Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қуат-құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(наименование, адрес)

Объект **Ремонтно-восстановительные(капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по ул.Аскарова,дом №9 в городе Шымкент ТО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 18.03.2020 и дополнительное соглошение №1 от 30.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2020	23.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №4 от 30 июля 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Утепление стен				
1	**43**	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/ЦОКОЛЬ/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**185,000**	**1984,12**	**367062**
			Накладные расходы			***655,56***	***121278***
			Сметная прибыль			***146,97***	***27190***
			Раздел: Зонт вентшахт				
2	**59**	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**6,954**	**743340,24**	**5059174**
			Сметная прибыль			***55062,24***	***374754***
3	**103**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг,скоба,МНД-2. Установка**	**т стальных элементов**	**0,184**	**824443,03**	**151760**
			Накладные расходы			***71996,63***	***13253***
			Сметная прибыль			***61069,85***	***11241***
4	**111**	**2113-0816-3505 РСНБ РК 2015**	**Софит**	**1000 м2**	**0,139**	**3070409,76**	**427401**
			Сметная прибыль			***227437,76***	***31659***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**112**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции кровли-рейки. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,580**	**135654,50**	**78680**
			Накладные расходы			***21021,82***	***12193***
			Сметная прибыль			***10048,48***	***5828***
6	**116**	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1000,000**	**1471,75**	**1471754**
			Накладные расходы			***484,28***	***484279***
			Сметная прибыль			***109,02***	***109019***
7	**121**	**2107-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки/**	**м3**	**2,320**	**23141,16**	**53687**
			Сметная прибыль			***1714,16***	***3977***
8	**122**	**2107-0203-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**9,152**	**56581,20**	**517831**
			Сметная прибыль			***4191,20***	***38358***
			ИТОГО:				**8237528,695**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**631002**
			Сметная прибыль				**610187**
			Итого с временными		**0,72 %**	**59310**	**8296839**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,49 %**	**40655**	**8337493**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8504242,86**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**8928570,99**
			Скидка К=0,9000000				**8035713,891**
			Итого с НДС		**12 %**	**964285,67**	**9000000,00**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Дәрмен С. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат - құрылыс"
_____ Нұрмахан Р.Н.

Авторский надзор:
Архитектор проекта ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____ Турдиев Б. М.