Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қуат-құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Дан-Строй-Проект"**

(наименование, адрес)

Объект **Ремонтно-восстановительные(капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по ул.Аскарова,дом №9 в городе Шымкент ТО**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 18.03.2020 и дополнительное соглошение №1 от 30.04.2020 г.

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 26.08.2020 | 01.08.2020 | 30.08.2020 |

**Акт приемки выполненных работ № 5 за август месяц 2020 года**

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Ремонтные работы** | | | | |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | |
| | | | **Раздел: Утепление стен** | | | | |
| **1** | **44** | **1110-0404-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу металлосайдингом** | **м2 стен (за вычетом проемов)** | **1288,520** | **2108,56** | **2716921** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***850,96*** | ***1096480*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***156,19*** | ***201253*** |
| | | | **Раздел: Зонт вентшахт** | | | | |
| **2** | **59** | **2106-0405-0701 РСНБ РК 2015** | **Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб** | **т** | **0,338** | **743340,24** | **251269** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***55062,24*** | ***18613*** |
| **3** | **60** | **2105-0308-0214 РСНБ РК 2015** | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80** | **м2** | **6,750** | **370,44** | **2500** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***27,44*** | ***185*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 93 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 20,031 | 7445,30 | 149134 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1765,48* | *35364* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *551,50* | *11047* |
| 5 | 97 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 2,078 | 11796,79 | 24508 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *800,06* | *1662* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *873,84* | *1815* |
| 6 | 102 | 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 | Масляная окраса подшивки из досок | м2 | 185,600 | 1767,81 | 328106 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *624,07* | *115828* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *130,95* | *24304* |
| 7 | 113 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,580 | 11796,79 | 6842 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *800,06* | *464* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *873,84* | *507* |
| 8 | 117 | 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 | Плиты IsOvEr марки П-80 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 10,956 | 20352,60 | 222983 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1507,60* | *16517* |
| 9 | 118 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм,толщиной 30мм. Устройство | м2 стяжки | 1000,000 | 924,05 | 924055 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *227,71* | *227711* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68,45* | *68448* |
| 10 | 119 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 | м2 стяжки | 1000,000 | 298,51 | 298510 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *17,08* | *17082* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,11* | *22112* |
| 11 | 123 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 11,472 | 11796,79 | 135333 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *800,06* | *9178* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *873,84* | *10025* |
| 12 | 126 | 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,688 | 56581,20 | 38928 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *4191,20* | *2884* |
| 13 | 139 | 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком | м2 окрашиваемой поверхности | 22,234 | 452,53 | 10062 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *165,45* | *3678* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *33,52* | *745* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **14** | **153** | **1109-0302-0301 РСНБ РК 2015** | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,557** | **149634,63** | **83317** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***48111,82*** | ***26789*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***11084,05*** | ***6172*** |
| **15** | **154** | **2106-0801-0201 РСНБ РК 2015** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т** | **т** | **0,557** | **499885,56** | **278336** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***37028,56*** | ***20618*** |
| **16** | **155** | **1109-0501-0202 РСНБ РК 2015** | **Электродуговая сварка** | **т** | **0,557** | **5079,02** | **2828** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1543,80*** | ***860*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***376,22*** | ***209*** |
| **17** | **156** | **1109-0501-0302 РСНБ РК 2015** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных** | **болт** | **36,000** | **438,85** | **15798** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***144,34*** | ***5196*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***32,51*** | ***1170*** |
| **18** | **157** | **2113-0201-0901 РСНБ РК 2015** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,030** | **437082,48** | **13254** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***32376,48*** | ***982*** |
| **19** | **158** | **1112-0101-0705 РСНБ РК 2015** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | **19,500** | **8484,50** | **165448** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***1765,48*** | ***34427*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***628,48*** | ***12255*** |
| **20** | **159** | **1110-0115-0201 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **19,500** | **412,97** | **8053** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***30,51*** | ***595*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***30,59*** | ***597*** |
| **21** | **160** | **2107-0203-0404 РСНБ РК 2015** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка** | **м3** | **0,192** | **23567,76** | **4525** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1745,76*** | ***335*** |
| **22** | **161** | **1112-0101-1001 РСНБ РК 2015** | **Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** | **м2** | **13,200** | **4199,50** | **55433** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***972,23*** | ***12833*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***311,07*** | ***4106*** |
| **23** | **162** | **1112-0101-1703 РСНБ РК 2015** | **Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **1,800** | **903,82** | **1627** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***172,18*** | ***310*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***66,95*** | ***121*** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 163 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **16,147** | **1586,72** | **25621** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *593,56* | *9584* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *117,53* | *1898* |
| | | | *Смета 2-1-2* | | | | |
| 25 | 1 | 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **27,000** | **3588,15** | **96880** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1628,12* | *43959* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *265,79* | *7176* |
| 26 | 2 | 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях** | **м трубопровода** | **24,000** | **3586,46** | **86075** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1453,19* | *34876* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *265,66* | *6376* |
| 27 | 3 | 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях** | **м трубопровода** | **21,000** | **4190,77** | **88006** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1681,74* | *35317* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *310,43* | *6519* |
| 28 | 4 | 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях** | **м трубопровода** | **18,000** | **3723,40** | **67021** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1496,43* | *26936* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *275,81* | *4965* |
| 29 | 5 | 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях** | **м трубопровода** | **46,000** | **3405,76** | **156665** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1345,23* | *61881* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *252,28* | *11605* |
| 30 | 6 | 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **26,730** | **315,36** | **8430** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *23,36* | *624* |
| 31 | 7 | 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **22,704** | **491,40** | **11157** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *36,40* | *826* |
| 32 | 8 | 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** | **м** | **20,454** | **693,36** | **14182** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *51,36* | *1051* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 17,532 | 997,92 | 17496 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,92* | *1296* |
| 34 | 10 | 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 45,816 | 1482,84 | 67938 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,84* | *5032* |
| 35 | 11 | 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 13,000 | 5360,04 | 69681 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *397,04* | *5162* |
| 36 | 12 | 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14,000 | 509,76 | 7137 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37,76* | *529* |
| 37 | 13 | 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 1043,28 | 1043 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *77,28* | *77* |
| 38 | 14 | 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 1146,96 | 2294 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *84,96* | *170* |
| 39 | 15 | 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 1932,12 | 5796 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *143,12* | *429* |
| 40 | 16 | 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 1398,60 | 4196 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,60* | *311* |
| 41 | 17 | 2302-0302-3308 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 2682,72 | 10731 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *198,72* | *795* |
| 42 | 18 | 2302-0302-3309 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 3084,48 | 6169 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *228,48* | *457* |
| 43 | 19 | 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 3787,56 | 11363 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *280,56* | *842* |
| 44 | 20 | 2302-0302-6113 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 1077,84 | 4311 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79,84* | *319* |
| 45 | 21 | 2302-0302-6116 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,000 | 2131,92 | 8528 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *157,92* | *632* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 22 | 2302-0302-6117 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 2144,88 | 2145 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *158,88* | *159* |
| 47 | 23 | 2302-0302-6118 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,000 | 1190,16 | 2380 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *88,16* | *176* |
| 48 | 24 | 2302-0302-6120 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 1318,68 | 1319 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *97,68* | *98* |
| 49 | 25 | 2302-0302-6121 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 1422,36 | 4267 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *105,36* | *316* |
| 50 | 26 | 2302-0302-6124 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,000 | 1637,28 | 1637 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *121,28* | *121* |
| 51 | 27 | 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,460 | 4461,48 | 2052 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *330,48* | *152* |
| 52 | 28 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Бетон упорный. Устройство | м3 | 0,090 | 27814,37 | 2503 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4405,48* | *396* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2060,32* | *185* |
| 53 | 29 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,051 | 108094,18 | 5513 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48027,87* | *2449* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8006,98* | *408* |
| 54 | 30 | 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,039 | 112867,40 | 4402 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48027,87* | *1873* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8360,55* | *326* |
| 55 | 31 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,046 | 119519,39 | 5498 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *48027,87* | *2209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8853,29* | *407* |
| 56 | 32 | 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 54,000 | 36,72 | 1983 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2,72* | *147* |
| 57 | 33 | 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 48,000 | 115,56 | 5547 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,56* | *411* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 34 | 2302-0601-1202 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75 | шт. | 11,000 | 119,88 | 1319 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,88* | *98* |
| 59 | 35 | 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 90 | шт. | 32,000 | 234,36 | 7500 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17,36* | *556* |
| 60 | 36 | 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1,000 | 5703,94 | 5704 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1325,27* | *1325* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *422,51* | *423* |
| 61 | 37 | 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | шт. | 1,000 | 37954,44 | 37954 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2811,44* | *2811* |
| 62 | 38 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1,000 | 2960,30 | 2960 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *259,60* | *260* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *219,28* | *219* |
| 63 | 39 | 2304-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,000 | 668,52 | 669 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *49,52* | *50* |
| 64 | 40 | 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 3,000 | 4272,07 | 12816 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1651,46* | *4954* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *316,45* | *949* |
| 65 | 41 | 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3,000 | 84978,72 | 254936 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6294,72* | *18884* |
| 66 | 42 | 2302-1104-2001 РСНБ РК 2015 | Пробки Ц-25 | шт. | 1,000 | 300,24 | 300 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,24* | *22* |
| 67 | 43 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,056 | 1550005,84 | 87420 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *541466,04* | *30539* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114815,25* | *6476* |
| 68 | 44 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 2,000 | 2744,28 | 5489 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *203,28* | *407* |
| 69 | 45 | 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) | шт. | 2,000 | 901,80 | 1804 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *66,80* | *134* |
| 70 | 46 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 6,000 | 1877,47 | 11265 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *798,93* | *4794* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *139,07* | *834* |
| 71 | 47 | 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6,000 | 2328,48 | 13971 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *172,48* | *1035* |
| 72 | 48 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,005 | 1550005,84 | 7750 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *541466,04* | *2707* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *114815,25* | *574* |
| 73 | 49 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2,000 | 1631,88 | 3264 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *120,88* | *242* |
| 74 | 50 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 2,300 | 4869,89 | 11201 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *834,95* | *1920* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *360,73* | *830* |
| 75 | 51 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 158,000 | 1410,18 | 222808 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *642,41* | *101501* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *104,46* | *16504* |
| 76 | 52 | 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 157,684 | 989,28 | 155994 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *73,28* | *11555* |
| 74 | 53 | 2302-0302-1210 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 46,000 | 2383,56 | 109644 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *176,56* | *8122* |
| 75 | 54 | 2302-0302-3310 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 45°ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 29,000 | 3787,56 | 109839 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *280,56* | *8136* |
| 76 | 55 | 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015 | Крестовина полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 17, DN 100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,000 | 2002,32 | 6007 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *148,32* | *445* |
| 77 | 56 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 23,000 | 432,00 | 9936 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,00* | *736* |
| 78 | 57 | 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 28,200 | 2070,23 | 58380 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *738,29* | *20820* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *153,35* | *4324* |
| 79 | 58 | 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 | м | 30,000 | 4908,60 | 147258 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *363,60* | *10908* |
| 80 | 59 | 1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм/футляр/. Прокладка | м трубопровода | 1,800 | 10229,83 | 18414 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2943,34* | *5298* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *757,76* | *1364* |
| 81 | 60 | 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,800 | 15213,96 | 27385 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1126,96* | *2029* |
| 82 | 61 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1,800 | 2218,62 | 3994 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *942,74* | *1697* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *164,34* | *296* |
| 83 | 62 | 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100 шт. | 0,630 | 4461,48 | 2811 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *330,48* | *208* |
| 84 | 63 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX | м трубопровода | 63,000 | 878,09 | 55320 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *218,95* | *13794* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *65,04* | *4098* |
| 85 | 64 | 2111-0403-0226 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 | м | 69,300 | 1512,00 | 104782 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *112,00* | *7762* |
| 86 | 65 | 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 51,000 | 1059,30 | 54024 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *385,34* | *19653* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *78,47* | *4002* |
| **87** | **66** | **1215-0101-0103 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка** | **м трубопроводов** | **85,000** | **1349,80** | **114733** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *493,96* | *41986* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *99,99* | *8499* |
| **88** | **67** | **1215-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка** | **м трубопровода с фасонными частями** | **188,000** | **1474,73** | **277249** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *570,27* | *107210* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *109,24* | *20537* |
| **89** | **68** | **4131-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный. Погрузка** | **тенге за 1 тонну** | **3,058** | **76,68** | **234** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,68* | *17* |
| **90** | **69** | **4102-0103-1015 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **т** | **3,058** | **307,80** | **941** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *22,80* | *70* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **8493807,37** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1598042** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **426918** |
| | | | **Итого с временными** | | **0,007** | **61155,41** | **8554962,78** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **0,49 %** | **41919,32** | **8596882,10** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | | | | **8768819,74** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | **9206349,21** |
| | | | **Скидка К=0,9000000** | | | | **8285714,289** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **994285,71** | **9280000,00** |

**Технический надзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"**
**_____ Дармен С. М.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Куат - құрылыс"**
**_____ Нұрмахан Р.Н.**

**Авторский надзор:**
**Архитектор проекта ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**_____ Турдиев Б. М.**