Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Қуат-құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
(наименование, адрес)

Объект **Ремонтно-восстановительные(капитальный ремонт) работы с сейсмоусилением многоэтажного жилого дома по ул.Аскарова,дом №9 в городе Шымкент ТО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №72 от 18.03.2020 и дополнительное соглошение №1 от 30.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
			Раздел: Ремонтные работы				
			Раздел: Полы				
			Раздел: Утепление стен				
			Раздел: Зонт вентшахт				
1	**93**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**260,475**	**7445,30**	**1939312**
			Накладные расходы			***1765,48***	***459863***
			Сметная прибыль			***551,50***	***143653***
2	**114**	**2110-0102-0115 РСНБ РК 2015**	**J-паз профиль для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**237,900**	**1098,36**	**261300**
			Сметная прибыль			***81,36***	***19356***
3	**115**	**2110-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**L-лобовая планка для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**237,900**	**1091,88**	**259758**
			Сметная прибыль			***80,88***	***19241***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**125**	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**2,304**	**3233,82**	**7451**
			Накладные расходы			***1405,61***	***3239***
			Сметная прибыль			***239,54***	***552***
5	**127**	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015**	**Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,304**	**1767,81**	**4073**
			Накладные расходы			***624,07***	***1438***
			Сметная прибыль			***130,95***	***302***
6	**128**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**74,400**	**4199,50**	**312443**
			Накладные расходы			***972,23***	***72334***
			Сметная прибыль			***311,07***	***23144***
7	**129**	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,200**	**10575,36**	**33841**
			Сметная прибыль			***783,36***	***2507***
8	**130**	**1115-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм,толщ.4мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**3,200**	**1318,48**	**4219**
			Накладные расходы			***191,17***	***612***
			Сметная прибыль			***97,67***	***313***
9	**131**	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**32,000**	**529,20**	**16934**
			Сметная прибыль			***39,20***	***1254***
10	**132**	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**32,000**	**529,20**	**16934**
			Сметная прибыль			***39,20***	***1254***
11	**133**	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**16,000**	**4588,92**	**73423**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*339,92*	*5439*
12	134	Прайс-лист	Лестница кровельная к слуховому окну	шт	16,000	15428,57	246857
			Сметная прибыль			*1142,86*	*18286*
13	135	Прайс-лист	Ходовой(переходной) мостик	шт	158,000	12053,57	1904464
			Сметная прибыль			*892,86*	*141071*
14	136	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,104	11051,48	12201
			Накладные расходы			*1922,31*	*2122*
			Сметная прибыль			*818,63*	*904*
15	137	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	230,000	185,15	42585
			Накладные расходы			*68,47*	*15749*
			Сметная прибыль			*13,72*	*3154*
16	138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,767	562980,24	431627
			Сметная прибыль			*41702,24*	*31972*
17	140	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	260,000	2853,11	741810
			Накладные расходы			*1203,65*	*312948*
			Сметная прибыль			*211,34*	*54949*
18	141	2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 125 мм	м	260,000	1009,80	262548
			Сметная прибыль			*74,80*	*19448*
19	142	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	22,000	1810,08	39822
			Сметная прибыль			*134,08*	*2950*
20	143	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 125 мм	шт.	87,000	1164,24	101289
			Сметная прибыль			*86,24*	*7503*
21	144	2110-0302-0307 РСНБ РК 2015	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 125 мм	шт.	22,000	1315,44	28940
			Сметная прибыль			*97,44*	*2144*
22	145	2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	174,000	343,44	59759
			Сметная прибыль			*25,44*	*4427*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	146	2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	260,000	402,84	104738
			Сметная прибыль			*29,84*	*7758*
24	147	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	22,000	835,92	18390
			Сметная прибыль			*61,92*	*1362*
25	148	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	388,000	1246,32	483572
			Сметная прибыль			*92,32*	*35820*
26	149	2302-0403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут универсальный ГОСТ 32414-2013	шт.	87,000	34,56	3007
			Сметная прибыль			*2,56*	*223*
27	150	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка водоприемная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	22,000	1810,08	39822
			Сметная прибыль			*134,08*	*2950*
28	151	2110-0302-0309 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	10,000	448,20	4482
			Сметная прибыль			*33,20*	*332*
29	152	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Люк пластиковый диаметром 100 мм	шт.	22,000	1237,68	27229
			Сметная прибыль			*91,68*	*2017*
30	164	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,180	25495,65	106572
			Накладные расходы			*3418,38*	*14289*
			Сметная прибыль			*1888,57*	*7894*
31	165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,037	29807,70	1112
			Накладные расходы			*12689,56*	*473*
			Сметная прибыль			*2207,98*	*82*
32	166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	274753,08	10248
			Сметная прибыль			*20352,08*	*759*
33	167	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство	м2 стяжки	14,000	1077,06	15079
			Накладные расходы			*325,83*	*4562*
			Сметная прибыль			*79,78*	*1117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	168	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Пандус из бетона В10. Устройство**	м3	0,720	27297,69	19654
			Накладные расходы			*4162,22*	*2997*
			Сметная прибыль			*2022,05*	*1456*
35	169	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стенок пандуса и бортика из бетона В10**	м3	1,220	25985,89	31703
			Накладные расходы			*3436,36*	*4192*
			Сметная прибыль			*1924,88*	*2348*
36	170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,020	29807,70	602
			Накладные расходы			*12689,56*	*256*
			Сметная прибыль			*2207,98*	*45*
37	171	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,020	274753,08	5550
			Сметная прибыль			*20352,08*	*411*
38	172	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство**	м2 стяжки	7,000	1077,06	7539
			Накладные расходы			*325,83*	*2281*
			Сметная прибыль			*79,78*	*558*
39	173	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство**	м2 стяжки	7,000	1077,06	7539
			Накладные расходы			*325,83*	*2281*
			Сметная прибыль			*79,78*	*558*
40	174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлического ограждения ОГ-1 с поручнем**	т	0,089	114964,54	10250
			Накладные расходы			*31105,85*	*2773*
			Сметная прибыль			*8515,89*	*759*
41	175	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,089	562980,24	50195
			Сметная прибыль			*41702,24*	*3718*
42	1	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп всветильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	42,000	2725,23	114460
			Накладные расходы			*883,83*	*37121*
			Сметная прибыль			*201,87*	*8478*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	2	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные Вега-С6 с датчиком движения ИСО, 220 В, IP20, мощностью 8 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	36,000	6883,92	247821
			Сметная прибыль			*509,92*	*18357*
44	3	2307-0106-1202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа NBT11-F126 LED, 220 В, IP 65	шт.	6,000	19144,08	114864
			Сметная прибыль			*1418,08*	*8508*
45	4	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели PL-C26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27	шт.	6,000	704,16	4225
			Сметная прибыль			*52,16*	*313*
46	5	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,000	648,07	7777
			Накладные расходы			*244,87*	*2938*
			Сметная прибыль			*48,01*	*576*
47	6	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,000	330,48	3966
			Сметная прибыль			*24,48*	*294*
48	7	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	12,000	130,68	1568
			Сметная прибыль			*9,68*	*116*
49	8	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные длятвердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	32,000	84,24	2696
			Сметная прибыль			*6,24*	*200*
50	9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	470,000	595,67	279965
			Накладные расходы			*174,82*	*82166*
			Сметная прибыль			*44,12*	*20738*
51	10	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	470,000	31,32	14720
			Сметная прибыль			*2,32*	*1090*
52	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	470,000	439,74	206680
			Накладные расходы			*109,10*	*51275*
			Сметная прибыль			*32,57*	*15310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	**12**	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,470**	**169643,16**	**79732**
			Сметная прибыль			***12566,16***	***5906***
			ИТОГО:				**8806045**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1075909**
			Сметная прибыль				**653878**
			Итого с временными		**0,72 %**	**63403,53**	**8869448,85**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,49 %**	**43460,30**	**8912909,15**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9091167,33**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**9544780,67**
			Скидка К=0,9000000				**8590003,16**
			Итого с НДС		**12 %**	**1030800,38**	**9620803,54**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____Дәрмен С. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат - құрылыс"
_____Нұрмахан Р.Н.

Авторский надзор:
Архитектор проекта ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____Турдиев Б. М.