Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» _сентября_ 2020 года

Заказчик **АО «Аэропорт Сары-Арка»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) _____
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) _____
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) _____
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 500м**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **АО «Аэропорт Сары-Арка»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20__года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) _____
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) _____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года**
(месяц, год);

окончание работ **сентябрь 2020 года**
(месяц, год);

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц _4_____;

фактически, месяц: **4**_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод	км	0,5	0,5	0,5	0,5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 500м**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **9 250 000,00** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **9 250 000,00** тенге. оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9 250 000,00** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **9 250 000,00** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 500м**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Купсинов С.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ивлев С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Заказчик АО «Аэропорт Сары-Арка»

Подрядчик ТОО «Саркан+»

Договор №06-21 от 21 июня 2019 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водопроводных сетей и канализационных сетей протяженностью 500 м

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				1147,874	27,03	27,03	31030	31030	--	8973	43203
	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	м3 грунта		--	10,86	--	12462	--	3200	
2.				1147,874	46,79	46,79	53710	53710	--	15531	74781
	Е11-01010 4-0113 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта		--	18,79	--	21571	--	5539	
3.				3919,986	197,78	186,94	775282	732783	--	167098	1017770
	Е11-01010 1-0309 1101-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		10,84	48,36	42499	189582	--	75390	
4.				121,2375	3324,19	--	403017	--	--	290172	748644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3324,19	--	403017	--	--	55455	
5.	Е11-01020 5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	165,413	897,16 897,16	-- --	148401 148401	-- --	-- --	106849 20420	275670
6.	Е11-01010 4-0503 1101-0104 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	м3 грунта	3763,689	42,35 --	42,35 13,25	159405 --	159405 49852	-- --	35894 15624	210923
7.	Е11-01020 5-1201 1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	130,539	1287 --	1287 829,4	168004 --	168004 108269	-- --	77954 19677	265634
8.	Е11-01020 1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2258,224	196,46 104,49	91,97 43,19	443648 235962	207686 97527	-- --	240112 54701	738461
9.	Е11-01010 2-0308 1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	112,095	207,96 9,53	198,33 56,32	23311 1068	22231 6313	12 --	5314 2290	30915
10.	С341-0201 01-1005	-Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне	т	221,964	186 --	-- --	41285 --	-- --	-- --	-- 3303	44588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
11.	Е11-01010 2-0602 1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	112,1109	21,34 3,21	18,02 7,24	2392 360	2020 811	12 --	844 259	3495
12.	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	63,1336	2767,58 1082,22	160,76 48,37	174727 68324	10149 3054	96254 --	70664 19631	265023
13.	Е11-22050 1-0103 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4	367035,78 255110	107722,34 31630,14	146814 102044	43089 12652	1681 --	113549 20829	281192
14.	С123-0105 01-1112 2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	404	1360 --	-- --	549440 --	-- --	549440 --	-- 43955	593395
15.	Е11-22070 1-0103 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4	71150,27 59585,5	-- --	28460 23834	-- --	4626 --	23596 4164	56220
16.	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	841815,93 545400	242341,89 84370,49	84182 54540	24234 8437	5408 --	62347 11722	158251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.					1440883,89		144088		116798		168836
	Е11-22060 1-0905 1122-0601 -0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1	67690,6	205213,51 55960,94	6769	20521 5596	--	12242 12506	
18.	С23-01020 1-0221 2301-0201 -0221 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104	7926 --	-- --	824304 --	-- --	824304 --	-- 65944	890248
19.	Е11-22130 1-0101 1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,805	22470,71 10649,72	9397,57 3894,08	40560 19223	16963 7029	4374 --	25989 5324	71873
20.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	25596 --	-- --	25596 --	-- --	25596 --	-- 2048	27644
21.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	15960 --	-- --	15960 --	-- --	15960 --	-- 1277	17237
22.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	20681 --	-- --	41362 --	-- --	41362 --	-- 3309	44671
23.	С121-0403 02-0110 2104-0302 -0110	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	шт.	1	22761 --	-- --	22761 --	-- --	22761 --	-- 1821	24582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
24.				1	12518	--	12518	--	12518	--	13519
	С121-0403 02-0106 2104-0302 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1001	
25.				1	5100	--	5100	--	5100	--	5508
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		--	--	--	--	--	408	
26.				1	6269	--	6269	--	6269	--	6771
	С121-0403 01-0104 2104-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	502	
27.					1393670,48		23286		5997		37142
				0,0167081		518493,94		8663		11105	
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев	т.		516267,7	155100,19	8626	2591	--	2751	
28.				1	13608	--	13608	--	13608	--	14697
	С123-0301 01-0503 2303-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект		--	--	--	--	--	1089	
29.				0,0157867	582046	--	9189	--	9189	--	9924
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	735	
30.				0,68672	70,78	3,44	49	2	10	26	80
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м2		54,1	0,55	37	--	--	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2										
31.	E11-22090 1-0107 1122-0901 -0107 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	10785,91 / 4990,98	5087,81 / 1602,94	64715 / 29946	30527 / 9618	4242 / --	39168 / 8311	112194
32.	E11-22090 1-0103 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2125,7 / 1715	83,37 / 41,46	8503 / 6860	333 / 166	1310 / --	6956 / 1237	16695
33.	ТОО	-Задвижки фланцевые чугунные с обрезиненным клином, для воды, корпус из PN 10, DN 150	шт	6	72298 / --	-- / --	433788 / --	-- / --	433788 / --	-- / 34703	468491
34.	ТОО	-Задвижки фланцевые чугунные с обрезиненным клином, для воды, корпус из PN 10, DN 100	шт	4	42991 / --	-- / --	171964 / --	-- / --	171964 / --	-- / 13757	185721
35.	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,531	1393670,48 / 516267,7	518493,94 / 155100,19	740039 / 274138	275320 / 82358	190581 / --	352931 / 87438	1180408
36.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	м2	17,863	84,49 / 46,29	2,43 / 0,28	1509 / 827	43 / 5	639 / --	574 / 167	2250
37.	E11-22120 1-0101 1122-1201 -0101 РСНБ РК	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	583,46 / 528,32	34,02 / --	2334 / 2113	136 / --	85 / --	2092 / 354	4780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
38.	С123-0201 03-0212 2302-0103 -0212 РСНБ РК 2015	-Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4577 ---	-- --	18308 ---	-- --	18308 ---	-- 1465	19773
39.	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1457,07 525,78	931,29 262,2	5828 2103	3725 1049	-- --	3120 716	9665
40.	С123-0203 02-8010 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1444 ---	-- --	5776 ---	-- --	5776 ---	-- 462	6238
41.	Е11-01010 4-0105 1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1082,9	22,98 ---	22,98 9,23	24882 ---	24882 9993	-- --	7195 2566	34644
42.	Е11-01010 4-0113 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	1082,9	46,79 ---	46,79 18,79	50670 ---	50670 20350	-- --	14652 5226	70548
43.	Е11-01010 4-0702 1101-0104 -0702	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхно	5414,5	1,13 ---	1,13 0,45	6121 ---	6121 2458	-- --	1770 631	8522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2015	сти за проход бульдозера								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8258929
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1430691				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1892249				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					651746			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				2587972				
Перевозка грузов			Тенге				41285				
Накладные расходы			Тенге				1696717				
Сметная прибыль			Тенге				611913				
ИТОГО С НДС 12%			Тенге								9250000

Председатель Правления АО «Аэропорт Сары-Арка» Кушкинов С.М.

Директор ТОО «Саркан+» Ивлев С.А.