"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Специализированная гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина" акимата города Кокшетау
БИН 970140002505 г.Кокшетау, Капцевича, 66

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, ул. Едиге би, 76

Стройка : Капитальный ремонт КГУ «(Профильная) Специализированная (школа-гимназия) гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина» акимата города Кокшетау по адресу Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.(Капцевича,66) Байкен Ашимова, д.66

Объект : Капитальный ремонт КГУ «(Профильная) Специализированная (школа-гимназия) гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина» акимата города Кокшетау по адресу Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.(Капцевича,66) Байкен Ашимова, д.66

Договор подряда (контракт) № 20 от 22.05.2020г, доп.соглашение № 20/1 от 25.05.2020 г.

Акт №3 от 25.08.2020г

приемки выполненных работ за август 2020г

Капитальный ремонт КГУ «(Профильная) Специализированная (школа-гимназия) гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина» акимата города Кокшетау по адресу Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.(Капцевича,66) Байкен Ашимова, д.66

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 1 Демонтаж									
1	12-120104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов								
		м2	4277	123,13	0	526627	0	311227	0,178	761,306
				123,13	0	526611	0	59,1	0	0

3 12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	218	970,22	37,91	211509	8265	122394	1,2873	280,6314
	шт.		932,31	17,67	203244	3852	59,1	0,0215	4,687
4 12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	1848,46	340,89	13,12	630122	24247	365754	0,4611	852,32491
	м2		327,77	7,03	605875	12998	59,1	0,0093	17,19068
5 12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	306,64	675,09	0	207011	0	122344	0,9497	291,21601
	м2		675,09	0	207011	0	59,1	0	0
Раздел 2 Окна									
19 21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	73,8008	13843,09		1021631				
	м2								
20 21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	55,6248	14175,61		788515				
	м2								
22 21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	0,7902	17229,49		13615				
	м2								
23 21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	27,6	16027,93		442371				
	м2								
Раздел 4 Внутренняя отделка									
37 12-110101-0107	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм/3мм/	1956,26	620,9	4,23	1214637	8278	384298	0,4441	868,77507
	м2								

				330,13	2,27	645813	4437	59,1	0,003	5,86878
40	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1776,85	1098,95	18,94	1952677	33657	686535	0,738	1311,3153
		м2		639,4	14,37	1136124	25526	59,1	0,019	33,76015
	Раздел 6 Полы 1 этажа									
	6.1 Тип пола 5									
49	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	320,18	708,56	23,77	226867	7610	58577	0,4094	131,08169
		м2 стяжки		288,41	12	92343	3843	60,9	0,01588	5,08446
50	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство с приготовлением раствора в пстроечных условиях	422	3767,3	110,33	1589801	46558	218185	1,02868	434,10296
		м2 покрытия		807,97	41,01	340962	17306	60,9	0,0485	20,467
	6.2 Тип пола 2									
52	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	429,6	708,56	23,77	304399	10211	78596	0,4094	175,87824
		м2 стяжки		288,41	12	123901	5157	60,9	0,01588	6,82205
	Раздел 7 Полы 2 этажа									
	7.1 Тип пола 5									
57	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	666,86	708,56	23,77	472513	15851	122003	0,4094	273,01248
		м2 стяжки		288,41	12	192329	8004	60,9	0,01588	10,58974
		Всего прямые затраты				**9602295**				**5380**
										104
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 074 213				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				154 677				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				81 123				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 373 389				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 469 913				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 072 208				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				434 599				
		Итого, тенге				12 506 807				

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 000 545
Всего	**13 507 352**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	162 088
	0
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**14 048 357**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,0599383)	**14 890 392**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**13 401 352**
НДС (12 %)	1 608 162
Всего по акту с учетом НДС	**15 009 515**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор _____ Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
КГУ "Специализированная гимназия полиязычного обучения №3 имени М.Габдуллина" акимата города Кокшетау
БИН 970140002505

Директор _____ Абилхамитова Р.К.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "АСАР Эксперт"
БИН 161040007922

эксперт _____ Нугметжанов А.М.
аттестат № KZ85VJE00052114

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Авхадов и К"

БИН 050640007413

Директор _____ Авхадов Х.А.