Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектор экономики Щербактинского района", БИН 110140009514
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линий электроснабжения с с. Садык Ащи до мавзолея Габдул Уахит Хазрета Щербактинского р-на Павлодарской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 августа 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		200024/00	06.04.2020 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за август мес			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Строительство линий электроснабжения с с. Садык Ащи до мавзолея Габдул Уахит Хазрета Щербактинского района Павлодарской области "	объект	41 410 869, 7	0	0	0	0	36 973 991,7	**9 897 536,7**	**8 837 086,7**	**1 060 450**	41 410 869,7
		ИТОГО		41 410 869, 7	0	0	0	0	36 973 991,7	**9 897 536,7**	**8 837 086,7**	**1 060 450**	41 410 869,7

Всего к оплате: Девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать шесть тенге 70 тиын.

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

Тумаров Р.Г.

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Енсебаев А.И.

Технический надзор: ТОО «Бестау»

Шакимов Е. К.

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Эксперт

Эксперт

Махметов К. Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** ИИН/БИН **110140009514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б, к.54, тел.: (7282) 30-92-28** **070340015308**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №200024/00 от 06.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000019	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство линий электроснабжения с с. Садык Ащи до мавзолея Габдул Уахит Хазрета Щербактинского р-на Павлодарской области»			раб.	1	9 897 536,70	9 897 536,70
				Итого	1	x	9 897 536,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) зам.директора / Базарбалиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Бумаков Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

29

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" БИН 070340015308
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство линий электроснабжения с села Садык-Ащи до Мавзолея Габдул Уахит Хазрет Щербактинского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200024/00 от 06.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
от 25 августа 2020 г.
за август 2020 г.
на Устройство сетей электроснабжения к мавзолею

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Установка КТПН												
1	1	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200	86	1200	86	21	808	2169	
						1093	29	1093	29	–	161		

2	2 2307-0501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	48869		48869		48869	–	52779
					–		–		–	3910	
3	3 2307-0501-1202	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	40161		40161		40161	–	43374
					–		–		–	3213	
Раздел 2 Кабельная линия											
4	4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	601,9	14,79	14,79	8900	8900	–	2381	12183
					–	5,49	–	3307	–	902	

5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка мелкой просеяной землей или песком) НР = 72 %									
			м3 грунта	300,8	715,08	–	215096	–	–	154869	399562
					715,08	–	215096	–	–	29597	
6	6 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %									
			м кабеля	4399,675	506,23	433,63	2227251	1907835	–	694394	3155377
					72,6	146,61	319416	645020	–	233732	
7	7 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами(по опоре) НР = 72 %									
			м	6	1149,5	174,67	6897	1048	369	4185	11969
					913,33	55,5	5480	333	–	887	
8	8 2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	6	2923		17538		17538	–	18941
					–		–		–	1403	

9	9	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %								
				м кабеля	4714	667,84	392,75	3148201	1851435	213017	1192981	4688477
						229,9	121,59	1083749	573169	–	347295	
10	10	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %								
				м кабеля	80	329,13	151,79	26330	12143	3539	10204	39457
						133,1	44,05	10648	3524	–	2923	
11	11	2306-0137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	249721		20377		20377	–	22007
						–		–		–	1630	
12	12	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(в металлической трубе по опоре) НР = 72 %	м кабеля	28	986,18	565,21	27613	15826	1284	11038	41743
						375,11	172,39	10503	4827	–	3092	
13	13	1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине(по опоре) НР = 72 %	м кабеля	8	1128,25	567,63	9026	4541	516	3815	13868
						496,13	166,13	3969	1329	–	1027	

14	14	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее ленты сигнальной НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	4,583	26624,92	18560,99	122022	85065	–	33629	168103
						8063,93	3965,31	36957	18173	–	12452	
	Раздел 3 Установка анкерной опоры А10-1 с кабельной муфтой и разъединителем - 1 шт.											
15	15	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов(разъединитель с приводом) НР = 80 %	комплект	1	13589	3979	13589	3979	112	8838	24221
						9498	1550	9498	1550	–	1794	
16	16	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом ПРНЗ-10)	шт.	1	79440		79440		–	–	79440
						–		–		79440	–	
17	17	1308-0101-1708	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж ограничителя НР = 72 %	шт.	3	5983	1983,67	17949	5951	4738	6778	26705
						2420	718	7260	2154	–	1978	
18	18	2404-0207-4301	Ограничители перенапряжения ОПН-10	шт.	3	7172		21516		21516	–	23237
						–		–		–	1721	
	Раздел 4 Устройство КРМ-1 - 1 шт.											
19	19	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	9076		9076		9076	–	9802
						–		–		–	726	

20	20	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2268	–	2268	–	2268	–	2449
											181
21	21	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА4	шт	1	1027	–	1027	–	1027	–	1109
											82
22	22	2900-0000-0000 (пл)	Вал привода РА3	шт	2	6696	–	13392	–	13392	–	14463
											1071
23	23	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн Р2	шт	3	1875	–	5625	–	5625	–	6075
											450
24	24	2900-0000-0002 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	1875	–	1875	–	1875	–	2025
											150
25	25	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(80х80х6 - 2,3м - КМ2)	т	0,017	246399	–	4189	–	4189	–	4524
											335
26	26	2900-0000-0002 (пл)	Скоба КМ-3	шт	3	759	–	2277	–	2277	–	2459
											182
27	27	2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х7	шт	5	786	–	3930	–	3930	–	4244
											314
28	28	2900-0000-0002 (пл)	Хомут Х8	шт	4	839	–	3356	–	3356	–	3624
											268

29	29	2900-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП-1	м	6	871		5226		5226	–	5644
						–		–		–	418	
30	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(круг 10 мм -1,5 м)	т	0,0009	220423		198		198	–	214
						–		–		–	16	

Раздел 5 Устройство ответвления

31	31	1133-0206-0101	Ответвления от существующей опоры. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1(УОП) НР = 80 %	ответвление	1	1831	419	1831	419	–	1275	3354
						1412	182	1412	182	–	248	
32	32	2900-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ2	шт	1	6696		6696		6696	–	7232
						–		–		–	536	
33	33	2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х1	шт	1	982		982		982	–	1061
						–		–		–	79	
34	34	2900-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП-1	м	1,2	871		1045		1045	–	1129
						–		–		–	84	

Раздел 6 Линейная арматура

35	35	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2107	4214	4214	–	4551
						–	–	–	337	
36	36	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58	116	116	–	125
						–	–	–	9	
37	37	2404-0207-4703	Вязка спиральная ВШ-1 (10м/2,2м=5)	комплект	5	622	3110	3110	–	3359
						–	–	–	249	
38	38	2404-0204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	340	1020	1020	–	1102
						–	–	–	82	
39	39	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765	2295	2295	–	2479
						–	–	–	184	
40	40	2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81(16-8-6-А-УХЛ3)	100 шт.	0,02	6761	135	135	–	146
						–	–	–	11	

41	41 1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка НР = 72 %	шт.	3	7307	3677	21921	11031	–	10318	34818
					3630	1147	10890	3441	–	2579	
42	42 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	752		2256		2256	–	2436
					–		–		–	180	
43	43 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	531		1593		1593	–	1720
					–		–		–	127	
44	44 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 К=3,000;	шт.	6	3637		21822		21822	–	23568
					–		–		–	1746	
45	45 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1148		3444		3444	–	3720
					–		–		–	276	
46	46 2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	670		2010		2010	–	2171
					–		–		–	161	

47	47 2404-0203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	1798		5394		5394	–	5826
					–		–		–	432	
48	48 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765		2295		2295	–	2479
					–		–		–	184	
	Раздел 7 Подвеска провода, установка муфты										
49	49 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,035	33342,86	13857,14	1167	485	44	661	1974
					18228,57	5371,43	638	188	–	146	
50	50 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,030;	т	0,00703	985293		6927		6927	–	7481
					–		–		–	554	

51	51 1308-0201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	29738,5	22404	59477	44808	149	21451	87402
					7260	7636,5	14520	15273	–	6474	
52	52 2306-1703-1008	Муфты соединительные для трехжильных кабелей на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КНтп-10-70/120 ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	19155		38310		38310	–	41375
					–		–		–	3065	
	Раздел 8 Заземление										
53	53 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	2	2972	1399	5944	2798	2217	1362	7890
					464,5	387	929	774	–	584	
54	54 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	436,83	17,2	17473	688	9291	5514	24826
					187,35	4,13	7494	165	–	1839	

55	55	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2977,13	162,5	23817	1300	15959	4959	31078
						819,75	41,25	6558	330	–	2302	
56	56	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	601	24,16	30050	1208	20645	6134	39079
						163,94	6,46	8197	323	–	2895	
	Раздел 9 Установка ДГУ											
57	57	1308-0301-0302	Машина электрическая переменного тока или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка ДГУ НР = 72 %	шт.	1	76562	46151	76562	46151	1523	32752	118059
						28888	16601	28888	16601	–	8745	

58	58	1308-0301-0311	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	7321	103	7321	103	2194	3638	11836
						5024	29	5024	29	–	877	
59	59	5800-0000-0000 (пл) (об)	Дезель-генераторная установка в погодно-защитном кожухе ДГУ ТСС АД-60С-Т400-2РПМ1	шт	1	2363393		2363393		–	–	2363393
						–		–		2363393	–	
60	60	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	30	423,97	174,77	12719	5243	2031	4993	19129
						181,5	49,67	5445	1490	–	1417	

61	61 2306-0149-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	282445		5762		5762	–	6223
					–		–		–	461	
62	62 2306-0149-0839	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	1658475		16916		16916	–	18269
					–		–		–	1353	
63	63 1308-0201-2702	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	9278	87	18556	174	1442	12239	33259
					8470	29,5	16940	59	–	2464	

64	64	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КПТп-4-70/120б ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10547		21094		21094	–	22782
						–		–		–	1688	
65	65	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2977,25	162,5	11909	650	7980	2480	15540
						819,75	41,25	3279	165	–	1151	
66	66	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	601,13	24,13	4809	193	3304	981	6253
						164	6,38	1312	51	–	463	

Всего	**11 837 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 815 195
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 012 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 292 486
- материалы, изделия и конструкции, тенге	638 711
- оборудование, тенге	2 442 833
- накладные расходы, тенге	2 232 677
в т.ч. зарплата, тенге	200 941
- сметная прибыль (8 %), тенге	695 892

Всего	**11 837 368**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	225 469
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	306 878
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 538**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**12 568 253**
НДС (12 %)	1 508 190
Итого в ценах 2019 г.	**14 076 443**
Итого в ценах 2020 г. с К=1,03	**14 498 744**
Минус тендерная скидка 10%	**4 601 207,3**
Итого к оплате	**9 897 536,7**

Заказчик:

КГУ "Отдел реального сектора экономики

Руководитель_____ Гумаров Р.Г.

Эскперт технического надзора :

ТОО "Бестау-С"
аттестованный эксперт KZ98VJE00040440 от 24.02.2017 г

Эксперт _____ Шакимов Е. К.

Подрядчик :

ТОО "ABS-Electric"

Директор_____ Енсебаев А.И.

Эксперт авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
в соответствии с приказом от 13.03.2020 0:00:00 года № 1

Эксперт _____ Махметов К. Б.