Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектор экономики Щербактинского района", БИН 110140009514
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линий электроснабжения с с. Садык Ащи до мавзолея Габдул Уахит Хазрета Щербактинского р-на Павлодарской области»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за 15 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		200024/00	06.04.2020 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Строительство линий электроснабжения с с. Садык Ащи до мавзолея Габдул Уахит Хазрета Щербактинского района Павлодарской области "	объект	41 410 869, 7	0	0	0	0	28 136 904	**31 513 333**	**28 136 904**	**3 376 429**	31 513 333
		ИТОГО		**41 410 869, 7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 136 904**	**31 513 333**	**28 136 904**	**3 376 429**	**31 513 333**

Всего к оплате: Тридцать один миллион пятьсот тринадцать тысяч триста тридцать три тенге.

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района»

_____ Гумаров Р.Г.

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

_____ Енсебаев А.И.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
110140009514
070340015308

Заказчик **КГУ " Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ABS-Electric",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, мкр.Самал, дом № 11Б. к.54. тел.: (7282) 30-92-28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №200024/00 от 06.04.2020

Номер документа	Дата составления
00000000013	15.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство линий электроснабжения с с. Садык Ащи до мавзолея Габдул Уахит Хазрета Щербактинского р-на Павлодарской области»			раб.	1	31 513 333,00	31 513 333,00
				Итого	1	x	31 513 333,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) зам.директора / подпись / Базарбалиев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / подпись / Тумаков Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2020

М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

29

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" БИН 070340015308
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линий электроснабжения с села Садык-Ащи до Мавзолея Габдул Уахит Хазрет Щербактинского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №200024/00 от 06.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
от 15 июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
на Устройство сетей электроснабжения к мавзолею

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Фундамент под КТП

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,7	1505,71	–	1054	–	–	759	1958
					1505,71	–	1054	–	–	145	
2	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР = 72 %	м3 грунта	0,7	715,71	–	501	–	–	361	931
					715,71	–	501	–	–	69	
3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,846	148,43	72,05	274	133	–	144	451
					76,38	31,96	141	59	–	33	
4	4 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство 100 мм НР = 93 %	м3 основания	1,846	3816,9	976,71	7046	1803	3905	1880	9640
					724,81	369,99	1338	683	–	714	
5	5 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство толщ.50 мм НР = 93 %	м3 основания	0,923	6226,44	1654,39	5747	1527	3491	1256	7563

					789,82	672,81	29	621	–	560	
6	6 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3363,5	1775	6727	3550	1131	3932	11512
					1023	643	2046	1286	–	853	
7	7 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 24-4-6)	м3	1,086	19016		20651		20651	–	22303
					–		–		–	1652	
8	8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,24	844,2	19,2	1891	43	1282	531	2616
					252,68	2,23	566	5	–	194	
9	9 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка полосы 6х100 НР = 91 %	т	0,0116	599482,76	16551,72	6954	192	6165	609	8168
					51465,52	6206,9	597	72	–	605	
10	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под полосу, В7,5 НР = 91 %	м3	0,12	20741,67	1066,67	2489	128	2224	148	2848

				1141,67	216,67	137	26	–	211	
Раздел 2 Ограждение КТП										
11	11 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка с рытьем ям под столбы НР = 118 %	м оград	18	2856,17	1043,83	51411	18789	679	45491	104654
					1774,61	367,17	31943	6609	–	7752	
12	12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под столбы НР = 93 %	м3 основания	0,5	5440	1654	2720	827	1498	680	3672
					790	672	395	336	–	272	
13	13 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(пазухи столбов)	м3	2	16474		32948		32948	–	35584
					–		–		–	2636	
14	14 2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)(столбы СТ1, СТ2) К=8,000;	м3	0,8	110925		88740		88740	–	95839

					–		–		–	7099	
15	15 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	0,64	5440,63	1654,69	3482	1059	1918	870	4700
					789,06	671,88	505	430	–	348	
16	16 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство отмостки НР = 94 % К=8,000;	м2 покрытия	6,4	1257,5	67,19	8048	430	6708	1002	9774
					142,19	24,38	910	156	–	724	
17	17 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 до 50 мм НР = 94 % К=5,000;	м2 покрытия	32	222,72	3,53	7127	113	6375	648	8397
					19,97	1,56	639	50	–	622	
18	18 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0286	830489,51	1293,71	23752	37	17418	5743	31855
					220174,83	489,51	6297	14	–	2360	

19	19 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) изготовление панелей ПМ1 НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,3006	160781,77	10525,62	48331	3164	1520	30633	85281
					145199,6	2488,36	43647	748	–	6317	
20	20 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=1,032;	т	0,21672	246399		53400		53400	–	57672
					–		–		–	4272	
21	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=1,032;	т	0,01483	220423		3269		3269	–	3531
					–		–		–	262	

22	22 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=1,890;	м2	58,968	1217		71764		71764	–	77505
					–		–		–	5741	
23	23 1107-0111-0204	Ворота распашные. Устройство НР = 118 %	шт.	1	25839	9945	25839	9945	4856	17254	46540
					11038	3584	11038	3584	–	3447	
24	24 1107-0111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами НР = 118 %	шт.	1	2438	1505	2438	1505	62	1667	4433
					871	542	871	542	–	328	
25	25 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003(ворота ВМ1 4,32х1,9; калитка Км1 1,04х1,9) с петлями, ручками, защелкой	т	0,1213	707729		85848		85848	–	92716

					–		–		–	6868	
26	26 2988-8888-8926 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,4219	5772		2435		2435	–	2630
					–		–		–	195	
27	27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,55	78,01	2,37	823	25	371	296	1209
					40,47	0,19	427	2	–	90	
28	28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	21,1	73,46	1,56	1550	33	1017	349	2051
					23,7	0,28	500	6	–	152	
29	29 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка "Егоза" НР = 118 %	м оград	24	1928	572,67	46272	13744	7340	35634	88458
					1049,5	208,75	25188	5010	–	6552	
30	30 2105-0307-1021	Проволока СББ"Егоза" 600/10 вес 10м-14,5кг (5*14,5=72,5кг)	кг	72,5	798		57855		57855	–	62483

					–		–	–	4628	
31	31 2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,2	84		437	437	–	472
					–		–	–	35	
32	32 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012(кронштейн КР)	т	0,09891	639039		63207	63207	–	68264
					–		–	–	5057	
33	33 2306-1710-2671	Болт анкерный с гайкой М8х85 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,042	52589		2209	2209	–	2386
					–		–	–	177	

Раздел 3 Фундамент под ДГУ

34	34 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,7	1505,71	–	1054	–	–	759	1958
					1505,71	–	1054	–	–	145	
35	35 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР = 72 %	м3 грунта	0,7	715,71	–	501	–	–	361	931
					715,71	–	501	–	–	69	
36	36 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,846	148,43	72,05	274	133	–	144	451
					76,38	31,96	141	59	–	33	
37	37 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство 100 мм НР = 93 %	м3 основания	1,846	3816,9	976,71	7046	1803	3905	1880	9640
					724,81	369,99	1338	683	–	714	
38	38 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство толщ.50 мм НР = 93 %	м3 основания	0,923	6226,44	1654,39	5747	1527	3491	1256	7563

39	39 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	789,82 3363,5	672,81 1775	729 6727	621 3550	– 1131	560 3932	11512
40	40 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 24-4-6)	м3	1,086	1023 19016	643	2046 20651	1286	– 20651	853 –	22303
41	41 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,24	– 844,2	19,2	– 1891	43	– 1282	1652 531	2616
					252,68	2,23	566	5	–	194	

Всего **1 015 070**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 22 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге 581 183
- накладные расходы, тенге 158 750
  в т.ч. зарплата, тенге 14 288
- сметная прибыль (8 %), тенге 75 190

Всего	**1 015 070**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	24 362
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	33 158
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 072 590**
НДС (12 %)	128 711
Итого с НДС в ценах 2019 г.	**1 201 301**
в ценах 2020 г. с К=1,03	**1 237 340**

Заказчик:

КГУ "Отдел реального сектора экономики

Руководитель _____ Гумаров Р.Г.

Подрядчик :

ТОО "ABS-Electric"

Директор _____ Енсебаев А.И.

Эксперт технического надзора :

ТОО "Бестау-С"
аттестованный эксперт KZ96VJE00040440 от 24.02.2017 г

Эксперт _____ Шакимов Е. К.

Эксперт авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
в соответствии с приказом от 13.03.2020 0:00:00 года № 1

Эксперт _____ Махметов К. Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

29

Форма

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric" БИН 070340015308
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линий электроснабжения с села Садык-Ащи до Мавзолея Габдул Уахит Хазрет Щербактинского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №200024/00 от 06.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 15 июня 2020 года
за июнь месяц 2020 года
на Устройство сетей электроснабжения к мавзолею

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Установка КТПН												
1	1	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %										
				подстанция	1	108901	59036	108901	59036	5095	46448	167777	

					44770	19741	4[illegible]0	19741	–	12428
2	2 5108-0102-0408 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	891997		891997		–	–	891997
					–		–		891997	–
3	3 5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	624634		624634		–	–	624634
					–		–		624634	–

Раздел 2 Кабельная линия

4	4 2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	4,885	3891790		19011394		19011394	–	20532306
					–		–		–	1520912	
5	5 2113-0809-1304	Лента ЛСЭ-150	м	4185	32		133920		133920	–	144634
					–		–		–	10714	

Раздел 3 Установка анкерной опоры А10-1 с кабельной муфтой и разъединителем - 1 шт.

6	6 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13692	6792	13692	6792	609	7632	23030
					6291	3249	6291	3249	–	1706	
7	7 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42479		84958		84958	–	91755
					–		–		–	6797	
8	8 1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2337	1325	4674	2650	–	2407	7647
					1012	492,5	2024	985	–	566	

9	9	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П3-и К=2,000;	м3	0,1	34968	3497	3497	–	3777
						–	–	–	280	
10	10	2988-8888-8908 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,1	763	76	76	–	82
						–	–	–	6	
11	11	2988-8888-8909 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,1	648	65	65	–	70
						–	–	–	5	
12	12	2988-8888-8910 (пл)	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,1	635	64	64	–	69
						–	–	–	5	
13	13	2900-0000-0000 (пл)	Траверса ТМ6	шт	1	15000	15000	15000	–	16200
						–	–	–	1200	

14	14 2900-0000-0000 (пл)	Накладка ОГ2	шт	2	1607	4	3214	–	3471
					–	–	–	257	
15	15 2900-0000-0000 (пл)	Накладка ОГ5	шт	1	1250	1250	1250	–	1350
					–	–	–	100	
16	16 2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х1	шт	1	982	982	982	–	1061
					–	–	–	79	
17	17 2900-0000-0000 (пл)	Болт Б5	шт	1	688	688	688	–	743
					–	–	–	55	
18	18 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн У1	шт	1	4969	4969	4969	–	5367
					–	–	–	398	
19	19 2900-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП-1	м	6	871	5226	5226	–	5644
					–	–	–	418	
20	20 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	9076	9076	9076	–	9802
					–	–	–	726	
21	21 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2268	2268	2268	–	2449
					–	–	–	181	
22	22 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА4	шт	2	1027	2054	2054	–	2218
					–	–	–	164	
23	23 2900-0000-0000 (пл)	Вал привода РА3	шт	2	6696	13392	13392	–	14463
					–	–	–	1071	
24	24 2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн Р2	шт	3	1875	5625	5625	–	6075
					–	–	–	450	
25	25 2900-0000-0002 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	1875	1875	1875	–	2025

					–	–	–	150	
26	26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(80х80х6 - 2,3м - КМ2)	т	0,017	246399	4189	4189	–	4524
						–	–	–	335	
27	27	2900-0000-0002 (пл)	Скоба КМ-3	шт	3	759	2277	2277	–	2459
						–	–	–	182	
28	28	2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х7	шт	5	786	3930	3930	–	4244
						–	–	–	314	
29	29	2900-0000-0002 (пл)	Хомут Х8	шт	4	839	3356	3356	–	3624
						–	–	–	268	
30	30	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	456772	1096	1096	–	1184
						–	–	–	88	
Раздел 4 Устройство КРМ-1 - 1 шт.										
31	31	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	9076	9076	9076	–	9802
						–	–	–	726	
32	32	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2268	2268	2268	–	2449
						–	–	–	181	
33	33	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн РА4	шт	1	1027	1027	1027	–	1109

						–	–	–	82	
34	34	2900-0000-0000 (пл)	Вал привода РА3	шт	2	6696	13392	13392	–	14463
						–	–	–	1071	
35	35	2900-0000-0000 (пл)	Кронштейн Р2	шт	3	1875	5625	5625	–	6075
						–	–	–	450	
36	36	2900-0000-0002 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	1875	1875	1875	–	2025
						–	–	–	150	
37	37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(80х80х6 - 2,3м - КМ2)	т	0,017*	246399	4189	4189	–	4524
						–	–	–	335	
38	38	2900-0000-0002 (пл)	Скоба КМ-3	шт	3	759	2277	2277	–	2459
						–	–	–	182	
39	39	2900-0000-0000 (пл)	Хомут Х7	шт	5	786	3930	3930	–	4244
						–	–	–	314	
40	40	2900-0000-0002 (пл)	Хомут Х8	шт	4	839	3356	3356	–	3624
						–	–	–	268	
41	41	2900-0000-0000 (пл)	Проводник ЗП-1	м	6	871	5226	5226	–	5644
						–	–	–	418	

42	42 2105-0301-300 1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(круг 10 мм -1,5 м)	т	0,0009	220423	198	198	–	214
					–	–	–	16	

Раздел 6 Линейная арматура

43	43 2404-0102-022 5	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2107	4214	4214	–	4551
					–	–	–	337	
44	44 2404-0109-040 2	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58	116	116	–	125
					–	–	–	9	
45	45 2404-0207-470 3	Вязка спиральная ВШ-1 (10м/2,2м=5)	комплект	5	622	3110	3110	–	3359
					–	–	–	249	
46	46 2404-0204-130 3	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	340	1020	1020	–	1102
					–	–	–	82	
47	47 2404-0206-060 5	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765	2295	2295	–	2479
					–	–	–	184	

48	48 2306-1702-1003	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81(16-8-6-А-УХЛ3)	100 шт.	0,02	6761		135		135	–	146
					–		–		–	11	
49	49 1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка НР = 72 %	шт.	3	7307	3677	21921	11031	–	10318	34818
					3630	1147	10890	3441	–	2579	
50	50 2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	752		2256		2256	–	2436
					–		–		–	180	
51	51 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 К=3,000;	шт.	3	531		1593		1593	–	1720
					–		–		–	127	
Раздел 9 Установка ДГУ											
52	52 5800-0000-0000 (пл) (об)	Дезель-генераторная установка в погодно-защитном кожухе ДГУ ТСС АД-60С-Т400-2РПМ1	шт	1	2363393		2363393		–	–	2363393
					–		–		2363393	–	

Всего **25 045 442**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 63 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 79 509
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 27 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге 19 387 323

- оборудование, тенге	3 880 024
- накладные расходы, тенге	6[illegible]5
в т.ч. зарплата, тенге	6 013
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 567 806
Всего	**25 045 442**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	507 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	691 381
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**26 244 793**
НДС (12 %)	3 149 375
Итого с НДС в ценах 2019 г.	**29 394 168**
Итого в ценах 2020 г. с К=1,03	**30 275 993**

Заказчик:

КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"

Руководитель _____ Гумаров Р.Г.

Подрядчик :

ТОО "ABS-Electric"

Директор _____ Енсебаев А.И.

Эскперт технического надзора :

ТОО "Бестау-С"
аттестованный эксперт KZ96VJE00040440 от 24.02.2017 г.

Эксперт _____ Шакимов Е. К.

Эксперт авторского надзора

ТОО "ES-ПРОЕКТ"
в соответствии с приказом от 13.03.2020 0:00:00 года № 1

Эксперт _____ Махметов К. Б.