Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Астраханского района, Акмолинской области

Исполнитель: ТОО "Gruss"

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт подъездной дороги к селу Узунколь

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№33	**от 30.06.20г.**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт подъездной дороги к селу Узунколь	**10 750 000,00**	**9 598 214,29**							**1 151 785,71**	**10 750 000,00**

Заказчик:
_____ **Шекшаев Л.В.**
М.П.

Исполнитель:
_____ **Кулаков С.И.**
М.П.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Астраханского района Акмолинской области

Исполнитель: ТОО "Gruss"

Наименование объекта: Текущий ремонт подъездной дороги к селу Узунколь

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

от 28 июля 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м2 спланированной площади**	**26400**	9,07	9,07	239356	239356,199	–	50229	312751
					–	2,64		69762	–	23167	
2	1101-0102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2700**	202,04	191,58	545504	517259,399	357	115650	714046
					10,33	49,16	27887	132737,4	–	52892	

3	4102-0103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км К=1,600;	т	4320	1220		5270400		–		5692032
					–		–		–	421632	
4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2700	77,63	77,63	209588	209588,399	–	59214	290306
					–	30,46		82242	–	21504	
5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	13500	7,37	7,37	99485	99484,7994	–	21972	131173
					–	2,26		30517	–	9717	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	270	82,82	70,05	22362	18914	783	5191	29758
					9,87	16,84	2665	4546	–	2204	
7	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / пучины / НР = 72 %	м3 грунта	720	272,03	259,42	195861	186784,2	95	44629	259729
					12,47	73,62	8981	53002,8	–	19239	

8	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	1260	81		102060		–		110225
					–		–		–	8165	
9	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	720	21,27	21,27	15317	15317	–	4427	21323
					–	8,54		6148	–	1579	
10	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	720	202,04	191,58	145468	137936	95	30840	190413
					10,33	49,16	7437	35397	–	14105	
11	4102-0103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км К=1,600;	т	1482,8333	1220		1809057		–		1953781
					–		–		–	144725	
12	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	720	77,63	77,63	55890	55890	–	15791	77415
					–	30,461		21932	–	5734	

13 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	3600	7,37	7,37	26529	26529	–	5859	34979
				–	2,26		8138	–	2591	
14 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	360	82,82	70,05	29816	25218	1044	6922	39677
				9,87	16,84	3553	6061	–	2939	

Итого по смете	**9 857 605**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 532 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	450 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 375
- перевозка грузов, тенге	7 181 517
- накладные расходы, тенге	360 722
в т.ч. зарплата, тенге	32 465
- сметная прибыль (8 %), тенге	730 190
Сметная стоимость общая	**9 857 605**
Договорная скидка	**259 391**
Итого с учетом договорной скидкой,без учета НДС	**9 598 214**
НДС 12%	12% **1 151 786**
Итого к оплате	**10 750 000**

Заказчик: _____ **Шекшаев Л.В.**

Исполнитель: _____ **Кулаков С.И.**