Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Астраханского района, Акмолинской области

Исполнитель: ТОО "Gruss"

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт подъездной дороги к селу Узунколь

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№33	от 30.06.20г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт подъездной дороги к селу Узунколь	**17 919 998,88**	**6 401 784,71**							**768 214,17**	**7 169 998,88**

Заказчик:

_____ **Шекшаев Л.В.**

М.П.

Исполнитель:

_____ **Кулаков С.И.**

М.П.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Астраханского района Акмолинской области

Исполнитель: ТОО "Gruss"

Наименование объекта: Текущий ремонт подъездной дороги к селу Узунколь

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

от 6 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %**	**м2 спланированной площади**	**17600**	9,07	9,07	159571	159570,7995	–	33486	208501
					–	2,64		46508	–	15445	
2	1101-0102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**1800**	202,04	191,58	363669	344839,599	238	77100	476031
					10,33	49,16	18592	88491,6	–	35262	

3	4102-0103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км К=1,600;	т	2880	1220		3513600		–		3794688
					–		–		–	281088	
4	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1800	77,63	77,63	139726	139725,5994	–	39476	193538
					–	30,46		54828	–	14336	
5	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	9000	7,37	7,37	66323	66323,1996	–	14648	87449
					–	2,26		20344	–	6478	
6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	180	82,82	70,05	14908	12610	522	3461	19838
					9,87	16,84	1776	3030	–	1470	
7	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 / пучины / НР = 72 %	м3 грунта	480	272,03	259,42	130574	124522,8	64	29752	173153
					12,47	73,62	5988	35335,2	–	12826	

8 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	840	81 –		68040 –		– –	5443	73483
9 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	480	21,27 –	21,27 8,54	10211	10211 4099	– –	2951 1053	14215
10 1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	480	202,04 10,33	191,58 49,16	96979 4958	91957 23598	64 –	20560 9403	126942
11 4102-0103-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км К=1,600;	т	859,5667	1220 –		1048671 –		– –	83894	1132565
12 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	480	77,63 –	77,63 30,461	37260	37260 14621	– –	10527 3823	51610

13 1101-0201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;**	**м3 уплотненного грунта**	**2400**	7,37 –	7,37 2,26	17686	17686 5425	– –	3906 1727	23320
14 1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**240**	82,82 9,87	70,05 16,84	19877 2369	16812 4041	696 –	4615 1959	26452

Итого по смете			**6 401 785**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			33 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 021 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			300 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 583
- перевозка грузов, тенге			4 630 311
- накладные расходы, тенге			240 483
в т.ч. зарплата, тенге			21 643
- сметная прибыль (8 %), тенге			474 206
Сметная стоимость общая			**6 401 785**
НДС 12%		**12%**	**768 214**
Итого к оплате			**7 169 998,88**

Заказчик: _____ **Шекшаев Л.В.**

Исполнитель: _____ **Кулаков С.И.**