Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Аппарат акима Еркинского сельского округа Талдыкорган,Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Сулеева,78** ИИН/БИН **050240007459**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",050051, Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, проспект Достык 114, кв. 49, тел.: +7 (727) 264-09-85** **030440007859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 28.04.2020г к договору №65 от 05.09.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
101	09.12.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в мкр.Коктал (озеленение, поливочный водопровод и скважина)			Работа	1	35 222 364,00	35 222 364,00
				Итого	1	x	35 222 364,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Мамырбаев Е.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган

Подрядчик: ТОО "Асыл-Тау"

Утверждена
Приказом Председателя Агентсва Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г № 170
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в микрорайоне «Коктал»(озеленение , поливочный водопровод, скважина)

Справка 3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Доп.соглашение №1 от 28.04.2020 к договору №65 от 05.09.2019г	28.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						НДС (по графе 1)	всего к оплате
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в микрорайоне «Коктал»(озеленение , поливочный водопровод, скважина)	50 901 000,00	31 448 539							3 773 825	35 222 364,00

Заказчик: Аким ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского _____ **Рыспеков К.С**

Подрядчик: Директор ТОО "Асыл тау" _____ **Мамырбаев Е.Н**

Заказчик ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган 9000

Подрядчик ТОО "Асыл-Тау"

Договор Доп.соглашение №1 от 28.04.2020 к договору №65 от 05.09.2019г Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Завершение работ по благоустройству парка для сельчан в микрорайоне «Коктал»(озеленение , поливочный водопровод, скважина)

Наименование обьекта:

Благоустройство

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 год

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2016года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Площадка размещения спортивного инвентаря и МАФ														
		Площадки детская и тренажерная														
1	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	80	906,39	792,57	72512	63405	16139	0,14	12						
				112,43	154,85	8994	12388	60,3	0,14	11						
2	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3 матер	88	1271,28	-	111873	-	4251	-	-						
		м3		-	-	-	-	-	-	-						
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.	240	1293,01	20,31	310321	4874	99343	0,7	168						
				574,78	8,05	137946	1931	60,3	0,01	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33								
4	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(Поребрики БР 100.20.8)	м бортов 3,84 - м3	29970,36 - -	- - -	115086 - -	- - -	4373 - -	- - -	- - -
5	11-110101-3607 РСНБ РК 2015	-Резиновое покрытие. Устройство насухо	1600 -	362,21 347,5	14,65 7,59	579544 556000	23435 12151	381175 60,9	0,42 0,01	675 14
6	ТПРАЙС	-Резиновое покрытие	м2 покры 1600 -	12101,97 -	- -	19363156 -	- -	735800 -	- -	- -
7	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м2 0,15 2127,27	2127,27 -	- -	319 319	- -	208 59,1	2,8 -	- -
8	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт 0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	- -
9	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ 0,125	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2246 509	90 23	353 48,5	4,9 0,2	1 -
10	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции качалки. Постановка болтов высокопрочных	м3 4	199,34 150,95	2,13 0,47	797 604	9 2	413 60,9	0,16 -	1 -
11	ТПРАЙСЛИСТ	-Детская качалка на пружине "Бабочка"	болт 1 -	111004,3 -	- -	111004 -	- -	4218 -	- -	- -
12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт 0,15 2127,27	2127,27 -	- -	319 319	- -	208 59,1	2,8 -	- -
13	11-080101-	-Основание под фундаменты	м3 грунт 0,025	4602,73	1169,45	115	29	20	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0202 РСНБ РК 2015	щебеночное. Устройство								
14	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ	676,13	517,68	17	13	50,8	0,54	-
			0,125	17968,42	716,06	2246	90	353	4,9	1
15	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции качалки. Постановка болтов высокопрочных	м3	4069,3	187,08	509	23	48,5	0,2	-
			4	199,34	2,13	797	9	413	0,16	1
				150,95	0,47	604	2	60,9	-	-
16	ТПРАЙСЛИСТ	-Детская качалка на пружине"Джип"	болт							
			1	172766,09	-	172766	-	6565	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт	2127,27	-	681	-	443	2,8	1
			0,32	2127,27	-	681	-	59,1	-	-
18	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт							
			0,064	4602,73	1169,45	295	75	51	0,85	-
19	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ	676,13	517,68	43	33	50,8	0,54	-
			0,256	17968,42	716,06	4600	183	723	4,9	1
20	ТПРАЙСЛИСТ	-Качеля на металлических стойках с гибкой подвеской одноместные	м3	4069,3	187,08	1042	48	48,5	0,2	-
			2	123523,58	-	247047	-	9388	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт	2127,27	-	340	-	222	2,8	-
			0,16	2127,27	-	340	-	59,1	-	-
22	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт							
			0,032	4602,73	1169,45	147	37	26	0,85	-
23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ	676,13	517,68	22	17	50,8	0,54	-
			0,128	17968,42	716,06	2300	92	362	4,9	1
24	ТПРАЙСЛИСТ	-Качеля на деревянных стойках с гибкой подвеской двухместные	м3	4069,3	187,08	521	24	48,5	0,2	-
			1	218085,89	-	218086	-	8287	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт	0,16	2127,27 2127,27	- -	340 340	- -	222 59,1	2,8 -	- -
26	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт	0,032	4602,73 676,13	1169,45 517,68	147 22	37 17	26 50,8	0,85 0,54	- -
27	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ	0,128	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2300 521	92 24	362 48,5	4,9 0,2	1 -
28	ТПРАЙСЛИСТ	-Качеля на металлических стойках с гибкой подвеской двухместные	м3	1	207402,77 -	- -	207403 -	- -	7881 -	- -	- -
29	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт	0,15	2127,27 2127,27	- -	319 319	- -	208 59,1	2,8 -	- -
30	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт	0,032	4602,73 676,13	1169,45 517,68	147 22	37 17	26 50,8	0,85 0,54	- -
31	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ	0,125	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2246 509	90 23	353 48,5	4,9 0,2	1 -
32	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных	м3	4	199,34 150,95	2,13 0,47	797 604	9 2	413 60,9	0,16 -	1 -
33	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер брюшного пресса	болт	1	115377,7 -	- -	115378 -	- -	4384 -	- -	- -
34	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт	0,15	2127,27 2127,27	- -	319 319	- -	208 59,1	2,8 -	- -
35	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт	0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	- -
36	11-060101-	-Фундаменты-столбы бетонные.	м3 основ	0,125	17968,42	716,06	2246	90	353	4,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0113 РСНБ РК 2015	Устройство								
37	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных м3 болт	4	4069,3 199,34 150,95	187,08 2,13 0,47	509 797 604	23 9 2	48,5 413 60,9	0,2 0,16 -	- 1 -
38	ТПРАЙС лист	-Тренажер "Гребля"	1	129799,91	-	129800	-	4932	-	-
39	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 шт	0,15	- 2127,27 2127,27	- - -	- 319 319	- - -	- 208 59,1	- 2,8 -	- - -
40	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 грунт	0,025	4602,73	1169,45	115	29	20	0,85	-
41	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 основ	0,125	676,13 17968,42	517,68 716,06	17 2246	13 90	50,8 353	0,54 4,9	- 1
42	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных м3 болт	4	4069,3 199,34 150,95	187,08 2,13 0,47	509 797 604	23 9 2	48,5 413 60,9	0,2 0,16 -	- 1 -
43	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Растяжка спины"	1	115377,7	-	115378	-	4384	-	-
44	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 шт	0,15	- 2127,27 2127,27	- - -	- 319 319	- - -	- 208 59,1	- 2,8 -	- - -
45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 грунт	0,025	4602,73	1169,45	115	29	20	0,85	-
46	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 основ	0,125	676,13 17968,42	517,68 716,06	17 2246	13 90	50,8 353	0,54 4,9	- 1
47	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных м3 болт	4	4069,3 199,34 150,95	187,08 2,13 0,47	509 797 604	23 9 2	48,5 413 60,9	0,2 0,16 -	- 1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Вертикальный жим"	1	129799,91	-	129800	-	4932	-	-
49	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт	-	-	-	-	-	-	-
			0,15	2127,27	-	319	-	208	2,8	-
				2127,27	-	319	-	59,1	-	-
50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт							
			0,025	4602,73	1169,45	115	29	20	0,85	-
				676,13	517,68	17	13	50,8	0,54	-
51	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ							
			0,125	17968,42	716,06	2246	90	353	4,9	1
				4069,3	187,08	509	23	48,5	0,2	-
52	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных	м3							
			4	199,34	2,13	797	9	413	0,16	1
				150,95	0,47	604	2	60,9	-	-
53	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Вело-тренажер"	болт							
54	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1	114679,12	-	114679	-	4358	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
			0,15	2127,27	-	319	-	208	2,8	-
				2127,27	-	319	-	59,1	-	-
55	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт							
			0,025	4602,73	1169,45	115	29	20	0,85	-
				676,13	517,68	17	13	50,8	0,54	-
56	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ							
			0,125	17968,42	716,06	2246	90	353	4,9	1
				4069,3	187,08	509	23	48,5	0,2	-
57	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных	м3							
			4	199,34	2,13	797	9	413	0,16	1
				150,95	0,47	604	2	60,9	-	-
58	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Лыжник"	болт							
59	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	1	129799,91	-	129800	-	4932	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
			0,15	2127,27	-	319	-	208	2,8	-
				2127,27	-	319	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 грунт	0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	-
61	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 основ	0,125	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2246 509	90 23	353 48,5	4,9 0,2	1 -
62	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных м3 болт	4	199,34 150,95	2,13 0,47	797 604	9 2	413 60,9	0,16 -	1 -
63	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Тяга сверху" шт	1	175269,94 -	- -	175270 -	- -	6660 -	- -	- -
64	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,15	2127,27 2127,27	- -	319 319	- -	208 59,1	2,8 -	- -
65	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 грунт	0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	-
66	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 основ	0,125	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2246 509	90 23	353 48,5	4,9 0,2	1 -
67	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных м3 болт	4	199,34 150,95	2,13 0,47	797 604	9 2	413 60,9	0,16 -	1 -
68	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Жим от груди" шт	1	175269,94 -	- -	175270 -	- -	6660 -	- -	- -
69	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,15	2127,27 2127,27	- -	319 319	- -	208 59,1	2,8 -	- -
70	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 грунт	0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	-
71	11-060101-0113 РСНБ	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 основ	0,125	17968,42	716,06	2246	90	353	4,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015									
72	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных болт	м3 4	4069,3 199,34 150,95	187,08 2,13 0,47	509 797 604	23 9 2	48,5 413 60,9	0,2 0,16 -	- 1 -
73	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Упражнения для ног"	1	129799,91	-	129800	-	4932	-	-
74	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт 0,15	- 2127,27 2127,27	- - -	- 319 319	- - -	- 208 59,1	- 2,8 -	- - -
75	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт 0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	- -
76	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ 0,125	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2246 509	90 23	353 48,5	4,9 0,2	1 -
77	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных болт	м3 4	199,34 150,95	2,13 0,47	797 604	9 2	413 60,9	0,16 -	1 -
78	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Бабочка"	1	115377,7	-	115378	-	4384	-	-
79	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	шт 0,15	- 2127,27 2127,27	- - -	- 319 319	- - -	- 208 59,1	- 2,8 -	- - -
80	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунт 0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	- -
81	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3 основ 0,125	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2246 509	90 23	353 48,5	4,9 0,2	1 -
82	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных болт	м3 4	199,34 150,95	2,13 0,47	797 604	9 2	413 60,9	0,16 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Шаговый"	1	129799,91	-	129800	-	4932	-	-
84	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,15	2127,27	-	319	-	208	2,8	-
		шт		2127,27	-	319	-	59,1	-	-
85	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,025	4602,73	1169,45	115	29	20	0,85	-
		м3 грунт		676,13	517,68	17	13	50,8	0,54	-
86	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,125	17968,42	716,06	2246	90	353	4,9	1
		м3 основ		4069,3	187,08	509	23	48,5	0,2	-
87	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных	4	199,34	2,13	797	9	413	0,16	1
		м3		150,95	0,47	604	2	60,9	-	-
88	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Маятниковый"								
		болт	1	108166,59	-	108167	-	4110	-	-
89	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,15	2127,27	-	319	-	208	2,8	-
		шт		2127,27	-	319	-	59,1	-	-
90	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,025	4602,73	1169,45	115	29	20	0,85	-
		м3 грунт		676,13	517,68	17	13	50,8	0,54	-
91	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,125	17968,42	716,06	2246	90	353	4,9	1
		м3 основ		4069,3	187,08	509	23	48,5	0,2	-
92	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных	4	199,34	2,13	797	9	413	0,16	1
		м3		150,95	0,47	604	2	60,9	-	-
93	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Беговая дорожка"								
		болт	1	173066,55	-	173067	-	6577	-	-
94	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,15	2127,27	-	319	-	208	2,8	-
		шт		2127,27	-	319	-	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 грунт	0,025	4602,73 676,13	1169,45 517,68	115 17	29 13	20 50,8	0,85 0,54	- -
96	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 основ	0,125	17968,42 4069,3	716,06 187,08	2246 509	90 23	353 48,5	4,9 0,2	1 -
97	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных м3 болт	4	199,34 150,95	2,13 0,47	797 604	9 2	413 60,9	0,16 -	1 -
98	ТПРАЙСЛИСТ	-Тренажер "Брусья" шт	1	86533,27 -	- -	86533 -	- -	3288 -	- -	- -
99	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 м3 грунт	0,3	2127,27 2127,27	- -	638 638	- -	416 59,1	2,8 -	1 -
100	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 грунт	0,064	4602,73 676,13	1169,45 517,68	295 43	75 33	51 50,8	0,85 0,54	- -
101	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 основ	0,256	17968,42 4069,3	716,06 187,08	4600 1042	183 48	723 48,5	4,9 0,2	1 -
102	11-090501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Конструкции тренажера. Постановка болтов высокопрочных м3 болт	8	199,34 150,95	2,13 0,47	1595 1208	17 4	826 60,9	0,16 -	1 -
103	ТПРАЙСЛИСТ	-"Шахматная доска" шт	2	115377,7 -	- -	230755 -	- -	8769 -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			23641622	94551			889
			Тенге			732583	27332			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23627269	-	-		-
	Материалы -		Тенге			205864	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	749013	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22378335	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			226959	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1368590	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	453520		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	915070		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1999669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26995528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749013	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10902	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7437	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6640		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	797		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27019061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		916
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	759915	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Скамья								
104	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	0,8	2127,27	-	1702	-	1109	2,8	2
				2127,27	-	1702	-	59,1	-	-
105	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство м3 грунт	0,8	17968,42	716,06	14375	573	2260	4,9	4
				4069,3	187,08	3255	150	48,5	0,2	-
106	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	-Каркас для скамьи, Монтаж м3	0,82848	82850,81	2098,28	68640	1738	44150	95	79
				78894,65	426,24	65363	353	60,9	0,4	-
107	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т констр	0,82848	387531,64	-	321062	-	12200	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 т	37,2816	62	0,85	2312	32	487	0,02	1
				18,84	0,19	702	7	54,2	-	-
109	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой м2	1,76	451,4	30,15	794	53	323	0,24	-
				258,97	3,84	456	7	60,9	-	-
110	11-100104-	-Сидение скамьи. Укладка м2 изоли	320	33,11	3,32	10595	1062	6337	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301 РСНБ РК 2015	м ходов		28,49	1,38	9118	442	59,8	-	-
111	21-070203-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,8	20574,24	-	16459	-	625	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
112	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	64	631,19	0,53	40396	34	6562	0,15	9
				137,83	0,27	8821	17	54,8	-	-
		м2 окраш								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			476336	3491			107
			----			---	---			---
			Тенге			89417	976			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86633	-	-		-
	Материалы -		Тенге			44367	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24677	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16459	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17703	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	13884		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	3819		-
	Сметная прибыль -		Тенге			8347	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112684	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	24677	-		29
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			389702	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1539	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	65716	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321062	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56350	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	40021		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	16329		-
	Сметная прибыль -		Тенге			35684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			481737	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	65716	-		79
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			594421	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	90393	-		108
	РАЗДЕЛ 3. Урна									-
113	11-010205-0402 РСНБ	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений	0,32	2127,27	-	681	-	443	2,8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2127,27	-	681	-	59,1	-	-
114	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,32	17968,42	716,06	5750	229	904	4,9	2
				4069,3	187,08	1302	60	48,5	0,2	-
115	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	-Каркас для урны, Монтаж	0,1196	82850,81	2098,28	9909	251	6374	95	11
				78894,65	426,24	9436	51	60,9	0,4	-
116	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03432	387531,64	-	13300	-	505	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,08528	345884,61	-	29497	-	1121	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Металлические поверхности, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	17,92	653,42	0,71	11709	13	6129	0,65	12
				557,29	0,36	9987	7	54,8	-	-
119	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	0,48	451,4	30,15	217	14	88	0,24	-
				258,97	3,84	124	2	60,9	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		71063	507					26
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		21530	119					-
	Материалы -	Тенге		18357	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		6006	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		-	12162	-				-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		7565	-	-				-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	6616				-
	Сметная прибыль -	Тенге		-	-	949				-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2074	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		27995	-	-				-
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-				14
				-	12162	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			222	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9487	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8000	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5777		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2223		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			65562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	9487	-		11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21649	-		26
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство								-
120	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33(Вдоль существующих дорожек)	343,9	1293,01 574,78	20,31 8,05	444721 197246	6970 2761	142048 60,3	0,7 0,01	240 2
121	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м бортов	5,6	932,36 112,43	817,97 161,69	5221 630	4581 905	1159 60,3	0,14 0,14	1 1
122	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство м3 матер	128,6	1359,96 31,5	67,65 20,41	174891 4051	8700 2625	10825 60,3	0,03 0,02	4 2
123	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения м2 покры	257,2	157,35 0,08	0,02 -	40469 22	4 -	1551 60,3	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
			м2 покры							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			664302	20254			245
			Тенге			201948	6292			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			664302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			442100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208240	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			155584	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	125569		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	30015		-
		Сметная прибыль -	Тенге			65591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			885477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	208240	-		250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			885477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	208240	-		250
		РАЗДЕЛ 5. Арычная сеть								
124	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	726	139,41	131,13	101211	95198	31482	0,01	8
				8,28	53,77	6012	39038	59,1	0,05	36
125	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 217,8	22,4	22,4	4879	4879	1348	-	-
				-	8,7	-	1895	59,1	0,01	2
126	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3 49,4776119	54616,03	-	2702271	-	102686	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года		м3	-	-	-	-	-	-	-
127	11-370401-0212 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	0,9568	5091,1	1862,38	4871	1782	2052	3,01	3
				2693,62	704,84	2577	674	55,3	0,66	1
			м3 сборн							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012	0,9568	43615,39	-	41731	-	1586	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2854963	101860			11
			----			---	---			---
			Тенге			8589	41608			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2854963	-	-		-
	Материалы -		Тенге			512	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50197	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2744002	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			139154	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	29543		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	109611		-
	Сметная прибыль -		Тенге			239529	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3233647	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50197	-		49
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3233647	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50197	-		49
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			27708285	220663			1277
			----			---	---			---
			Тенге			1054067	76327			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27251524	-	-		-
	Материалы -		Тенге			698848	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1044289	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22394795	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2970961	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1688596	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	629132		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1059464		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2315210	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31255330	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1044289	-		1247
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			456761	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5092	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	86105	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363859	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			71787	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	52438		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	19349		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			42284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			570832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86105	-		102
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31826163	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	1130394	-		1349
										-

Итого по смете	31 814 928
Итого с временными, 1,3 %	32 228 522
Итого с зимними удорожаниями, 1,35	32 663 607
Пересчет в текущих ценах, К-1,0697784	34 942 821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4 193 139
Итого с НДС	39 135 960
Скидка 10% к=0,9	3 913 596
Итого к оплате	**35 222 364**

Аким

ГУ «Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган — **Рыспеков К.С**

Директор ТОО « Асыл тау» — **Мамырбаев Е.Н**

Технадзор эксперт ТОО «KBC Company-9001» — **Садиев М.Е**