Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: "Средний ремонт улицы Байзак батыра (от ул. Маяковского до ул. Гоголя с охватом привокзальной площади) в городе Тараз"
Договор: №133 от 05.05.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Средний ремонт улицы Байзак батыра (от ул. Маяковского до ул. Гоголя с охватом привокзальной площади) в городе Тараз"	**212 185 133,72**	**212 185 133,72**			**212 185 133,72**	**212 185 133,72**		
Удержание аванса 30%	**63 655 540,12**	**63 655 540,12**			**63 655 540,12**	**63 655 540,12**		
Удержание 5 % гарантии качества	**10 609 256,69**	**10 609 256,69**			**10 609 256,69**	**10 609 256,69**		
в том числе НДС 12%	22 734 121,47	22 734 121,47			22 734 121,47	22 734 121,47		
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	137 920 336,92	137 920 336,92			137 920 336,92	137 920 336,92		

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Турсынулы Зият

Технадзор

ТОО "Амаль"

Ген.директор _____ Унарбеков Н.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - "Средний ремонт улицы Байзак батыра (от ул. Маяковского до ул. Гоголя с охватом привокзальной площади) в городе Тараз"

Договор: №133 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ на сентябрь 2020 года

Составлена в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге %	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР СП, тенге
					Всего ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих строителей	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Демонтажные работы											
1	1109-0305+0201	Демонтаж металлических автопавильонов	тн	0,987	11 813,58	1 155,02	**11 660**	10 520	1 140	162	7 371	1522	20553
					10 658,56	164,13							
2	1218-0101-1401	Деномонтаж бортовых камней БР 100х30х15	м	2189,74	965,95	264,23	**2 115 173**	1 536 569	578 604	247 826	1 284 764	271995	3671932
					701,71	113,18							
3	1127-0302-0104	Разборка а/б покрытия h=4 см на посадочных пощадках	м3	14,4	2 661,18	1 177,85	**38 321**	21 360	16 961	6 839	30 455	5502	74278
					1 483,33	474,93							
5	1123-0201-0103	Демонтаж существующей асбецементной трубы d=0,4 м под посадочной площадкой	км	0,034	335 381,58	3 947,37	**11 403**	11 269	134	55	11 211	1809	24423
					331 434,21	1 618,42							
6	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	51	1952,2		**99 562**	99 562	0	0	71 685	13700	184947
					1952,2								
7	1107-0202-0108	Демонтаж люков колодцев с ж/б плитами.	шт	14	2986,3	1299,38	**41 808**	23 617	18 191	4 819	33 554	6029	81392
					1686,92	344,22							
8	1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметром стволов более 32 см. Валка с корня.	дерево	2	250	11	**500**	478	22	0	344	68	912
					239								
9	1101-0207-0709	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания	пень	2	384	384	**768**	0	768	156	112	70	950
						78							
							2 319 195	**1 703 374**	**615 821**	**259 857**	**1 439 496**	**300 695**	**4 059 386**
		Монтажные работы											
5	1127-0201-1004	Камни бортовые гранитные 100х30х15. Установка	м	1952,1	8 202,63	30,08	**16 012 358**	1 868 160	58 726	21 422	2 040 748	1444248	19497354
					957	10,97							
6	1123-1201-0101	Установка люков колодцев типа ТМ	шт	12	55308,86	181,16	**663 706**	16 160	2 174	1 011	17 000	54456	735163
					1346,69	84,27							
							16 676 065	**1 884 320**	**60 900**	**22 433**	**2 057 747**	**1 498 705**	**20 232 517**
		Ремонт дорожной одежды											
1	1127-0302-0403	Покрытие асфальтобетонное, толщиной смоя 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм	м2	25653	237,17	230,52	**6 084 218**	168 078	5 913 506	581 015	809 022	551459	7444699
					6,55	22,65							
2	4102-0103-1015	Перевозка фрезерованного материала самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км.	тн	6 996,58	269		**1 882 080**	0	0	0	0	150566	2032646
3	4102-0103-1001	Перевозка фрезерованного материала самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км.	тн	340,35	40		**13 614**	0	0	0	0	1089	14703
4	1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом	тн	8,25	123 145,69	1 697,36	**1 016 325**	0	14 008	6 888	7 439	81901	1105665
						834,65							
6	1127-0602-0301	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 с из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки II h=7 см	м2	25653	1 310,27	95,98	**33 612 411**	1 037 777	2 462 130	711 887	1 889 637	2840164	38342212
					40,45	27,75							

7	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	153918	146,52 0,11	0,02	**22 552 609**	16 679	3 325	0	18 013	1805650	24376272
8	1127-0602-0301	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-10 h=6 см	м2	25653	1 863,40 40,45	95,98 27,75	**47 801 896**	1 037 777	2 462 130	711 887	1 889 636	3975323	53666855
9	1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	102612	215,81 0,11	0,02	**22 144 504**	11 119	2 216	0	12 009	1772521	23929033
							135 107 657	**2 271 429**	**10 857 316**	**2 011 677**	**4 625 756**	**11 178 673**	**150 912 086**
		Автобусные остановки											
1	1127-0701-0201	Устройтсво основания из фрезерованного материала (вручную)	м2	360	365,61 240,57	124,46 38,21	**131 620**	86 605	44 806	13 757	108 391	19201	259212
2	1127-0701-0202	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201. К=3	м2	1080	9,73 5,35	4,39 1,20	**10 511**	5 774	4 737	1 300	7 640	1452	19603
3	1127-0701-0101	Устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б II толщиной 3 см вручную)	м2	360	1 230,69 165,03	2,79 0,95	**443 047**	59 409	1 003	341	64 530	40606	548183
4	1127-0701-0102	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101. К=4	м2	1440	192,83 26,59		**277 674**	38 286	0	0	41 349	25522	344545
5	1127-0201-1004	Камни бортовые гранитные 100х30х15. Установка	м	160	8 510,53 957,00	30,09 10,98	**1 361 685**	153 120	4 814	1 756	167 266	122316	1651267
6	1130-0402-0201	Укладка металлических труб d-0,4 м	м	35	23 081,00 16 051,51	5 489,99 1 130,04	**807 835**	561 803	192 150	39 551	505 137	105038	1418010
7	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные D 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	35	26 051,00		**911 785**	0	0	0	0	72943	984728
							3 944 156	**904 997**	**247 510**	**56 705**	**894 313**	**387 078**	**5 225 547**
		Итого					**158 047 073**	**6 764 121**	**11 781 546**	**2 350 672**	**9 017 312**	**13 365 151**	**180 429 536**

Накладные расходы	9 017 312
Итого прямые затраты:	167 064 385
Сметная прибыль 8%	13 365 151
Итого в базовых ценах 2019г.:	180 429 536
Итого в текущих ценах 2020г. (к=1,05):	189 451 012
НДС 12%:	22 734 121
Итого в текущих ценах с НДС:	**212 185 133,72**

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела Турсынхан Зинс _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Амаль"

Байжанов Ж.Т. _____ М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.