Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2020 года

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"
**Вид работы и объект:** "Средний ремонт улицы Байзак батыра (от ул. Маяковского до ул. Гоголя с охватом привокзальной площади) в городе Тараз"
**Договор:** №133 от 05.05.2020г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В том числе: | | | За отчетный месяц | В том числе: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМР | Стоимость оборудования | Прочие затраты | | СМР | Стоимость оборудования | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "Средний ремонт улицы Байзак батыра (от ул. Маяковского до ул. Гоголя с охватом привокзальной площади) в городе Тараз" | **350 747 637,20** | **350 747 637,20** | | | **138 562 503,48** | **138 562 503,48** | | |
| Удержание аванса 30% | **105 224 291,16** | **105 224 291,16** | | | **41 568 751,04** | **41 568 751,04** | | |
| Удержание 5 % гарантии качества | **17 537 381,86** | **17 537 381,86** | | | **6 928 125,17** | **6 928 125,17** | | |
| в том числе НДС 12% | **37 580 103,99** | **37 580 103,99** | | | **14 845 982,52** | **14 845 982,52** | | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | **227 985 964,18** | **227 985 964,18** | | | **90 065 627,26** | **90 065 627,26** | | |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Руководитель отдела _____ Турсынулы Зият

**Технадзор**

ТОО "Амаль"

Ген.директор _____ Анарбеков Н.

**Подрядчик:**

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

**Заказчик:** КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

**Подрядчик:** ТОО "Арайстроймаркет-2003"

**Наименование объекта -** "Средний ремонт улицы Байзак батыра (от ул. Маяковского до ул. Гоголя с охватом привокзальной площади) в городе Тараз"

**Договор:** №133 от 05.05.2020г.

## Акт приемки выполненных работ на октябрь 2020 года

Составлена в ценах 2019 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | | Накладные расходы, тенге % | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего ЗП рабочих строителей | Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Всего | ЗП рабочих строителей | Экспл. машин | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1218-0101-1401 | Денмонтаж бортовых камней БР 100х30х15 | м | 1466,26 | 965,95 | 264,23 | **1 416 329** | 1 028 893 | 387 436 | 165 945 | 860 284 | 182129 | 2458742 |
| | | | | | 701,71 | 113,18 | | | | | | | |
| 4 | 1218-0101-1302 | Разборка бетонной плитки h=4 см с помощью молотков отбойных пневматических на посадочной площадке | м2 | 132,5 | 99,41 | 44,14 | **13 172** | 7 324 | 5 848 | 2 505 | 7 077 | 1620 | 21869 |
| | | | | | 55,28 | 18,91 | | | | | | | |
| 5 | 1123-0201-0103 | Демонтаж существующей асбецементной трубы d=0,4 м под посадочной площадкой | км | 0,042 | 335 381,58 | 3 947,37 | **14 086** | 13 920 | 166 | 68 | 13 848 | 2235 | 30169 |
| | | | | | 331 434,21 | 1 618,42 | | | | | | | |
| 7 | 1107-0202-0108 | Демонтаж люков колодцев с ж/б плитами. | шт | 36 | 2986,3 | 1299,38 | **107 507** | 60 729 | 46 778 | 12 392 | 86 283 | 15503 | 209293 |
| | | | | | 1686,92 | 344,22 | | | | | | | |
| 10 | 4102-0103-1015 | Перевозка строительного лома самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние превозки 15 км. | тн | 460 | 269 | | **123 740** | 0 | 0 | 0 | 0 | 9899 | 133639 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **1 674 834** | **1 110 867** | **440 227** | **180 910** | **967 492** | **211 386** | **2 853 712** |
| | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0401 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группы грунтов 1 | м3 | 2,05 | 1525,85 | | **3 128** | 3 128 | 0 | 0 | 2 252 | 430 | 5810 |
| | | | | | 1525,85 | | | | | | | | |
| 2 | 1130-0102-0201 | Фундаменты монолитные. Устройство. | м3 | 1,92 | 19362,5 | 26,56 | **37 176** | 5 611 | 51 | 2 | 4 715 | 3351 | 45242 |
| | | | | | 2922,4 | 1,04 | | | | | | | |
| 5 | 1127-0201-1004 | Камни бортовые гранитные 100х30х15. Установка | м | 1 540,05 | 8 202,63 | 30,08 | **12 632 492** | 1 473 831 | 46 330 | 16 900 | 1 609 990 | 1139399 | 15381881 |
| | | | | | 957 | 10,97 | | | | | | | |
| 6 | 1123-1201-0101 | Установка люков колодцев типа ТМ | шт | 39 | 55308,86 | 181,16 | **2 157 046** | 52 521 | 7 065 | 3 287 | 55 249 | 176984 | 2389278 |
| | | | | | 1346,69 | 84,27 | | | | | | | |
| | | | | | | | **14 829 842** | **1 535 091** | **53 447** | **20 188** | **1 672 206** | **1 320 164** | **17 822 211** |
| | | **Ремонт дорожной одежды** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0302-0403 | Покрытие асфальтобетонное, толщиной смоя 13 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм | м2 | 12486 | 237,17 | 230,52 | **2 961 351** | 81 808 | 2 878 261 | 282 796 | 393 773 | 268410 | 3623534 |
| | | | | | 6,55 | 22,65 | | | | | | | |
| 2 | 4102-0103-1015 | Перевозка фрезерованного материала самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км. | тн | 3 405,42 | 269 | | **916 058** | 0 | 0 | 0 | 0 | 73285 | 989343 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4102-0103-1001 | Перевозка фрезерованного материала самосвалами на свалку. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км. | тн | 165,65 | 40 | | **6 626** | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 7156 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1127-0602-0901 | Подгрунтовка жидким битумом | тн | 4,62 | 123 145,69 | 1 697,36 | **568 560** | 0 | 7 837 | 3 854 | 4 162 | 45818 | 618540 |
| | | | | | | 834,65 | | | | | | | |
| 5 | 1127-0301-0401 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси тип Б марки II. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона. | тн | 849 | 13 606,45 | 1 076,30 | **11 551 873** | 198 969 | 913 778 | 265 660 | 501 799 | 964294 | 13017966 |
| | | | | | 234,36 | 312,91 | | | | | | | |
| 6 | 1127-0602-0301 | Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 с из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки II h=7 см | м2 | 14351 | 1 310,27 | 95,98 | **18 803 715** | 580 561 | 1 377 384 | 398 249 | 1 057 115 | 1588866 | 21449697 |
| | | | | | 40,45 | 27,75 | | | | | | | |
| 7 | 1127-0602-0401 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 | 86106 | 146,52 | 0,02 | **12 616 556** | 9 330 | 1 860 | 0 | 10 077 | 1010131 | 13636763 |
| | | | | | 0,11 | | | | | | | | |
| 8 | 1127-0602-0301 | Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-10 h=6 см | м2 | 14351 | 1 863,40 | 95,98 | **26 741 707** | 580 561 | 1 377 384 | 398 249 | 1 057 115 | 2223906 | 30022728 |
| | | | | | 40,45 | 27,75 | | | | | | | |
| 9 | 1127-0602-0401 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 | 57404 | 215,81 | 0,02 | **12 388 250** | 6 220 | 1 240 | 0 | 6 718 | 991597 | 13386565 |
| | | | | | 0,11 | | | | | | | | |
| 11 | 1127-0301-0103 | Основания гравийные. Исправления профиля с добавлением фрезерованного материала h=10 см | м2 | 1758,5 | 144,71 | 115,20 | **254 469** | 51 132 | 202 572 | 53 649 | 113 163 | 29411 | 397043 |
| | | | | | 29,08 | 30,51 | | | | | | | |
| | | | | | | | **86 809 166** | **1 508 582** | **6 760 316** | **1 402 457** | **3 143 922** | **7 196 247** | **97 149 335** |
| | | **Итого** | | | | | **103 313 842** | **4 154 540** | **7 253 989** | **1 603 555** | **5 783 620** | **8 727 797** | **117 825 258** |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | 5 783 620 |
| Итого прямые затраты: | 109 097 461 |
| Сметная прибыль 8% | 8 727 797 |
| **Итого в базовых ценах 2019г.:** | 117 825 258 |
| **Итого в текущих ценах 2020г. (к=1,05):** | 123 716 521 |
| НДС 12%: | 14 845 983 |
| Итого в текущих ценах с НДС : | **138 562 503,48** |

**Заказчик:**

**КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

**Руководитель отдела Турсынулы Зияд** _____ М.П.

**Технадзор: ТОО "Амаль"**

**Байжанов Ж.Т.** _____ М.П.

**Подрядчик:**

**ТОО "Арайстроймаркет-2003"**

**Директор Есибаев М.М.** _____ М.П.