ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: «Оңтүстік күрделі құрылыс» ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "НҰРЛЫ ЖОЛ-7" ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
28 наурыз 2020 жылгы № 332 келісім шарты - 13077192,24 теңге
Шымкент қаласы, Абай ауданы, Игілік тұрғын алабы, Арыснұры (Т.Рысқұлов) көшесін аяқ жол орнатуымен орташа жөндеу жұмыстары

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы22 қыркүйек айындағы
№1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851	275783	№ 332	28.03.2020ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (наурыз үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Абай ауданы, Игілік тұрғын алабы, Арыснұры (Т.Рысқұлов) көшесін аяқ жол орнатуымен орташа жөндеу жұмыстары	**13 077 192,24**	**11 676 064,50**							**1 401 127,74**	**13 077 192,24**
Аванс ұстап қалу 30%	**3 923 157,67**	**3 502 819,35**							**420 338,32**	**3 923 157,67**
Ұстап қалу 5%	**653 859,61**	**583 803,23**							**70 056,39**	**653 859,61**
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**8 500 174,96**	**7 589 441,93**							**910 733,03**	**8 500 174,96**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары м.у.а.
_____Қ. Баймендиев
М.О.
_____2020 ж

ИНЖЕНЕР:
«Оңтүстік күрделі құрылыс» ЖШС-нің директоры
_____Күрмашев Б.
М.О.
_____2020 ж

МЕРДІГЕР:
НҰРЛЫ ЖОЛ-7 ЖШС-нің директоры
_____С. Жадыгаров
М.О.
_____2020 ж

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Иженер ТОО «Оңтүстік күрделі құрылыс»
Подрядчик ТОО "Нұрлы Жол-7"
Стройка Средний ремонт улиц и тротуаров ул.Арыснуры (Т.Рыскулова), жилой массив Игилик, Абайский район, г.Шымкент
Договор №332 от 28.03.2020 года

АКТ №1
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	2002	241,30	116,11	483079	232448	190006	134159	666616
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,77	60625	63596		49379	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/**	т	1,54154	102876,36	1725,21	158588	2659	155929	1446	172833
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	1339		12803	
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	144,9448	16276,93	1087,19	2359256	157583	2166292	89214	2644347
		НР - 108%; СП - 8%			244,10	325,81	35381	47225		195878	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/**	т	0,7007	102876,36	1725,21	72085	1209	70876	657	78562
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	609		5819	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/толщиной 5 см/**	м2 покрытия	2002	1566,19	96,94	3135522	194078	2857091	153577	3552227
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	84353	57848		263128	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	2002	356,84	0,04	714395	86	713857	488	772073
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	452	--		57191	
		Тротуар									
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /Бордюр/**	м бортового камня	445	1672,53	30,44	744277	13547	410802	351014	1182915
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	319928	5085		87623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (М-300 БР100.30.15)/Бордюр/	м3	19,135	39892,00	--	763333	--	763333	--	824400
		СП - 8%			--	--	--	--		61067	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/Поребрик/	м бортового камня	445	1672,53	30,44	744277	13547	410802	351014	1182915
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	319928	5085		87623	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (М-300 БР100.20.8)/Поребрик/	м3	7,12	38123,00	--	271436	--	271436	--	293151
		СП - 8%			--	--	--	--		21715	
11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см.Устройство/толщиной 10 см/	м2 покрытия	445	626,16	125,66	278642	55918	111345	139412	451498
		НР - 108%; СП - 8%			250,29	39,79	111379	17706		33444	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/	т	0,3115	102876,36	1725,21	32046	537	31509	292	34925
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	271		2587	
13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/. Устройство	м2 покрытия	445	1300,90	2,82	578900	1254	501199	83037	714892
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	76447	438		52955	
14	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	445	411,65	--	183185	--	158552	26604	226572
		НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	24633	--		16783	
		Наращивание колодцев-7шт									
15	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,89	18171,80	2660,20	34345	5028	--	31362	70964
		НР - 99%; СП - 8%			15511,60	1249,85	29317	2362		5257	
16	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,227892	44818,91	5295,15	10214	1207	4564	4424	15810
		НР - 91%; СП - 8%			19496,84	1836,71	4443	419		1171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,89	22714,75	3325,25	42931	6285	--	39203	88705
		НР - 99%; СП - 8%			19389,50	1562,31	36646	2953		6571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12973405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1103533				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					685386			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8817589		
		- Накладные расходы	Тенге							1405903	
		- Сметная прибыль	Тенге							960993	
		ИСКЛЮЧИТЬ									
		Тротуар									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /Бордюр/**	м бортового камня	40	1672,53	30,44	66901	1218	36925	31552	106329
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	28758	457		7876	
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (М-300 БР100.30.15)/Бордюр/**	м3	1,72	39892,00	--	68614	--	68614	--	74103
		СП - 8%			--	--	--	--		5489	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/Поребрик/**	м бортового камня	445	1672,53	30,44	744277	13547	410802	351014	1182915
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	319928	5085		87623	
4	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (М-300 БР100.20.8)/Поребрик/**	м3	0,64	38123,00	--	24399	--	24399	--	26351
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
5	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см.Устройство/толщиной 10 см/**	м2 покрытия	40	626,16	125,66	25046	5026	10008	12531	40584
		НР - 108%; СП - 8%			250,29	39,79	10012	1592		3006	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/**	т	0,028	102876,36	1725,21	2881	48	2833	26	3139
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	24		233	
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/. Устройство**	м2 покрытия	40	1300,90	2,82	52036	113	45051	7464	64260
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	6872	39		4760	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	40	411,65	--	16466	--	14252	2391	20366
	НР - 108%; СП - 8%			55,36	--	2214	--		1509	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1518047
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				367783				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19952			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7197			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						612884		
	- Накладные расходы	Тенге							404978	
	- Сметная прибыль	Тенге							112448	
	ВКЛЮЧИТЬ									
	Дорожная одежда									
1 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	157,0677	241,30	116,11	37900	18237	14907	10525	52300
	НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,77	4756	4989		3874	
2 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/**	т	0,1209421	102876,36	1725,21	12442	209	12233	113	13560
	НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	105		1004	
3 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	11,3717015	16276,93	1087,19	185096	12363	169957	6999	207463
	НР - 108%; СП - 8%			244,10	325,81	2776	3705		15368	
4 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/**	т	0,0549737	102876,36	1725,21	5655	95	5560	52	6164
	НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	48		457	
5 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/толщиной 5 см/**	м2 покрытия	157,0677	1566,19	96,94	245999	15226	224155	12049	278691
	НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	6618	4538		20644	
6 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	157,0677	356,84	0,04	56048	7	56006	38	60573
	НР - 108%; СП - 8%			0,23	--	35	--		4487	
	Тротуар									
7 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/Поребрик/**	м бортового камня	405	1267,21	30,44	513220	12329	209720	319462	899297
	НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	291171	4628		66615	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1518048

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				305356				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58466			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18014			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						692538		
		- Накладные расходы	Тенге							349238	
		- Сметная прибыль	Тенге							112449	

		итого по смете									
		Итого сметная стоимость									12 973 405
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,90000000**							**12 973 405**
		НДС в текущих ценах - 12%									**11 676 065**
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%									1 401 128
											13 077 192,24

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Нұрлы Жол-7"

ИНЖЕНЕР:
Эксперт ТОО «Оңтүстік құрылыс»