Приложение 1
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по ивестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234
форма

«Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" 09 2020 г.

ЗаказчикКГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент- Бектұрсын К..г.Шымкент Казанкап Акына 24.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии .08.2020года, ТОО "ЛИДЕР-НК", Директор Куанышбаев Марат Есбергенович, Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесскийс.о.,с. Куркелес, Астана, 100.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от .08. 2020г. ТОО "ТұранҚұрылыс"ответственный за технический надзор Айдарбек Н.Аттестат об аккредитации № KZ19VJE00051168 от 29.11.2019 г., №KZ78VJE00051173 от 29.11.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора. № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от .08.2020г.ТОО «АСП Абу Нур"ответственный за авторский надзор Нышанов А.С.Квалификационный аттестат№45

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке эксплуатационного объекта: "«Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Шымкент улица Казанкап Акына 24.

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

подтверждает что:

1. Строительство объектаосуществлено на основании:

а) задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление образования города Шымкент» от 05.06.2018 года;.

б) акт обследования здания, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление образования города Шымкент» от 29.04.2019 года; дефектный акт, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление образования города Шымкент» от 29.04.2019 года; техническое обследование несущих конструкций здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкенте №1-91-19 от 29.04.2019 года, выполненное ТОО «ОңтүстікАймақСараптама». Свидетельство об аккредитации №00008 от 30.03.2016 года;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления начале осуществления определенного действия по Уведомление о начале строительномонтажных работ, «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент», Государственное учреждение "Управление государственногоархитектурно-строительного контроля г. Шымкент "..2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АСП Абу Нур»№09-2018

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом:Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза» № 19-0133/19 от 27.05.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: Март 2020 г. ;

(месяц, год)

окончание работ:Август 2020г. ;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц3 /три/месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3/ три/месяца;

фактически, месяц: 6/шесть /месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - планировочные решения: В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены выполнение следующих работ:

Корпус «А», «А1»

1) замена деревянных оконных блоков на ПВХ, с устройством подоконников из ПВХ и сливов из оцинкованной стали;

2) замену внутренних деревянных дверей на деревянные по ГОСТу;

3) замену наружных деревянных дверей на металлические индивидуальные изготовления;

4) замена покрытия дощатых полов;

5) замена покрытия линолеумных полов;

6) замена покрытия керамических полов на керамогранитные плиты;

7) замена покрытия мозаичного бетона на керамогранитные плиты;

8) замена штукатурки с поверхностей внутренних стен с последующей шпаклевкой «Алинекс» и водоэмульсионной, масляной покраской за 2 раза;

9) замена кровли из асбоцементных листов с деревянными конструкциями на кровлю из металлочерепицы;

10) замену наружной штукатурки цоколя на цементно-песчаную штукатурку с последующей с рустовкой под «Рваный камень»;

11) утепление наружных стен теплоизоляционными плитами минвата ПТЭ-150 толщиной 100 мм, улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей поливинилацетатной покраской; 12) устройство бетонной отмостки шириной 1500 мм;

13) устройство козырьков;

14) устройство крыльца.

Инженерное обеспечение, сети и системы. Теплоснабжение, отопление и вентиляция: Источник теплоснабжения – собственная действующая котельная и существующие наружные тепловые сети с температурой теплоносителя 90-70 °С. Капитальный ремонт тепловых сетей и котельной проводились в 2014 году, письмо №10-10-03/340/6 от 02.05.2019 года, ГУ «Управление образования г. Шымкент».

Отопление и вентиляция

Отопление Вводы теплосети произведены по существующей схеме, отдельно для каждого блока с устройством узлов управления в тепловых пунктах.

Схемы систем отопления приняты: блок «А» - однотрубная вертикальная с нижней разводкой, П-образными стояками с замыкающими участками; блок «А1» - однотрубная вертикальная с нижней разводкой, П-образными стояками,

замыкающими участками и двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя (спортзал).

Теплоноситель в системе отопления – горячая вода с параметрами 90 - 70 °С. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы - МС-90-500. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов производится автоматическими терморегуляторами с термостатическим элементом.

Воздухоудаление из системы с помощью воздуховыпускных кранов, установленных в верхних пробках отопительных приборов, в вертикальной системе приборах верхнего этажа.

В качестве запорно-регулирующей арматуры на ветках системы отопления установлены балансировочные клапаны ручной регулировки диаметрами 32 мм со спускным краном диаметром 20 мм на обратном трубопроводе. На отводах от узла управления к системам отопления установлены шаровые краны диаметрами 32…50 мм и диаметрами 15…20 мм для выпуска воздуха и спуска воды из системы.

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 15…50 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 89х3,5…108х4,0 мм (вводы теплосети).

Трубопроводы ввода и системы отопления, проложенные в подвале, изолируются минераловатными цилиндрами толщиной 40 мм. Антикоррозийное покрытие - комбинированное, краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* Все неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской в два слоя по грунтовке ГФ-021.

При пересечении трубопроводами стен, перегородок и перекрытий предусмотрено устройство стальных гильз. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Горячее водоснабжение предусматривается, от электоводонагревателей «Аристон» емкостью 30…100 л. Узел управления (БТП) систем отопления принята, автоматизированная с регулированием температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Узлы управления оборудованы, электронным погодозависимым регулятором температуры, регулятором расхода и циркуляционным насосом смешивания, пропускной способностью 5,0 м3/час, напором 5,0 м, потребляемой мощностью 0,150 кВт, ультразвуковым расходомером диаметром 32 мм, седельным клапаном диаметром 80…100 мм, сетчатыми фильтрами диаметром 80…100 мм, грязевиками 80…100 мм, датчиками температуры наружного воздуха, теплоносителя, обратными клапанами диаметрами 80…100 мм, запорно-регулирующей арматурой – шаровыми кранами диаметрами 40…100 мм, термометрами, манометрами, кранами для спуска воды и выпуска воздуха.

Трубопроводы ввода, узла управления теплоизолируются фольгированными матами из штапельного стекловолокна URSA-25ф толщиной 40 мм.

Антикоррозийное покрытие – краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ-021 согласно ГОСТ 25129-82*.

Трубопроводы системы теплоснабжения подлежит испытанию и промывке.

Вентиляция Вентиляция в зданий существующее, при проведении капитального ремонта производится прочистка каналов и воздуховодов.

Проектные решения по системе отопления и вентиляции обеспечат нормальную эксплуатацию объекта, безопасность и комфортность пребывания в помещениях, соблюдения условий труда. Основные технические показатели:

Расход тепла составляет - 177907 Вт.

Водопровод и канализация:

Водоснабжение объекта предусмотрена от существующих внутриплощадочных водопроводных сетей по существующей схеме, давление на вводе 0,20 МПа. Внутренний водопровод и канализация Водопровод – 7,31 м3/сут; 2,88 м3/час; 1,11 л/сек;

Горячее водоснабжение – 3,20 м3/сут; 1,68 м3/час; 0,83 л/сек; Канализация – 10,51 м3/сут; 4,56 м3/час; 3,54 л/сек. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод

Система водоснабжения запроектирована для подачи воды на хозяйственнобытовые и противопожарные нужды школы.

Ввод в здание школы произведен по существующей схеме в блок «А1» с установкой водомерного узла, которая включает в себя установку: чугунных задвижек диаметрами 80 мм на основной линии, задвижки с электроприводом диаметром 80 мм на обводной линии, крыльчатого водомера класса «С» диаметром 32 мм, сетчатого фильтра, манометра, арматуры для спуска воды и выпуска воздуха.

В связи с недостаточностью напора в водопроводной сети для пожаротушения, проектом предусматривается устройство повысительной насосной станции на противопожарные нужды, которые располагаются в помещении насосной в подвальной части здания блока «А1».

Вводы в здания и обвязка оборудования насосных станции предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 76х3,5…80х4,0 мм, с установкой запорно-регулирующей арматуры – чугунных задвижек диаметрами 65…80 мм, гибких вставок.

Насосная станция пожаротушения предусмотрена с установкой насосов производительностью 9,0 м3/час, напором 8,0 м, потребляемой мощностью 0,75 кВт (один - рабочий, один - резервный). Трубопроводы водопроводной сети запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 15х2,8…80х4,0 мм. В качестве запорно-регулирующей арматуры на сети установлены чугунные вентили диаметрами 15…50 мм, чугунные задвижки диаметрами 65…80 мм. При пересечении трубопроводами стен, перегородок и перекрытий предусмотрено устройство стальных гильз.

Подводящие трубопроводы к сантехническим приборам прокладываются открыто над полом и по стенам, с обеспечением доступа к разъемным соединениям, арматуре.

Внутреннее пожаротушение предусмотрена от пожарных кранов, установленных в водопроводной сети.

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет - 2,5 л/с, одна струя. Пожарные краны предусмотрены диаметрами 50 мм и длиной рукавов 20 м. Высота установки пожарных кранов 1,35 м от уровня пола этажа. Пожарные краны

устанавливаются в шкафах ШПВ-2. В каждом шкафу предусмотрено установка порошковых ручных огнетушителей.

Горячее водоснабжение Система горячего водоснабжения предусмотрены от электрических водонагревателей типа Аристон емкостью 30…100 л.

Сети горячего водоснабжения предусмотрены из металлополимерных труб «Метапол» диаметрами 16 мм.

Подводящие трубопроводы к сантехническим приборам прокладываются открыто, с обеспечением доступа к разъемным соединениям, арматуре.

Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения подлежат испытанию, промывке и дезинфекции.

Канализация Система канализации принята неполная раздельная. Система хозяйственнобытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации, по существующей схеме. Трубопроводы систем канализации предусмотрены из полиэтиленовых труб раструбного соединения SDR33 по ГОСТ 22689.1-2014 диаметрами 50х3,0…110х3,4 мм.

Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором толщиной 2-3 см, перед заделкой стояка раствором, трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора. Для ликвидации засоров на сети установлены ревизии и прочистки. Для обеспечения доступа к ревизиям предусмотрены люки с дверцами. Монтаж стыковых соединений предусмотрены на гибких резиновых уплотнительных кольцах. После монтажа сети произвести гидравлическое испытание на плотность определением утечки воды из трубопроводов и колодцев.

Основные технические показатели: Водопровод – 7,31 м3/сут; 2,88 м3/час; 1,11 л/сек; Горячее водоснабжение – 3,20 м3/сут; 1,68 м3/час; 0,83 л/сек; Канализация – 10,51 м3/сут; 4,56 м3/час; 3,54 л/сек.

Электротехнические решения:

Электроснабжение и электроосвещение Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей строительной части и смежных разделов и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Согласно акту обследования технического состояния здания, сети освещения по блокам А и А1 подлежат полной замене. Демонтируемое оборудование и материалы дальнейшему использованию не подлежат.

Сети питания силового оборудования, по заданию на проектирование, земене не подлежат. Основными электропотребителями проектируемого объекта является освещение. Предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220 В. Нормы освещенности приняты в соответствии со СП РК 2.04-104-2012. Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений, их строительных данных, конструктивной особенностью светильника и высотой подвеса. Световые указатели «Выход» устанавливаются на путях эвакуации и у выходов из помещений. В качестве осветительных щитков приняты щиты-боксы типа ЩРВ, для установки в них модульной электроаппаратуры. Групповая сеть освещения выполнена кабелем

ВВГнг(А)-LS в трубах ПВХ по стенам под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия без трубы. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО). Установка штепсельных розеток и выключателей в помещениях пребывания детей предусмотрена на высоте 1,8 м от пола. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции, необходимо зануленить и заземлить. Для зануления электрооборудования предусмотрена дополнительная жила. Защитное заземление существующее. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК нормами и ПТБ.

Пожарная сигнализация: Проектом предусмотрена комплексная сеть пожарной сигнализации, которая строится по шлейфной системе с установкой ручных, автоматических тепловых и дымовых пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены внутри помещений по потолку, ручные извещатели - на путях эвакуации у выходов из зданий по стенам.

Электрические сигналы о пожаре передаются на пульт прибора приемноконтрольный «Гранит-16», расположен в помещении охраны блока А2. ППКОП запитывается от от существующего вводного щита и кабеля и предусмотрен для аварийного питания, встроенный аккумулятор. Тип системы оповещения о пожаре, в соответствии со СН РК 2.02-11-2002* принято - 3 (речевой). Для оповещения сотрудников и учащихся школы о пожаре проектом предусмотрена громкоговорящая связь. В качестве речевых оповещателей в проекте применены управления «Рокот-2». Также для светозвукового оповещения о пожаре предусмотрена установка акустических систем АС-2-2 и светозвукового оповещателя «Маяк-12-К». Разводка кабельной трассы выполнена кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS, ПРППМ и ВВГнг(А)-LS. Кабельная трасса (КСРВнг(А)-FRLS, ПРППМ) проложена в кабельном канале по стенам, потолкам и ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубе по стене под слоем штукатурки. Проект выполнен в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок РК».

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта здания и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 303,254млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 246,141млн. тенге,оборудование 4,360 млн. тенге и прочие затраты 52,752 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 252,506млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 246,141млн. тенге,оборудование 4,360 млн. тенге и прочие затраты 2,005 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации, а также с изменениями согласно протоколам), и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:"«Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»

наименование объекта комплекса

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

РуководительКГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент Бектурсын К.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*М.П.

Техническийнадзор

Директор ТОО "Тұран Құрылыс"Курманов М.Ж.

фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта М.П

Авторскийнадзор

Директор ТОО "АСП Абу Нур" Камбеков А.

*фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя, эксперта*М.П

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО «Лидер НК» КуанышбаевМ.Е.

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
Индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632

Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235форма

«Капитальный ремонт здания общей
средней школы №12 имени М.Горький по
улице Казанкап Акына №24 в городе
Шымкент»

Декларация о соответствии

«18» 09 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "ЛИДЕР-НК, Туркестанская область, Сарыагашский район, Куркелесскийс.о.,с. Куркелес,Астана, 100

наименование организации, юридический адрес

в лицеДиректора Куанышбаев Марат Есбергенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент - Бектұрсын К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Сигрост» 17-*ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация:ТОО "АСП Абу Нур" *№09-2018*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):Филиалпо Южному региону РГП «Госэкспертиза»№ 19-0133/19 от 27.05.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - планировочные решения: В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены выполнение следующих работ:

Корпус «А», «А1»

1) замена деревянных оконных блоков на ПВХ, с устройством подоконников из ПВХ и сливов из оцинкованной стали;
2) замену внутренних деревянных дверей на деревянные по ГОСТу;
3) замену наружных деревянных дверей на металлические индивидуальные изготовления;
4) замена покрытия дощатых полов;
5) замена покрытия линолеумных полов;
6) замена покрытия керамических полов на керамогранитные плиты;
7) замена покрытия мозаичного бетона на керамогранитные плиты;
8) замена штукатурки с поверхностей внутренних стен с последующей шпаклевкой «Алинекс» и водоэмульсионной, масляной покраской за 2 раза;
9) замена кровли из асбоцементных листов с деревянными конструкциями на кровлю из металлочерепицы;
10) замену наружной штукатурки цоколя на цементно-песчаную штукатурку с последующей с рустовкой под «Рваный камень»;
11) утепление наружных стен теплоизоляционными плитами минвата ПТЭ-150 толщиной 100 мм, улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей поливинилацетатной покраской;
12) устройство бетонной отмостки шириной 1500 мм;
13) устройство козырьков;
14) устройство крыльца.

Инженерное обеспечение, сети и системы. Теплоснабжение, отопление и вентиляция: Источник теплоснабжения – собственная действующая котельная и существующие наружные тепловые сети с температурой теплоносителя 90-70 °С. Капитальный ремонт тепловых сетей и котельной проводились в 2014 году, письмо №10-10-03/340/6 от 02.05.2019 года, ГУ «Управление образования г. Шымкент».

Отопление и вентиляция

Отопление Вводы теплосети произведены по существующей схеме, отдельно для каждого блока с устройством узлов управления в тепловых пунктах.

Схемы систем отопления приняты: блок «А» - однотрубная вертикальная с нижней разводкой, П-образными стояками с замыкающими участками; блок «А1» - однотрубная вертикальная с нижней разводкой, П-образными стояками, замыкающими участками и двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя (спортзал).

Теплоноситель в системе отопления – горячая вода с параметрами 90 - 70 °С. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы - МС-90-500. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов производится автоматическими терморегуляторами с термостатическим элементом.

Воздухоудаление из системы с помощью воздуховыпускных кранов, установленных в верхних пробках отопительных приборов, в вертикальной системе приборах верхнего этажа.

В качестве запорно-регулирующей арматуры на ветках системы отопления установлены балансировочные клапаны ручной регулировки диаметрами 32 мм со спускным краном диаметром 20 мм на обратном трубопроводе. На отводах от узла управления к системам отопления установлены шаровые краны диаметрами 32…50 мм и диаметрами 15…20 мм для выпуска воздуха и спуска воды из системы.

Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 15…50 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметрами 89х3,5…108х4,0 мм (вводы теплосети).

Трубопроводы ввода и системы отопления, проложенные в подвале, изолируются минераловатными цилиндрами толщиной 40 мм. Антикоррозийное покрытие - комбинированное, краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* Все неизолированные стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской в два слоя по грунтовке ГФ-021.

При пересечении трубопроводами стен, перегородок и перекрытий предусмотрено устройство стальных гильз. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждения.

Горячее водоснабжение предусматривается, от электоводонагревателей «Аристон» емкостью 30…100 л. Узел управления (БТП) систем отопления принята, автоматизированная с регулированием температуры теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Узлы управления оборудованы, электронным погодозависимым регулятором температуры, регулятором расхода и циркуляционным насосом смешивания, пропускной способностью 5,0 м3/час, напором 5,0 м, потребляемой мощностью 0,150 кВт, ультразвуковым расходомером диаметром 32 мм,

седельным клапаном диаметром 80…100 мм, сетчатыми фильтрами диаметром 80…100 мм, грязевиками 80…100 мм, датчиками температуры наружного воздуха, теплоносителя, обратными клапанами диаметрами 80…100 мм, запорно-регулирующей арматурой – шаровыми кранами диаметрами 40…100 мм, термометрами, манометрами, кранами для спуска воды и выпуска воздуха.

Трубопроводы ввода, узла управления теплоизолируются фольгированными матами из штапельного стекловолокна URSA-25ф толщиной 40 мм.

Антикоррозийное покрытие – краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ-021 согласно ГОСТ 25129-82*.

Трубопроводы системы теплоснабжения подлежит испытанию и промывке.

Вентиляция Вентиляция в зданий существующее, при проведении капитального ремонта производится прочистка каналов и воздуховодов.

Проектные решения по системе отопления и вентиляции обеспечат нормальную эксплуатацию объекта, безопасность и комфортность пребывания в помещениях, соблюдения условий труда. Основные технические показатели:

Расход тепла составляет - 177907 Вт.

Водопровод и канализация:

Водоснабжение объекта предусмотрена от существующих внутриплощадочных водопроводных сетей по существующей схеме, давление на вводе 0,20 МПа. Внутренний водопровод и канализация Водопровод – 7,31 м3/сут; 2,88 м3/час; 1,11 л/сек;

Горячее водоснабжение – 3,20 м3/сут; 1,68 м3/час; 0,83 л/сек; Канализация – 10,51 м3/сут; 4,56 м3/час; 3,54 л/сек. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод

Система водоснабжения запроектирована для подачи воды на хозяйственнобытовые и противопожарные нужды школы.

Ввод в здание школы произведен по существующей схеме в блок «А1» с установкой водомерного узла, которая включает в себя установку: чугунных задвижек диаметрами 80 мм на основной линии, задвижки с электроприводом диаметром 80 мм на обводной линии, крыльчатого водомера класса «С» диаметром 32 мм, сетчатого фильтра, манометра, арматуры для спуска воды и выпуска воздуха.

В связи с недостаточностью напора в водопроводной сети для пожаротушения, проектом предусматривается устройство повысительной насосной станции на противопожарные нужды, которые располагаются в помещении насосной в подвальной части здания блока «А1».

Вводы в здания и обвязка оборудования насосных станции предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 76х3,5…80х4,0 мм, с установкой запорно-регулирующей арматуры – чугунных задвижек диаметрами 65…80 мм, гибких вставок.

Насосная станция пожаротушения предусмотрена с установкой насосов производительностью 9,0 м3/час, напором 8,0 м, потребляемой мощностью 0,75 кВт (один - рабочий, один - резервный). Трубопроводы водопроводной сети запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами 15х2,8…80х4,0 мм. В качестве запорно-регулирующей арматуры на сети установлены чугунные вентили диаметрами 15…50 мм, чугунные задвижки диаметрами 65…80 мм. При пересечении трубопроводами стен, перегородок и перекрытий предусмотрено устройство стальных гильз.

Подводящие трубопроводы к сантехническим приборам прокладываются открыто над полом и по стенам, с обеспечением доступа к разъемным соединениям, арматуре.

Внутреннее пожаротушение предусмотрена от пожарных кранов, установленных в водопроводной сети.

Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет - 2,5 л/с, одна струя. Пожарные краны предусмотрены диаметрами 50 мм и длиной рукавов 20 м. Высота установки пожарных кранов 1,35 м от уровня пола этажа. Пожарные краны устанавливаются в шкафах ШПВ-2. В каждом шкафу предусмотрено установка порошковых ручных огнетушителей.

Горячее водоснабжение Система горячего водоснабжения предусмотрены от электрических водонагревателей типа Аристон емкостью 30…100 л.

Сети горячего водоснабжения предусмотрены из металлополимерных труб «Метапол» диаметрами 16 мм.

Подводящие трубопроводы к сантехническим приборам прокладываются открыто, с обеспечением доступа к разъемным соединениям, арматуре.

Трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения подлежат испытанию, промывке и дезинфекции.

Канализация Система канализации принята неполная раздельная. Система хозяйственнобытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации, по существующей схеме. Трубопроводы систем канализации предусмотрены из полиэтиленовых труб раструбного соединения SDR33 по ГОСТ 22689.1-2014 диаметрами 50х3,0…110х3,4 мм.

Места прохода стояков через перекрытия заделываются цементным раствором толщиной 2-3 см, перед заделкой стояка раствором, трубы обертываются рулонным гидроизоляционным материалом без зазора. Для ликвидации засоров на сети установлены ревизии и прочистки. Для обеспечения доступа к ревизиям предусмотрены люки с дверцами. Монтаж стыковых соединений предусмотрены на гибких резиновых уплотнительных кольцах. После монтажа сети произвести гидравлическое испытание на плотность определением утечки воды из трубопроводов и колодцев.

Основные технические показатели: Водопровод – 7,31 м3/сут; 2,88 м3/час; 1,11 л/сек; Горячее водоснабжение – 3,20 м3/сут; 1,68 м3/час; 0,83 л/сек; Канализация – 10,51 м3/сут; 4,56 м3/час; 3,54 л/сек.

Электротехнические решения:

Электроснабжение и электроосвещение Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей строительной части и смежных разделов и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации.

Согласно акту обследования технического состояния здания, сети освещения по блокам А и А1 подлежат полной замене. Демонтируемое оборудование и материалы дальнейшему использованию не подлежат.

Сети питания силового оборудования, по заданию на проектирование, земене не подлежат. Основными электропотребителями проектируемого объекта является освещение. Предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения ~220 В. Нормы освещенности приняты в соответствии со СП РК 2.04-104-2012. Выбор типов светильников произведен в соответствии с назначением помещений, их строительных данных, конструктивной особенностью светильника и высотой подвеса. Световые указатели «Выход» устанавливаются на путях эвакуации и у выходов из помещений. В качестве осветительных щитков приняты щиты-боксы типа ЩРВ, для установки в них модульной электроаппаратуры. Групповая сеть освещения выполнена кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах ПВХ по стенам под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия без трубы. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО). Установка штепсельных розеток и выключателей в помещениях пребывания детей предусмотрена на высоте 1,8 м от пола. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции, необходимо зануленить и заземлить. Для зануления электрооборудования предусмотрена дополнительная жила. Защитное заземление существующее. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК нормами и ПТБ.

Пожарная сигнализация: Проектом предусмотрена комплексная сеть пожарной сигнализации, которая строится по шлейфной системе с установкой ручных, автоматических тепловых и дымовых пожарных извещателей. Автоматические пожарные извещатели установлены внутри помещений по потолку, ручные извещатели - на путях эвакуации у выходов из зданий по стенам.

Электрические сигналы о пожаре передаются на пульт прибора приемноконтрольный «Гранит-16», расположен в помещении охраны блока А2. ППКОП запитывается от от существующего вводного щита и кабеля и предусмотрен для аварийного питания, встроенный аккумулятор. Тип системы оповещения о пожаре, в соответствии со СН РК 2.02-11-2002* принято - 3 (речевой). Для оповещения сотрудников и учащихся школы о пожаре проектом предусмотрена громкоговорящая связь. В качестве речевых оповещателей в проекте применены управления «Рокот-2». Также для светозвукового оповещения о пожаре предусмотрена установка акустических систем АС-2-2 и светозвукового оповещателя «Маяк-12-К». Разводка кабельной трассы выполнена кабелями марки КСРВнг(А)-FRLS, ПРППМ и ВВГнг(А)-LS. Кабельная трасса (КСРВнг(А)-FRLS, ПРППМ) проложена в кабельном канале по стенам, потолкам и ВВГнг(А)-LS в ПВХ трубе по стене под слоем штукатурки. Проект выполнен в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок РК».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; Мероприятия выполнены согласно СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий

и сооружений». СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах», СНиП РК 3.02-06-2002 «Крыши и кровли», СНиП РК 3.02-01-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции».

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *март 2020;*

месяц, год

окончание работ:*август 2020;*

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: *6;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Испольнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий выполнена.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждаетсяпоставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, датаМ.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и потверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что потверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "ЛИДЕР-НК",Куанышбаев М.Е.

подпись, дата М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

«Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 18 » 09 2020 г.

Технический надзор: ТОО "Тұран Құрылыс" Курманов М.Ж.. Адрес: Республика Казахстан,Туркестанская область , город Шымкент, Каратауский район, микрорайон Нурсат, дом 127/1..
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, эксперта, юридический адрес

в лице эксперта: Айдарбек Н. Аттестат об аккредитации № KZ19VJE00051168 от 29.11.2019 г., № KZ78VJE00051173 от 29.11.2019 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №5 от 02.03.2020 г.
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент - Бектұрсын К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) : ТОО "ЛИДЕР-НК, Лицензия 17-ГСЛ № 000625 от 11.01.2007 г
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: директора Куанышбаев М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями: ТОО «Сигрост» 17-*ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора М.Кумарбек;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *Март 2020;*
месяц, год
окончание работ: *Август2020;*
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3;*
фактически, месяц: *6*
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 303,254 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 246,141 млн. тенге,оборудование 4,360 млн. тенге и прочие затраты 52,752 млн. тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 252,506 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 246,141 млн. тенге,оборудование 4,360 млн. тенге и прочие затраты 2,005 млн. тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) :
ТОО "АСП Абу Нур" *№09-2018.*

наименование проектной организации,

Номер проекта утвержденного(й): Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза» № 19-0133/19 от 27.05.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО "Туран Құрылыс"
Директор: **Курманов М.Ж.**

наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:
Айдарбек Н
KZ19VJE00051168, KZ78VJE00051173
фамилия, имя, отчество (при наличии)
эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

«Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 18 » 09 2020 г.

Авторский надзор: ТОО "АСП Абу Нур" Камбеков А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: договора №6 от 12.05.2020 г.
№ договора и дата
«Услуги авторского надзору по объекту капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»

по объекту: «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына №24 в городе Шымкент»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент - Бектурсын К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "ЛИДЕР-НК, Лицензия 17-ГСЛ №000625 от 11.01.2007 г
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: *директора* Куанышбаев М.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б)субподрядными организациями ТОО «Сигрост» 17-ГСЛ №001329 от 20.02.2009 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора М.Кумарбек
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *Март 2020;*
месяц, год
окончание работ: *Август 2020;*
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3;*
фактически, месяц: *6;*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором, в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом, без изменения сметной стоимости проектно-сметной документации: ТОО "АСП Абу Нур", *№09-2018.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): Филиал по Южному региону РГП «Госэкспертиза» № 19-0133/19 от 27.05.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Директор ТОО «АСП Абу Нур» Камбеков А.А.
эксперт(ы) по авторскому надзору:

подпись, дата М.П.

Нышанов А.С. Квалификационный аттестат №45
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов),
№ аттестатов, подпись, дата

подпись, дата М.П.

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент»
Договор о гасударственных закупках работ: Доп. соглашение №1 от 29.04.2020 к договору № 4 от 03.03.2020

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц до 17.08.2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимост выполненных работ и затрат в тенге								В том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР и сметном базовым уровне цен 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР и сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент	252 506 072,45	43 409 067,19		48 618 155,25					5 209 088,1	48 618 155,3
	Итого	**252 506 072,5**	**43 409 067,2**							**5 209 088,1**	**48 618 155,3**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент
Бектұрсын К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Тұран Құрылыс"
Курманов М.Ж.
Инженер эксперт:
Айдарбек Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Лидер НК"
М.Е.Куанышбаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АСП Абу Нур"
Камбеков А.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент

Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Объект: «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент»

Договор: Доп. соглашение №1 от 29.04.2020 к договору № 4 от 03.03.2020

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года до 17.08.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Корпус А Общестроительные работы									
		Раздел: 3. Демонтажные работы 1-го этажа									
		Раздел: 4. Демонтажные работы 2-го этажа									
		Раздел: 5. Демонтажные работы 3-го этажа									
		Раздел: 6. Кровля (АС-22)									
		Раздел: 7. Ограждение (АС-16,18,20)									
		Раздел: 8. Козырек и крылец (АС-16)									
		Раздел: 9. Погрузка и перевозка мусора									
1	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		19,181	94		1803				1947
			т							144	
2	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		19,181	228		4373				4723
			т							350	
		Итого по разделу: 9. Погрузка и перевозка мусора									**6670**
		Раздел: 10. Металлические двери									
		Раздел: 11. Дверные блоки внутренних стенах (АС-37,38,39)									
3	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		6,384	1821,49	93,54	11628	597	3219	7263	20403
			м2		1223,66	40,49	7812	258		1511	
4	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		7,404	1535,53	129,35	11369	958	2694	7335	20201
			м2		1042,36	58,42	7718	433		1496	
5	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,68	1821,49	93,54	3060	157	847	1911	5369
			м2		1223,66	40,49	2056	68		398	
6	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		8,94	1535,53	129,35	13728	1156	3253	8857	24391
			м2		1042,36	58,42	9319	522		1807	
7	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,68	1821,49	93,54	3060	157	847	1911	5369
			м2		1223,66	40,49	2056	68		398	
8	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		8,94	1535,53	129,35	13728	1156	3253	8857	24391
			м2		1042,36	58,42	9319	522		1807	
		Итого по разделу: 11. Дверные блоки внутренних стенах (АС-37,38,39)									**100124**
		Раздел: 12. Окна (АС-37,38,39)									
9	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		48,384	2502,21	208,58	121067	10092	48849	60183	195749
			м2		1284,01	98,05	62125	4744		14500	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,936	2428,74	204,78	2273	192	1012	1044	3582
			м2		1143,24	95,56	1070	89		265	
11	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ФРАМУГА		2,16	3464,99	209,1	7484	452	3502	3364	11716
			м2		1634,81	95,56	3531	206		868	
12	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		28,56	1106,45	5,97	31600	171	24129	6645	41304
			п/м		255,63	2,88	7301	82		3060	
13	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		14,28	3099,54	17,27	44261	247	27271	15460	64500
			м2 покрытия		1172,57	4,23	16744	60		4778	
14	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		53,568	2502,21	208,58	134038	11173	54083	66631	216723
			м2		1284,01	98,05	68782	5252		16054	
15	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		77,5	1106,45	5,97	85750	463	65476	18030	112083
			п/м		255,63	2,88	19811	223		8302	
16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		15,5	3099,54	17,27	48043	268	29600	16781	70010
			м2 покрытия		1172,57	4,23	18175	66		5186	
17	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		53,568	2502,21	208,58	134038	11173	54083	66631	216723
			м2		1284,01	98,05	68782	5252		16054	
18	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		77,5	1106,45	5,97	85750	463	65476	18030	112083
			п/м		255,63	2,88	19811	223		8302	
19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		15,5	3099,54	17,27	48043	268	29600	16781	70010
			м2 покрытия		1172,57	4,23	18175	66		5186	
		Итого по разделу: 12. Окна (АС-37,38,39)									**1114482**
		Раздел: 13. Полы									
20	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		100,15	1600,83	23,6	160323	2364	103955	51679	228963
			м2 пола		539,24	9,72	54005	973		16960	
21	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		100,15	5282,7	57,8	529063	5789	450664	70815	647868
			м2 покрытия		725,02	27,21	72610	2725		47990	
22	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		107,16	399,11	2,63	42769	282	32598	9422	56367
			м плинтусов		92,29	1,25	9889	134		4175	
23	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		100,15	848,35	4,14	84963	414	22587	49728	145466
			м2 окрашиваемой поверхности		618,68	1,99	61961	199		10775	
24	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		76,7	928,52	13,3	71217	1020	40403	28470	107662
			м2 пола		388,44	6,44	29794	494		7975	
25	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		76,7	5282,7	57,8	405183	4433	345141	54234	496171
			м2 покрытия		725,02	27,21	55609	2087		36753	
26	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		82,07	399,11	2,63	32755	216	24965	7216	43169
			м плинтусов		92,29	1,25	7574	103		3198	
27	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		76,7	848,35	4,14	65069	317	17298	38084	111405
			м2 окрашиваемой поверхности		618,68	1,99	47453	152		8252	
28	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		24,19	4409,67	155,28	106670	3756	75147	27701	145120
			м2 покрытия		1147,84	70,37	27766	1702		10750	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		2,54	4297,05	23,9	10914	61	4001	5505	17733
			м2 поверхности облицовки		2697,9	11,4	6853	29		1314	
30	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		56,4	928,52	13,3	52368	750	29710	20935	79168
			м2 пола		388,44	6,44	21908	363		5864	
31	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		56,4	5282,7	57,8	297944	3260	253794	39880	364850
			м2 покрытия		725,02	27,21	40891	1535		27026	
32	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		60,35	399,11	2,63	24086	159	18358	5306	31744
			м плинтусов		92,29	1,25	5569	76		2351	
33	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		56,4	848,35	4,14	47847	233	12720	28005	81920
			м2 окрашиваемой поверхности		618,68	1,99	34894	112		6068	
34	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		37,8	4409,67	155,28	166685	5870	117427	43286	226769
			м2 покрытия		1147,84	70,37	43388	2660		16798	
35	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		3,969	4297,05	23,9	17055	95	6252	8603	27710
			м2 поверхности облицовки		2697,9	11,4	10708	45		2053	
		Итого по разделу: 13. Полы									**2812082**
		Раздел: 14. Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-32)									
36	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		441,18	829,58	5,78	365994	2551	82023	226114	639477
			м2 окрашиваемой поверхности		637,88	2,77	281421	1222		47369	
37	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		509,62	683,05	5,45	348098	2779	86583	208054	600643
			м2 окрашиваемой поверхности		507,7	2,61	258735	1332		44492	
38	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		246,15	860,1	3,88	211713	954	58144	122457	360903
			м2 окрашиваемой поверхности		620,01	1,86	152615	457		26734	
39	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		60,11	4501,19	29,07	270567	1747	145570	99650	399834
			м2 поверхности облицовки		2050,4	21,84	123250	1313		29617	
40	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		36,01	3275,23	53,74	117941	1935	27573	71525	204623
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2455,79	27,01	88433	973		15157	
41	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		36,01	683,05	5,45	24597	196	6118	14701	42442
			м2 окрашиваемой поверхности		507,7	2,61	18282	94		3144	
42	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		15,66	2016,4	17,37	31577	272	14926	14833	50122
			м2 стен (за вычетом проемов)		1045,93	6,47	16379	101		3713	
		Итого по разделу: 14. Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-32)									**2298047**
		Раздел: 15. Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-34)									
43	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		34,73	683,05	5,45	23722	189	5901	14179	40933
			м2 окрашиваемой поверхности		507,7	2,61	17632	91		3032	
		Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-34)									**40933**
		Раздел: 16. Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-36)									
		Раздел: 17. Парапет									
44	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов. АСПОЛ		65,09	2287,55	10,88	148897	708	94457	43247	207515
			м2		825,5	5,02	53732	326		15371	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная		65,09	238,87	1,7	15548	111	9918	4456	21604
			м2 окрашиваемой поверхности		84,79	0,78	5519	51		1600	
		Итого по разделу: 17. Парапет									**229119**
		Раздел: 18. Кровля (АС-54)									
		Раздел: 19. Ограждение ОГ-1(АС-57)									
46	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ОГРАЖДЕНИИ С ПОРУЧНЯМИ		0,6228	82801,68	32395,38	51569	20176	6265	21577	78997
			т конструкций		40347,29	9862,1	25128	6142		5852	
47	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,6228	515052		320774		320774		346436
			т							25662	
48	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Держатель поручня, фланец напольного крепления, декоративная крышка, заглушка на поручень и на ригель/		0,0846	722503,96	8645,5	61124	731	54780	6784	73340
			т стальных элементов		66340,86	1614,53	5612	137		5433	
		Итого по разделу: 19. Ограждение ОГ-1(АС-57)									**498775**
		Раздел: 20. Фасад (АС-23,26)									
49	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		45	4070,01	43,07	183150	1938	26170	125309	333136
			м2 оштукатуриваемой поверхности		3445,4	35,4	155043	1593		24677	
50	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная		45	427,28	4,03	19227	181	11650	5985	27229
			м2 фасада		164,36	1,88	7396	85		2017	
51	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		935,1	1253,03	37,84	1171707	35385	312384	682693	2002752
			м2 оштукатуриваемой поверхности		881,12	31,47	823938	29428		148352	
52	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов		935,1	4276,94	30,96	3999368	28954	1502375	1980126	6457853
			м2		2639,33	7,61	2468039	7118		478359	
53	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная		935,1	176,17	1,7	164735	1591	83860	64013	247048
			м2 окрашиваемой поверхности		84,79	0,78	79284	733		18300	
		Итого по разделу: 20. Фасад (АС-23,26)									**9068018**
		Раздел: 21. Разные работы									
54	**С121-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**		**0,46463**	**589555**		**273925**		**273925**		**295839**
			т							21914	
55	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,1856	99535,81	26340,27	18474	4889	428	9951	30698
			т конструкций		70887,73	6812,6	13157	1264		2274	
56	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже		0,1856	14852,92	2386,86	2757	443	338	1364	4450
			т		10644,11	4,7	1976	1		330	
57	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,16304	589555		96121		96121		103811
			т							7690	
58	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,02256	463656		10460		10460		11297
			т							837	
59	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		5,3824	961,21	1,25	5174	7	724	3557	9429
			м2 окрашиваемой поверхности		825,36	0,6	4442	3		698	
60	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00672	499537		3357		3357		3625
			т							269	
61	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		6	5702,03	122,81	34212	737	20850	11794	49687
			м2 кровли		2104,16	32,51	12625	195		3681	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА		0,076	21616		1643		1643		1774
			м3							131	
63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2	3099,54	17,27	6199	35	3819	2165	9034
			м2 покрытия		1172,57	4,23	2345	8		669	
64	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		4,4	1979,16	14,2	8708	62	7170	1375	10890
			м желобов		335,37	4,25	1476	19		807	
65	С121-060801-0401	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т КРЮКИ		0,00756	463656		3505		3505		3786
			т							280	
66	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		68,4	2016,4	17,37	137922	1188	65192	64786	218924
			м2 стен (за вычетом проемов)		1045,93	6,47	71542	443		16217	
		Итого по разделу: 21. Разные работы									**753246**
		Раздел: 22. Подпольные каналы (АС-62)									
		Раздел: 23. Отмостка (АС-23)									
67	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		18,68	20359,08	10,2	380308	191	304402	71172	487598
			м3 подстилающего слоя		4053,27	0	75715	0		36118	
		Итого по разделу: 23. Отмостка (АС-23)									**487598**
		ИТОГО:					**11433080**	**176109**	**5613619**	**4686450**	**17409091**
							5637175	**84652**		**1289564**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		ОТОПЛЕНИЕ									
		Раздел: 24. Демонтажные работы									
		Раздел: 25. Монтажные работы									
1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		116,25	19258,26	152,92	2238773	17777	2128556	98976	2524769
			квт		795,18	73,6	92440	8556		187020	
2	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		15	576,18	2,26	8643	34	1066	7400	17326
			шт.		502,84	0,55	7543	8		1283	
		Итого по разделу: 25. Монтажные работы									**2542095**
		ИТОГО:					**2247416**	**17811**	**2129622**	**106376**	**2542095**
							99983	**8564**		**188303**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Электроосвещение и электрооборудование									
1	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		800	93,96	1,75	75165	1401	15493	42307	126870
			м		72,84	0,61	58272	487		9398	
		Итого по разделу:									**126870**
		Раздел: 26. Демонтажные работы									
2	Е12-170101-0401	Кабель. Демонтаж		1095	22,3	0	24420	0	0	17582	45362
			м		22,3	0	24420	0		3360	
3	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		255	167,87	1,67	42806	426	0	30668	79352
			шт		166,2	0,84	42381	214		5878	
4	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг ДЕМОНТАЖ		4	2757,83	18,27	11031	73	6271	3427	15615
			шт		1171,8	18,27	4687	73		1157	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 26. Демонтажные работы									**140329**
		ИТОГО:					**153422**	**1900**	**21764**	**93984**	**267199**
		В том числе :					**129760**	**774**		**19793**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Корпус А-1 Общестроительные работы									
		Раздел: 27. Демонтажные работы подвала									
		Раздел: 28. Демонтажные работы 1-го этажа									
		Раздел: 29. Демонтажные работы 2-го этажа									
		Раздел: 30. Кровля (АС-18)									
		Раздел: 31. Ограждение									
		Раздел: 32. Фасад (АС-7)									
		Раздел: 33. Козырек и крылец									
		Раздел: 34. Металлические двери									
		Раздел: 35. Дверные блоки внутренних стенах (АС-25,26,27)									
		Раздел: 36. Витраж									
1	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,12	12875		194670		194670	15574	210244
		Итого по разделу: 36. Витраж									**210244**
		Раздел: 37. Окна (АС-26,27)									
		Раздел: 38. Ограждение ОГЛ-1(АС-26,27)									
		Раздел: 39. Полы									
2	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**485,5**	**1052,41**	**35,14**	**510944**	**17058**	**260478**	**227003**	**796983**
			м2 стяжки		480,76	16,65	233408	8085		59036	
3	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		485,5	578,19	23,89	280710	11596	259985	13608	317864
			м2 стяжки		18,8	11,01	9129	5348		23545	
4	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		509,77	178,29	1,32	90887	670	13762	72168	176099
			м плинтусов		149,98	0,63	76454	320		13044	
5	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		354	1600,83	23,6	566695	8356	367448	182671	809315
			м2 пола		539,24	9,72	190890	3440		59949	
6	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		354	5282,7	57,8	1870077	20461	1592960	250310	2290018
			м2 покрытия		725,02	27,21	256656	9632		169631	
7	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		378,78	375,89	0,99	142378	374	91958	47211	204757
			м плинтусов		132,13	0,47	50047	178		15167	
8	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		36,0018	848,35	4,14	30542	149	8120	17876	52292
			м2 окрашиваемой поверхности		618,68	1,99	22274	72		3873	
9	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		24,19	4409,67	155,28	106670	3756	75147	27701	145120
			м2 покрытия		1147,84	70,37	27766	1702		10750	
10	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		2,54	4297,05	23,9	10914	61	4001	5505	17733
			м2 поверхности облицовки		2697,9	11,4	6853	29		1314	
11	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		203,5	928,52	13,3	188953	2706	107198	75537	285649
			м2 пола		388,44	6,44	79048	1310		21159	
12	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		203,5	5282,7	57,8	1075030	11762	915727	143893	1316437
			м2 покрытия		725,02	27,21	147541	5537		97514	
13	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		217,74	375,89	0,99	81845	215	52862	27139	117703
			м плинтусов		132,13	0,47	28769	102		8719	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		203,5	848,35	4,14	172640	842	45896	101045	295580
			м2 окрашиваемой поверхности		618,68	1,99	125902	404		21895	
15	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		37,8	1052,41	35,14	39781	1328	20280	17674	62051
			м2 стяжки		480,76	16,65	18173	629		4596	
16	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		37,8	4409,67	155,28	166685	5870	117427	43286	226769
			м2 покрытия		1147,84	70,37	43388	2660		16798	
17	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		3,969	4297,05	23,9	17055	95	6252	8603	27710
			м2 поверхности облицовки		2697,9	11,4	10708	45		2053	
18	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		66	928,52	13,3	61282	878	34767	24498	92643
			м2 пола		388,44	6,44	25637	425		6862	
19	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		4,66	97652,04	1254,23	455058	5845	327069	112297	612744
			м3 древесины в конструкции		26211,38	564,3	122145	2630		45388	
20	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		66	5282,7	57,8	348658	3815	296992	46668	426953
			м2 покрытия		725,02	27,21	47851	1796		31626	
21	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		23,06	399,11	2,63	9204	61	7015	2028	12130
			м плинтусов		92,29	1,25	2128	29		898	
22	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		18,75	2895,24	18,47	54286	346	45564	7686	66929
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		446,67	8,78	8375	165		4958	
23	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		66	848,35	4,14	55991	273	14885	32771	95864
			м2 окрашиваемой поверхности		618,68	1,99	40833	131		7101	
		Итого по разделу: 39. Полы									**8449339**
		Раздел: 40. Внутренняя отделка									
		Раздел: 41. Парапет (АС-51)									
24	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, АСПОЛ		65,85	2287,55	10,88	150635	716	95560	43752	209938
			м2		825,5	5,02	54359	330		15551	
25	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная		65,85	238,87	1,7	15729	112	10034	4508	21856
			м2 окрашиваемой поверхности		84,79	0,78	5583	52		1619	
		Итого по разделу: 41. Парапет (АС-51)									**231794**
		Раздел: 42. Кровля									
26	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		849,2	698,16	125,64	592876	106696	277822	215447	872988
			м2 стяжки		245,36	30,41	208357	25824		64666	
27	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		849,2	174,37	18,55	148078	15752	124609	10773	171559
			м2 стяжки		9,09	4,7	7717	3993		12708	
28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,10396	16539,23	1686,85	18259	1862	35	15595	36562
			т		14820,74	703,05	16362	776		2708	
29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,10396	287446		317329		317329		342715
			т							25386	
30	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		849,2	937,03	66,12	795729	56148	253532	458378	1354436
			м2 утепляемого покрытия		572,36	14,35	486049	12188		100329	
31	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012		87,4676	22834		1997235		1997235		2157014
			м3							159779	
32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		896,3	722,35	34,11	647442	30570	422917	182445	896279
			м2 изолируемой поверхности		216,4	4,86	193955	4355		66391	
33	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		53	891,72	14,09	47261	747	27557	17610	70062
			м планки		357,7	3,47	18958	184		5190	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-100102-0303	Заглушка КОНУСНАЯ		3	1836		5508		5508		5949
			шт.							441	
35	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12	2318		27816		27816		30041
			м							2225	
36	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12	1078		12936		12936		13971
			м							1035	
37	Е11-120101-2001	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство		63	2386,5	1877,39	150349	118276	3980	48957	215251
			м планки		445,93	398,74	28093	25121		15945	
38	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		63	1021		64323		64323		69469
			м							5146	
39	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,082205	722503,96	8645,5	59393	711	53229	6592	71264
			т стальных элементов		66340,86	1614,53	5454	133		5279	
40	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СКРУТКА		0,021605	228553		4938		4938		5333
			т							395	
41	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		124	111,74	29,38	13856	3643	866	9453	25173
			м ограждения		75,38	7,48	9347	927		1865	
42	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,59396	651761		387120		387120		418090
			т							30970	
43	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек		56,2	2172,55	486,69	122097	27352	58729	35319	170010
			м труб		640,87	231,99	36017	13038		12593	
44	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		124	1979,16	14,2	245416	1761	202069	38744	306892
			м желобов		335,37	4,25	41585	528		22733	
45	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		18	1745		31410		31410		33923
			шт.							2513	
46	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		6	1665		9990		9990		10789
			шт.							799	
47	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		206	703		144818		144818		156403
			шт.							11585	
48	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		56	1010		56560		56560		61085
			шт.							4525	
49	С121-100302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		4	3562		14248		14248		15388
			шт.							1140	
		Итого по разделу: 42. Кровля									**7510646**
		Раздел: 43. Ограждение ОГ-1(АС-59)									
50	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ОГРАЖДЕНИИ С ПОРУЧНЯМИ		0,6228	82801,68	32395,38	51569	20176	6265	21577	78997
			т конструкций		40347,29	9862,1	25128	6142		5852	
51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,6228	515052		320774		320774		346436
			т							25662	
52	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Держатель поручня, фланец напольного крепления, декоративная крышка, заглушка на поручень и на ригель/		0,0846	722503,96	8645,5	61124	731	54780	6784	73340
			т стальных элементов		66340,86	1614,53	5612	137		5433	
		Итого по разделу: 43. Ограждение ОГ-1(АС-59)									**498775**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 44. Фасад (АС-19,21)									
53	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная		47,68	427,28	4,03	20372	192	12344	6341	28851
			м2 фасада		164,36	1,88	7837	90		2137	
54	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		860,68	1253,03	37,84	1078457	32569	287523	628361	1843363
			м2 оштукатуриваемой поверхности		881,12	31,47	758365	27086		136545	
55	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов		860,68	4276,94	30,96	3681078	26650	1382808	1822537	5943905
			м2		2639,33	7,61	2271620	6552		440289	
56	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 POLPAN		68,8544	28530		1964416		1964416		2121569
			м3							157153	
57	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная		860,68	176,17	1,7	151624	1465	77186	58919	227387
			м2 окрашиваемой поверхности		84,79	0,78	72974	675		16843	
		Итого по разделу: 44. Фасад (АС-19,21)									**10165072**
		Раздел: 45. Разные работы									
58	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,75	21535,63	1222,77	16152	917	11734	3476	21198
			м3		4666,93	426,22	3500	320		1570	
59	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,02493	82801,68	32395,38	2064	808	251	864	3162
			т конструкций		40347,29	9862,1	1006	246		234	
60	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02493	544501		13574		13574		14660
			т							1086	
61	Е11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж		0,08216	46105,39	13936,73	3788	1145	454	1721	5950
			т конструкций		26644,06	3714,74	2189	305		441	
62	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07085	515052		36491		36491		39411
			т							2919	
63	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0113	463656		5239		5239		5658
			т							419	
64	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00452	687752,15	1593,75	3109	7	1916	1082	4526
			т		262310,4	664,99	1186	3		335	
65	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		0,074	98715,01	1715,18	7305	127	5303	1733	9761
			м3 древесины в конструкции		25338,76	680,66	1875	50		723	
66	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,074	8922,08	69,56	660	5	584	66	784
			м3 древесины в конструкции		959,79	30	71	2		58	
67	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,014	97652,04	1254,23	1367	18	983	337	1841
			м3 древесины в конструкции		26211,38	564,3	367	8		136	
68	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,014	8507,39	50,39	119	1	85	30	161
			м3 древесины в конструкции		2358,74	21,5	33	0		12	
69	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		9	5447,19	122,81	49025	1105	28982	17692	72054
			м2 кровли		2104,16	32,51	18937	293		5337	
70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00384	722503,96	8645,5	2774	33	2486	308	3329
			т стальных элементов		66340,86	1614,53	255	6		247	
71	Е11-460301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм		30	1644,67	714,72	49340	21441	1638	34304	90336
			отверстие		875,35	485,93	26261	14578		6692	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		19,82	2016,4	17,37	39965	344	18891	18773	63437
			м2 стен (за вычетом проемов)		1045,93	6,47	20730	128		4699	
		Итого по разделу: 45. Разные работы									**336266**
		Раздел: 46. Лестница ЛП-1 (АС-48)									
		Раздел: 47. Отмостки (АС-19)									
73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		17,784	20359,08	10,2	362066	181	289801	67758	464210
			м3 подстилающего слоя		4053,27	0	72083	0		34386	
		Итого по разделу: 47. Отмостки (АС-19)									**464210**
		ИТОГО:					**20534758**	**568785**	**13990141**	**5267414**	**27866353**
							5975840	**188739**		**2064174**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Отопление									
		Раздел: 48. Демонтажные работы									
		Раздел: 49. Монтажные работы									
1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		91,35	19258,26	152,92	1759242	13969	1672633	77776	1983980
			квт		795,18	73,6	72640	6723		146961	
		Итого по разделу: 49. Монтажные работы									**1983979**
		ИТОГО:					**1759242**	**13969**	**1672633**	**77776**	**1983980**
							72640	**6723**		**146961**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Водопровод и канализация Корпус А1									
		Раздел: 50. Демонтажные работы									
1	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		72	380,38	2,95	27387	212	2295	17968	48984
			м трубопроводов		345,56	1,05	24880	76		3628	
2	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		30	654,33	5,03	19630	151	1647	12878	35108
			м трубопроводов		594,41	1,78	17832	53		2601	
3	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		44	654,33	5,03	28790	221	2415	18887	51492
			м трубопроводов		594,41	1,78	26154	78		3814	
4	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка		18	711,98	3,34	12816	60	0	9206	23783
			м трубопровода с фасонными частями		708,64	1,68	12756	30		1762	
5	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка		61	885,27	6,68	54001	407	0	38735	100155
			м трубопровода с фасонными частями		878,59	3,36	53594	205		7419	
6	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		6	543,56	5,43	3261	33	0	2337	6046
			прибор		538,14	2,73	3229	16		448	
7	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		3	675,73	6,05	2027	18	0	1453	3759
			прибор		669,68	3,04	2009	9		278	
8	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж		3	1092,76	16,49	3278	49	0	2343	6071
			прибор		1076,27	8,29	3229	25		450	
		Итого по разделу: 50. Демонтажные работы									**275397**
		Раздел: 51. Водопровод В1									
		Раздел: 52. Насосная станция									
		Раздел: 53. Водомерный узел									
		Раздел: 54. Водопровод Т3									
		ИТОГО:					**151190**	**1152**	**6357**	**103807**	**275398**
							143683	**492**		**20400**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого по Акту									44838363,89
		Временные здания и сооружения							1,2 %	538 060,4	
		Итого с временными									45 376 424,3
		Зимние удорожания							0,7 %	317 635,0	
		Итого с зимними удорожаниями									45 694 059,2
		Непредвиденные работы и затраты							2 %	913 881,2	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									46 607 940,4
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									48 232 296,6
		Итого с понижающим коэфициентом К=0.9000000055246									43 409 067,2
		НДС							12 %	5 209 088,1	
		Итого с НДС									48 618 155,25

Заказчик:
Руководитель КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М.Горького" управление образования города Шымкент

Бектурсын К.

Авторский надзор:

ТОО "АСП Абу Нур"

Камбекова А.

Инжинер технадзор:

ТОО "Туран Құрылыс"

Айдарбек Н.

Подрядчик:

ТОО "Лидер НК"

Кунышбаев М.Е.

Форма КС-3

Заказчик : **КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент**
Инженер: **ТОО "Тұран Құрылыс"**
Подрядчик : ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент»
Договор о гасударственных закупках работ: Доп. соглашение №1 от 29.04.2020 к договору № 4 от 03.03.2020

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц до 17.08.2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимост выполненных работ и затрат в тенге								В том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР и сметном базовым уровне цен 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР и сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент	240 633 618,15	32 808 661,56		36 745 700,95					3 937 039,4	36 745 700,95
	Итого	**240 633 618,2**	**32 808 661,6**							**3 937 039,4**	**36 745 700,95**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М.Горького" управление образования города Шымкент
_____ Бектұрсын К.

Технадзор:
Директор
ТОО "Тұран Құрылыс"
_____ Курманов М.Ж.
Инжинер эксперт:
_____ Айдарбек Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Лидер НК"
_____ М.Е.Куанышбаев

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АСП Абу Нур"
_____ Камбеков А.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент

Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Объект: «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент»

Договор: Доп. соглашение №1 от 29.04.2020 к договору № 4 от 03.03.2020

Акт приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года до 17.08.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Корпус А Общестроительные работы									
		Раздел: 3. Демонтажные работы 1-го этажа									
		Раздел: 4. Демонтажные работы 2-го этажа									
		Раздел: 5. Демонтажные работы 3-го этажа									
		Раздел: 6. Кровля (АС-22)									
		Раздел: 7. Ограждение (АС-16,18,20)									
		Раздел: 8. Козырек и крылец (АС-16)									
		Раздел: 9. Погрузка и перевозка мусора									
1	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		19,181	94		1803				1947
			т							144	
2	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10		19,181	228		4373				4723
			т							350	
		Итого по разделу: 9. Погрузка и перевозка мусора									**6670**
		Раздел: 10. Металлические двери									
		Раздел: 11. Дверные блоки внутренних стенах (АС-37,38,39)									
3	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		6,384	1821,49	93,54	11628	597	3219	7263	20403
			м2		1223,66	40,49	7812	258		1511	
4	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		7,404	1535,53	129,35	11369	958	2694	7335	20201
			м2		1042,36	58,42	7718	433		1496	
5	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,68	1821,49	93,54	3060	157	847	1911	5369
			м2		1223,66	40,49	2056	68		398	
6	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		8,94	1535,53	129,35	13728	1156	3253	8857	24391
			м2		1042,36	58,42	9319	522		1807	
7	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		1,68	1821,49	93,54	3060	157	847	1911	5369
			м2		1223,66	40,49	2056	68		398	
8	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		8,94	1535,53	129,35	13728	1156	3253	8857	24391
			м2		1042,36	58,42	9319	522		1807	
		Итого по разделу: 11. Дверные блоки внутренних стенах (АС-37,38,39)									**100124**
		Раздел: 12. Окна (АС-37,38,39)									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		48,384	2502,21	208,58	121067	10092	48849	60183	195749
			м2		1284,01	98,05	62125	4744		14500	
10	Е11-100501-0104 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,936	2428,74	204,78	2273	192	1012	1044	3582
			м2		1143,24	95,56	1070	89		265	
11	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых=ФРАМУГА		2,16	3464,99	209,1	7484	452	3502	3364	11716
			м2		1634,81	95,56	3531	206		868	
12	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		28,56	1106,45	5,97	31600	171	24129	6645	41304
			п/м		255,63	2,88	7301	82		3060	
13	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		14,28	3099,54	17,27	44261	247	27271	15460	64500
			м2 покрытия		1172,57	4,23	16744	60		4778	
14	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		53,568	2502,21	208,58	134038	11173	54083	66631	216723
			м2		1284,01	98,05	68782	5252		16054	
15	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		77,5	1106,45	5,97	85750	463	65476	18030	112083
			п/м		255,63	2,88	19811	223		8302	
16	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		15,5	3099,54	17,27	48043	268	29600	16781	70010
			м2 покрытия		1172,57	4,23	18175	66		5186	
17	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		53,568	2502,21	208,58	134038	11173	54083	66631	216723
			м2		1284,01	98,05	68782	5252		16054	
18	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		77,5	1106,45	5,97	85750	463	65476	18030	112083
			п/м		255,63	2,88	19811	223		8302	
19	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		15,5	3099,54	17,27	48043	268	29600	16781	70010
			м2 покрытия		1172,57	4,23	18175	66		5186	
		Итого по разделу: 12. Окна (АС-37,38,39)									**1114482**
		Раздел: 13. Полы									
20	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		100,15	1600,83	23,6	160323	2364	103955	51679	228963
			м2 пола		539,24	9,72	54005	973		16960	
21	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		100,15	5282,7	57,8	529063	5789	450664	70815	647868
			м2 покрытия		725,02	27,21	72610	2725		47990	
22	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		107,16	399,11	2,63	42769	282	32598	9422	56367
			м плинтусов		92,29	1,25	9889	134		4175	
23	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		100,15	848,35	4,14	84963	414	22587	49728	145466
			м2 окрашиваемой поверхности		618,68	1,99	61961	199		10775	
24	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		76,7	928,52	13,3	71217	1020	40403	28470	107662
			м2 пола		388,44	6,44	29794	494		7975	
25	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		76,7	5282,7	57,8	405183	4433	345141	54234	496171
			м2 покрытия		725,02	27,21	55609	2087		36753	
26	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		82,07	399,11	2,63	32755	216	24965	7216	43169

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м плинтусов	76,7	92,29	1,25	7574	103		3198	111405
			м2 окрашиваемой поверхности		848,35	4,14	65069	317	17298	38084	
28	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		24,19	618,68	1,99	47453	152		8252	145120
			м2 покрытия		4409,67	155,28	106670	3756	75147	27701	
29	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		2,54	1147,84	70,37	27766	1702		10750	17733
			м2 поверхности облицовки		4297,05	23,9	10914	61	4001	5505	
30	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		56,4	2697,9	11,4	6853	29		1314	79168
			м2 пола		928,52	13,3	52368	750	29710	20935	
31	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		56,4	388,44	6,44	21908	363		5864	364850
			м2 покрытия		5282,7	57,8	297944	3260	253794	39880	
32	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		60,35	725,02	27,21	40891	1535		27026	31744
			м плинтусов		399,11	2,63	24086	159	18358	5306	
33	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		56,4	92,29	1,25	5569	76		2351	81920
			м2 окрашиваемой поверхности		848,35	4,14	47847	233	12720	28005	
34	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		37,8	618,68	1,99	34894	112		6068	226769
			м2 покрытия		4409,67	155,28	166685	5870	117427	43286	
35	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		3,969	1147,84	70,37	43388	2660		16798	27710
			м2 поверхности облицовки		4297,05	23,9	17055	95	6252	8603	
		Итого по разделу: 13. Полы			2697,9	11,4	10708	45		2053	
											2812082
		Раздел: 14. Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-32)									
36	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		441,18	829,58	5,78	365994	2551	82023	226114	639477
			м2 окрашиваемой поверхности		637,88	2,77	281421	1222		47369	
37	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		509,62	683,05	5,45	348098	2779	86583	208054	600643
			м2 окрашиваемой поверхности		507,7	2,61	258735	1332		44492	
38	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		246,15	860,1	3,88	211713	954	58144	122457	360903
			м2 окрашиваемой поверхности		620,01	1,86	152615	457		26734	
39	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и		60,11	4501,19	29,07	270567	1747	145570	99650	399834
			м2 поверхности облицовки		2050,4	21,84	123250	1313		29617	
40	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		36,01	3275,23	53,74	117941	1935	27573	71525	204623
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2455,79	27,01	88433	973		15157	
41	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		36,01	683,05	5,45	24597	196	6118	14701	42442
			м2 окрашиваемой поверхности		507,7	2,61	18282	94		3144	
42	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		15,66	2016,4	17,37	31577	272	14926	14833	50122
			м2 стен (за вычетом проемов)		1045,93	6,47	16379	101		3713	
		Итого по разделу: 14. Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-32)									**2298047**
		Раздел: 15. Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-34)									
43	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		34,73	683,05	5,45	23722	189	5901	14179	40933

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 окрашиваемой поверхности			507,7	2,61	17632	91		3032	
		Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-34)									**40933**
		Раздел: 16. Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-36)									
		Раздел: 17. Парапет									
44	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, АСПОЛ	м2	65,09	2287,55	10,88	148897	708	94457	43247	207515
					825,5	5,02	53732	326		15371	
45	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная		65,09	238,87	1,7	15548	111	9918	4456	21604
					84,79	0,78	5519	51		1600	
		м2 окрашиваемой поверхности									
		Итого по разделу: 17. Парапет									**229119**
		Раздел: 18. Кровля (АС-54)									
		Раздел: 19. Ограждение ОГ-1(АС-57)									
46	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ОГРАЖДЕНИИ С ПОРУЧНЯМИ	т конструкций	0,6228	82801,68	32395,38	51569	20176	6265	21577	78997
					40347,29	9862,1	25128	6142		5852	
47	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6228	515052		320774		320774	25662	346436
48	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Держатель поручня, фланец напольного крепления, декоративная крышка, заглушка на поручень и на ригель/	т стальных элементов	0,0846	722503,96	8645,5	61124	731	54780	6784	73340
					66340,86	1614,53	5612	137		5433	
		Итого по разделу: 19. Ограждение ОГ-1(АС-57)									**498775**
		Раздел: 20. Фасад (АС-23,26)									
49	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	45	4070,01	43,07	183150	1938	26170	125309	333136
					3445,4	35,4	155043	1593		24677	
50	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	45	427,28	4,03	19227	181	11650	5985	27229
					164,36	1,88	7396	85		2017	
51	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	935,1	1253,03	37,84	1171707	35385	312384	682693	2002752
					881,12	31,47	823938	29428		148352	
52	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	935,1	4276,94	30,96	3999368	28954	1502375	1980126	6457853
					2639,33	7,61	2468039	7118		478359	
53	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	935,1	176,17	1,7	164735	1591	83860	64013	247048
					84,79	0,78	79284	733		18300	
		Итого по разделу: 20. Фасад (АС-23,26)									**9068018**
		Раздел: 21. Разные работы									
54	**С121-060209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	**0,46463**	**589555**		**273925**		**273925**		**295839**
55	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,1856	99535,81	26340,27	18474	4889	428	21914	30698
					70887,73	6812,6	13157	1264		9951	
56	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже	т	0,1856	14852,92	2386,86	2757	443	338	2274	4450
					10644,11	4,7	1976	1		1364	
57	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,16304	589555		96121		96121	330	103811
										7690	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,02256	463656		10460		10460		11297
			т							837	
59	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		5,3824	961,21	1,25	5174	7	724	3557	9429
			м2 окрашиваемой поверхности		825,36	0,6	4442	3		698	
60	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00672	499537		3357		3357		3625
			т							269	
61	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		6	5702,03	122,81	34212	737	20850	11794	49687
			м2 кровли		2104,16	32,51	12625	195		3681	
62	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА		0,076	21616		1643		1643		1774
			м3							131	
63	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2	3099,54	17,27	6199	35	3819	2165	9034
			м2 покрытия		1172,57	4,23	2345	8		669	
64	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		4,4	1979,16	14,2	8708	62	7170	1375	10890
			м желобов		335,37	4,25	1476	19		807	
65	С121-060801-0401	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т КРЮКИ		0,00756	463656		3505		3505		3786
			т							280	
66	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		68,4	2016,4	17,37	137922	1188	65192	64786	218924
			м2 стен (за вычетом проемов)		1045,93	6,47	71542	443		16217	
		Итого по разделу: 21. Разные работы									**753246**
		Раздел: 22. Подпольные каналы (АС-62)									
		Раздел: 23. Отмостка (АС-23)									
67	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		18,68	20359,08	10,2	380308	191	304402	71172	487598
			м3 подстилающего слоя		4053,27	0	75715	0		36118	
		Итого по разделу: 23. Отмостка (АС-23)									**487598**
		ИТОГО:					**11433080**	**176109**	**5613619**	**4686450**	**17409091**
							5637175	**84652**		**1289564**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		ОТОПЛЕНИЕ									
		Раздел: 24. Демонтажные работы									
		Раздел: 25. Монтажные работы									
1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		116,25	19258,26	152,92	2238773	17777	2128556	98976	2524769
			квт		795,18	73,6	92440	8556		187020	
2	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		15	576,18	2,26	8643	34	1066	7400	17326
			шт		502,84	0,55	7543	8		1283	
		Итого по разделу: 25. Монтажные работы									**2542095**
		ИТОГО:					**2247416**	**17811**	**2129622**	**106376**	**2542095**
							99983	**8564**		**188303**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроосвещение и электрооборудование									
1	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	800	93,96	1,75	75165	1401	15493	42307	126870
					72,84	0,61	58272	487		9398	
		Итого по разделу:									**126870**
		Раздел: 26. Демонтажные работы									
2	Е12-170101-0401	Кабель. Демонтаж									
			м	1095	22,3	0	24420	0	0	17582	45362
					22,3	0	24420	0		3360	
3	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж									
			шт.	255	167,87	1,67	42806	426	0	30668	79352
					166,2	0,84	42381	214		5878	
4	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг.ДЕМОНТАЖ									
			шт.	4	2757,83	18,27	11031	73	6271	3427	15615
					1171,8	18,27	4687	73		1157	
		Итого по разделу: 26. Демонтажные работы									**140329**
		ИТОГО:									
							153422	**1900**	**21764**	**93984**	**267199**
		В том числе :					**129760**	**774**		**19793**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Корпус А-1 Общестроительные работы									
		Раздел: 27. Демонтажные работы подвала									
		Раздел: 28. Демонтажные работы 1-го этажа									
		Раздел: 29. Демонтажные работы 2-го этажа									
		Раздел: 30. Кровля (АС-18)									
		Раздел: 31. Ограждение									
		Раздел: 32. Фасад (АС-7)									
		Раздел: 33. Козырек и крылец									
		Раздел: 34. Металлические двери									
		Раздел: 35. Дверные блоки внуртренних стенах (АС-25,26,27)									
		Раздел: 36. Витраж									
1	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
			м2	15,12	12875		194670		194670		210244
		Итого по разделу: 36. Витраж								15574	
											210244
		Раздел: 37. Окна (АС-26,27)									
		Раздел: 38. Ограждение ОГЛ-1(АС-26,27)									
		Раздел: 39. Полы									
2	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		**485,5**	**1052,41**	**35,14**	**510944**	**17058**	**260478**	**227003**	**796983**
			м2 стяжки		480,76	16,65	233408	8085		59036	
3	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105									
			м2 стяжки	485,5	578,19	23,89	280710	11596	259985	13608	317864
					18,8	11,01	9129	5348		23545	
4	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство									
			м плинтусов	509,77	178,29	1,32	90887	670	13762	72168	176099
					149,98	0,63	76454	320		13044	
5	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам									
			м2 пола	354	1600,83	23,6	566695	8356	367448	182671	809315
					539,24	9,72	190890	3440		59949	
6	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство									
			м2 покрытия	354	5282,7	57,8	1870077	20461	1592960	250310	2290018
					725,02	27,21	256656	9632		169631	
7	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
			м плинтусов	378,78	375,89	0,99	142378	374	91958	47211	204757
					132,13	0,47	50047	178		15167	
8	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву									
				36,0018	848,35	4,14	30542	149	8120	17876	52292

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 окрашиваемой поверхности			618,68	1,99	22274	72		3873	
9	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		24,19	4409,67	155,28	106670	3756	75147	27701	145120
			м2 покрытия		1147,84	70,37	27766	1702		10750	
10	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		2,54	4297,05	23,9	10914	61	4001	5505	17733
		м2 поверхности облицовки			2697,9	11,4	6853	29		1314	
11	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		203,5	928,52	13,3	188953	2706	107198	75537	285649
			м2 пола		388,44	6,44	79048	1310		21159	
12	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		203,5	5282,7	57,8	1075030	11762	915727	143893	1316437
			м2 покрытия		725,02	27,21	147541	5537		97514	
13	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		217,74	375,89	0,99	81845	215	52862	27139	117703
			м плинтусов		132,13	0,47	28769	102		8719	
14	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		203,5	848,35	4,14	172640	842	45896	101045	295580
		м2 окрашиваемой поверхности			618,68	1,99	125902	404		21895	
15	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		37,8	1052,41	35,14	39781	1328	20280	17674	62051
			м2 стяжки		480,76	16,65	18173	629		4596	
16	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		37,8	4409,67	155,28	166685	5870	117427	43286	226769
			м2 покрытия		1147,84	70,37	43388	2660		16798	
17	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		3,969	4297,05	23,9	17055	95	6252	8603	27710
		м2 поверхности облицовки			2697,9	11,4	10708	45		2053	
18	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		66	928,52	13,3	61282	878	34767	24498	92643
			м2 пола		388,44	6,44	25637	425		6862	
19	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		4,66	97652,04	1254,23	455058	5845	327069	112297	612744
		м3 древесины в конструкции			26211,38	564,3	122145	2630		45388	
20	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		66	5282,7	57,8	348658	3815	296992	46668	426953
			м2 покрытия		725,02	27,21	47851	1796		31626	
21	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство		23,06	399,11	2,63	9204	61	7015	2028	12130
			м плинтусов		92,29	1,25	2128	29		898	
22	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		18,75	2895,24	18,47	54286	346	45564	7686	66929
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			446,67	8,78	8375	165		4958	
23	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		66	848,35	4,14	55991	273	14885	32771	95864
		м2 окрашиваемой поверхности			618,68	1,99	40833	131		7101	
		Итого по разделу: 39. Полы									**8449339**
		Раздел: 40. Внутренняя отделка									
		Раздел: 41. Парапет (АС-51)									
24	Е11-150212-0202 Изм. и доп. вып. 4	Отделка фасадов, АСПОЛ		65,85	2287,55	10,88	150635	716	95560	43752	209938
			м2		825,5	5,02	54359	330		15551	
25	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная		65,85	238,87	1,7	15729	112	10034	4508	21856
		м2 окрашиваемой поверхности			84,79	0,78	5583	52		1619	
		Итого по разделу: 41. Парапет (АС-51)									**231794**
		Раздел: 42. Кровля									
26	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		849,2	698,16	125,64	592876	106696	277822	215447	872988
			м2 стяжки		245,36	30,41	208357	25824		64666	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, кабель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-		849,2	174,37	18,55	148078	15752	124609	10773	171559
			м2 стяжки		9,09	4,7	7717	3993		12708	
28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,10396	16539,23	1686,85	18259	1862	35	15595	36562
			т		14820,74	703,05	16362	776		2708	
29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,10396	287446		317329		317329		342715
			т							25386	
30	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		849,2	937,03	66,12	795729	56148	253532	458378	1354436
			м2 утепляемого покрытия		572,36	14,35	486049	12188		100329	
31	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012		87,4676	22834		1997235		1997235		2157014
			м3							159779	
32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		896,3	722,35	34,11	647442	30570	422917	182445	896279
			м2 изолируемой поверхности		216,4	4,86	193955	4355		66391	
33	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		53	891,72	14,09	47261	747	27557	17610	70062
			м планки		357,7	3,47	18958	184		5190	
34	С121-100102-0303	Заглушка КОНУСНАЯ		3	1836		5508		5508		5949
			шт.							441	
35	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12	2318		27816		27816		30041
			м							2225	
36	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12	1078		12936		12936		13971
			м							1035	
37	Е11-120101-2001	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство		63	2386,5	1877,39	150349	118276	3980	48957	215251
			м планки		445,93	398,74	28093	25121		15945	
38	С121-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		63	1021		64323		64323		69469
			м							5146	
39	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,082205	722503,96	8645,5	59393	711	53229	6592	71264
			т стальных элементов		66340,86	1614,53	5454	133		5279	
40	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СКРУТКА		0,021605	228553		4938		4938		5333
			т							395	
41	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами		124	111,74	29,38	13856	3643	866	9453	25173
			м ограждения		75,38	7,48	9347	927		1865	
42	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,59396	651761		387120		387120		418090
			т							30970	
43	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек		56,2	2172,55	486,69	122097	27352	58729	35319	170010
			м труб		640,87	231,99	36017	13038		12593	
44	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		124	1979,16	14,2	245416	1761	202069	38744	306892
			м желобов		335,37	4,25	41585	528		22733	
45	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		18	1745		31410		31410		33923
			шт.							2513	
46	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		6	1665		9990		9990		10789
			шт.							799	
47	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием		206	703		144818		144818		156403
			шт.							11585	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		56	1010		56560		56560		61085
			шт.							4525	
49	С121-100302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения		4	3562		14248		14248		15388
			шт.							1140	
		Итого по разделу: 42. Кровля									**7510646**
		Раздел: 43. Ограждение ОГ-1(АС-59)									
50	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ОГРАЖДЕНИИ С ПОРУЧНЯМИ		0,6228	82801,68	32395,38	51569	20176	6265	21577	78997
			т конструкций		40347,29	9862,1	25128	6142		5852	
51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,6228	515052		320774		320774		346436
			т							25662	
52	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Держатель поручня, фланец напольного крепления, декоративная крышка, заглушка на поручень и на ригель/		0,0846	722503,96	8645,5	61124	731	54780	6784	73340
			т стальных элементов		66340,86	1614,53	5612	137		5433	
		Итого по разделу: 43. Ограждение ОГ-1(АС-59)									**498775**
		Раздел: 45. Разные работы									
58	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,75	21535,63	1222,77	16152	917	11734	3476	21198
			м3		4666,93	426,22	3500	320		1570	
59	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,02493	82801,68	32395,38	2064	808	251	864	3162
			т конструкций		40347,29	9862,1	1006	246		234	
60	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02493	544501		13574		13574		14660
			т							1086	
61	Е11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж		0,08216	46105,39	13936,73	3788	1145	454	1721	5950
			т конструкций		26644,06	3714,74	2189	305		441	
62	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,07085	515052		36491		36491		39411
			т							2919	
63	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0113	463656		5239		5239		5658
			т							419	
64	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00452	687752,15	1593,75	3109	7	1916	1082	4526
			т		262310,4	664,99	1186	3		335	
65	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка		0,074	98715,01	1715,18	7305	127	5303	1733	9761
			м3 древесины в конструкции		25338,76	680,66	1875	50		723	
66	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,074	8922,08	69,56	660	5	584	66	784
			м3 древесины в конструкции		959,79	30	71	2		58	
67	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,014	97652,04	1254,23	1367	18	983	337	1841
			м3 древесины в конструкции		26211,38	564,3	367	8		136	
68	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,014	8507,39	50,39	119	1	85	30	161
			м3 древесины в конструкции		2358,74	21,5	33	0		12	
69	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		9	5447,19	122,81	49025	1105	28982	17692	72054
			м2 кровли		2104,16	32,51	18937	293		5337	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00384	722503,96	8645,5	2774	33	2486	308	3329
71	Е11-460301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160	отверстие	30	66340,86	1614,53	255	6		247	
					1644,67	714,72	49340	21441	1638	34304	90336
72	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	19,82	875,35	485,93	26261	14578		6692	
					2016,4	17,37	39965	344	18891	18773	63437
		Итого по разделу: 45. Разные работы			1045,93	6,47	20730	128		4699	
											336266
		Раздел: 46. Лесница ЛП-1 (АС-48)									
		Раздел: 47. Отмостка (АС-19)									
73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,784	20359,08	10,2	362066	181	289801	67758	464210
		Итого по разделу: 47. Отмостка (АС-19)			4053,27	0	72083	0		34386	
											464210
		ИТОГО:									
							20534758	**568785**	**13990141**	**5267414**	**27866353**
		В том числе :					**5975840**	**188739**		**2064174**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Отопление							**0**		
		Раздел: 48. Демонтажные работы									
		Раздел: 49. Монтажные работы									
1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	91,35	19258,26	152,92	1759242	13969	1672633	77776	1983980
		Итого по разделу: 49. Монтажные работы			795,18	73,6	72640	6723		146961	
											1983979
		ИТОГО:									
							1759242	**13969**	**1672633**	**77776**	**1983980**
		В том числе :					**72640**	**6723**		**146961**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Водопровод и канализация Корпус А1							**0**		
		Раздел: 50. Демонтажные работы									
1	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	72	380,38	2,95	27387	212	2295	17968	48984
2	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	30	345,56	1,05	24880	76		3628	
					654,33	5,03	19630	151	1647	12878	35108
3	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	44	594,41	1,78	17832	53		2601	
					654,33	5,03	28790	221	2415	18887	51492
4	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	18	594,41	1,78	26154	78		3814	
					711,98	3,34	12816	60	0	9206	23783
5	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	61	708,64	1,68	12756	30		1762	
					885,27	6,68	54001	407	0	38735	100155
6	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	878,59	3,36	53594	205		7419	
					543,56	5,43	3261	33	0	2337	6046
7	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	538,14	2,73	3229	16		448	
					675,73	6,05	2027	18	0	1453	3759
8	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	3	669,68	3,04	2009	9		278	
					1092,76	16,49	3278	49	0	2343	6071
					1076,27	8,29	3229	25		450	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 50. Демонтажные работы									275397
		Раздел: 51. Водопровод В1									
		Раздел: 52. Насосная станция									
		Раздел: 53. Водомерный узел									
		Раздел: 54. Водопровод Т3									
		ИТОГО:					151190	1152	6357	103807	275398
							143683	492		20400	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Итого по Акту									33888926,93
		Временные здания и сооружения							1,2 %	406 667,1	
		Итого с временными									34 295 594,1
		Зимние удорожания							0,7 %	240 069,2	
		Итого с зимними удорожаниями									34 535 663,2
		Непредвиденные работы и затраты							2 %	690 713,3	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									35 226 376,5
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									36 454 068,2
		Итого с понижающим коэфициентом К=0.9000000055246									32 808 661,6
		НДС							12 %	3 937 039,4	
		Итого с НДС									36 745 700,95

Заказчик:
Руководитель КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М.Горького" управление образования города Шымкент
Бектурсын К.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу Нур"
Камбекова А.

Инженер технадзор:
ТОО "Тұран Құрылыс"
Айдарбек Н.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"
Куанышбаев М.Е.

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Лидер НК"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент»
Договор о гасударственных закупках работ: Доп. соглашение №1 от 29.04.2020 к договору № 4 от 03.03.2020

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц до 18.09.2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимост выполненных работ и затрат в тенге								В том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР и сметном базовым уровне цен 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР и сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент	252 506 072,45	10 600 405,63		11 872 454,30					1 272 048,7	11 872 454,3
	Итого	**252 506 072,5**	**10 600 405,6**							**1 272 048,7**	**11 872 454,3**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент
_____ **Бектурсын К.**

Технадзор:
Директор
ТОО "Тұран Құрылыс"
_____ **Курманов М.Ж.**
Инженер-эксперт:
_____ **Айдарбек Н.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Лидер НК"
_____ **М.Е.Куанышбаев**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АСП Абу-Нур"
_____ **Камбеков А.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М. Горького" управление образования города Шымкент

Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Объект: «Капитальный ремонт здания общей средней школы №12 имени М.Горький по улице Казанкап Акына 24 в городе Шымкент»

Договор: Доп. соглашение №1 от 29.04.2020 к договору № 4 от 03.03.2020

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года до 18.09.2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 48. Фасад (АС-19,21)									
294	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,68	3612,00	34,45	172220	1643	27728	115360	310586
		НР - 80%; СП - 8%			2996,00	28,32	142849	1350		23006	
295	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	47,68	405,03	3,23	19312	154	12344	5509	26807
		НР - 80%; СП - 8%			142,92	1,50	6814	72		1986	
296	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	860,68	1935,37	33,33	1665738	28684	476040	939410	2813560
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	1161014	13248		208412	
297	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	860,68	416,00	--	358043	--	358043	--	386686
		СП - 8%			--	--	--	--		28643	
298	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0586364	221381,00	--	234362	--	234362	--	253111
		СП - 8%			--	--	--	--		18749	
299	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	860,68	3352,79	24,77	2885678	21320	889036	1584450	4827738
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	1975322	5242		357610	
300	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	86,068	22834,00	--	1965277	--	1965277	--	2122499
		СП - 8%			--	--	--	--		157222	
301	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	860,68	164,77	1,36	141813	1172	77185	51196	208450
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	63456	540		15441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7442442	52972	4040015	2695925	10949437
		Итого по разделу: 44. Фасад (АС-19,21)									10 949 437
							143683	492		20400	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по Акту									**10 949 437**
		Временные здания и сооружения							**1,2 %**	**131 393,2**	
		Итого с временными									**11 080 830,2**
		Зимние удорожания							**0,7 %**	**77 565,8**	
		Итого с зимними удорожаниями									**11 158 396,1**
		Непредвиденные работы и затраты							**2 %**	**223 167,9**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 381 564,0**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**11 778 228,4**
		Итого с понижающим коэфициентом К=0.9000000055246									**10 600 405,7**
		НДС							**12 %**	**1 272 048,7**	
		Итого с НДС									**11 872 454,34**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Общеобразовательная средняя школа №12 имени М.Горького" управление образования города Шымкент

Бектурсын К.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу Нур"

Камбекова А.

Инжинер технадзор:
ТОО "Туран Құрылыс"

Айдарбек Н.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

Куанышбаев М.Е.