*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 52-90-08** — **940240000011**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 74 от 05.05.2020 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 202 | 22.07.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.1, 5) (электроснабжение). Акты №2,3. Период: за июль 2020 года. | | | Работа | 1 | 3 598 365,76 | 3 598 365,76 | 385 539,19 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 598 365,76 | 385 539,19 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 22.07.2020

М.П.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №74 от 05 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.1, 5) (электроснабжение)

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль 2020 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код |
| | | | 74 | 05.05.2020 | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Акт №2 Сети 0,4 кВ (2-1-1) | 1 418 733,84 | 1 266 726,64 | | | | | | | 152 007,20 | 1 418 733,84 |
| Акт №3 АСКУЭ (2-1-2) | 2 179 631,92 | 1 946 099,93 | | | | | | | 233 531,99 | 2 179 631,92 |
| | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО выполнено:** | **3 598 365,76** | **3 212 826,57** | | | | | | | **385 539,19** | **3 598 365,76** |
| | | | | | | | | | | |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО к оплате с НДС 12%** | | | | | | | | | | **3 598 365,76** |
| **К оплате за текущий месяц: Три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч триста шестьдесят пять тенге 76 тиын** | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Эксперт технического надзора
ТОО "КТКиК"

_____ Кутыбаев Т.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер группы авторского надзора
ГПК "Семейпроект"

_____ Жунусов К.Б.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №74 от 05 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.1, 5) (электроснабжение)
Наименование объекта: Электроснабжение

**Акт № 2**
**приемки выполненных работ за июль 2020 г**
Сети 0,4 кВ (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 1308-0201-0402 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 % | м кабеля | 143,46 | 273,55 | 232,03 | 39 243 | 33 287 | – | 13 107 | 56 538 |
| | | | | | 41,52 | 85,37 | 5 956 | 12 247 | – | 4 188 | |
| 12 | 1308-0201-2503 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 8 | 32173,91 | 23795,04 | 257 391 | 190 360 | 599 | 98 705 | 384 584 |
| | | | | | 8304 | 8832,36 | 66 432 | 70 659 | - | 28 488 | |
| 13 | 2306-1703-1702 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8 | 15880 | | 127 040 | | 127 040 | – | 137 203 |
| | | | | | – | | – | | – | 10 163 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1308-0201-0701 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 120 | 765,17 | 360,44 | 91 820 | 43 252 | 28 638 | 25 159 | 126 337 |
| | | | | | 166,08 | 125,11 | 19 930 | 15 013 | - | 9 358 | |
| 15 | 2306-0131-0501 | Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1224 | 98903 | | 12 106 | | 12 106 | – | 13 074 |
| | | | | | – | | – | | – | 968 | |
| | **Светильники наружного освещения на кронштейнах по стенам 4 шт (ЭС-4)** | | | | | | | | | | |
| 16 | 2106-0801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02184 | 514917 | | 11 246 | | 11 246 | – | 12 145 |
| | | | | | – | | – | | – | 900 | |
| 17 | 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % | м2 | 1,76904 | 230,24 | 1,94 | 407 | 3 | 373 | 22 | 463 |
| | | | | | 17,43 | 0,42 | 31 | 1 | - | 34 | |
| 18 | 1308-0305-0317 | Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 % | шт. | 4 | 2226,6 | 578,88 | 8 906 | 2 316 | 957 | 5 220 | 15 257 |
| | | | | | 1408,26 | 404,29 | 5 633 | 1 617 | - | 1 130 | |
| 19 | 2307-0103-0317 | Светильники, тип РКУ 16-250-001 ГОСТ 8045-82 | шт. | 4 | 26436 | | 105 744 | | 105 744 | – | 114 204 |
| | | | | | – | | – | | – | 8 460 | |
| 20 | 2307-0104-0403 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27 | шт. | 4 | 637 | | 2 548 | | 2 548 | – | 2 752 |
| | | | | | – | | – | | – | 204 | |
| 21 | 2307-0202-0302 | Коробки ответвительные У994 | шт. | 4 | 1691 | | 6 764 | | 6 764 | – | 7 305 |
| | | | | | – | | – | | – | 541 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 20 | 332,74 | 149,21 | 6 655 | 2 984 | 903 | 2 682 | 10 084 |
| | | | | | 138,4 | 47,85 | 2 768 | 957 | - | 747 | |
| 23 | 2306-0131-0901 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0204 | 66898 | | 1 365 | | 1 365 | – | 1 474 |
| | | | | | – | | – | | – | 109 | |
| **Учесть по тех.зданию** | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1308-0303-0604 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 4 | 7485,99 | 118,97 | 29 944 | 476 | 11 252 | 13 212 | 46 609 |
| | | | | | 4554 | 33,61 | 18 216 | 134 | - | 3 453 | |
| 25 | 2307-0208-0632 | Контакторы электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6613И, 100 А, 3р, 110 В, типа ИЭК | шт. | 4 | 35529 | | 142 116 | | 142 116 | – | 153 485 |
| | | | | | – | | – | | – | 11 369 | |
| 26 | 1308-0103-0201 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 12 | 3545,64 | 440,84 | 42 548 | 5 290 | 4 042 | 25 277 | 73 251 |
| | | | | | 2768 | 157,6 | 33 216 | 1 891 | - | 5 426 | |
| 27 | 2307-0503-0117 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | шт. | 12 | 3210 | | 38 520 | | 38 520 | – | 41 602 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 082 | |

**Итого по акту** **1 196 367**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 152 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 277 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 102 520
- материалы, изделия и конструкции, тенге 494 212

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 183 384 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 88 620 | | | | |
| | | **Итого по акту, тенге** | | | | | **1 196 367** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 10 767 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 20 521 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 14 518 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 24 553 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **1 266 726,64** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 152 007,20 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **1 418 733,84** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

**ТЕХНАДЗОР:**

Эксперт технического надзора

ТОО "КТКиК"

_____ Куттыбаев Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Инженер группы авторского надзора

ПК "Семейпроект"

_____ Жунусов К.Б.

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Семей Восточно-Казахстанской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"**

Договор №74 от 05 мая 2020 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей к двум 9-ти этажным 72-х квартирным жилым домам в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз.1, 5) (электроснабжение)

Наименование объекта: Электроснабжение

**Акт № 3**
**приемки выполненных работ за июль 2020 г**
АСКУЭ (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0304-0305 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 5064,02 | 2083,21 | 10 128 | 4 166 | 214 | 5 297 | 16 659 |
| | | | | | 2874 | 804,68 | 5 748 | 1 609 | - | 1 234 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2307-0506-0129 | Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных | шт. | 2 | 115135 | | 230 270 | | 230 270 | – | 248 692 |
| | | | | | – | | – | | – | 18 422 | |
| 3 | 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 1 | 12425,12 | 1029 | 12 425 | 1 029 | 8 522 | 2 311 | 15 915 |
| | | | | | 2874 | 336,1 | 2 874 | 336 | - | 1 179 | |
| 4 | 2307-0506-0141 | Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки | шт. | 1 | 430293 | | 430 293 | | 430 293 | – | 464 716 |
| | | | | | – | | – | | – | 34 423 | |
| 5 | 2301-0504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 30,6 | 45 | | 1 377 | | 1 377 | – | 1 487 |
| | | | | | – | | – | | – | 110 | |
| 6 | 1308-0206-2001 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 % | м | 30 | 276,73 | 10,19 | 8 302 | 306 | 2 368 | 4 132 | 13 429 |
| | | | | | 187,6 | 3,7 | 5 628 | 111 | - | 995 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % | м кабеля | 40 | 332,74 | 149,21 | 13 310 | 5 968 | 1 805 | 5 364 | 20 167 |
| | | | | | 138,4 | 47,85 | 5 536 | 1 914 | - | 1 494 | |
| 8 | 2306-0201-0404 | Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,0408 | 816035 | | 33 294 | | 33 294 | – | 35 958 |
| | | | | | – | | – | | – | 2 664 | |
| 9 | 1308-0206-1001 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 % | м | 6 | 64,17 | 0,91 | 385 | 5 | 58 | 233 | 667 |
| | | | | | 53,6 | 0,34 | 322 | 2 | - | 49 | |
| 10 | 2306-0902-0111 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ | км | 0,00618 | 183709 | | 1 135 | | 1 135 | – | 1 226 |
| | | | | | – | | – | | – | 91 | |
| 11 | 5800-0000-0000 (пл) (об) | Лицензия на программное обеспечение АСКУЭ "Emcos corporate" | компл | 160 | 6797,32 | | 1 087 571 | | – | – | 1 087 571 |
| | | | | | – | | – | | 1 087 571 | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **1 906 489** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 20 108 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 11 475 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 973 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 709 337 |
| - оборудование, тенге | 1 087 571 |
| Накладные расходы, тенге | 17 338 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 60 661 |
| **Итого по акту, тенге** | **1 906 489** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения (0,9 %) | | | | | 7 370 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | | | | | 14 047 | | | | |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | | 1 387 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 16 806 | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **1 946 099,93** | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 233 531,99 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **2 179 631,92** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

_____ Жакаев Б.М.

**ТЕХНАДЗОР:**
Эксперт технического надзора
ТОО "КТКиК"

_____ Куттыбаев Т.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
Инженер группы авторского надзора
ТПК "Семейпроект"

_____ Жунусов К.Б.