Заказчик: Государственное учреждение "Сарканский районный отдел образования" Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8 БИН 101240008570 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ12070103KSN0920000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283922705

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс" Алматинская область, г.Талдыкорган, Гагарина, 154/156 БИН/ИИН 061240010790 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768560000005140498 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87282308190 сот 87017182074

Наименование объекта: Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа Жетісу с дошкольным мини центром" Сарканского районного отдела образования

Справка Формы КС № 3
выполненных работ за июль месяц 2020г.

Договор подряда (контракт) №___180____ от __29.05.2020г. _____

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стои мость ед. работ по договору (тенге)	Аванс			Сумма фактических расходов с НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы за июль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Специфика	В т.ч. НДС	
1	Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа Жетісу с дошкольным мини центром" Сарканского районного отдела образования	3 360 000				3 360 000	3 360 000	360 000	3 360 000
	К оплате:					3 360 000	3 360 000	360 000	3 360 000

К оплате: 3 360 000 тенге с НДС.

Заказчик:
Государственное учреждение
«Сарканский районный отдел образования
Руководитель
Имангазиева Н. А.
Имангазиева

Технический надзор
Бестюбаев Ж.

Подрядчик:
ТОО " Нургазы-Курылыс"

Директор
Искакова К. Д.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

91

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Сарканский районный отдел образования" Алматинская область, Саркандский район, г.Сарканд, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8 БИН 101240008570 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ12070103KSN0920000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87283922705

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нургазы-Курылыс" Алматинская область, г.Талдыкорган, Гагарина, 154/156 БИН/ИИН 061240010790 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768560000005140498 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87282308190 сот 87017182074

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа Жетісу с дошкольным мини центром" Сарканского районного отдела образования

(наименование, адрес)

Объект : Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа Жетісу с дошкольным мини центром" Сарканского районного отдела образования

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___180____ от __29.05.2020г. _____

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль месяц 2020 года.

Текущие работы по ремонту внутреннего туалета в КГУ "Средняя школа Жетісу с дошкольным мини центром" Сарканского районного отдела образования

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Устройство перегородок										
1	1110-0402-0701	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20	5715,55	53,35	114311	1067	75699	34206	160398
					1877,25	23,1	37545	462	–	11881	
Раздел 2 Дверные проемы											
2	1206-0101-0901	Демонтаж коробок дверных в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	2248,5	121,5	4497	243	–	3146	8254
					2127	58	4254	116	–	611	
3	1206-0101-1001	Снятие полотен дверных НР = 72 %	м2	2,94	386,39	–	1136	–	–	818	2110
					386,39	–	1136	–	–	156	
4	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	2,94	1868,37	80,27	5493	236	1604	3388	9591
					1242,52	37,76	3653	111	–	710	

5	2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,94	9864		29000		29000	–	31320
					–		–		–	2320	
6	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	4	500		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
7	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3731		7462		7462	–	8059
					–		–		–	597	
8	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,94	3217,35	47,62	9459	140	1983	5928	16618
					2495,24	25,17	7336	74	–	1231	
9	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,94	1538,1	20,07	4522	59	1431	2442	7521
					1031,29	6,8	3032	20	–	557	

10	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,94	1125,85	6,46	3310	19	601	2160	5908
					914,97	3,4	2690	10	–	438	
	Раздел 3 Санитарно-технические приборы										
11	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	789,5	6,75	3158	27	–	2264	5856
					782,75	3,5	3131	14	–	434	
12	1117-0301-0101	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным НР = 98 %	комплект	4	3921,75	185,5	15687	742	2140	12926	30902
					3201,25	96,25	12805	385	–	2289	
13	2303-0102-0404	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	4	7714		30856		30856	–	33324
					–		–		–	2468	
14	2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	4	6518		26072		26072	–	28158

15	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	4	–	635	6	–	2540	24	–	–	2086	1821	4710
16	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	4	629	3167,5	93,25	3,25	12670	373	2516	13	878	–	11380	349	25974
17	2303-0102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	2854,75	8852	48,25	–	35408	193	11419	–	35408	1924	–	38241
18	1117-0201-0103	Установка смесителей НР = 98 %	шт.	4	–	1057,25	0,25	–	4229	1	–	–	129	–	4017	2833	8906
19	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	1024,75	2774	–	–	11096	–	4099	–	11096	–	660	888	11984

20	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 98 %	прибор	1	39976	475	39976	475	30805	8762	52637
					8696	245	8696	245	–	3899	
21	5104-0106-0132 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	39616		39616		–	–	39616
					–		–		39616	–	

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Потолки

22	1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	50	234,14	–	11707	–	–	9834	23264
					234,14	–	11707	–	–	1723	
23	1115-0203-0106	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	1296,2	63,76	64810	3188	13977	40254	113469
					952,9	53,44	47645	2672	–	8405	

24	1115-0405-0108	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50	1425,98	7	71299	350	11437	47753	128576
					1190,24	3,58	59512	179	–	9524	
4.2 Стены											
25	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	60	834,73	58,3	50084	3498	–	34764	91636
					776,43	28,3	46586	1698	–	6788	
26	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	60	3707,58	36,12	222455	2167	123497	78313	324829
					1613,18	18,33	96791	1100	–	24061	
4.3 Полы											
27	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	50	889,8	33,2	44490	1660	–	31473	82040
					856,6	17,66	42830	883	–	6077	

28	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	3405,76	77,88	170288	3894	98872	65237	254367
					1350,44	37,58	67522	1879	–	18842	

Раздел 5 Прокладка труб

5.1 Водопроводная сеть

29	1116-0501-0202	Прокладка на сварных соединениях трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм НР = 98 %	м трубопровода	100	1683,27	18,96	168327	1896	1131	162011	356765
					1653	0,17	165300	17	–	26427	
30	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	50	142		7100		7100	–	7668
					–		–		–	568	

31	2301-0701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	50	635		31750		31750	–	34290
					–		–		–	2540	
32	1116-0601-0110	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 400 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	27929,7	2810	279297	28100	37915	217749	536810
					21328,2	891,1	213282	8911	–	39764	
33	2304-0905-1212	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-Н, 1'', для воды Т до +150 °С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3274		32740		32740	–	35359
					–		–		–	2619	
	5.2 Канализационная сеть										
34	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05	1797420	3700	89871	185	65391	24135	123126

				485900	1680	24295	84	–	9120	
			0,0295	1464	43					
35	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1198,3	1,4	23966	28	6173	17420	44697
					888,25	0,5	17765	10	–	3311	
Раздел 6 Автономный септик											
36	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	108,17	216,2	216,2	23386	23386	–	4554	30175
					–	58,47	–	6325	–	2235	
37	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	3,35	158,21	–	530	–	–	382	985
					158,21	–	530	–	–	73	
38	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,26	866,56	–	2825	–	–	2034	5248
					866,56	–	2825	–	–	389	

39 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	105,31	15,96	15,96	1681	1681	–	505	2361
				–	6,66	–	701	–	175	
40 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	105,31	103,62	103,62	10912	10912	–	3203	15244
				–	42,24	–	4448	–	1129	
41 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,95	171,86	163,73	507	483	–	120	677
				8,14	48,47	24	143	–	50	
42 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800;	т	5,31	499		2650		–	–	2862

				–		–		–	212	
43 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2,95	17,97	15,25	53	45	–	19	78
				2,71	6,1	8	18	–	6	
44 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,59	29079,54	7387,26	75316	19133	28078	35977	120196
				10851,35	3179,54	28105	8235	–	8903	
45 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (ошукатуривание стен и днища выгреба прим.) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,593	1194,62	80,49	21017	1416	4209	13232	36989
				874,89	65,25	15392	1148	–	2740	
46 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1852		3704		3704	–	4000
				–		–		–	296	

47	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7640	15280	15280	–	16502
					–	–	–	1222	
48	2104-0302-0115	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39438	39438	39438	–	42593
					–	–	–	3155	
49	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	27089	54178	54178	–	58512
					–	–	–	4334	
50	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	11798	11798	11798	–	12742
					–	–	–	944	
51	2113-0814-2208	Скобы ходовые (МН1 прим.)	шт.	9	595	5355	5355	–	5783

				–		–		–	428	
52 2113-0814-2208	Скобы ходовые (опорные М1 прим.)	шт.	8	595		4760		4760	–	5141
				–		–		–	381	
53 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934
				–		–		–	1551	
54 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка (диаметр 100 м прим.) НР = 99 %	км трубопровода	0,002	622000	3500	1244	7	265	966	2387
				486000	2000	972	4	–	177	
55 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2	688		1376		1376	–	1486
56 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	658	43	658	43	122	498	1248
2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	633905	114					

			0,00018							
2113-0210-0201	Детали крепления	т	0	–	–					
			0							
2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	206133	8					
			0,00004							
3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	56	5					
			0,09	–	–					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05	189	9					
			0,05	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	2862	29					
			0,01	1464	15					
57 2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2464		2464		2464	–	2661
				–		–		–	197	
58 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	**0,55**	15298,18	1125,45	8414	619	7033	826	9979
				1385,45	265,45	762	146	–	739	

59 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (установка соединительных элементов для повышения сейсмичности прим.) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0463	517516,2	12656,59	23961	586	10955	14742	41799
				268250,54	1576,67	12420	73	–	3096	
60 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,042	19476,19	2476,19	818	104	492	230	1132
				5285,71	595,24	222	25	–	84	
61 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (сосна прим.) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0038	94736,84	1052,63	360	4	255	93	489
				26578,95	526,32	101	2	–	36	
62 1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами (утепленной крышки прим.) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	0,25333	102,63	3,95	26	1	6	17	46
				75	–	19	–	–	3	
63 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	–	893
				–		–		–	66	

64	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку (обивка утепленной крышки прим.) НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	0,255	2623,53	7,84	669	2	570	88	818
					380,39	3,92	97	1	–	61	
	Раздел 7 Демонтаж/ монтаж освещения										
65	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными . Смена НР = 72 %	шт.	4	2392,5	1,75	9570	7	–	6888	17775
					2390,75	1	9563	4	–	1317	
66	2307-0106-0826	Светильники офисные потолочные светодиодные марки СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, световой поток 450 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	3462		13848		13848	–	14956
					–		–		–	1108	
67	1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	8	324,38	–	2595	–	–	1868	4820
					324,38	–	2595	–	–	357	

68	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	285		1140		1140	–	1231
					–		–		–	91	
69	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884- 1-2013	шт.	4	393		1572		1572	–	1698
					–		–		–	126	
70	1217-0101-2401	Патроны. Смена НР = 72 %	шт.	4	406,25	–	1625	–	–	1170	3019
					406,25	–	1625	–	–	224	