ЭКЗЕМПЛЯР ТОО "RAKADA GROUP"

ЗАКАЗЧИК : КГП "Центральная районная больница Бухар-Жырауского района" управления здравоохранения Карагандинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "RAKADA GROUP"
Договор № 105 от 18.05.2020 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Разработка ПСД капитальный ремонт одноэтажного здания для молодых специалистов с установкой котельной на твердом топливе в Бухаржирауском районе, п.Ботакара, ул.Торегожина, 6

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1										
		Земляные работы под септик 1,2										
1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**180**		**217,55**	**205,63**	**39160**	**37013**	**--**	**8440**	**51408**
						11,93	**53,20**	**2147**	**9576**		**3808**	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	**12**		**3324,19**	**--**	**39890**	**--**	**--**	**28721**	**74100**
						3324,19	**--**	**39890**	**--**		**5489**	
3	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**10,6**		**355,22**	**341,64**	**3765**	**3621**	**1**	**827**	**4960**
						13,45	**94,95**	**143**	**1006**		**367**	
4	С341-020104-1010 4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**										
		СП - 8%	**т**	**19,822**		**198,00**	**--**	**3925**	**--**		**--**	**4239**
						--	**--**	**--**	**--**		**314**	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**145,12**		**35,57**	**35,57**	**5162**	**5162**	**--**	**1390**	**7076**
						--	**13,31**	**--**	**1931**		**524**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,68	897,16	--	23039	--	--	16588	42797
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	23039	--		3170	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	102,72	164,73	77,25	16921	7936	--	9153	28160
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	8986	3726		2086	
		Септик-2, СКС-2, Д=1,5м,Нр=1,8м. Производительность 2,6м3/сутки									
8	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,621	44456,22	9507,06	72064	15411	27024	35611	116289
		НР - 9%; СП - 8%			18278,50	3912,04	29629	6341		8614	
9	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч.раздел 21-04 таб.5, п.2.1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,621	966,60	--	1567	--	1567	--	1692
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
10	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч.раздел 21-04 таб.4, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	м3	1,621	270,00	--	438	--	438	--	473
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
11	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25596,00	--	25596	--	25596	--	27644
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
12	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20681,00	--	41362	--	41362	--	44671
		СП - 8%			--	--	--	--		3309	
13	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11251,00	--	11251	--	11251	--	12151
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
14	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19603,00	--	19603	--	19603	--	21171
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
		Септик-1, СКС-3, Д=2,0м,Нр=1,8м. Производительность 4,8м3/сутки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н43=1									
16	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,445	44456,22	9507,06	108695	23245	40759	53713	175401
		НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3912,04	44691	9565		12993	
17	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч.раздел 21-04 таб.5, п.2 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	2,445	966,60	--	2363	--	2363	-	2552
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
18	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч.раздел 21-04 таб.4, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент	м3	2,445	270,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
19	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38687,00	--	38687	--	38687	--	41782
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
20	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31008,00	--	62016	--	62016	--	66977
		СП - 8%			--	--	--	--		4961	
21	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11251,00	--	11251	--	11251	--	12151
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
22	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40624,00	--	40624	--	40624	--	43874
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				578239	92388	333402	154443	791297
							148525	32146	--	58614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578239				
	Материалы		Тенге				67784				
	Всего заработная плата		Тенге					180671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5028				
	Местные материалы		Тенге				260590				
	Транспортные расходы		Тенге				3925				
		Накладные расходы	Тенге				154444				
		Сметная прибыль	Тенге				58615				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				791298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					180671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				791298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					180671			
		РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка									
24	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	215,6	162,13	153,73	34955	33143	24	7416	45760
		НР - 72%; СП - 8%			8,29	39,48	1788	8512		3390	
25	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	388,08	286,00	--	110991	--		--	119870
		СП - 8%			--	--	--	--		8879	
26	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1404,2	6,96	6,96	9777	9777	--	1976	12693
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,95	--	2744		940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				155723	42920	24	9392	178323
							1788	11256	--	13209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155723				
	Материалы		Тенге				23				
	Всего заработная плата		Тенге					13044			
	Транспортные расходы		Тенге				110991				
		Накладные расходы	Тенге				9392				
		Сметная прибыль	Тенге				13209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13044			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство проездов и площадок									
		Асфальтобетонное покрытие Тип 1									
27	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	33,2675	2732,18	1048,72	90893	34888	51100	13872	113145
		НР - 108%; СП - 8%			147,46	238,63	4905	7939		8381	
28	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	665,35	749,40	193,78	498612	128930	346386	66528	610352
		НР - 108%; СП - 8%			35,01	57,57	23..96	38305		45211	
		Плитка на тротуарах Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	55,3	1037,46	146,29	57371	8090	34016	19106	82595
		НР - 108%; СП - 8%			276,05	43,85	15265	2425		6118	
30	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	55,3	-2074,92	-292,57	-114743	-16179	-68033	-38211	-165191
		НР - 108%; СП - 8%			-552,10	-87,70	-30531	-4850		-12236	
31	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,53	2732,18	1048,72	15109	5799	8495	2306	18808
		НР - 108%; СП - 8%			147,46	238,63	815	1320		1393	
32	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	31,5	1725,73	32,00	54360	1008	28375	27404	88305
		НР - 108%; СП - 8%			792,93	12,59	24977	397		6541	
33	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,504	44629,00	--	22493	--	22493	--	24292
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
		ПГС Тип 3									
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5	3096,96	1085,24	10839	3798	6525	1498	13324
		НР - 108%; СП - 8%			147,46	248,72	516	871		987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				634935	166334	429357	92503	785630
							39245	46405	--	58194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				634935				
	Материалы		Тенге				406863				
	Всего заработная плата		Тенге					85650			
	Местные материалы		Тенге				22493				
		Накладные расходы	Тенге				92502				
		Сметная прибыль	Тенге				58195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				785631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					85650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				785631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					85650			

РАЗДЕЛ 4. Стены АС-11,АС-24

Деталь заделки внутренних деревяных стен тощиной 220 мм АС-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е12-030101-0403 1203-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки деревянные каркасно-обшивные. Заделка проемов	м2 проема	3,36	7926,28	337,74	26632	1135	1784	17432	47590
		НР - 72%; СП - 8%			7057,32	148,57	23713	499		3525	
36	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,25956	10579,00	--	2746	--	2746	--	2966
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
37	С121-070509-0509 2107-0509-0509 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	6,9216	1462,00	--	10119	--	10119	--	10929
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
38	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,8544	201,47	0,69	1381	5	1061	228	1738
		НР - 72%; СП - 8%			45,90	0,35	315	2		129	
39	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,72	1661,29	102,20	11164	687	2825	5897	18426
		НР - 72%; СП - 8%			1138,64	80,12	7652	538		1365	
		Деталь заделки наружных деревяных стен тощиной 400 мм АС24									
40	Е12-030101-0403 1203-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки деревянные каркасно-обшивные. Заделка проемов	м2 проема	3,01	7926,28	337,74	23858	1017	1598	15617	42633
		НР - 72%; СП - 8%			7057,32	148,57	21243	447		3158	
41	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,2325225	10579,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
42	С121-070509-0509 2107-0509-0509 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2	6,2006	1462,00	--	9065	--	9065	--	9790
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
43	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6,1404	201,47	0,69	1237	4	951	204	1557
		НР - 72%; СП - 8%			45,90	0,35	282	2		115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,01	1386,89	40,68	4175	122	1130	2180	6863
		НР - 72%; СП - 8%			971,06	34,71	2923	104		508	
		Фрагмент восстановления кладки АС24									
45	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0033034	82286,99	2833,49	272	9	--	191	500
		НР - 72%; СП - 8%			79453,50	932,85	262	3		37	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0033034	229333,00	--	758	--	758	--	818
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		Узел 3 лист АС-24									
47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00427	369772,99	2833,49	1579	12	1228	247	1972
		НР - 72%; СП - 8%			79453,50	932,85	339	4		146	
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0432	777050,66	8598,28	33569	371	30039	2330	38770
		НР - 72%; СП - 8%			73117,35	1779,33	3159	77		2872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				129014	3363	65764	44326	187209
							59887	1678	--	13868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129014				
	Материалы		Тенге				40617				
	Всего заработная плата		Тенге					61564			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25148				
		Накладные расходы	Тенге				44326				
		Сметная прибыль	Тенге				13867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187208		--		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					61564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				187208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					61564			
		РАЗДЕЛ 5.Двери АС-19									
49	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	23,562	4302,97	135,48	101387	3192	59338	29120	140947
		НР - 72%; СП - 8%			1649,16	67,37	38857	1587		10441	
50	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8Пс декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5643,00	--	37921	--	37921	--	40955
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	4459,00	--	50565	--	50565	--	54610
		СП - 8%			--	--	--	--		4045	
52	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,1	15133,00	--	31779	--	31779	--	34322
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
53	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнамиДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,402	33109,00	--	112637	--	112637	--	121648
		СП - 8%			--	--	--	--		9011	
54	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	26	435,00	--	11310	--	11310	--	12215
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
55	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	5283,00	--	68679	--	68679	--	74173
		СП - 8%			--	--	--	--		5494	
56	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в стенах	м2	9,66	3244,39	61,41	31341	593	3884	19522	54932
		МР - 72%; СП - 8%			2780,91	25,98	26864	251		4069	
57	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,66	40518,00	--	391404	--	391404	--	422716
		СП - 8%			--	--	--	--		31312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				837022	3785	767517	48642	956518
							65721	1838	--	70853	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				334289				
		Материалы	Тенге				59337				
		Всего заработная плата	Тенге					40445			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				232902				
		Накладные расходы	Тенге				29120				
		Сметная прибыль	Тенге				29073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				392482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40445			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				502734				
		Материалы	Тенге				3884				
		Всего заработная плата	Тенге					27115			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				471393				
		Накладные расходы	Тенге				19522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				41780				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				564037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				956518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					67559			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие АС-28									
58	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**204**	**111,75**	**15,82**	**22797**	**3227**	**--**	**14678**	**40473**
		НР - 72%; СП - 8%			**95,93**	**4,00**	**19570**	**816**		**2998**	
59	**С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**224,4**	**104,00**	**--**	**23338**	**--**	**23338**	**--**	**25205**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1867**	
60	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**204**	**1027,45**	**66,02**	**209600**	**13468**	**67458**	**94969**	**328934**
		НР - 72%; СП - 8%			**630,76**	**15,82**	**128674**	**3227**		**24365**	
61	**С121-110203-0108 2111-0203-0108 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**25,2144**	**13004,00**	**--**	**327888**	**--**	**327888**	**--**	**354119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26231**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**583623**	**16695**	**418684**	**109647**	**748731**
							148244	**4042**	**--**	**55461**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				583623				
	Материалы		Тенге				67458				
	Всего заработная плата		Тенге					152287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				351226				
		Накладные расходы	Тенге				109646				
		Сметная прибыль	Тенге				55462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				748731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					152287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				748731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					152287			
		РАЗДЕЛ 7.Крыша лист АС-29,30									
62	**Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Карниз. Подшивка досками**	**м2 потолков**	**110**	**1851,37**	**28,03**	**203651**	**3083**	**122119**	**57476**	**282017**
		НР - 72%; СП - 8%			**713,18**	**12,54**	**78449**	**1379**		**20890**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	22764,62	1080,88	45529	2162	27188	12314	62470
		НР - 72%; СП - 8%			8089,74	461,45	16179	923		4627	
64	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,116	13924,00	--	15539	--	15539	--	16782
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
65	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	5,2	5848,48	126,40	30412	657	19320	7647	41104
		НР - 72%; СП - 8%			2006,66	35,83	10435	186		3045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				295131	5902	184166	77437	402373
							105064	2488		29805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295131				
	Материалы		Тенге				168626				
	Всего заработная плата		Тенге					107552			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15539				
		Накладные расходы	Тенге				77437				
		Сметная прибыль	Тенге				29805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				402374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					107552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				402374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					107552			
		РАЗДЕЛ 8.Полы лист АС-22									
		Тип пола 4									
66	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 покрытия	120,5	923,82	27,54	111320	3319	26801	59107	184061
		НР - 72%; СП - 8%			673,86	7,41	81200	893		13634	
67	С121-070509-0509 2107-0509-0509 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм**	м2	122,91	1462,00	--	179694	--	179694	--	194070
		СП - 8%			--	--	--	--		14376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				291014	3319	206495	59107	378131
							81200	893	--	28010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291014				
	Материалы		Тенге				26801				
	Всего заработная плата		Тенге					82093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179694				
		Накладные расходы	Тенге				59107				
		Сметная прибыль	Тенге				28010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					82093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				378131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					82093			
		РАЗДЕЛ 9. Перегородки гипсокартонные АС18									
68	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	316,7	2178,83 747,05	18,74 7,55	690036 236589	5935 2391	447512	172066 68968	931071
69	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	4	2344,73 747,05	18,74 7,55	9379 2988	75 30	6316	2173 924	12476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				699415 239578	6010 2422	453828 --	174239 69892	943547
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				699415				
		Материалы	Тенге				453828				
		Всего заработная плата	Тенге					241999			
		Накладные расходы	Тенге				174239				
		Сметная прибыль	Тенге				69892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				943547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					241999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				943547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					241999			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка листы АС-21									
		Стены									
70	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	278,088	1370,35 949,33	96,05 76,94	381077 263996	26711 21396	90370	205482 46925	633484
71	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,5	1370,35 949,33	96,05 76,94	34944 24208	2449 1962	8287	18842 4303	58089
72	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	91,37	1242,93 817,67	9,45 3,11	113567 74710	863 284	37994	53996 13405	180968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	99,55	3752,27	43,85	373538	4365	194873	127047	540632
		НР - 72%; СП - 8%			1750,88	21,63	174300	2153		40047	
74	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	505,64	205,06	1,32	103686	668	16755	62351	179319
		НР - 72%; СП - 8%			170,60	0,66	86263	335		13283	
		Потолки									
75	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	169,55	2755,28	18,09	467158	3067	217550	178380	697181
		НР - 72%, СП - 8%			1454,09	7,13	246541	1209		51643	
76	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	169,55	839,52	4,04	142341	685	36531	75845	235641
		НР - 72%; СП - 8%			620,02	1,27	105125	216		17455	
		Откосы									
77	Е11-150201-0302 1115-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы криволинейные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	37,655	1119,29	0,95	42147	36	5007	26715	74371
		НР - 72%, СП - 8%			985,37	--	37104	--		5509	
78	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	14,8	205,06	1,32	3035	20	490	1825	5249
		НР - 72%; СП - 8%			170,60	0,66	2525	10		389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1661492	38865	607857	750483	2604934
							1014771	27566	--	192959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661492				
	Материалы		Тенге				607856				
	Всего заработная плата		Тенге					1042337			
		Накладные расходы	Тенге				750483				
		Сметная прибыль	Тенге				192958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2604933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1042337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2604933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1042337			

РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка лист АС-15,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	225,09	2884,63 1723,15	22,39 4,00	649301 387865	5039 900	256397	279911 74337	1003548
80	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	225,09	832,81 481,59	3,42 1,33	187457 108402	769 300	78286	78265 21258	286980
81	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	225,09	563,78 319,57	4,21 1,33	126901 71933	947 300	54021	52008 14313	193222
82	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40** *СП - 8%*	м3	11,2545	10579,00 --	-- --	119061 --	-- --	119061	-- 9525	128586
83	С121-100104-0108 2110-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Сайдинг** *СП - 8%*	м2	247,599	1996,00 --	-- --	494208 --	-- --	494208	-- 39537	533744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1576929 568200	6755 1500	1001973 --	410184 158970	2146080
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1576929				
		Материалы	Тенге				388705				
		Всего заработная плата	Тенге					569699			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				613269				
		Накладные расходы	Тенге				410183				
		Сметная прибыль	Тенге				158969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2146081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					569699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2146081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					569699			
		РАЗДЕЛ 12.ВХОД 1 АС-41,АС-42									
84	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	26	2527,59 326,65	191,17 66,04	65717 8493	4970 1717	52254	7351 5845	78914
85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,4	1978,21 1978,21	-- --	20573 20573	-- --	--	14813 2831	38217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,46	20090,75 1502,82	1388,87 313,20	89605 6703	6194 1397	76708	5832 7635	103071
87	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона класса В12,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,45	20175,42 1290,63	1500,99 351,72	29254 1871	2176 510	25207	1715 2478	33446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				205150 37640	13341 3624	154169 --	29711 18789	253648
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				205150				
		Материалы	Тенге				154169				
		Всего заработная плата	Тенге					41264			
		Накладные расходы	Тенге				29710				
		Сметная прибыль	Тенге				18789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253649				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					41264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				253649				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					41264			
		РАЗДЕЛ 13 ВХОД 2 АС-43,АС-44									
88	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,5	2527,59 326,65	191,17 66,04	36650 4736	2772 958	29142	4100 3260	44010
89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,88	1978,21 1978,21	-- --	9654 9654	-- --	--	6951 1328	17933
90	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,46	20090,75 1502,82	1388,87 313,20	89605 6703	6194 1397	76708	5832 7635	103071
91	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона класса В12,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,45	20175,42 1290,63	1500,99 351,72	29254 1871	2176 510	25207	1715 2478	33446
92	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03756	287486,00 --	-- --	10798 --	-- --	10798	-- 864	11662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				175961 22964	11143 2864	141855 --	18598 15565	210122
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				175961				
		Материалы	Тенге				131056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					25828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10798				
		Накладные расходы	Тенге				18596				
		Сметная прибыль	Тенге				15565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					25828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				210122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					25828			
РАЗДЕЛ 14.ВХОД 3 АС-45											
93	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К-2 к объему	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,3	2527,59 326,65	191,17 66,04	23507 3038	1778 614	18691	2629 2091	28227
94	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,259	1978,21 1978,21	-- --	22273 22273	-- --	--	16036 3065	41374
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В7,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,72	20090,75 1502,82	1388,87 313,20	74738 5590	5167 1165	63981	4864 6368	85970
96	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона класса В 12,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,93	20175,42 1290,63	1500,99 351,72	18763 1200	1396 327	16167	1100 1589	21452
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0144	287486,00 --	-- --	4140 --	-- --	4140	-- 331	4471
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		**Тенге**				143420 32101	8340 2106	102979 --	24629 13444	181494
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143420				
	Материалы		Тенге				98838				
	Всего заработная плата		Тенге					34208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4140				
		Накладные расходы	Тенге				24629				
		Сметная прибыль	Тенге				13444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				181493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					34208			
РАЗДЕЛ 15.Котельная											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,815	106241,79	1804,29	86587	1470	62374	16815	111674
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,18	22743	611		8272	
99	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,815	9023,85	73,33	7354	60	6432	640	8634
		НР - 72%; СП - 8%			1057,56	33,07	862	27		640	
100	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	41	2884,63	22,39	118270	918	46703	50986	182796
		НР - 72%; СП - 8%			1723,15	4,00	70649	164		13540	
101	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	41	832,81	3,42	34145	140	14260	14256	52273
		НР - 72%; СП - 8%			481,59	1,33	19745	55		3872	
102	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	41	563,78	4,21	23115	172	9840	9473	35195
		НР - 72%; СП - 8%			319,57	1,33	13103	55		2607	
103	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	2,05	10579,00	--	21687	--	21687	--	23422
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
104	С121-100104-0108 2110-0104-0108 РСНБ РК 2015	**Сайдинг**	м2	45,1	1996,00	--	90020	--	90020	--	97221
		СП - 8%			--	--	--	--		7202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				381178	2761	251316	92170	511215
							127102	911	--	37868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381178				
	Материалы		Тенге				139609				
	Всего заработная плата		Тенге					128014			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111707				
		Накладные расходы	Тенге				92170				
		Сметная прибыль	Тенге				37868				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				511216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					128014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				511216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					128014			
		РАЗДЕЛ 16.Водопровод хоз-питьевой В1									
105	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	8	1400,29	3,07	11202	25	70	10887	23857
		НР - 98%; СП - 8%			1388,41	0,25	11107	2		1767	
106	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	25	1396,85	2,54	34921	64	210	33963	74395
		НР - 98%; СП - 8%			1385,87	0,38	34647	9		5511	
107	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	55	1358,88	5,34	74738	293	512	72486	159002
		НР - 98%; СП - 8%			1344,23	0,59	73933	32		11778	
108	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	7,92	142,00	--	1125	--	1125	--	1215
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
109	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	24,75	221,00	--	5470	--	5470	--	5907
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
110	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	54,45	376,00	--	20473	--	20473	--	22111
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
111	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	88	104,96	1,52	9237	134	235	8690	19361
		НР - 98%; СП - 8%			100,77	--	8868	--		1434	
112	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,088	71426,82	--	6286	--	256	5970	13236
		НР - 99%; СП - 8%			68523,33	--	6030	--		980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				163452	515	28351	131996	319084
							134584	44	--	23636	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6286				
		Материалы	Тенге				256				
		Всего заработная плата	Тенге					6030			
		Накладные расходы	Тенге				5970				
		Сметная прибыль	Тенге				980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13236				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6030			
		Сметная заработная плата	Тенге				157166				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1029				
Материалы			Тенге					128598			
Всего заработная плата			Тенге				27068				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				126026				
		Накладные расходы	Тенге				22655				
		Сметная прибыль	Тенге				305847				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			чел.-ч								92
		Нормативная трудоемкость	Тенге					128598			
		Сметная заработная плата	Тенге				319083				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	чел.-ч								97
		Нормативная трудоемкость	Тенге					134628			
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 17.Горячее водоснабжение ТЗ

113	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1400,29 1388,41	3,07 0,25	11202 11107	25 2	70	10887 1767	23857
114	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	1396,85 1385,87	2,54 0,38	34921 34647	64 9	210	33963 5511	74395
115	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	7,92	142,00 --	-- --	1125 --	-- --	1125	-- 90	1215
116	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	24,75	221,00 --	-- --	5470 --	-- --	5470	-- 438	5907
117	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	33	104,96 100,77	1,52 --	3464 3325	50 --	89	3259 538	7260
118	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 98%; СП - 8%*	км трубопровода	0,033	71426,82 68523,33	-- --	2357 2261	-- --	96	2239 368	4963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				58539 51341	138 11	7060 --	50348 8712	117597
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				96				
	Всего заработная плата		Тенге					2261			
		Накладные расходы	Тенге				2239				
		Сметная прибыль	Тенге				368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2261			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				56182				
	Материалы		Тенге				370				
	Всего заработная плата		Тенге					49091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6594				
		Накладные расходы	Тенге				48109				
		Сметная прибыль	Тенге				8343				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					49091			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				117597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					51352			

РАЗДЕЛ 18.Канализация бытовая К1

119	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	968,64 963,75	1,74 0,59	14530 14456	26 9	48	14176 2296	31002
120	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	936,99 924,14	4,25 1,36	23425 23104	106 34	215	22675 3688	49787
121	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм** *СП - 8%*	м	14,97	400,00 --	-- --	5988 --	-- --	5988	-- 479	6467
122	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм** *СП - 8%*	м	24,95	848,00 --	-- --	21158 --	-- --	21158	-- 1693	22850
123	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	104,96 100,77	1,52 --	1574 1512	23 --	39	1481 244	3300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	111,34 100,77	1,52 --	2784 2519	38 --	227	2469 420	5673
125	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** *НР - 98%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	690521,27 425267,70	247606,39 73801,71	8977 5528	3219 959	230	6423 1232	16632
126	С123-010503-0404 2301-0503-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	13,13	2270,00 --	-- --	29805 --	-- --	29805	-- 2384	32190
127	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 98%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	984211,40 627210,00	302927,36 105463,11	984 627	303 105	54	725 137	1846
128	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,004	4025,00 --	-- --	4041 --	-- --	4041	-- 323	4364
129	Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 98%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	957664,55 209263,20	136494,53 24916,85	958 209	136 25	613	232 95	1285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				114223 47955	3852 1133	62418 --	48181 12991	175396
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10919				
		Материалы	Тенге				895				
		Всего заработная плата	Тенге					7455			
		Накладные расходы	Тенге				7380				
		Сметная прибыль	Тенге				1464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7455			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				103304				
		Материалы	Тенге				529				
		Всего заработная плата	Тенге					41633			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60992				
		Накладные расходы	Тенге				40801				
		Сметная прибыль	Тенге				11528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				155633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					41633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				175396				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					49088			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								11891329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2925909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					426425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5217215		
		- Перевозка грузов	Тенге				114916				
		- Накладные расходы	Тенге							2326036	
		- Сметная прибыль	Тенге							880840	

Всего по акту:			**11 891 329,00**
в т.ч. Оборудования			11 891 329,00
Всего строительно-монтажных работ			85 617,57
Временные здания и сооружения, 0,72%	x	**0,72%**	244 329,71
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,04%	x	**2,04%**	12 221 276,28
Итого			244 425,53
Непредвиденные 2%	x	**2%**	**12 465 701,80**
Итого в ценах 2020 года	x	**1**	1 246 570,18
Скидка 10%	x		**11 219 131,62**
Итого с учётом скидки	x	**10%**	**1 346 295,79**
НДС 12%			**12 565 427,42**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	x	**12%**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **Директор КГП "Центральная районная больница Бухар-Жырауского района" управления здравоохранения Карагандинской области**

/Пурмаганова Д.Т./

ПОДРЯДЧИК: _____ **ДИРЕКТОР ТОО "RAKADA GROUP"**

/Шамова И.И./

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ **ЭКСПЕРТ ТОО "Expert Stroy Konsalting"**

/ БАЙМУЛЬДИНОВ А. А./

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ **ТОО "Toplevel-Строй"**

/Савчук Р. Е./