ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

ЗАКАЗЧИК : КГП "Центральная районная больница Бухар-Жырауского района" управления здравоохранения Карагандинской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "RAKADA GROUP"
Договор № 105 от 18.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Разработка ПСД капитальный ремонт одноэтажного здания для молодых специалистов с установкой котельной на твердом топливе в Бухаржирауском районе, п.Ботакара, ул.Торегожина, 6

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пробивка проемов										
		Проем ПР-1 АС-8										
1	Е12-030101-0303 1203-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки каркасно-обшивные. Прорезка проемов	м2 проемов	3,64		5999,85	142,28	21839	518	593	14997	39783
		НР - 72%, СП - 8%				5694,57	27,64	20728	101		2947	
		Проем ПР-2 АВ-9										
2	Е12-030101-0303 1203-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки каркасно-обшивные. Прорезка проемов	м2 проемов	4,14		5999,85	142,28	24839	589	674	17057	45248
		НР - 72%, СП - 8%				5694,57	27,64	23576	114		3352	
		Проем ПР-3 АС-10										
3	Е12-030101-0303 1203-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки каркасно-обшивные. Прорезка проемов	м2 проемов	3,78		5999,85	142,28	22679	538	616	15574	41313
		НР - 72%, СП - 8%				5694,57	27,64	21525	104		3060	
		Проем ПР-4 АС-11										
4	Е12-030101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	3,78		28826,24	1698,44	108963	6420	74254	21858	141287
		НР - 72%; СП - 8%				7483,90	547,27	28289	2069		10466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка анкеров НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,008	554008,67 291099,50	15713,69 1848,43	4432 2329	126 15	1977	1687 490	6609
6	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0102	369772,99 79453,50	2833,49 932,85	3772 810	29 10	2933	590 349	4711
7	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,181	109438,67 28902,38	1322,64 621,90	19808 5231	239 113	14338	3848 1892	25548
8	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,181	9023,85 1057,56	73,33 33,07	1633 191	13 6	1429	142 142	1917
9	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	3,2	23738,94 5043,76	3360,50 760,10	75965 16140	10754 2432	49071	13372 7147	96484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				283932 118820	19226 4963	145885 --	89125 29845	402900
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				283932				
		Материалы	Тенге				145885				
		Всего заработная плата	Тенге					123784			
		Накладные расходы	Тенге				89124				
		Сметная прибыль	Тенге				29844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				402900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					123784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				402900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					123784			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки АС-24, АС-25									
10	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/ НР - 72%; СП - 8%	м3	4,2	26558,10 5071,50	2544,68 538,56	111544 21300	10688 2262	79556	16965 10281	138790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,163	287486,00 --	-- --	46860 --	-- --	46860	-- 3749	50609
12	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	24	23738,94 5043,76	3360,50 760,10	569735 121050	80652 18242	368033	100291 53602	723627
13	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Перемычки из брусьев. Укладка по стенам НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0988	88019,32 21932,34	1681,08 732,90	8696 2167	166 72	6363	1612 825	11133
14	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Монтаж уголка 100х7	м	0,00216	198,79 193,57	3,36 0,86	1 --	-- --	1	-- --	1
15	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00216	262387,00 --	-- --	567 --	-- --	567	-- 45	612
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 72%; СП - 8%	т стальных элементов	0,055	777050,66 73117,35	8598,28 1779,33	42738 4021	473 98	38244	2966 3656	49360
17	Е12-050101-0911 1205-0101-0911 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2 НР - 72%; СП - 8%	м2	6,44	5467,84 2854,56	313,03 121,89	35213 18383	2016 785	14814	13801 3921	52935
18	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,4508	67739,29 31849,57	3094,01 1191,98	30537 14358	1395 537	14784	10724 3301	44562
19	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 72%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,44	3365,14 1709,99	44,37 21,22	21672 11012	286 137	10374	8027 2376	32075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство со звукоизоляцией толщиной 75 мм /П1/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,5	3925,96 1550,17	39,33 15,52	88334 34879	885 349	52570	25364 9096	122794
21	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 *СП - 8%*	м3	1,738125	10579,00 --	-- --	18388 --	-- --	18388	-- 1471	19859
22	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство со звукоизоляцией толщиной 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,7	3925,96 1550,17	39,33 15,52	38082 15037	381 151	22664	10935 3921	52938
23	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 *СП - 8%*	м3	0,749325	10579,00 --	-- --	7927 --	-- --	7927	-- 634	8561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1020292 242209	96941 22633	681145 --	190685 96878	1307856
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1020291				
	Материалы		Тенге				607400				
	Всего заработная плата		Тенге					264841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73742				
		Накладные расходы	Тенге				190686				
		Сметная прибыль	Тенге				96878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					264841			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1307857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					264842			

РАЗДЕЛ 3 Окна АС-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	17,7086	2752,80	221,94	48748	3930	17595	20962	75287
		НР - 72%; СП - 8%			1537,26	106,79	27223	1891		5577	
25	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,919	2402,40	220,95	7013	645	2239	3200	11030
		НР - 72%, СП - 8%			1414,65	108,10	4129	316		817	
26	С121-090201-0404 2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	17,7086	27278,00	--	483055	--	483055	--	521700
		СП - 8%			--	--	--	--		38644	
27	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,919	23777,00	--	69405	--	69405	--	74957
		СП - 8%			--	--	--	--		5552	
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах толщиной до 0,51 м	м	16,4	939,55	6,33	15409	104	10681	3367	20277
		НР - 72%, СП - 8%			281,94	3,17	4624	52		1502	
29	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	16,4	1156,00	--	18958	--	18958	--	20475
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				642588	4679	601933	27529	723726
							35976	2259	--	53609	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				642588				
		Материалы	Тенге				30515				
		Всего заработная плата	Тенге					38235			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				571419				
		Накладные расходы	Тенге				27529				
		Сметная прибыль	Тенге				53609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				723726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				723726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38235			

РАЗДЕЛ 4.Крыша лист АС-29,30

30	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	1,5396	106241,79	1804,29	163570	2778	117828	31765	210962
		НР - 72%; СП - 8%			27905,67	750,18	42964	1155		15627	
31	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,5396	9023,85	73,33	13893	113	12152	1209	16310
		НР - 72%; СП - 8%			1057,56	33,07	1628	51		1208	
32	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	311	201,75	15,82	62744	4920	27989	22376	91930
		НР - 72%; СП - 8%			95,93	4,00	29835	1243		6810	
33	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	311	6953,80	126,40	2162631	39310	1402266	527183	2904999
		НР - 72%; СП - 8%			2318,50	35,83	721055	11144		215185	
34	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	311	314,96	3,40	97953	1058	84428	9320	115855
		НР - 72%; СП - 8%			40,09	1,53	12467	477		8582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2500792	48179	1644663	591853	3340056
							807948	14070	--	247412	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2500792				
		Материалы	Тенге				1644665				
		Всего заработная плата	Тенге					822018			
		Накладные расходы	Тенге				591853				
		Сметная прибыль	Тенге				247412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3340057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					822018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3340057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
		Сметная заработная плата	Тенге					822018			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Полы лист АС-22									
		Тип пола 1									
35	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	16,5	507,77 174,96	80,55 30,40	8378 2887	1329 502	4162	2440 865	11683
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	6,6	6620,50 1037,13	2205,23 959,75	43695 6845	14554 6334	22296	9489 4255	57439
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В12,5 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,32	23132,76 4465,75	9,60 --	30535 5895	13 --	24627	4244 2782	37562
38	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (рубероид РПП200) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,5	1522,77 805,63	107,31 15,83	25126 13293	1771 261	10062	9759 2791	37675
39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,5	864,03 411,45	37,31 18,37	14256 6789	616 303	6851	5106 1549	20912
40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщины 30 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,5	230,00 10,17	12,67 6,07	3795 168	209 100	3418	193 319	4307
41	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,5	769,62 453,27	54,35 6,92	12699 7479	897 114	4323	5467 1453	19619
		Тип пола 4									
42	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	120,5	507,77 174,96	80,55 30,40	61186 21082	9706 3664	30398	17817 6320	85323
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	48,2	6620,50	2205,23	319108	106292	162826	69300	419480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1037,13	959,75	49990	46260		31073	
44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В12,5	м3 подстилающего слоя	9,64	21565,02	9,60	207887	93	164744	30996	257993
		НР - 72%; СП - 8%			4465,75	--	43050	--		19111	
45	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (рубероид РПП200)	м2 изолируемой поверхности	120,5	1522,77	107,31	183494	12930	73486	71270	275145
		НР - 72%; СП - 8%			805,63	15,83	97078	1908		20381	
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,5	864,03	37,31	104115	4496	50040	37291	152718
		НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	49579	2213		11312	
47	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщины 30 мм	м2 стяжки	120,5	230,00	12,67	27715	1526	24963	1409	31454
		НР - 72%; СП - 8%			10,17	6,07	1226	732		2330	
48	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	120,5	769,62	54,35	92739	6549	31571	39926	143278
		НР - 72%; СП - 8%			453,27	6,92	54619	834		10613	
		Тип пола 5									
49	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,2	507,77	80,55	3656	580	1816	1065	5098
		НР - 72%; СП - 8%			174,96	30,40	1260	219		378	
50	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,88	6620,50	2205,23	19067	6351	9729	4141	25064
		НР - 72%; СП - 8%			1037,13	959,75	2987	2764		1857	
51	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (рубероид РПП200)	м2 изолируемой поверхности	7,2	1522,77	107,31	10964	773	4390	4258	16440
		НР - 72%; СП - 8%			805,63	15,83	5801	114		1218	
52	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона класса В7,5	м3 подстилающего слоя	0,576	21565,02	9,60	12421	6	9843	1852	15415
		НР - 72%; СП - 8%			4465,75	--	2572	--		1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,2	1101,99 417,23	122,04 46,73	7934 3004	879 336	4051	2405 827	11167
54	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,2	-208,11 -24,04	-10,95 -5,50	-1498 -173	-79 -40	-1246	-153 -132	-1784
55	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,2	177,13 156,52	4,56 1,62	1275 1127	33 12	115	820 168	2263
		Тип пола 6									
56	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 к=2	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	4	507,77 174,96	80,55 30,40	2031 700	322 122	1009	591 210	2832
57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	1,6	6620,50 1037,13	2205,23 959,75	10593 1659	3528 1536	5406	2300 1031	13925
58	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона клосса В7,5 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,32	21565,02 4465,75	9,60 --	6901 1429	3 --	5469	1029 634	8564
59	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (рубероид РПП200) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4	1522,77 805,63	107,31 15,83	6091 3223	429 63	2439	2366 677	9133
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	4	864,03 411,45	37,31 18,37	3456 1646	149 73	1661	1238 376	5069
61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщины 30 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	4	230,00 10,17	12,67 6,07	920 41	51 24	828	47 77	1044
62	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4	769,62 453,27	54,35 6,92	3078 1813	217 28	1048	1325 352	4756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1221619	174223	660325	327991	1673574
							387066	68477	--	123969	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1221619				
		Материалы	Тенге				660330				
		Всего заработная плата	Тенге					455543			
		Накладные расходы	Тенге				327991				
		Сметная прибыль	Тенге				123969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1673578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					455543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1673578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								353
		Сметная заработная плата	Тенге					455543			

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка листы АС-21

Стены

63	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,392	1370,35 949,33	96,05 76,94	254051 175997	17808 14264	60246	136988 31283	422322
64	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	17	1370,35 949,33	96,05 76,94	23296 16139	1633 1308	5524	12561 2869	38726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				277347	19441	65770	149549	461048
							192136	15572	--	34152	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				277347				
		Материалы	Тенге				65771				
		Всего заработная плата	Тенге					207708			
		Накладные расходы	Тенге				149550				
		Сметная прибыль	Тенге				34152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				461048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					207708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				461048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					207708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Котельная									
65	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 77%; СП - 8%*	м3 грунта	3,84	1978,21 1978,21	-- --	7596 7596	-- --	--	5469 1045	14111
66	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	1,28	6928,70 1037,13	2205,23 959,75	8869 1328	2823 1228	4718	1840 857	11566
67	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона класса В 22,5 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2,88	28516,03 5071,50	2544,68 538,56	82126 14606	7329 1551	60191	11633 7501	101260
68	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,112	287486,00 --	-- --	32198 --	-- --	32198	-- 2576	34774
69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 77%; СП - 8%*	м2 поверхности	19,5	930,63 331,81	24,86 3,46	18147 6470	485 67	11192	4707 1828	24683
70	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,3	1144,70 190,27	35,55 9,50	6067 1008	188 50	4871	762 546	7376
71	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	8,4	23738,94 5043,76	3360,50 760,10	199407 42368	28228 6385	128811	35102 18761	253270
72	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.	Перемычки из брусьев. Укладка по стенам *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,024	88019,32 21932,34	1681,08 732,90	2112 526	40 18	1546	392 200	2704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,56	37131,46	5973,73	20794	3345	10824	5276	28156
		НР - 77%; СП - 8%			11830,91	1255,37	6625	703		2086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				377317	42438	254351	65181	477900
							80528	10003	--	35400	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				377317				
		Материалы	Тенге				222152				
		Всего заработная плата	Тенге					90530			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32198				
		Накладные расходы	Тенге				65182				
		Сметная прибыль	Тенге				35400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				477899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					90530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				477899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					90530			
		РАЗДЕЛ 8.Демонтажные работы листы АС-5-АС-15 (Подготовительные работы)									
74	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	20,58	1122,85	173,07	23108	3562	--	15400	41589
		НР - 72%; СП - 8%			949,78	89,55	19547	1843		3081	
75	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	25,0435	1752,11	173,07	43879	4334	--	30087	79883
		НР - 72%; СП - 8%			1579,05	89,55	39545	2243		5917	
76	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	4,7	972,49	--	4571	--	--	3291	8491
		НР - 72%; СП - 8%			972,49	--	4571	--		629	
77	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	166,6	344,48	19,23	57390	3204	--	40208	105405
		НР - 72%; СП - 8%			325,25	9,95	54186	1658		7808	
78	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	51,25	74,25	--	3805	--	--	2740	7068
		НР - 72%; СП - 8%			74,25	--	3805	--		524	
79	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	14,6666667	138,04	--	2025	--	--	1458	3761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			138,04	--	2025	--		279	
80	Е11-460401-0501 1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	14,39	520,69	165,69	7493	2384	--	4566	13024
		НР - 72%; СП - 8%			355,00	85,73	5108	1234		965	
81	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,76	24865,87	4899,33	267557	52717	--	171853	474563
		НР - 72%; СП - 8%			19966,54	2216,09	214840	23845		35153	
82	Е11-460401-0401 1146-0401-0401 РСНБ РК 2015	Перегородки монолитные шлакобетонные. Разборка	м3	38,3	19589,71	8638,21	750286	330843	--	412137	1255416
		НР - 72%; СП - 8%			10951,50	3993,98	419442	152969		92994	
83	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Разборка	м3	2,7	35756,77	16893,95	96543	45614	5255	48011	156119
		НР - 72%; СП - 8%			16916,40	7780,66	45674	21008		11564	
		Козырек									
84	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических стоек, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0792	16442,78	8116,41	1302	643	85	547	1997
		НР - 72%; СП - 8%			7253,73	2332,92	574	185		148	
85	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	3,6	101,61	0,07	366	--	--	263	679
		НР - 72%; СП - 8%			101,54	--	366	--		50	
		Пробивка проемов									
86	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	5,2092	20810,26	7592,06	108405	39549	--	62742	184839
		НР - 72%; СП - 8%			13218,20	3510,28	68856	18286		13692	
87	Е11-460201-0801 1146-0201-0801 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей	м2	14,08	285,75	--	4023	--	--	2897	7474
		НР - 72%; СП - 8%			285,75	--	4023	--		554	
		Балки перекрытия лист АС-13									
88	Е11-100104-0107 1110-0104-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Демонтаж	м2 перекрытия	3,4	1384,46	133,95	4707	455	--	3198	8538
		НР - 72%; СП - 8%			1250,51	56,06	4252	191		632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки	268,6816	145,18	2,01	39007	541	--	27897	72257
		НР - 72%; СП - 8%			143,17	1,04	38466	280		5352	
90	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4	11507,44	1872,64	46030	7491	11604	21470	72900
		НР - 72%; СП - 8%			6733,80	721,07	26935	2884		5400	
91	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от птичьего помета	т	1,62	2074,62	--	3361	--	--	2420	6243
		НР - 72%; СП - 8%			2074,62	--	3361	--		462	
		Крыша лист АС-13,14									
92	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	284,5	248,76	12,44	70773	3539	--	49230	129603
		НР - 72%; СП - 8%			236,33	4,01	67235	1140		9600	
93	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	284,5	172,09	19,73	48959	5613	--	32511	87988
		НР - 72%; СП - 8%			152,36	6,36	43346	1809		6518	
94	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Разборка подшивки	м2 потолков	110	419,32	22,42	46125	2466	--	32229	84622
		НР - 72%; СП - 8%			396,90	10,03	43659	1103		6268	
95	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	284,5	279,93	1,63	79639	462	--	57007	147577
		НР - 72%; СП - 8%			278,30	--	79176	--		10932	
96	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (дымовые трубы)	м3 кладки	1,8	24865,87	4899,33	44759	8819	--	28749	79388
		НР - 72%; СП - 8%			19966,54	2216,09	35940	3989		5881	
97	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет)	м3 кладки	1,6	24865,87	4899,33	39785	7839	--	25554	70567
		НР - 72%; СП - 8%			19966,54	2216,09	31946	3546		5227	
98	Е12-150104-0201 1215-0104-0201 РСНБ РК 2015	Трубы вытяжные у газовых приборов без шибера. Снятие/Демонтаж дымовой трубы д300мм асбестоцементной/прим.	вытяжная труба	1	780,11	4,92	780	5	--	560	1447
		НР - 72%; СП - 8%			775,19	2,55	775	3		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е12-080101-0302 1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	окно	1	3110,17 3108,47	1,71 --	3110 3108	2 --	--	2238 428	5776
100	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	т	48,5430912	98,00 --	-- --	4757 --	-- --		-- 381	5138
101	С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км** *СП - 8%*	т	48,5430912	789,00 --	-- --	38300 --	-- --		-- 3064	41365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1840846 1260763	520081 238214	16944 --	1079263 233610	3153717
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1839543				
		Материалы	Тенге				16859				
		Всего заработная плата	Тенге					1498217			
		Транспортные расходы	Тенге				43058				
		Накладные расходы	Тенге				1078716				
		Сметная прибыль	Тенге				233461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3151721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1349
		Сметная заработная плата	Тенге					1498217			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1302				
		Материалы	Тенге				85				
		Всего заработная плата	Тенге					759			
		Накладные расходы	Тенге				547				
		Сметная прибыль	Тенге				148				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3153717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1349
		Сметная заработная плата	Тенге					1498977			

РАЗДЕЛ 9.Отопление жилого дома

102	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	120	1751,84 1711,20	26,84 0,50	210221 205344	3221 60	1656	201296 32921	444438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-160501-0703 1116-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	70	585,69	1,95	40998	137	590	39474	86911
		НР - 98%; СП - 8%			575,30	0,13	40271	9		6438	
104	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные	м	118,8	359,00	--	42649	--	42649	--	46061
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
105	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,3	220,00	--	15246	--	15246	--	16466
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
106	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	104,96	1,52	18893	273	482	17776	39602
		НР - 98%; СП - 8%			100,77	--	18138	--		2933	
107	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	15,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
108	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	29,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
109	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	66,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
110	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	26,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
111	С123-020401-0802 2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	161,00	--	5152	--	5152	--	5564
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				335771	3631	68387	258546	641862
							263753	69	--	47544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				335771				
	Материалы		Тенге				2728				
	Всего заработная плата		Тенге					263823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65659				
		Накладные расходы	Тенге				258546				
		Сметная прибыль	Тенге				47545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				641863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					263823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				641863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					263823			

РАЗДЕЛ 10.Кабельные изделия, труба

112	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	620	391,80	186,76	242917	115789	28591	97618	367777
		НР - 72%; СП - 8%			158,93	59,75	98537	37044		27243	
113	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	120297,00	--	6135	--	6135	--	6626
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
114	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,153	177805,00	--	27204	--	27204	--	29380
		СП - 8%			--	--	--	--		2176	
115	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,255	276384,00	--	70478	--	70478	--	76116
		СП - 8%			--	--	--	--		5638	
116	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	432238,00	--	26453	--	26453	--	28569
		СП - 8%			--	--	--	--		2116	
117	С123-060144-0506 2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	619885,00	--	63228	--	63228	--	68287
		СП - 8%			--	--	--	--		5058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	241730,00	--	2466	--	2466	--	2663
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
119	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	620	414,47	18,76	256974	11628	35467	153173	442958
		НР - 72%, СП - 8%			338,51	4,61	209879	2861		32812	
120	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	210	29,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
121	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	410	40,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				718345	127417	282512	250791	1046665
							308415	39905	--	77530	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				695855				
	Материалы		Тенге				64058				
	Всего заработная плата		Тенге					348320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195964				
		Накладные расходы	Тенге				250790				
		Сметная прибыль	Тенге				75732				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1022377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					348320			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				22490				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22490				
		Сметная прибыль	Тенге				1799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1046666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					348320			

РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Оборудование устанавливаемое в КТП №320 согласно ТУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4315,68	1363,98	4316	1364	82	2454	7312
		НР - 72%; СП - 8%			2870,00	538,96	2870	539		542	
123	Коммерч.предлож. СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ИП "Ашимова М.М.", РК, г.Караганда	Корпус для трехфазного электрического счетчика КЗУ-380	шт.	1	14212,61	--	14213	--	14213	--	15350
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
124	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4958,13	112,42	4958	112	2124	1984	7497
		НР - 72%; СП - 8%			2722,00	33,56	2722	34		555	
125	С123-070204-1033 2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7431,00	--	7431	--	7431	--	8025
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
126	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1357,82	82,09	1358	82	28	923	2463
		НР - 72%; СП - 8%			1248,45	33,56	1248	34		182	
127	С123-070501-0703 2307-0501-0703 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	74287,00	--	74287	--	74287	--	80230
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
		Комплектные распределительные устройства до 1000В									
128	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	44604,56	19796,92	44605	19797	8224	17735	67326
		НР - 72%; СП - 8%			16584,00	8047,61	16584	8048		4987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Коммерч.предлож. СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ИП "Ашимова М.М.", РК, г.Караганда	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В 4Р	шт.	2	50276,89	--	100554	--	100554	--	108598
		СП - 8%			--	--	--	--		8044	
		Опоры ВЛИ-0,4кВ с проводами СИП-4									
		Опора промежуточная П1 - 4шт									
130	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	9893,10	3528,66	39572	14115	3581	23224	67820
		НР - 80%; СП - 8%			5469,10	1788,50	21876	7154		5024	
131	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	4	34296,00	--	137184	--	137184	--	148159
		СП - 8%			--	--	--	--		10975	
132	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2851,00	--	11404	--	11404	--	12316
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
133	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2857,00	--	19999	--	19999	--	21599
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
		Опора анкерная концевая К3 - 2шт									
134	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	9893,10	3528,66	9893	3529	895	5806	16955
		НР - 80%; СП - 8%			5469,10	1788,50	5469	1789		1256	
135	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1	34296,00	--	34296	--	34296	--	37040
		СП - 8%			--	--	--	--		2744	
136	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3879,00	--	3879	--	3879	--	4189
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
137	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14329,00	--	14329	--	14329	--	15475
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели силовые									
138	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,176	121191,83 67140,97	602,66 252,73	21330 11817	106 44	9407	9489 2466	33284
139	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,176	613083,00 --	-- --	107903 --	-- --	107903	-- 8632	116535
140	Ц13-080201-3001 1308-0201-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом** *НР - 72%; СП - 8%*	оконцевание (3 муфты)	1	15430,10 15202,00	-- --	15430 15202	-- --	228	10945 2110	28486
141	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	1	9975,00 --	-- --	9975 --	-- --	9975	-- 798	10773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				676915 77789	39105 17641	560023 --	72560 59957	809432
		Стоимость монтажных работ	Тенге				385028				
		Материалы	Тенге				10684				
		Всего заработная плата	Тенге					47280			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314362				
		Накладные расходы	Тенге				34042				
		Сметная прибыль	Тенге				33526				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				452596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					47280			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				291886				
		Материалы	Тенге				13884				
		Всего заработная плата	Тенге					48149			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				49611				
		Местные материалы	Тенге				171480				
		Накладные расходы	Тенге				38519				
		Сметная прибыль	Тенге				26432				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				356838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				809434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					95429			

РАЗДЕЛ 12.Водопровод хозяйственно-питьевой В1

142	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,193	322327,94 235385,00	85069,22 24676,45	62209 45429	16418 4763	362	49690 8952	120851
143	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	194,93	558,00 --	-- --	108771 --	-- --	108771	-- 8702	117473
144	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1278,88 1078,00	27,79 13,82	1279 1078	28 14	173	1081 189	2549
145	С123-040102-0302 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	38678,00 --	-- --	38678 --	-- --	38678	-- 3094	41772
146	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,053	333216,34 48709,70	2917,95 1451,10	17660 2582	155 77	14923	2632 1623	21916
147	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0023	1053479,48 516267,70	518493,94 155100,19	2423 1187	1193 357	43	1529 316	4268
148	С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	1	1146,00 --	-- --	1146 --	-- --	1146	-- 92	1238
149	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,019	333216,34 48709,70	2917,95 1451,10	6331 925	55 28	5351	944 582	7857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1457,07	931,29	1457	931	--	780	2416
		НР - 99%; СП - 8%			525,78	262,20	526	262		179	
151	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	726,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
152	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8753,07	4261,33	8753	4261	1338	4499	14313
		НР - 99%; СП - 8%			3153,69	1391,01	3154	1391		1060	
153	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00032	1053479,48	518493,94	337	166	6	213	594
		НР - 99%; СП - 8%			516267,70	155100,19	165	50		44	
154	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	415,00	--	415	--	415	--	448
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
155	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1119,89	68,04	2240	136	123	1961	4537
		НР - 99%; СП - 8%			990,60	--	1981	--		336	
156	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2688,00	--	5376	--	5376	--	5806
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
157	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1457,07	931,29	4371	2794	--	2340	7248
		НР - 99%; СП - 8%			525,78	262,20	1577	787		537	
158	С123-020303-7303 2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	675,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
159	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	831987,93	240721,89	499	144	28	374	943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			545400,00	84370,49	327	51		70	
160	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1538286,28	705568,81	615	282	28	396	1092
		НР - 99%; СП - 8%			763560,00	235991,65	305	94		81	
161	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	4025,00	--	2415	--	2415	--	2608
		СП - 3%			--	--	--	--		193	
162	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	10026,00	--	4010	--	4010	--	4331
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
163	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1325,13	7,59	1325	8	151	1157	2681
		НР - 99%; СП - 8%			1166,41	2,35	1166	2		199	
164	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12817,03	1314,15	25634	2628	14916	8065	36395
		НР - 99%; СП - 8%			4045,19	28,05	8090	56		2696	
165	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0006	1927013,22	198743,44	1156	119	989	80	1335
		НР - 99%; СП - 8%			80410,00	54198,16	48	33		99	
166	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0004	4285967,21	740794,08	1714	296	1371	145	2008
		НР - 99%; СП - 8%			116441,60	250170,52	47	100		149	
167	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,193	62489,00	--	12060	--	560	11385	25321
		НР - 99%; СП - 8%			59585,50	--	11500	--		1876	
		Колодцы водопроводные д.1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,912	44392,71 18278,50	9507,06 3912,04	173664 71505	37192 15304	64967	85941 20768	280374
169	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч.раздел 21-04 таб.5, п.2.1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *СП - 8%*	м3	3,7	966,60 --	-- --	3576 --	-- --	3576	-- 286	3863
170	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.ч.раздел 21-04 таб.4, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкий цемент *СП - 8%*	м3	3,7	270,00 --	-- --	999 --	-- --	999	-- 80	1079
171	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	25596,00 --	-- --	51192 --	-- --	51192	-- 4095	55287
172	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	15960,00 --	-- --	15960 --	-- --	15960	-- 1277	17237
173	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	20681,00 --	-- --	103405 --	-- --	103405	-- 8272	111677
174	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	19603,00 --	-- --	19603 --	-- --	19603	-- 1568	21171
175	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	22761,00 --	-- --	22761 --	-- --	22761	-- 1821	24582
176	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	5100,00 --	-- --	20400 --	-- --	20400	-- 1632	22032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5830,00	--	5830	--	5830	--	6296
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
178	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк бетонный ГОСТ 3634-99	комплект	1	18190,00	--	18190	--	18190	--	19645
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
179	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05674	582046,00	--	33025	--	33025	--	35667
		СП - 8%			--	--	--	--		2642	
180	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	3,2	347,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
181	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,748	3096,96	1085,24	2317	812	1395	320	2847
		НР - 108%; СП - 8%			147,46	248,72	110	186		211	
182	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1122	20980,62	7,68	2354	1	1917	410	2985
		НР - 94%, СП - 8%			3883,26	--	436	--		221	
		Земляные работы под трубопроводы и колодцы									
183	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1562,476	217,55	205,63	339923	321290	--	73265	446243
		НР - 72%; СП - 8%			11,93	53,20	18634	83123		33055	
184	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	48,324	3324,19	--	160638	--	--	115660	298402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3324,19	--	160638	--		22104	
185	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	21,2	355,22	341,64	7531	7243	3	1655	9920
		НР - 72%; СП - 8%			13,45	94,95	285	2013		735	
186	С341-020104-1010 4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	39,644	198,00	--	7850	--		--	8477
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
187	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1288,64	35,57	35,57	45835	45835	--	12347	62836
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	17148		4655	
188	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	322,16	897,16	--	289028	--	--	208100	536898
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	289028	--		39770	
189	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1288,64	164,73	77,25	212282	99552	--	114825	353276
		НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	112730	46749		26169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1851102	541540	568257	699794	2754964
							733456	172585	--	204072	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1669350				
		Материалы	Тенге				108643				
		Всего заработная плата	Тенге					906041			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38711				
		Местные материалы	Тенге				239151				
		Транспортные расходы	Тенге				7850				
		Накладные расходы	Тенге				699792				
		Сметная прибыль	Тенге				189531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2558673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					906041			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				181752				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				181752				
		Сметная прибыль	Тенге				14540				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				196293				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2754966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								835
		Сметная заработная плата	Тенге					906041			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								16793700
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4508858				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1636900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					606391			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5550195		
		- Перевозка грузов	Тенге				50907				
		- Накладные расходы	Тенге							3802867	
		- Сметная прибыль	Тенге							1243978	

Всего по акту:			**16 793 700,00**
в т.ч. Оборудования			
Всего строительно-монтажных работ			16 793 700,00
Временные здания и сооружения, 0,72%	x	**0,72%**	120 914,64
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,04%	x	**2,04%**	345 058,14
Итого			17 259 672,78
Непредвиденные 2%	x	**2%**	345 193,46
Итого в ценах 2020 года	x	**1**	**17 604 866,23**
Скидка 10%	x		1 760 486,62
Итого с учётом скидки	x	**10%**	**15 844 379,61**
НДС 12%			**1 901 325,55**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	x	**12%**	**17 745 705,16**

ЗАКАЗЧИК : _____ **Директор КГП "Центральная районная больница Бухар-Жырауского района" управления здравоохранения Карагандинской области**

/Нурмаганова Д.Т./

ПОДРЯДЧИК: _____ **ДИРЕКТОР ТОО "RAKADA GROUP"**

/Шамова И.И./

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ **ЭКСПЕРТ ТОО "Expert Stroy Konsalting"**

/ БАЙМУЛЬДИНОВ А. А./

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ **ТОО "Toplevel-Строй"**

/ Савчук Р. Е./