Заказчик: Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса АО "Казахский университет технологии и бизнеса", расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г.Нур-Султан". Подземная строительная часть здания"

СПРАВКА № 1 за апрель 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование
17	17	18/02/19	18.02.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них :		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Подземная строительная часть здания"	75 739 943	75 739 943							8 114 994	75 739 943
Итого к оплате	**75 739 943**	**75 739 943**							**8 114 994**	**75 739 943**

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"

М.П. _____ (подпись) "24" апреля 2019г.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

М.П. _____ (подпись) "24" апреля 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский ун ситет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса АО "Казахский университет технологии и бизнеса", расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г.Нур-Султан

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года
Подземная строительная часть здания, ЛС № 02-01-01

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
№2 <РАЗДЕЛ 2. Сван>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11-050101-0306	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	264,24	20 411	15 257	5 393 524	4 031 373	43 276	2 230 499	8 233 945
	(0) ННР-1105; -1	НР=2230499 (99%); СП=609922 (8%)			4 991	3 536	1 318 875	934 154	0	609 922	
10	11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	524	3 410	1 717	1 787 007	899 781	24 932	1 312 172	3 347 113
	(0) ННР-1105; -1	НР=1312172 (99%); СП=247934 (8%)			1 646	884	862 294	463 132	0	247 934	
11	СТ ССЦ РК08-04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкость	м3	395,9655	270		106 911		106 911	0	115 464
										8 553	
12	21-041204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	2 504	3 314		8 298 256		8 298 256	0	8 962 116
										663 860	
ИТОГО:							15 585 698	4 931 154	8 473 375	3 542 671	20 658 638
							2 181 169	1 397 286	0	1 530 269	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**3 542 671**	
Сметная прибыль		**1 530 269**	

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:											
								20 658 638			

№3 <РАЗДЕЛ 3. Фундаменты>

Ленточный ростверк, п.м 477,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	46,31	6 343	1 617	293 754	74 889	177 140	71 849	394 851
	(0) ННР-1108; -1	НР=71849 (93%); СП=29248 (8%)			901	767	41 725	35 532	0	29 248	
14	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,104	123 913	1 820	12 887	189	12 698	108	14 035
	(0) ННР-1120; -1	НР=108 (108%); СП=1040 (8%)			0	957	0	100	0	1 040	
15	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	36,3	19 525	1 098	708 760	39 843	621 529	51 393	820 965
	(0) ННР-1106; -1	НР=51393 (91%); СП=60812 (8%)			1 305	251	47 388	9 088	0	60 812	
16	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	436,75	881	19	385 054	8 387	250 743	118 231	543 548
	(0) ННР-1108; -1	НР=118231 (93%); СП=40263 (8%)			288	3	125 924	1 206	0	40 263	
17	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	436,75	2 224	40	971 889	17 593	676 313	261 609	1 332 178
	(0) ННР-1108; -1	НР=261609 (93%); СП=98680 (8%)			636	8	277 983	3 317	0	98 680	
18	11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	436,75	1 123	17	490 766	7 579	348 948	125 684	665 766
	(0) ННР-1108; -1	НР=125684 (93%); СП=49316 (8%)			307	2	134 239	905	0	49 316	
19	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	163,50003	27 130	1 981	4 435 892	323 939	3 391 506	719 664	5 568 000
	(0) ННР-1106; -1	НР=719664 (91%); СП=412444 (8%)			4 406	431	720 447	70 393	0	412 444	
20	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,2949702	20 556	1 306	170 512	10 835	2 414	146 088	341 928
	(0) ННР-1106; -1	НР=146088 (91%); СП=25328 (8%)			18 959	395	157 263	3 273	0	25 328	
21	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,583266	198 797		712 343		712 343	0	769 330
										56 987	
22	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	191 552		15 516		15 516	0	16 757
										1 241	

23	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,626072	186 791		864 109		864 109	0	933 238
										69 129	
ИТОГО:							9 061 482	483 254	7 073 259	1 494 626	11 400 596
							1 504 969	123 814	0	844 488	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 494 626**	
Сметная прибыль		**844 488**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		**11 400 596**	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**5 037 297**	
Сметная прибыль		**2 374 757**	
ИТОГО по смете:		**32 059 234**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		32 059 234	
Временные здания и сооружения	1%	320 592	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	3,0345%	982 566	
Непредвиденные работы и затраты	2%	667 248	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**34 029 640**	
Итого в текущих ценах 2019-2020г.г.	**1,1153644**	**37 955 449**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**4 554 654**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**42 510 103**	
Итого с учетом скидки		**36 013 407**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"

"4" апреля 2019г.

М.П. (подпись)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

"4" апреля 2019г.

М.П. (подпись)

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса АО "Казахский университет технологии и бизнеса", расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г.Нур-Султан

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года
Подземная строительная часть здания, ЛС № 02-01-01

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
№3 <РАЗДЕЛ 3. Фундаменты>											
Монолитный ж/б пояс 2-2 п.м 34											
32	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	83	1 622	812	134 514	67 381	19 684	87 908	240 216
	(0) ННР-1107; -1	НР=87908 (118%); СП=17794 (8%)			572	326	47 449	27 049	0	17 794	
33	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	130	2 291	1 139	297 961	148 140	45 526	193 475	530 751
	(0) ННР-1107; -1	НР=193475 (118%); СП=39315 (8%)			802	458	104 295	59 667	0	39 315	
34	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	127	3 466	1 804	440 333	229 160	62 781	285 056	783 420
	(0) ННР-1107; -1	НР=285056 (118%); СП=58031 (8%)			1 168	734	148 392	93 181	0	58 031	
35	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	99	4 882	2 705	483 423	267 824	69 924	303 674	850 065
	(0) ННР-1107; -1	НР=303674 (118%); СП=62968 (8%)			1 471	1 129	145 675	111 676	0	62 968	
36	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	32,616	25 843		842 895		842 895	0	910 327
										67 432	
37	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,456	23 284		709 138		709 138	0	765 869
										56 731	

38	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	158,688	22 637		3 592 220		3 592 220	0	3 879 598
										287 378	
45	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,33573	20 756	952	6 968	319	98	6 064	14 075
	(0) ННР-1106; -1	НР=6064 (91%); СП=1043 (8%)			19 513	335	6 551	113	0	1 043	
46	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31467	198 797		62 555		62 555	0	67 559
										5 004	
47	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02106	192 878		4 062		4 062	0	4 387
										325	
ИТОГО:							6 574 069	712 824	5 408 883	876 177	8 046 267
							452 362	291 686	0	596 021	

ИТОГО по смете:		**8 046 267**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		8 046 267	
Временные здания и сооружения	1%	80 463	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	3,0345%	246 606	
Непредвиденные работы и затраты	2%	167 467	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**8 540 802**	
Итого в текущих ценах 2019-2020 г.г.	**1,1153644**	**9 526 106**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**1 143 133**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**10 669 239**	
Итого с учетом скидки		**9 038 690**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"

М.П. _____ (подпись) "4" апреля 2019г.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

«Прогресс Электро» _____ "4" апреля 2019г.

М.П. (подпись)

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса АО "Казахский университет технологии и бизнеса", расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г.Нур-Султан

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2019 года
Подземная строительная часть здания, ЛС № 02-01-01

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
		№1 <РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3 314,49	150	141	494 544	466 083	0	111 365	654 382
	(0) ННР-1101; -1	НР=111365 (72%); СП=48473 (8%)			9	38	28 461	126 212	0	48 473	
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	102,51	2 062	0	211 413	0	0	152 217	392 720
	(0) ННР-1101; -1	НР=152217 (72%); СП=29090 (8%)			2 062	0	211 413	0	0	29 090	
4	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3 414	82	82	279 073	279 073	0	79 889	387 679
	(0) ННР-1101; -1	НР=79889 (72%); СП=28717 (8%)			0	33	0	110 957	0	28 717	
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	102,51	897	0	91 967	0	0	66 216	170 838
	(0) ННР-1101; -1	НР=66216 (72%); СП=12655 (8%)			897	0	91 967	0	0	12 655	
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3 314,49	33	33	110 866	110 866	0	31 737	154 011
	(0) ННР-1101; -1	НР=31737 (72%); СП=11408 (8%)			0	13	0	44 079	0	11 408	
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	3 314,49	157	70	523 377	233 783	0	295 019	883 868
	(0) ННР-1101; -1	НР=295019 (72%); СП=65472 (8%)			87	36	289 594	120 154	0	65 472	
8	32-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	288,14	366	366	105 459	105 459		0	113 896
						290		83 561		8 437	
ИТОГО:							1 979 775	1 358 340	0	783 126	2 983 934
							621 435	549 801	0	221 033	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**783 126**	
Сметная прибыль		**221 033**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1:		**2 983 934**	

		№2 <РАЗДЕЛ 2. Сваи>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11-050101-0306	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	96,93	20 411	15 257	1 978 481	1 478 810	15 874	818 204	3 020 420
	(0) ННР-1105; -1	НР=818204 (99%); СП=223735 (8%)			4 991	3 536	483 797	342 672	0	223 735	
10	11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	0	3 410	1 717	0	0	0	0	0
	(0) ННР-1105; -1	НР=0 (99%); СП=0 (8%)			1 646	884	0	0	0	0	

10.1	01-010101-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел.-ч	0	1 360		0				
11	СТ ССЦ РК08-04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости за сульфатостойкость	м3	0	270		0		0	0	0
										0	
12	21-041204-9903	Сван квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1 350	3 314		4 473 900		4 473 900	0	4 831 812
										357 912	
ИТОГО:							6 452 381	1 478 810	4 489 774	818 204	7 852 232
							483 797	342 672	0	581 647	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**818 204**	
Сметная прибыль		**581 647**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:		**7 852 232**	

№3 <РАЗДЕЛ 3. Фундаменты>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монолитный ж/б пояс 1-1 п.м 233											
21	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	42	36 035	4 673	1 513 427	196 251	885 090	431 555	2 100 581
	(0) ННР-1106; -1	НР=431555 (91%); СП=155599 (8%)			10 288	1 004	432 086	42 150	0	155 599	
22	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,86683	20 556	1 306	58 931	3 745	834	50 490	118 175
	(0) ННР-1106; -1	НР=50490 (91%); СП=8754 (8%)			18 959	395	54 352	1 131	0	8 754	
23	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2116	198 797		240 862		240 862	0	260 131
										19 269	
24	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,65523	191 552		317 063		317 063	0	342 428
										25 365	
Монолитный ж/б пояс 2-2 п.м 34											
25	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,1	36 035	4 673	147 739	19 158	86 402	42 128	205 056
	(0) ННР-1106; -1	НР=42128 (91%); СП=15189 (8%)			10 288	1 004	42 179	4 115	0	15 189	
26	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,382636	20 556	1 306	7 864	499	111	6 739	15 771
	(0) ННР-1106; -1	НР=6739 (91%); СП=1168 (8%)			18 959	395	7 254	151	0	1 168	
27	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1411	198 797		28 050		28 050	0	30 294
										2 244	

28	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241536	191 552		46 267		46 267	0	49 968
										3 701	
29	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	47	1 622	812	76 171	38 156	11 146	49 779	136 026
	(0) ННР-1107; -1	НР=49779 (118%); СП=10076 (8%)			572	326	26 869	15 317	0	10 076	
30	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	154	2 291	1 139	352 970	175 490	53 931	229 194	628 737
	(0) ННР-1107; -1	НР=229194 (118%); СП=46573 (8%)			802	458	123 549	70 683	0	46 573	
31	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	134	3 466	1 804	464 603	241 790	66 242	300 768	826 601
	(0) ННР-1107; -1	НР=300768 (118%); СП=61230 (8%)			1 168	734	156 571	98 317	0	61 230	
32	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	101	4 882	2 705	493 189	273 235	71 337	309 809	867 238
	(0) ННР-1107; -1	НР=309809 (118%); СП=64240 (8%)			1 471	1 129	148 617	113 933	0	64 240	
33	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,772	25 843		1 105 357		1 105 357	0	1 193 786
										88 429	
34	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,334	23 284		263 901		263 901	0	285 013
										21 112	
35	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	146,035	22 637		3 305 794		3 305 794	0	3 570 258
										264 464	
36	11-060701-0202	Пояса без опалубки. ЗАДЕЛКА	м3	38,87	28 820	4 018	1 120 218	156 169	762 895	213 242	1 440 137
	(0) ННР-1106; -1	НР=213242 (91%); СП=106677 (8%)			5 175	854	201 154	33 178	0	106 677	
37	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	702	882	20	618 923	13 495	403 027	190 036	873 676
	(0) ННР-1108; -1	НР=190036 (93%); СП=64717 (8%)			288	3	202 401	1 939	0	64 717	
38	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	140,4	1 255	28	176 178	3 897	149 072	22 576	214 654
	(0) ННР-1108; -1	НР=22576 (93%); СП=15900 (8%)			165	8	23 209	1 066	0	15 900	
39	11-080201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	м2 стенки	223,25	2 565	58	572 731	12 924	319 795	228 683	865 527
	(0) ННР-1108; -1	НР=228683 (93%); СП=64113 (8%)			1 075	27	240 012	5 884	0	64 113	
40	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	702	55	1	38 238	774	550	29 842	73 526
	(0) ННР-1115; -1	НР=29842 (80%); СП=5446 (8%)			53	1	36 914	388	0	5 446	

41	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом св[illegible]щем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	94,9104	22 425		2 128 366		2 128 366	0	2 298 635
										170 269	
42	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,33573	20 756	952	6 968	319	98	6 064	14 075
	(0) ННР-1106; -1	НР=6064 (91%); СП=1043 (8%)			19 513	335	6 551	113	0	1 043	
43	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31467	198 797		62 555		62 555	0	67 559
										5 004	
44	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02106	192 878		4 062		4 062	0	4 387
										325	
ИТОГО:							13 150 427	1 135 902	10 312 807	2 110 905	16 482 239
							1 701 718	388 365	0	1 220 907	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**2 110 905**	
Сметная прибыль		**1 220 907**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		**16 482 239**	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**3 712 235**	
Сметная прибыль		**2 023 587**	
ИТОГО по смете:		**27 318 405**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		27 318 405	
Временные здания и сооружения	1%	273 184	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	3,0345%	837 267	
Непредвиденные работы и затраты	2%	568 577	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**28 997 433**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,1153644**	**32 342 704**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**3 881 125**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**36 223 829**	
Итого с учетом скидки		**30 687 846**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"

М.П. _____ (подпись) "24" апреля 2019г.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

М.П. _____ (подпись) "24" апреля 2019г.