Заказчик: Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Надземная строительная часть здания. Вертикальная планировка"

СПРАВКА № 4 за июнь 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование
17	17	договор № 18/02/19 доп. соглашение № 1	18.02.2019 г. 27.05.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них :		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Надземная строительная часть здания. Вертикальная планировка"	161 740 178	59 820 585							6 409 348	59 820 585
Итого к оплате		**59 820 585**								**59 820 585**

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса", ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "25" июня 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "25" июня 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 года
Надземная строительная часть здания ЛС 02-01-02

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		

ОТДЕЛ 1. Несущий остов (каркас) здания

№1 <РАЗДЕЛ 1. Плиты и балки монолитные блок>

Перекрытия на отм.+2,700м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	129	9 778	1 604	1 261 088	206 834	719 251	474 554	1 874 493
	(0) ННР-1107; -1	НР=474554 (118%); СП=138851 (8%)			2 597	521	335 003	67 161	0	138 851	
14	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	64	4 327	1 253	276 841	80 224	72 357	176 746	489 874
	(0) ННР-1107; -1	НР=176746 (118%); СП=36287 (8%)			1 942	398	124 260	25 525	0	36 287	

15	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1 522,8	5 320		8 101 296		8 101 296	0	8 749 400
										648 104	
16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	198 797		15 904		15 904	0	17 176
										1 272	

Монолитный участок МУ 1

17	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,2	39 094	1 830	7 820	366	5 553	1 810	10 400
	(0) ННР-1106; -1	НР=1810 (91%); СП=770 (8%)			9 503	436	1 901	88	0	770	
18	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01714	20 571	1 306	352	22	5	302	706
	(0) ННР-1106; -1	НР=302 (91%); СП=52 (8%)			18 974	395	325	7	0	52	
19	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00444	198 797		883		883	0	954
										71	
20	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127	191 552		2 433		2 433	0	2 628
										195	

Монолитный участок МУ 2

21	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,18	39 094	1 830	7 033	329	4 994	1 627	9 353
	(0) ННР-1106; -1	НР=1627 (91%); СП=693 (8%)			9 503	436	1 710	78	0	693	
22	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01164	20 556	1 306	239	15	3	206	481
	(0) ННР-1106; -1	НР=206 (91%); СП=36 (8%)			18 959	395	221	5	0	36	

23	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00312	198 797		620		620	0	670
										50	
24	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	191 552		1 632		1 632	0	1 763
										131	

Монолитный участок МУ 3

33	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,2	39 094	1 830	7 820	366	5 553	1 810	10 400
	(0) ННР-1106; -1	НР=1810 (91%); СП=770 (8%)			9 503	436	1 901	88	0	770	
34	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00867	20 571	1 306	179	11	3	153	359
	(0) ННР-1106; -1	НР=153 (91%); СП=27 (8%)			18 974	395	165	3	0	27	
35	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	198 797		441		441	0	476
										35	
36	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00645	191 552		1 236		1 236	0	1 335
										99	

Монолитный участок МУ 4

37	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,06	39 096	1 832	2 346	109	1 667	542	3 119
	(0) ННР-1106; -1	НР=542 (91%); СП=231 (8%)			9 503	439	570	26	0	231	
38	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02264	20 571	1 306	466	29	7	399	934
	(0) ННР-1106; -1	НР=399 (91%); СП=69 (8%)			18 974	395	430	9	0	69	

39	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатана[illegible]адкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	198 797		1 145		1 145	0	1 237
										92	
40	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01688	191 552		3 233		3 233	0	3 492
										259	

Монолитный участок МУ-1 6 шт

56	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,76	39 094	1 830	107 899	5 053	76 618	24 962	143 490
	(0) ННР-1106; -1	НР=24962 (91%); СП=10629 (8%)			9 503	436	26 228	1 203	0	10 629	
57	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13668	20 556	1 306	2 810	179	40	2 407	5 634
	(0) ННР-1106; -1	НР=2407 (91%); СП=417 (8%)			18 959	395	2 591	54	0	417	
58	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02928	198 797		5 821		5 821	0	6 287
										466	
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074	191 552		20 573		20 573	0	22 219
										1 646	
ИТОГО:							9 830 110	293 537	9 041 268	685 518	11 356 880
							495 305	94 247	0	841 252	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**9 830 110**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**685 518**	
Сметная прибыль		**841 252**	
ИТОГО по Разделу 1:		**11 356 880**	

№2 <РАЗДЕЛ 2. Лестницы>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лестница Л-1, Л-2											
60	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,056	19 524	1 098	1 093	61	959	79	1 266
	(0) ННР-1106; -1	НР=79 (91%); СП=94 (8%)			1 304	251	73	14	0	94	
61	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	26 777	4 018	5 356	804	3 517	1 097	6 969
	(0) ННР-1106; -1	НР=1097 (91%); СП=516 (8%)			5 175	854	1 035	171	0	516	
62	11-070108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	4 633	2 325	37 061	18 597	1 006	25 619	67 694
	(0) ННР-1107; -1	НР=25619 (118%); СП=5014 (8%)			2 182	532	17 458	4 253	0	5 014	
63	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	39,6	5 320		210 672		210 672	0	227 526
										16 854	
64	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,13856	693 311	6 347	789 375	7 226	709 808	87 274	946 781
	(0) ННР-1107; -1	НР=87274 (118%); СП=70132 (8%)			63 538	1 422	72 341	1 620	0	70 132	
65	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,3939	72 651	25 299	101 267	35 263	12 145	45 521	158 531
	(0) ННР-1109; -1	НР=45521 (69%); СП=11743 (8%)			38 639	8 691	53 859	12 114	0	11 743	
66	21-060209-0201	Косоуры	т	1,407873	496 967		699 666		699 666	0	755 639
										55 973	
67	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	96	1 455	52	139 613	5 019	3 024	157 949	321 367
	(0) ННР-1107; -1	НР=157949 (118%); СП=23805 (8%)			1 371	24	131 570	2 285	0	23 805	
68	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	96	2 061		197 856		197 856	0	213 684
										15 828	
69	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0328	190 125	1 291	6 235	42	5 361	775	7 571

	(0) ННР-1106; -1	НР=775 (91%); СП=561 (8%)			25 380	586	832	20	0	561	
70	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	153,9176	92	1	14 294	249	9 885	2 899	18 568
	(0) ННР-1113; -1	НР=2899 (69%); СП=1375 (8%)			27	0	4 160	42	0	1 375	
71	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	76,9588	6 313	93	485 828	7 120	421 186	41 677	569 705
	(0) ННР-1113; -1	НР=41677 (69%); СП=42200 (8%)			747	38	57 522	2 880	0	42 200	
72	11-150207-0102	Штукатурка по сетке косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,28	12 341	34	435 389	1 200	375 844	47 154	521 146
	(0) ННР-1115; -1	НР=47154 (80%); СП=38603 (8%)			1 654	17	58 345	598	0	38 603	
ИТОГО:							3 123 705	75 581	2 650 929	410 044	3 816 447
							397 195	23 997	0	282 698	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**3 123 705**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**410 044**	
Сметная прибыль		**282 698**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:		**3 816 447**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**15 173 327**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 095 562**	
Сметная прибыль		**1 123 950**	
ИТОГО по ОТДЕЛУ 1:		**15 173 327**	

ОТДЕЛ 2. Ограждающие конструкции

№3 <РАЗДЕЛ 3. Стены>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

73	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /наружные стены с 1 по 3 этажи/	м3 кладки	509	27 897	2 415	14 199 509	1 229 337	10 432 848	2 621 201	18 166 367
	(0) ННР-1108; -1	НР=2621201 (93%); СП=1345657 (8%)			4 985	552	2 537 324	281 172	0	1 345 657	
76	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /крыльца/	м3 кладки	38	27 970	2 415	1 062 869	91 778	781 664	195 689	1 359 243
	(0) ННР-1108; -1	НР=195689 (93%); СП=100685 (8%)			4 985	552	189 427	20 991	0	100 685	
77	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,279728	284 773	2 244	1 503 521	11 846	1 127 196	342 627	1 993 840
	(0) ННР-1108; -1	НР=342627 (93%); СП=147692 (8%)			69 034	746	364 479	3 937	0	147 692	
78	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,3080495	55	1	44 628	904	642	34 828	85 812
	(0) ННР-1115; -1	НР=34828 (80%); СП=6356 (8%)			53	1	43 082	453	0	6 356	
79	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	102,2586858	26 175		2 676 621		2 676 621	0	2 890 751
										214 130	

ПЕРЕМЫЧКИ

80	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	382	467	254	178 319	96 924	13 495	106 890	308 026
	(0) ННР-1107; -1	НР=106890 (118%); СП=22817 (8%)			178	59	67 900	22 685	0	22 817	
81	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	20,367	58 177		1 184 891		1 184 891	0	1 279 682
										94 791	
82	21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	1,308	93 841		122 744		122 744	0	132 564
										9 820	
83	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	6	1 329		7 974		7 974	0	8 612
										638	

84	21-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	1 771		3 542		3 542	0	3 825
										283	
85	11-090302-0401	Монтаж перемычек металлических	т конструкций	0,03556	29 589	9 966	1 053	355	96	490	1 666
	(0) ННР-1109; -1	НР=490 (69%); СП=123 (8%)			16 934	3 073	602	108	0	123	
86	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	191 552		2 069		2 069	0	2 235
										166	
87	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02476	224 024		5 547		5 547	0	5 991
										444	
88	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1336	92	1	199	4	137	40	258
	(0) ННР-1113; -1	НР=40 (69%); СП=19 (8%)			27	0	58	0	0	19	
ИТОГО:							20 993 486	1 431 148	16 359 466	3 301 765	26 238 872
							3 202 872	329 346	0	1 943 621	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**20 993 486**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**3 301 765**	
Сметная прибыль		**1 943 621**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		**26 238 872**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**41 412 199**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**4 397 327**	

Сметная прибыль		**3 067 571**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.	-	41 412 199	-
Временные здания и сооружения	1,5%	621 183	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1,05%	2,31%	970 971	
Непредвиденные работы и затраты	2%	860 087	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**43 864 440**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**46 053 105**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**5 526 373**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**51 579 477**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З. _____ "29" июня 2019г.
М.П. (подпись)

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К. _____ "29" июня 2019г.
М.П. (подпись)

Заказчик: **Акционерное общество «Казахс[illegible]і университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории
Шифр объекта 07-01

Акт № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019 года
Вертикальная планировка ЛС 07-01-01

Основание: ГП.СО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
№1 <РАЗДЕЛ 1. 2АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1 383,615	51	51	71 058	71 058	0	17 297	95 423
	(0) ННР-1101; -1	НР=17297 (72%); СП=7068 (8%)			0	17	0	24 023	0	7 068	
2	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	186,48	51	51	9 577	9 577	0	2 331	12 861
	(0) ННР-1101; -1	НР=2331 (72%); СП=953 (8%)			0	17	0	3 238	0	953	
3	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1 197,135	162	154	192 937	183 569	107	46 122	258 184

	(0) ННР-1101; -1	НР=46122 (72%); СП=19125 (8%)			8	45	9 261	54 797	0	19 125	
4	41-020204-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1 915,416	31	0	59 378	0	0	0	64 128
									0	4 750	
5	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	5 206,122	178	170	926 642	882 880	619	271 748	1 294 261
	(0) ННР-1101; -1	НР=271748 (72%); СП=95871 (8%)			8	64	43 143	334 285	0	95 871	
6	41-020104-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	8 329,7952	338	0	2 815 471	0	0	0	3 040 709
									0	225 238	
7	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2 766,8637	7	7	18 054	18 054	0	3 891	23 701
	(0) ННР-1101; -1	НР=3891 (72%); СП=1756 (8%)			0	2	0	5 404	0	1 756	
8	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5 206,122	95	95	492 399	492 399	0	149 311	693 047
	(0) ННР-1101; -1	НР=149311 (72%); СП=51337 (8%)			0	40	0	207 376	0	51 337	
9	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5 206,122	64	64	336 402	336 402	0	101 951	473 421
	(0) ННР-1101; -1	НР=101951 (72%); СП=35068 (8%)			0	27	0	141 599	0	35 068	
10	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	36 442,854	6	6	228 405	228 405	0	54 117	305 124
	(0) ННР-1101; -1	НР=54117 (72%); СП=22602 (8%)			0	2	0	75 163	0	22 602	
11	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2 603,061	83	70	215 356	181 334	8 330	50 075	286 665
	(0) ННР-1101; -1	НР=50075 (72%); СП=21234 (8%)			10	17	25 692	43 857	0	21 234	

ИТОГО:	5 365 679	2 403 678	9 056	696 843	6 547 524
	78 096	889 742	0	485 002	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**5 365 679**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**696 843**	
Сметная прибыль		**485 002**	
ИТОГО по смете:		**6 547 524**	

№2 <РАЗДЕЛ 2. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29,97	51	51	1 539	1 539	0	374	2 066
	(0) ННР-1101; -1	НР=374 (72%); СП=153 (8%)			0	17	0	520	0	153	
13	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	29,97	43	43	1 294	1 294	0	315	1 738
	(0) ННР-1101; -1	НР=315 (72%); СП=129 (8%)			0	15	0	438	0	129	
14	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24,975	162	154	4 024	3 829	2	962	5 385
	(0) ННР-1101; -1	НР=962 (72%); СП=399 (8%)			8	45	193	1 143	0	399	
15	41-020204-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	39,96	31	0	1 239	0	0	0	1 338
									0	99	
16	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	49,617	178	170	8 831	8 414	6	2 589	12 334
	(0) ННР-1101; -1	НР=2589 (72%); СП=914 (8%)			8	64	411	3 185	0	914	

17	41-020104-2015	Перевозка строительных грузов с отвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	79,3872	338	0	26 833	0	0	0	28 980
									0	2 147	
18	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	59,94	7	7	391	391	0	84	513
	(0) ННР-1101; -1	НР=84 (72%); СП=38 (8%)			0	2	0	117	0	38	
19	11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	49,617	95	95	4 692	4 692	0	1 423	6 604
	(0) ННР-1101; -1	НР=1423 (72%); СП=489 (8%)			0	40	0	1 977	0	489	
20	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	49,617	64	64	3 206	3 206	0	971	4 511
	(0) ННР-1101; -1	НР=971 (72%); СП=334 (8%)			0	27	0	1 349	0	334	
21	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	347,319	6	6	2 177	2 177	0	516	2 908
	(0) ННР-1101; -1	НР=516 (72%); СП=215 (8%)			0	2	0	716	0	215	
22	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24,8085	83	70	2 052	1 728	79	477	2 731
	(0) ННР-1101; -1	НР=477 (72%); СП=202 (8%)			10	17	245	418	0	202	
ИТОГО:							56 278	27 270	87	7 711	69 108
							849	9 863	0	5 119	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**56 278**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**7 711**	
Сметная прибыль		**5 119**	
ИТОГО по смете:		**69 108**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**6 616 632**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**704 554**	
Сметная прибыль		**490 121**	
ИТОГО по смете:		**6 616 632**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		6 616 632	
Временные здания и сооружения	1,5%	99 249	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2.2.1,05%	2,31%	155 137	
Непредвиденные работы и затраты	2%	137 420	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**7 008 439**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**7 358 132**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**882 976**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**8 241 108**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса", ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "19" июня 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "19" июня 2019г.