Заказчик: Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Надземная строительная часть здания"

СПРАВКА № 5 за июль 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование
17	17	договор № 18/02/19 доп. соглашение № 1	18.02.2019 г. 27.05.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них :		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Надземная строительная часть здания"	211 364 055	49 623 877							5 316 844	**49 623 877**
Итого к оплате за минусом авансового платежа в размере 30% (п. 2.3.3 Договора)		**34 736 714**								**34 736 714**

Заказчик:
АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "23" июля 2019г.

Генподрядчик:
ТОО "Прогресс Электро",
отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "23" июля 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университ[illegible]технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 года
Надземная строительная часть здания ЛС 02-01-02

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
ОТДЕЛ 1. Несущий остов (каркас) здания											
№1 <РАЗДЕЛ 1. Плиты и балки монолитные блок>											
Перекрытия на отм. +5,700м											
25	11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	128	9 778	1 604	1 251 314	205 231	713 677	470 874	1 859 963
	(0) ННР-1107; -1	НР=470874 (118%); СП=137775 (8%)			2 597	521	332 406	66 640	0	137 775	
26	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	63	4 327	1 253	272 517	78 971	71 227	173 985	482 222
	(0) ННР-1107; -1	НР=173985 (118%); СП=35720 (8%)			1 942	398	122 319	25 126	0	35 720	
27	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1 525,68	5 320		8 116 618		8 116 618	0	8 765 947
										649 329	
28	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1005	198 797		19 979		19 979	0	21 577
										1 598	
Монолитный участок МУ 3											
34	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00847	20 571	1 306	174	11	2	149	349
	(0) ННР-1106; -1	НР=149 (91%); СП=26 (8%)			18 974	395	161	3	0	26	

35	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	198 797		441		441	0	476
										35	
36	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00625	191 552		1 197		1 197	0	1 293
										96	
Монолитный участок МУ 4											
37	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,18	39 096	1 832	7 033	329	4 994	1 628	9 354
	(0) ННР-1106; -1	НР=1628 (91%); СП=693 (8%)			9 503	439	1 710	79	0	693	
38	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01164	20 571	1 306	239	15	3	206	481
	(0) ННР-1106; -1	НР=206 (91%); СП=36 (8%)			18 974	395	221	5	0	36	
39	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00312	198 797		620		620	0	670
										50	
40	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	191 552		1 632		1 632	0	1 763
										131	
ИТОГО:							9 671 764	284 557	8 930 390	646 842	11 144 095
							456 817	91 853	0	825 489	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**9 671 764**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**646 842**	
Сметная прибыль		**825 489**	
ИТОГО по Разделу 1:		**11 144 095**	

№2 <РАЗДЕЛ 2. Лестницы>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лестница Л-1, Л-2											
60	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,056	19 524	1 098	1 093	61	959	79	1 266
	(0) ННР-1106; -1	НР=79 (91%); СП=94 (8%)			1 304	251	73	14	0	94	
61	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	26 777	4 018	5 356	804	3 517	1 097	6 969
	(0) ННР-1106; -1	НР=1097 (91%); СП=516 (8%)			5 175	854	1 035	171	0	516	

62	11-070108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	сборных конструкций	8	4 633	2 325	37 061	18 597	1 006	25 619	67 694
	(0) ННР-1107; -1	НР=25619 (118%); СП=5014 (8%)			2 182	532	17 458	4 253	0	5 014	
63	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	39,6	5 320		210 672		210 672	0	227 526
										16 854	
64	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,13856	693 311	6 347	789 375	7 226	709 808	87 274	946 781
	(0) ННР-1107; -1	НР=87274 (118%); СП=70132 (8%)			63 538	1 422	72 341	1 620	0	70 132	
65	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,3939	72 651	25 299	101 267	35 263	12 145	45 521	158 531
	(0) ННР-1109; -1	НР=45521 (69%); СП=11743 (8%)			38 639	8 691	53 859	12 114	0	11 743	
66	21-060209-0201	Косоуры	т	1,407873	496 967		699 666		699 666	0	755 639
										55 973	
67	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	96	1 455	52	139 613	5 019	3 024	157 949	321 367
	(0) ННР-1107; -1	НР=157949 (118%); СП=23805 (8%)			1 371	24	131 570	2 285	0	23 805	
68	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	96	2 061		197 856		197 856	0	213 684
										15 828	
69	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0328	190 125	1 291	6 235	42	5 361	775	7 571
	(0) ННР-1106; -1	НР=775 (91%); СП=561 (8%)			25 380	586	832	20	0	561	
70	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	153,9176	92	1	14 294	249	9 885	2 899	18 568
	(0) ННР-1113; -1	НР=2899 (69%); СП=1375 (8%)			27	0	4 160	42	0	1 375	
71	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	76,9588	6 313	93	485 828	7 120	421 186	41 677	569 705
	(0) ННР-1113; -1	НР=41677 (69%); СП=42200 (8%)			747	38	57 522	2 880	0	42 200	
72	11-150207-0102	Штукатурка по сетке косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,28	12 341	34	435 389	1 200	375 844	47 154	521 146
	(0) ННР-1115; -1	НР=47154 (80%); СП=38603 (8%)			1 654	17	58 345	598	0	38 603	
ИТОГО:							3 123 705	75 581	2 650 929	410 044	3 816 447
							397 195	23 997	0	282 698	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**3 123 705**	

Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог см		**0**	
Накладные расходы		**410 044**	
Сметная прибыль		**282 698**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:		**3 816 447**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**14 960 542**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 056 886**	
Сметная прибыль		**1 108 187**	
ИТОГО по ОТДЕЛУ 1:		**14 960 542**	

ОТДЕЛ 2. Ограждающие конструкции

№3 <РАЗДЕЛ 3. Стены>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /наружные стены с 1 по 3 этажи/	м3 кладки	509	27 897	2 415	14 199 509	1 229 337	10 432 848	2 621 201	18 166 367
	(0) ННР-1108; -1	НР=2621201 (93%); СП=1345657 (8%)			4 985	552	2 537 324	281 172	0	1 345 657	
77	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,279728	284 773	2 244	1 503 521	11 846	1 127 196	342 627	1 993 840
	(0) ННР-1108; -1	НР=342627 (93%); СП=147692 (8%)			69 034	746	364 479	3 937	0	147 692	
78	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,3080495	55	1	44 628	904	642	34 828	85 812
	(0) ННР-1115; -1	НР=34828 (80%); СП=6356 (8%)			53	1	43 082	453	0	6 356	
79	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	102,2586858	26 175		2 676 621		2 676 621	0	2 890 751
										214 130	

ПЕРЕМЫЧКИ

80	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	382	467	254	178 319	96 924	13 495	106 890	308 026
	(0) ННР-1107; -1	НР=106890 (118%); СП=22817 (8%)			178	59	67 900	22 685	0	22 817	
81	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	20,367	58 177		1 184 891		1 184 891	0	1 279 682
										94 791	
82	21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	1,308	93 841		122 744		122 744	0	132 564
										9 820	
83	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	6	1 329		7 974		7 974	0	8 612

										638	
84	21-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	3	1 771		5 313		5 313	0	5 738
										425	
85	11-090302-0401	Монтаж перемычек металлических	т конструкций	0,03556	29 589	9 966	1 053	355	96	490	1 666
	(0) ННР-1109; -1	НР=490 (69%); СП=123 (8%)			16 934	3 073	602	108	0	123	
86	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	191 552		2 069		2 069	0	2 235
										166	
87	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02476	224 024		5 547		5 547	0	5 991
										444	
88	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1336	92	1	199	4	137	40	258
	(0) ННР-1113; -1	НР=40 (69%); СП=19 (8%)			27	0	58	0	0	19	
ИТОГО:							19 932 388	1 339 370	15 579 573	3 106 076	24 881 542
							3 013 445	308 355	0	1 843 078	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**19 932 388**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**3 106 076**	
Сметная прибыль		**1 843 078**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		**24 881 542**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**39 842 084**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**4 162 962**	
Сметная прибыль		**2 951 265**	
ИТОГО по смете:		**39 842 084**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		39 842 084	
Временные здания и сооружения	1,5%	597 631	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1,05%	2,31%	934 157	
Непредвиденные работы и затраты	2%	827 477	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**42 201 350**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**44 307 033**	

Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**5 316 844**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**49 623 877**	
Итого за минусом авансового платежа в размере 30% (п. 2.2.3 Договора)		**34 736 714**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. (подпись) "23" июля 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

М.П. (подпись) "23" июля 2019г.