Заказчик: Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Надземная строительная часть здания. Отделочные работы"

СПРАВКА № 7 за август 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование
17	17	договор № 18/02/19	18.02.2019 г.			
		Доп. соглашение № 1	27.05.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них :		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Надземная строительная часть здания. Отделочные работы"	309 340 393	46 476 012							4 979 573	**46 476 012**
Выданный аванс согласно договора в размере 30 % (п.2.2.1. Договора)	389 949 953									
Погашение аванса	92 802 118	13 942 804								
Итого к оплате		**32 533 208**								**32 533 208**

Заказчик:
АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "14" августа 2019г.

Генподрядчик:
ТОО "Прогресс Электро",
отвественный по строительству объекта Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "14" августа 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года
Надземная строительная часть здания ЛС 02-01-02

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
ОТДЕЛ 1. Несущий остов (каркас) здания											
№1 <РАЗДЕЛ 1. Плиты и балки монолитные блок>											
Перекрытия на отм. +11,700м											
25	11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	128	9 778	1 604	1 251 314	205 231	713 677	470 874	1 859 963
	(0) ННР-1107; -1	НР=470874 (118%); СП=137775 (8%)			2 597	521	332 406	66 640	0	137 775	
26	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	63	4 327	1 253	272 517	78 971	71 227	173 985	482 222
	(0) ННР-1107; -1	НР=173985 (118%); СП=35720 (8%)			1 942	398	122 319	25 126	0	35 720	
27	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1 525,68	5 320		8 116 618		8 116 618	0	8 765 947
										649 329	

28	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1005	198 797		19 979		19 979	0	21 577
										1 598	

Монолитный участок МУ 5

41	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,1	39 094	1 830	3 908	182	2 776	904	5 197
	(0) ННР-1106; -1	НР=904 (91%); СП=385 (8%)			9 503	436	950	43	0	385	
42	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00857	20 571	1 306	176	11	2	151	353
	(0) ННР-1106; -1	НР=151 (91%); СП=26 (8%)			18 974	395	163	3	0	26	
43	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	198 797		441		441	0	476
										35	
44	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00635	191 552		1 216		1 216	0	1 313
										97	

ИТОГО:

9 666 169	284 395	8 925 936	645 914	11 137 048
455 838	91 812	0	824 965	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**9 666 169**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**645 914**	
Сметная прибыль		**824 965**	
ИТОГО по Разделу 1:		**11 137 048**	

№2 <РАЗДЕЛ 2. Лестницы>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Лестница Л-1, Л-2

60	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,018667	19 524	1 098	364	20	320	26	421

	(0) ННР-1106; -1	НР=26 (91%); СП=31 (8%)			1 304	251	24	5	0	31	
61	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,066667	26 777	4 018	1 785	268	1 172	366	2 323
	(0) ННР-1106; -1	НР=366 (91%); СП=172 (8%)			5 175	854	345	57	0	172	
62	11-070108-0101	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	4 633	2 325	18 531	9 299	503	12 810	33 848
	(0) ННР-1107; -1	НР=12810 (118%); СП=2507 (8%)			2 182	532	8 729	2 127	0	2 507	
63	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	13,2	5 320		70 224		70 224	0	75 842
										5 618	
64	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,37952	693 311	6 347	263 126	2 409	236 603	29 092	315 595
	(0) ННР-1107; -1	НР=29092 (118%); СП=23377 (8%)			63 538	1 422	24 114	540	0	23 377	
65	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,464633	72 651	25 299	33 754	11 754	4 047	15 174	52 842
	(0) ННР-1109; -1	НР=15174 (69%); СП=3914 (8%)			38 639	8 691	17 953	4 038	0	3 914	
66	21-060209-0201	Косоуры	т	0,469291	496 967		233 222		233 222	0	251 880
										18 658	
67	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	32	1 455	52	46 538	1 673	1 008	52 650	107 123
	(0) ННР-1107; -1	НР=52650 (118%); СП=7935 (8%)			1 371	24	43 857	762	0	7 935	
68	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	32	2 061		65 952		65 952	0	71 228
										5 276	
69	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,010933	190 125	1 291	2 078	14	1 787	258	2 523
	(0) ННР-1106; -1	НР=258 (91%); СП=187 (8%)			25 380	586	277	6	0	187	
70	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,30587	92	1	4 765	83	3 295	967	6 191

	(0) ННР-1113; -1	НР=967 (69%); СП=459 (8%)			27	0	1 387	14	0	459	
71	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	25,65293	6 313	93	161 942	2 373	140 395	13 892	189 901
	(0) ННР-1113; -1	НР=13892 (69%); СП=14067 (8%)			747	38	19 174	960	0	14 067	
72	11-150207-0102	Штукатурка по сетке косоуров	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,76	12 341	34	145 129	400	125 281	15 718	173 715
	(0) ННР-1115; -1	НР=15718 (80%); СП=12868 (8%)			1 654	17	19 448	200	0	12 868	
ИТОГО:							1 047 410	28 293	883 809	140 953	1 283 432
							135 308	8 709	0	95 069	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**1 047 410**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**140 953**	
Сметная прибыль		**95 069**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:		**1 283 432**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**12 420 480**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**786 867**	
Сметная прибыль		**920 034**	
ИТОГО по ОТДЕЛУ 1:		**12 420 480**	

ОТДЕЛ 2. Ограждающие конструкции

№3 <РАЗДЕЛ 3. Стены>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /наружные стены с 4 по 5 этажи/	м3 кладки	509	27 892	2 415	14 197 381	1 229 337	10 430 720	2 621 201	18 164 069
	(0) ННР-1108; -1	НР=2621201 (93%); СП=1345487 (8%)			4 985	552	2 537 324	281 172	0	1 345 487	

77	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,279728	284 773	2 244	1 503 521	11 846	1 127 196	342 627	1 993 840
	(0) ННР-1108; -1	НР=342627 (93%); СП=147692 (8%)			69 034	746	364 479	3 937	0	147 692	
78	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,308	55	1	44 628	904	642	34 828	85 812
	(0) ННР-1115; -1	НР=34828 (80%); СП=6356 (8%)			53	1	43 082	453	0	6 356	
79	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	102,2587	26 175		2 676 621		2 676 621	0	2 890 751
										214 130	

ПЕРЕМЫЧКИ

80	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	382	467	254	178 319	96 924	13 495	106 890	308 026
	(0) ННР-1107; -1	НР=106890 (118%); СП=22817 (8%)			178	59	67 900	22 685	0	22 817	
81	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	20,367	58 177		1 184 891		1 184 891	0	1 279 682
										94 791	
82	21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	1,308	93 841		122 744		122 744	0	132 564
										9 820	
83	21-040102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	6	1 329		7 974		7 974	0	8 612
										638	
84	21-040102-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	3	1 771		5 313		5 313	0	5 738
										425	
85	11-090302-0401	Монтаж перемычек металлических	т конструкций	0,3556	29 589	9 966	10 521	3 543	956	4 909	16 664
	(0) ННР-1109; -1	НР=4909 (69%); СП=1234 (8%)			16 934	3 073	6 022	1 093	0	1 234	
86	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	191 552		2 069		2 069	0	2 235

										166	
87	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02476	224 024		5 547		5 547	0	5 991
										444	
88	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1336	92	1	199	4	137	40	258
	(0) ННР-1113; -1	НР=40 (69%); СП=19 (8%)			27	0	58	0	0	19	
ИТОГО:							19 939 728	1 342 558	15 578 305	3 110 495	24 894 242
							3 018 865	309 340	0	1 844 019	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**19 939 728**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**3 110 495**	
Сметная прибыль		**1 844 019**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		**24 894 242**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**37 314 722**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**3 897 362**	
Сметная прибыль		**2 764 053**	
ИТОГО по смете:		**37 314 722**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		37 314 722	
Временные здания и сооружения	1,5%	559 721	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1,05%	2,31%	874 900	
Непредвиденные работы и затраты	2%	774 987	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**39 524 329**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**41 496 439**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**4 979 573**	

Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**46 476 012**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "14" августа 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "14" августа 2019г.