Заказчик: Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Подземная строительная часть здания. Надземная строительная часть здания. Отделочные работы. Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения"

СПРАВКА № 10 за сентябрь 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование
17	17	договор № 18/02/19	18.02.2019 г.			
		Доп. соглашение № 1	27.05.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них :		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Подземная строительная часть здания. Надземная строительная часть здания. Отделочные работы. Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения"	744 060 519	215 096 842							23 046 090	**215 096 842**
Выданный аванс согласно договора в размере 30 % (п.2.2.1. Договора)	389 949 953									
Погашение аванса	223 218 156	64 529 053								
Итого к оплате		**150 567 790**								**150 567 790**

Заказчик:
АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "19" сентября 2019г.

Генподрядчик:
ТОО "Прогресс Электро",
ответственный по строительству объекта Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "19" сентября 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Каз[illegible]ский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года
Подземная строительная часть здания ЛС 02-01-01

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
№1 <РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3	82	82	245	245	0	70	340
	(0) ННР-1101; -1	НР=70 (72%); СП=25 (8%)			0	32	0	97	0	25	
8	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1 785,25	1 442	1 442	2 573 616	2 573 616	0	1 267 385	4 148 281
	(0) ННР-1101; -1	НР=1267385 (72%); СП=307280 (8%)			0	986	0	1 760 257	0	307 280	
ИТОГО:							2 573 861	2 573 861	0	1 267 455	4 148 621
							0	1 760 354	0	307 305	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**2 573 861**	
в том числе:			
- зарплата рабочих строителей		0	
- затраты на эксплуатацию машин		2 573 861	
- в том числе зарплата машинистов		1 760 354	
- материалов, изделий и конструкций		0	
- перевозка грузов		0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика		0	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 267 455**	
Сметная прибыль		**307 305**	
ИТОГО по смете:		**4 148 621**	

№3 <РАЗДЕЛ 3. Фундаменты>

14	11-270602-0901 (0) ННР-1120; -1	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=84 (108%); СП=812 (8%)	т	0,08124	123 913 0	1 820 957	10 067 0	148 78	9 919 0	84 812	10 963
29	11-070501-0101 (0) ННР-1107; -1	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=1060 (118%); СП=215 (8%)	шт. сборных конструкций	1	1 622 572	812 326	1 622 572	812 326	238 0	1 060 215	2 897
31	11-070501-0103 (0) ННР-1107; -1	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=2244 (118%); СП=457 (8%)	шт. сборных конструкций	1	3 466 1 168	1 804 734	3 466 1 168	1 804 734	494 0	2 244 457	6 167
44	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00138	192 878		266		266	0 21	287

Приямок (67 м.п.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	11-080101-0202 (0) ННР-1108; -1	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=16632 (93%); СП=7005 (8%)	м3 основания	10,72	6 617 901	1 617 767	70 934 9 659	17 336 8 225	43 939 0	16 632 7 005	94 571

46	11-060101-0101 (0) ННР-1106; -1	Подготовка бетонная. Устрой НР=15177 (91%); СП=17959 (8%)	м3	10,72	19 52 1 305	1 098 251	209 308 13 994	11 766 2 684	183 548 0	15 177 17 959	242 444
47	11-060401-0102 (0) ННР-1106; -1	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=361003 (91%); СП=74844 (8%)	м3	34,84	16 491 10 797	2 509 590	574 553 376 167	87 428 20 540	110 958 0	361 003 74 844	1 010 400
49	11-060301-0701 (0) ННР-1106; -1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=28461 (91%); СП=4934 (8%)	т	1,616	20 556 18 959	1 306 395	33 220 30 638	2 112 638	470 0	28 461 4 934	66 615
50	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298	198 797		59 242		59 242	0	63 981
51	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,318	191 552		252 466		252 466	4 739 0	272 663
Приямок Пр-1										20 197	
52	11-060401-0102 (0) ННР-1106; -1	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=13470 (91%); СП=2793 (8%)	м3	1,3	16 491 10 797	2 509 590	21 440 14 036	3 264 766	4 140 0	13 470 2 793	37 703
53	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3195	19 096,21		25 197		25 197	0	27 213
54	11-060301-0701 (0) ННР-1106; -1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=2015 (91%); СП=349 (8%)	т	0,11443	20 556 18 959	1 306 395	2 351 2 169	149 45	33 0	2 016 2 015 349	4 715
55	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11443	191 552		21 919		21 919	0 1 754	23 673

Приямок Пр-2 3шт.

56	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,9	16 491	2 509	113 792	17 317	21 976	71 496	200 111
	(0) ННР-1106; -1	НР=71496 (91%); СП=14823 (8%)			10 797	590	74 499	4 068	0	14 823	
57	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,0035	19 096,21		133 740		133 740	0	144 439
										10 699	
58	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6168	20 556	1 306	12 680	807	179	10 863	25 426
	(0) ННР-1106; -1	НР=10863 (91%); СП=1883 (8%)			18 959	395	11 694	243	0	1 883	
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6168	191 552		118 149		118 149	0	127 601
										9 452	

Приямок Пр-3

60	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,8	16 491	2 509	62 666	9 535	12 102	39 375	110 204
	(0) ННР-1106; -1	НР=39375 (91%); СП=8163 (8%)			10 797	590	41 029	2 240	0	8 163	
61	21-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,857	19 096,21		73 654		73 654	0	79 546
										5 892	
62	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3457	20 556	1 306	7 106	451	101	6 088	14 250
	(0) ННР-1106; -1	НР=6088 (91%); СП=1056 (8%)			18 959	395	6 554	136	0	1 056	
63	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3457	191 552		66 220		66 220	0	71 518
										5 298	

Отмостка

64	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	28,8	6 617	1 617	190 567	46 573	118 045	44 683	254 070

	(0) НИР-1108; -1	НР=44683 (93%); СП=18820 (8			901	767	25 949	22 097	0	18 820	
65	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	192	992	3	190 395	550	153 488	39 491	248 277
	(0) НИР-1120; -1	НР=39491 (108%); СП=18391 (8%)			189	0	36 357	209	0	18 391	
ИТОГО:							2 855 195	200 052	2 010 658	652 142	3 787 923
							644 485	63 029	0	280 586	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**2 855 195**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**652 142**	
Сметная прибыль		**280 586**	
ИТОГО по смете:		**3 787 923**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**7 936 544**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 919 597**	
Сметная прибыль		**587 891**	
ИТОГО по смете:		**7 936 544**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		7 936 544	
Временные здания и сооружения	1,5%	119 048	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	2,31%	186 084	
Непредвиденные работы и затраты	2%	164 834	

ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**8 406 510**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**8 825 962**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**1 059 115**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**9 885 077**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "13" сентября 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "13" сентября 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Каза ий университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года
Надземная строительная часть здания ЛС 02-01-02

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
ОТДЕЛ 1. Несущий остов (каркас) здания											
№1 <РАЗДЕЛ 1. Плиты и балки монолитные блок>											
Перекрытия на отм. +17,130м											
29	11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	126	9 778	1 604	1 231 762	202 025	702 525	463 518	1 830 902
	(0) ННР-1107; -1	НР=463518 (118%); СП=135622 (8%)			2 597	521	327 212	65 600	0	135 622	
30	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	63	4 327	1 253	272 517	78 971	71 227	173 985	482 222
	(0) ННР-1107; -1	НР=173985 (118%); СП=35720 (8%)			1 942	398	122 319	25 126	0	35 720	
31	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1 525,68	5 320		8 116 618		8 116 618	0	8 765 947

32	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0651	198 797		12 942		12 942	649 329 0 1 035	13 977
Перекрытия на отм. +19,435м											
49	11-070102-0106 (0) ННР-1107; -1	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=14715 (118%); СП=4306 (8%)	шт. сборных конструкций	4	9 778 2 597	1 604 521	39 104 10 388	6 414 2 082	22 302 0	14 715 4 306	58 125
50	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	38,88	5 320		206 842		206 842	0 16 547	223 389
51	11-070512-0106 (0) ННР-1107; -1	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=35916 (118%); СП=7029 (8%)	шт. сборных конструкций	4	12 987 6 129	6 505 1 480	51 947 24 517	26 019 5 920	1 411 0	35 916 7 029	94 892
52	21-040111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,574	72 335		41 520		41 520	0 3 322	44 842
53	11-070107-0102 (0) ННР-1107; -1	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка НР=14541 (118%); СП=2326 (8%)	т стальных элементов	0,4334	33 548 27 050	4 408 1 381	14 540 11 724	1 910 599	906 0	14 541 2 326	31 407
54	21-050201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4232	383 179		162 161		162 161	0 12 973	175 134
55	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	194 699		1 986		1 986	0 159	2 145
ИТОГО:							10 151 939	315 339	9 340 440	702 675	11 722 982

496 160 99 327 0 868 368

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**10 151 939**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**702 675**	
Сметная прибыль		**868 368**	
ИТОГО по Разделу 1:		**11 722 982**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**11 722 982**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**702 675**	
Сметная прибыль		**868 368**	
ИТОГО по ОТДЕЛУ 1:		**11 722 982**	

ОТДЕЛ 2. Ограждающие конструкции

№3 <РАЗДЕЛ 3. Стены>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /техэтаж и парапет/	м3 кладки	506,57	27 892	2 415	14 129 602	1 223 468	10 380 923	2 608 687	18 077 352
	(0) ННР-1108; -1	НР=2608687 (93%); СП=1339063 (8%)			4 985	552	2 525 211	279 829	0	1 339 063	
ИТОГО:							14 129 602	1 223 468	10 380 923	2 608 687	18 077 352
							2 525 211	279 829	0	1 339 063	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**14 129 602**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**2 608 687**	
Сметная прибыль		**1 339 063**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		**18 077 352**	

№5 <РАЗДЕЛ 5. Проемы>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОКНА											
124	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	33,075	4 104	172	135 740	5 713	78 268	49 091	199 617
	(0) ННР-1110; -1	НР=49091 (90%); СП=14786 (8%)			1 565	84	51 759	2 786	0	14 786	
125	11-100501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	527,9925	2 928	168	1 546 558	89 425	879 324	560 046	2 275 132
	(0) ННР-1110; -1	НР=560046 (90%); СП=168528 (8%)			1 094	84	577 809	44 464	0	168 528	
126	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	33,075	24 402		807 096		807 096	0	871 664
										64 568	
127	21-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	520,6425	19 310		10 053 607		10 053 607	0	10 857 896
										804 289	
128	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,35	20 986		154 247		154 247	0	166 587
										12 340	

129	11-100501-0301	Проемы балконные площадью [illegible] м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	8,14	4 138	178	33 696	1 457	19 651	11 975	49 325
	(0) ННР-1110; -1	НР=11975 (90%); СП=3654 (8%)			1 546	88	12 588	717	0	3 654	
130	21-090203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	8,14	24 214		197 102		197 102	0	212 870
										15 768	
131	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитные решетки Окна ОК-1	шт	235	7 142,86		1 678 572		1 678 572	0	1 812 858
										134 286	
132	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитные решетки Окна ОК-3	шт	30	8 928,57		267 857		267 857	0	289 286
										21 429	
133	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитные решетки Витража ВН-2	шт	10	8 928,57		89 286		89 286	0	96 429
										7 143	
134	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитные решетки Витража ВН-3	шт	10	11 607,14		116 071		116 071	0	125 357
										9 286	
135	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитные решетки лоджия	шт	10	13 392,86		133 929		133 929	0	144 643
										10 714	
136	СТПРАЙС-ЛИСТ	Защитный механизм DEFENSE	шт	285	3 214,29		916 073		916 073	0	989 359
										73 286	
ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ											
137	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	559	1 066	5	595 877	2 789	456 157	124 512	778 020
	(0) ННР-1110; -1	НР=124512 (90%); СП=57631 (8%)			245	2	136 931	1 416	0	57 631	
138	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	483,7	2 180		1 054 466		1 054 466	0	1 138 823
										84 357	

139	21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	75,3	2 510		189 003		189 003	0	204 123
140	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	388	112		43 456		43 456	15 120 0	46 932
ДВЕРИ										3 476	
141	11-100402-0502 (0) ННР-1110; -1	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=78412 (90%); СП=13849 (8%)	м2 проемов	39,67	2 388 2 137	131 59	94 702 84 761	5 195 2 363	4 746 0	78 412 13 849	186 963
142	21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,18	38 360		620 665		620 665	0 49 653	670 318
143	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	23,49	30 905		725 958		725 958	0 58 077	784 035
144	11-090403-0501 (0) ННР-1109; -1	Доводчики дверные. Установка НР=4527 (69%); СП=888 (8%)	шт.	5	1 314 1 312	2 0	6 571 6 561	10 0	0 0	4 527 888	11 986
144.1	01-010101-0133	Затраты труда рабочих-строителей 3,3 (средний разряд 3,3)	чел.-ч	5,36	1 224,07		6 561				
144.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,849	12	12 0	10	10 0			
144.3	21-090404-0100	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	0		0				
145	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	3 820		19 100		19 100	0 1 528	20 628
ВИТРАЖИ											
146	11-100501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	182,45	2 630	2	479 923	480	282 746	177 027	709 506

	(0) ННР-1110; -1	НР=177027 (90%); СП=52556 ( )										
147	21-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	182,45	35 708		6 514 925		6 514 925	0	7 036 119	
ИТОГО:					1 078	0	196 697	0	0	52 556		
							26 474 480	105 069	25 302 305	521 194	29 678 476	
							1 067 106	51 746	0	2 198 406		

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**26 474 480**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 005 590**	
Сметная прибыль		**2 198 406**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 5:		**29 678 476**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**59 478 810**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**4 316 952**	
Сметная прибыль		**4 405 837**	
ИТОГО по смете:		**59 478 810**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		59 478 810	
Временные здания и сооружения	1,5%	892 182	

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%			
Непредвиденные работы и затраты	2,31%	1 394 570	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.	2%	1 235 311	
Итого в текущих ценах 2019 г.		**63 000 873**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**1,0498961**	**66 144 371**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**7 937 325**	
		74 081 696	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "13" сентября 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", ответственный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "13" сентября 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Каза ский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года
Отделочные работы ЛС 02-01-03

Основание: 17/24-2017-06-21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебль, инвентарь		
№1 <РАЗДЕЛ 1. Стены>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /с 4 по 5 этажи/	м3 кладки	236,285	27 716	2 415	6 549 115	570 676	4 842 088	1 178 194	8 345 494
	(0) ННР-1108; -1	НР=1178194 (93%); СП=618185 (8%)			4 809	552	1 136 351	130 524	0	618 185	
3	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	345,3333667	4 226	248	1 459 404	85 699	890 666	467 455	2 081 008
	(0) ННР-1108; -1	НР=467455 (93%); СП=154149 (8%)			1 399	57	483 039	19 601	0	154 149	
4	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /Межквартирные перегородки/	м3 кладки	369,904	7 055	2 657	2 609 369	982 731	4 283	1 717 824	4 673 368
	(0) ННР-1108; -1	НР=1717824 (93%); СП=346175 (8%)			4 386	608	1 622 355	224 768	0	346 175	

5	21-030301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бе а автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	340,3117	14 730		5 012 791		5 012 791	0	5 413 814
6	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	9 987,408	44		439 446		439 446	401 023 0	474 602
7	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,54082	284 773	2 244	1 293 099	10 188	969 442	35 156 294 675	1 714 796
	(0) ННР-1108; -1	НР=294675 (93%); СП=127022 (8%)			69 034	746	313 469	3 386	0	127 022	
8	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /ГВЛ 10 мм/	м2 стен (за вычетом проемов)	75,39	1 661	14	125 341	1 080	75 326	44 451	183 375
	(0) ННР-1110; -1	НР=44451 (90%); СП=13583 (8%)			649	6	48 935	455	0	13 583	
9	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов /ГВЛ 12,5/	м2 стен (за вычетом проемов)	132,81	1 690	14	224 712	1 904	136 602	78 307	327 261
	(0) ННР-1110; -1	НР=78307 (90%); СП=24242 (8%)			649	6	86 206	802	0	24 242	
Детали крепления стен и перегородок газобетонные											
10	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0947	355 943	2 207	33 708	209	0	30 571	69 421
	(0) ННР-1106; -1	НР=30571 (91%); СП=5142 (8%)			353 736	1 004	33 499	95	0	5 142	
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0947	191 552		18 140		18 140	0 1 451	19 591
12	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,3027	252 553	1 291	581 555	2 974	0	527 736	1 198 034
	(0) ННР-1106; -1	НР=527736 (91%); СП=88743 (8%)			251 262	586	578 581	1 349	0	88 743	

13	21-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	2,3027	231 789		533 741		533 741	0	576 440
										42 699	

Детали крепления стен и перегородок кирпичные

14	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,24102	284 773	2 244	68 636	541	51 457	15 641	91 019
	(0) ННР-1108; -1	НР=15641 (93%); СП=6742 (8%)			69 034	746	16 638	180	0	6 742	
15	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2297	252 553	1 291	58 012	297	0	52 644	119 508
	(0) ННР-1106; -1	НР=52644 (91%); СП=8852 (8%)			251 262	586	57 715	135	0	8 852	
16	21-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,2297	231 789		53 242		53 242	0	57 501
										4 259	
17	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 389,009	55	1	75 660	1 532	1 088	59 046	145 482
	(0) ННР-1115; -1	НР=59046 (80%); СП=10776 (8%)			53	1	73 040	767	0	10 776	
18	21-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	77,873952	26 175		2 038 351		2 038 351	0	2 201 419
										163 068	
19	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	66,582984	12 206		812 712		812 712	0	877 729
										65 017	
ИТОГО:							21 987 034	1 657 831	15 879 375	4 466 544	28 569 862
							4 449 828	382 062	0	2 116 284	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**21 987 034**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**4 466 544**	
Сметная прибыль		**2 116 284**	

ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1:									28 569 862	

№2 <РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДВЕРИ											
20	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	56,61	2 388	131	135 142	7 413	6 773	111 896	266 801
	(0) ННР-1110; -1	НР=111896 (90%); СП=19763 (8%)			2 137	59	120 956	3 373	0	19 763	
21	21-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	23,61	24 086		568 670		568 670	0	614 164
22	21-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33	23 559		777 447		777 447	45 494	839 643
										0	
23	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	571,83	2 675	543	1 528 775	309 817	554 773	62 196	2 378 107
	(0) ННР-1110; -1	НР=673176 (90%); СП=176156 (8%)			1 162	146	664 185	83 788	0	673 176	
24	21-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36,96	4 995		184 615		184 615	176 156	199 384
										0	
25	21-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	506,31	4 094		2 072 833		2 072 833	14 769	2 238 660
										0	
26	21-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	4 859		28 571		28 571	165 827	30 857
										0	

										2 286	
27	21-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92.	м2	6,3	4 805		30 272		30 272	0	32 694
										2 422	
28	21-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,38	6 645		108 845		108 845	0	117 553
										8 708	
29	11-100501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	73,122	3 649	175	266 858	12 862	179 334	72 882	366 919
	(0) ННР-1110; -1	НР=72882 (90%); СП=27179 (8%)			1 021	86	74 662	6 318	0	27 179	
30	21-090202-0202	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	43,932	26 867		1 180 321		1 180 321	0	1 274 747
										94 426	
31	21-090202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	27,3	30 908		843 788		843 788	0	911 291
										67 503	
32	21-090202-0103	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	26 297		49 701		49 701	0	53 677
										3 976	
ВИТРАЖИ											
33	11-100501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	66,06	2 630	2	173 766	174	102 374	64 096	256 891
	(0) ННР-1110; -1	НР=64096 (90%); СП=19029 (8%)			1 078	0	71 218	0	0	19 029	

34	21-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	66,06	19 282		1 273 769		1 273 769	0	1 375 671
ИТОГО:										101 902	
							9 223 373	330 266	7 962 086	922 050	10 957 059
							931 021	93 479	0	811 636	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**9 223 373**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**922 050**	
Сметная прибыль		**811 636**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:		**10 957 059**	

№4 <РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ											
Потолки											
161	11-090306-0302	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг). Монтаж	м2	3,696	5 310	1 479	19 633	5 471	889	9 174	31 112
	(0) ННР-1109; -1	НР=9174 (69%); СП=2305 (8%)			3 591	6	13 273	23	0	2 305	
162	22-030301-0301	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	3,696	4 084		15 094		15 094	0	16 302
163	11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	79,66	792	4	63 219	368	18 362	1 208 35 692	106 824
	(0) ННР-1115; -1	НР=35692 (80%); СП=7913 (8%)			558	2	44 489	126	0	7 913	

164	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под [illegible]ску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	68,058	346	2	23 550	183	10 297	10 530	36 806
	(0) ННР-1115; -1	НР=10530 (80%); СП=2726 (8%)			192	1	13 070	93	0	2 726	
165	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	206,99	395	2	81 871	484	3 111	62 831	156 278
	(0) ННР-1115; -1	НР=62831 (80%); СП=11576 (8%)			378	1	78 276	263	0	11 576	
166	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	206,99	105	1	21 761	158	1 417	16 214	41 013
	(0) ННР-1115; -1	НР=16214 (80%); СП=3038 (8%)			98	0	20 186	81	0	3 038	
167	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	11,602	453	1	5 254	18	2 338	2 326	8 186
	(0) ННР-1115; -1	НР=2326 (80%); СП=606 (8%)			250	1	2 898	9	0	606	

Стены

175	11-150403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	97,5	477	1	46 615	155	16 600	23 950	76 210
	(0) ННР-1115; -1	НР=23950 (80%); СП=5645 (8%)			306	1	29 860	78	0	5 645	
176	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,502	105	1	6 046	44	394	4 505	11 395
	(0) ННР-1115; -1	НР=4505 (80%); СП=844 (8%)			98	0	5 608	23	0	844	
177	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	26,302	4 188	25	110 150	652	57 845	41 727	164 027
	(0) ННР-1115; -1	НР=41727 (80%); СП=12150 (8%)			1 964	19	51 653	506	0	12 150	

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Потолки

178	11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	221,288	792	4	175 615	1 021	51 009	99 149	296 745
	(0) ННР-1115; -1	НР=99149 (80%); СП=21981 (8%)			558	2	123 585	351	0	21 981	
179	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	177,262	346	2	61 337	478	26 818	27 425	95 863
	(0) ННР-1115; -1	НР=27425 (80%); СП=7101 (8%)			192	1	34 041	240	0	7 101	
180	11-150401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	0,496	87	1	44	0	10	27	77
	(0) ННР-1115; -1	НР=27 (80%); СП=6 (8%)			69	0	34	0	0	6	
181	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	57,224	1 513	143	86 611	8 190	0	66 034	164 857
	(0) ННР-1115; -1	НР=66034 (80%); СП=12212 (8%)			1 370	72	78 421	4 122	0	12 212	
182	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	57,224	2 665		152 502		152 502	0	164 702
										12 200	
183	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	42,528	453	1	19 261	68	8 569	8 526	30 010
	(0) ННР-1115; -1	НР=8526 (80%); СП=2223 (8%)			250	1	10 624	34	0	2 223	

Стены

184	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	431,002	1 214	32	523 323	13 770	145 877	300 507	889 736
	(0) ННР-1115; -1	НР=300507 (80%); СП=65906 (8%)			844	28	363 676	11 958	0	65 906	

185	11-150206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	450,944	706	4	318 405	2 082	125 340	153 358	509 504
	(0) ННР-1115; -1	НР=153358 (80%); СП=37741 (8%)			424	2	190 983	715	0	37 741	
186	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	182,772	657	4	120 463	834	30 741	71 447	207 263
	(0) ННР-1115; -1	НР=71447 (80%); СП=15353 (8%)			486	2	88 888	421	0	15 353	
187	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,916	1 040	59	117 495	6 621	29 772	69 403	201 850
	(0) ННР-1115; -1	НР=69403 (80%); СП=14952 (8%)			718	50	81 102	5 652	0	14 952	
188	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	169,812	4 188	25	711 149	4 206	373 459	269 403	1 058 996
	(0) ННР-1115; -1	НР=269403 (80%); СП=78444 (8%)			1 964	19	333 484	3 270	0	78 444	
189	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,1	105	1	326	3	21	242	613
	(0) ННР-1115; -1	НР=242 (80%); СП=45 (8%)			98	0	302	1	0	45	
190	11-150401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	274,806	86	1	24 127	285	5 030	15 166	42 436
	(0) ННР-1115; -1	НР=15166 (80%); СП=3143 (8%)			68	0	18 812	146	0	3 143	
191	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,984	55	1	544	11	8	425	1 047
	(0) ННР-1115; -1	НР=425 (80%); СП=78 (8%)			53	1	525	6	0	78	

192	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,038336	30 840		32 022		32 022	0	34 584
										2 562	
193	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,984	556	5	5 562	53	1 072	3 573	9 866
	(0) ННР-1115; -1	НР=3573 (80%); СП=731 (8%)			444	3	4 437	29	0	731	

ВТОРОЙ-ПЯТЫЙ ЭТАЖ

Потолки

194	11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1 135,736	792	4	901 332	5 245	261 801	508 868	1 523 016
	(0) ННР-1115; -1	НР=508868 (80%); СП=112816 (8%)			558	2	634 286	1 799	0	112 816	
195	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1 023,976	346	2	354 313	2 760	154 911	158 426	553 758
	(0) ННР-1115; -1	НР=158426 (80%); СП=41019 (8%)			192	1	196 642	1 391	0	41 019	
196	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	4,92	395	2	1 947	12	74	1 494	3 716
	(0) ННР-1115; -1	НР=1494 (80%); СП=275 (8%)			378	1	1 861	6	0	275	
197	11-150401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	4,92	86	1	432	5	90	272	760
	(0) ННР-1115; -1	НР=272 (80%); СП=56 (8%)			68	0	337	3	0	56	
198	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	106,328	453	1	48 157	170	21 425	21 318	75 033
	(0) ННР-1115; -1	НР=21318 (80%); СП=5558 (8%)			250	1	26 562	85	0	5 558	

199	11-150108-1605	Потолки. Облицовка гипсокар[illegible]ными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	194,648	9 636	65	1 875 396	12 567	398 317	1 176 637	3 296 196
	(0) ННР-1115; -1	НР=1176637 (80%); СП=244163 (8%)			7 524	33	1 464 512	6 284	0	244 163	
Стены											
200	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 555,722	1 214	32	1 888 958	49 705	526 549	1 084 693	3 211 543
	(0) ННР-1115; -1	НР=1084693 (80%); СП=237892 (8%)			844	28	1 312 704	43 162	0	237 892	
201	11-150206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2 021,652	706	4	1 427 455	9 335	561 915	687 527	2 284 181
	(0) ННР-1115; -1	НР=687527 (80%); СП=169199 (8%)			424	2	856 205	3 204	0	169 199	
202	11-150401-0101	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	1 506,442	86	1	132 263	1 566	27 571	83 139	232 634
	(0) ННР-1115; -1	НР=83139 (80%); СП=17232 (8%)			68	0	103 126	798	0	17 232	
203	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	813,274	1 040	59	846 259	47 693	214 429	499 876	1 453 826
	(0) ННР-1115; -1	НР=499876 (80%); СП=107691 (8%)			718	50	584 137	40 708	0	107 691	
204	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	375,858	4 188	25	1 574 040	9 310	826 605	596 289	2 343 955
	(0) ННР-1115; -1	НР=596289 (80%); СП=173626 (8%)			1 964	19	738 125	7 236	0	173 626	
205	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	90,194	657	4	59 445	411	15 170	35 258	102 279
	(0) ННР-1115; -1	НР=35258 (80%); СП=7576 (8%)			486	2	43 864	208	0	7 576	

206	11-150401-0201	Поверхности внутри помещени Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,4	105	1	1 304	10	85	970	2 456
	(0) ННР-1115; -1	НР=970 (80%); СП=182 (8%)			98	0	1 209	4	0	182	
207	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,4	55	1	730	15	10	570	1 404
	(0) ННР-1115; -1	НР=570 (80%); СП=104 (8%)			53	1	705	7	0	104	
208	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	1,3936	30 840		42 979		42 979	0	46 417
										3 438	
209	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,4	556	5	7 465	71	1 439	4 795	13 241
	(0) ННР-1115; -1	НР=4795 (80%); СП=981 (8%)			444	3	5 955	39	0	981	
210	11-150403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	425,016	477	1	203 202	676	72 363	104 404	332 214
	(0) ННР-1115; -1	НР=104404 (80%); СП=24608 (8%)			306	1	130 163	342	0	24 608	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ

Потолки

211	11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	299,584	792	4	237 754	1 384	69 058	134 229	401 742
	(0) ННР-1115; -1	НР=134229 (80%); СП=29759 (8%)			558	2	167 312	474	0	29 759	
212	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	292,344	105	1	30 733	223	2 001	22 899	57 923
	(0) ННР-1115; -1	НР=22899 (80%); СП=4291 (8%)			98	0	28 509	115	0	4 291	

213	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под [illegible]аску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7,24	346	2	2 505	20	1 095	1 120	3 915
	(0) ННР-1115; -1	НР=1120 (80%); СП=290 (8%)			192	1	1 390	10	0	290	
Стены											
214	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,904	1 214	32	24 167	636	6 736	13 878	41 089
	(0) ННР-1115; -1	НР=13878 (80%); СП=3044 (8%)			844	28	16 795	552	0	3 044	
215	11-150206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	240,976	706	4	170 149	1 112	66 979	81 952	272 269
	(0) ННР-1115; -1	НР=81952 (80%); СП=20168 (8%)			424	2	102 058	382	0	20 168	
216	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	19,904	657	4	13 118	90	3 348	7 781	22 571
	(0) ННР-1115; -1	НР=7781 (80%); СП=1672 (8%)			486	2	9 680	46	0	1 672	
217	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	221,072	1 040	59	230 039	12 965	58 288	135 882	395 195
	(0) ННР-1115; -1	НР=135882 (80%); СП=29274 (8%)			718	50	158 786	11 066	0	29 274	
218	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	221,072	105	1	23 241	169	1 513	17 317	43 803
	(0) ННР-1115; -1	НР=17317 (80%); СП=3245 (8%)			98	0	21 559	87	0	3 245	
ОТКОСЫ											
219	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,748	791	45	192 963	10 990	31 075	128 264	346 925

	(0) НИР-1115; -1	НР=128264 (80%); СП=25698 (20%)			619	38	150 898	9 432	0	25 698	

ПЛИНТУС

220	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	2 135,08	584	2	1 245 999	3 533	557 191	645 821	2 043 166
	(0) НИР-1111; -1	НР=645821 (94%); СП=151346 (8%)			321	1	685 275	1 769	0	151 346	
221	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	980,108	278	2	272 345	2 177	182 895	82 865	383 627
	(0) НИР-1111; -1	НР=82865 (94%); СП=28417 (8%)			89	1	87 273	881	0	28 417	

ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ

222	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,012	704	79	9 151	1 023	908	9 055	19 662
	(0) НИР-1107; -1	НР=9055 (118%); СП=1456 (8%)			555	35	7 220	454	0	1 456	
223	21-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	13,012	7 905		102 860		102 860	0	111 089
										8 229	

ИТОГО:

14 662 680	219 028	5 318 277	7 537 233	23 975 907
9 125 375	158 691	0	1 775 994	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**14 662 680**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**7 537 233**	
Сметная прибыль		**1 775 994**	
ИТОГО по Разделу 4:		**23 975 907**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**63 502 828**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**12 925 827**	
Сметная прибыль		**4 703 914**	

ИТОГО по смете:		**63 502 828**	
Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.			
Временные здания и сооружения		63 502 828	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	1,5%	952 542	
Непредвиденные работы и затраты	2,31%	1 488 919	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.	2%	1 318 886	
Итого в текущих ценах 2019 г.		**67 263 175**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**1,0498961**	**70 619 345**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**8 474 321**	
		79 093 667	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "19" сентября 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", ответственный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

_____ "19" сентября 2019г.
М.П. (подпись)

Заказчик: **Акционерное общество «Казах[illegible]ий университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года
Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛС 02-01-06

Основание: 15/11/102/2015-ЭЛ.С.-ЭЛ.СО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебль, инвентарь		
№1 <РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Силовое электрооборудование ЖИЛЬЕ											
1	13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	24 722	3 746	24 722	3 746	15 240	5 120	32 229
	(0) ННР-1202; -1	НР=5120 (72%); СП=2387 (8%)			5 736	1 375	5 736	1 375	0	2 387	
2	51-080401-0305	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	176 552		176 552		176 552	0	176 552
ЩК1										0	

6	13-080304-0203 (0) ННР-1202; -1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=399015 (72%); СП=191678 (8%)	шт.	173	11 543	999	1 996 963	172 784	1 328 015	399 015	2 587 656
					2 868	335	496 164	58 024	0	191 678	
7	23-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	173	941		162 793		162 793	0	175 816
										13 023	
8	13-080304-0501 (0) ННР-1202; -1	Прибор или аппарат. Установка НР=714476 (72%); СП=136992 (8%)	шт.	692	1 442	0	997 929	0	5 601	714 476	1 849 397
					1 434	0	992 328	0	0	136 992	
9	23-070204-1408	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	173	6 546		1 132 458		1 132 458	0	1 223 055
										90 597	
10	23-070204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	173	430		74 390		74 390	0	80 341
										5 951	
11	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	346	430		148 780		148 780	0	160 682
										11 902	

ЩО-1

12	13-080304-0203 (0) ННР-1202; -1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957
					2 868	335	2 868	335	0	1 108	
13	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4 538		4 538		4 538	0	4 901
										363	
14	13-080304-0501 (0) ННР-1202; -1	Прибор или аппарат. Установка НР=14455 (72%); СП=2772 (8%)	шт.	14	1 442	0	20 189	0	113	14 455	37 416
					1 434	0	20 076	0	0	2 772	
15	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0	1 415
										105	

16	23-070204-0711	Выключатель автоматический 47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	430		5 590		5 590	0	6 037
										447	
ЩАО-1											
17	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108	
18	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1 329		1 329		1 329	0	1 435
										106	
19	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1 442	0	8 653	0	49	6 195	16 036
	(0) ННР-1202; -1	НР=6195 (72%); СП=1188 (8%)			1 434	0	8 604	0	0	1 188	
20	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0	1 415
										105	
21	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430		2 150		2 150	0	2 322
										172	
ЩО-2											
22	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108	
23	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5 666		5 666		5 666	0	6 119
										453	
24	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	1 442	0	21 631	0	121	15 487	40 087
	(0) ННР-1202; -1	НР=15487 (72%); СП=2969 (8%)			1 434	0	21 510	0	0	2 969	

25	23-070204-0745	Выключатель автоматический [illegible]7-29 3P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0	1 415
26	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	430		6 020		6 020	105 0	6 502
ЩАО-2										482	
27	13-080304-0203 (0) ННР-1202; -1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)	шт.	1	11 543 2 868	999 335	11 543 2 868	999 335	7 676 0	2 306 1 108	14 957
28	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1 329		1 329		1 329	0	1 435
29	13-080304-0501 (0) ННР-1202; -1	Прибор или аппарат. Установка НР=5162 (72%); СП=990 (8%)	шт.	5	1 442 1 434	0 0	7 210 7 170	0 0	40 0	106 5 162 990	13 362
30	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0	1 415
31	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	430		1 720		1 720	105 0	1 858
ЩО-3										138	
32	13-080304-0203 (0) ННР-1202; -1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)	шт.	1	11 543 2 868	999 335	11 543 2 868	999 335	7 676 0	2 306 1 108	14 957
33	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5 666		5 666		5 666	0	6 119
34	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	21	1 442	0	30 284	0	170	453 21 682	56 123

	(0) ННР-1202; -1	НР=21682 (72%); СП=4157 (8%)			1 434	0	30 114	0	0	4 157		
35	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0		1 415
36	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	430		8 600		8 600	105		
										0		9 288
										688		
ЩАО-3												
37	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306		14 957
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108		
38	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1 329		1 329		1 329	0		1 435
										106		
39	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1 442	0	8 653	0	49	6 195		16 036
	(0) ННР-1202; -1	НР=6195 (72%); СП=1188 (8%)			1 434	0	8 604	0	0	1 188		
40	23-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0		1 415
41	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430		2 150		2 150	105		
										0		2 322
										172		
ЩР-1.1												
42	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306		14 957
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108		
43	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5 666		5 666		5 666	0		6 119

44	13-080304-0501 (0) ННР-1202; -1	Прибор или аппарат. Установка НР=15487 (72%); СП=2969 (8%)	шт.	15	1 442 1 434	0 0	21 631 21 510	0 0	121 0	453 15 487 2 969	40 087
45	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0	1 415
46	23-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	430		6 020		6 020	105 0	6 502

ЩР-1.1

47	13-080304-0203 (0) ННР-1202; -1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)	шт.	1	11 543 2 868	999 335	11 543 2 868	999 335	7 676 0	482 2 306 1 108	14 957
48	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5 666		5 666		5 666	0	6 119
49	13-080304-0501 (0) ННР-1202; -1	Прибор или аппарат. Установка НР=18585 (72%); СП=3563 (8%)	шт.	18	1 442 1 434	0 0	25 958 25 812	0 0	146 0	453 18 585 3 563	48 106
50	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0	1 415
51	23-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	430		7 310		7 310	105 0	7 895

ЩР-2.1 ЩР5.1 ЩР5.2

52	13-080304-0203 (0) ННР-1202; -1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=18451 (72%); СП=8864 (8%)	шт.	8	11 543 2 868	999 335	92 344 22 944	7 989 2 683	61 411 0	585 18 451 8 864	119 659

53	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	5 666		45 328		45 328	0		48 954
54	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	160	1 442	0	230 735	0	1 295	3 626	165 197	427 607
	(0) ННР-1202; -1	НР=165197 (72%); СП=31675 (8%)			1 434	0	229 440	0	0	31 675		
55	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1 310		10 480		10 480	0		11 318
56	23-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	152	430		65 360		65 360	838		70 589
										0		
										5 229		

ЩС1, ЩС2

57	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11 543	999	23 088	1 998	15 354	4 613		29 917
	(0) ННР-1202; -1	НР=4613 (72%); СП=2216 (8%)			2 868	335	5 736	671	0	2 216		
58	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5 666		11 332		11 332	0		12 239
										907		
59	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1 442	0	17 305	0	97	12 390		32 071
	(0) ННР-1202; -1	НР=12390 (72%); СП=2376 (8%)			1 434	0	17 208	0	0	2 376		
60	23-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1 692		3 384		3 384	0		3 655
										271		
61	23-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3 903		39 030		39 030	0		42 152
										3 122		

ЩС3-ЩС10

62	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	8	11 543	999	92 344	7 989	61 411	18 451		119 659

	(0) ННР-1202; -1	НР=18451 (72%); СП=8864 (8%)			2 868	335	22 944	2 683	0	8 864		
63	23-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	5 666		45 328		45 328	0	48 954	
										3 626		
64	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	80	1 442	0	115 368	0	648	82 598	213 803	
	(0) ННР-1202; -1	НР=82598 (72%); СП=15837 (8%)			1 434	0	114 720	0	0	15 837		
65	23-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	6 908		55 264		55 264	0	59 685	
										4 421		
66	23-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3 903		281 016		281 016	0	303 497	
										22 481		
ЩС11												
67	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957	
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108		
68	23-070201-0410	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12 008		12 008		12 008	0	12 969	
										961		
69	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1 442	0	10 095	0	57	7 227	18 708	
	(0) ННР-1202; -1	НР=7227 (72%); СП=1386 (8%)			1 434	0	10 038	0	0	1 386		
70	23-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 692		1 692		1 692	0	1 827	
										135		
71	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3 938		7 876		7 876	0	8 506	
										630		
72	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1 310		3 930		3 930	0	4 244	

73	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430		430		430	314		
										0	464	
										34		
ЩС12												
74	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957	
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108		
75	23-070201-0410	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12 008		12 008		12 008	0	12 969	
										961		
76	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	1 442	0	23 074	0	130	16 520	42 762	
	(0) ННР-1202; -1	НР=16520 (72%); СП=3168 (8%)			1 434	0	22 944	0	0	3 168		
77	23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 353		1 353		1 353	0	1 461	
										108		
78	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2P 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3 903		19 515		19 515	0	21 076	
										1 561		
79	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2P 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3 938		39 380		39 380	0	42 530	
										3 150		
ЩС13												
80	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957	
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108		
81	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8 061		8 061		8 061	0	8 706	
										645		
82	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1 442	0	17 305	0	97	12 390	32 071	

	(0) ННР-1202; -1	НР=12390 (72%); СП=2376 (8%			1 434	0	17 208	0	0	2 376		
83	23-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 353		1 353		1 353	0	1 461	
84	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3 903		11 709		11 709	108	12 646	
85	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3 938		31 504		31 504	937	34 024	
										0		
										2 520		
ЩСАВР1												
86	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957	
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108		
87	23-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8 061		8 061		8 061	0	8 706	
88	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1 442	0	15 863	0	89	645	29 398	
	(0) ННР-1202; -1	НР=11357 (72%); СП=2178 (8%)			1 434	0	15 774	0	0	11 357		
89	23-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 523		1 523		1 523	2 178		
90	23-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1 310		3 930		3 930	0	1 645	
91	23-070204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445		445		445	122	4 244	
92	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	430		2 580		2 580	0	481	
										314		
										0	2 786	
										36		
										0		

											206	
93	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4 259	1 327	4 259	1 327	64	2 453	7 249
	(0) ННР-1202; -1	НР=2453 (72%); СП=537 (8%)			2 868	539	2 868	539	0	537	
94	23-070201-1101	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	2	52 691		105 382		105 382	0	113 813
										8 431	
95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щит автоматического переключения Iн 50А ЩАП-43 50А IP31	шт	2	39 981,25		79 963		79 963	0	86 360
										6 397	
ЩСВ1											
96	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	11 543	999	11 543	999	7 676	2 306	14 957
	(0) ННР-1202; -1	НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)			2 868	335	2 868	335	0	1 108	
97	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4 538		4 538		4 538	0	4 901
										363	
98	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1 442	0	14 421	0	81	10 325	26 726
	(0) ННР-1202; -1	НР=10325 (72%); СП=1980 (8%)			1 434	0	14 340	0	0	1 980	
99	23-070204-1526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 523		1 523		1 523	0	1 645
										122	
100	23-070204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	445		445		445	0	481
										36	
101	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430		2 150		2 150	0	2 322
										172	
102	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	430		860		860	0	929

103	23-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5 497		5 497		5 497	69 0	5 937
										440	
ЩСот-1											
104	13-080304-0203 (0) ННР-1202; -1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=2306 (72%); СП=1108 (8%)	шт.	1	11 543 2 868	999 335	11 543 2 868	999 335	7 676 0	2 306 1 108	14 957
105	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4 538		4 538		4 538	0	4 901
106	13-080304-0501 (0) ННР-1202; -1	Прибор или аппарат. Установка НР=9292 (72%); СП=1782 (8%)	шт.	9	1 442 1 434	0 0	12 979 12 906	0 0	73 0	363 9 292 1 782	24 053
107	23-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 310		1 310		1 310	0	1 415
108	23-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1 310		2 620		2 620	105 0	2 830
109	23-070204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	430		2 150		2 150	210 0	2 322
110	23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3 938		3 938		3 938	172 0	4 253
										315	
Светотехническое оборудование. ЖИЛЬЕ											
122	13-080305-1301 (0) ННР-1202; -1	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=1081 (72%); СП=217 (8%)	шт.	1	1 629 1 434	177 67	1 629 1 434	177 67	18 0	1 081 217	2 927

123	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11 363		11 363		11 363	0	12 272
										909	
138	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	19 432	374	170	7 269 937	3 300 085	592 376	3 318 683	11 435 710
	(0) ННР-1202; -1	НР=3318683 (72%); СП=847090 (8%)			174	63	3 377 476	1 231 806	0	847 090	
139	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	110 669		36 122		36 122	0	39 012
										2 890	
140	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,42096	162 997		1 209 594		1 209 594	0	1 306 362
										96 768	
141	23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,88536	220 703		195 402		195 402	0	211 034
										15 632	
142	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,78744	256 028		201 607		201 607	0	217 736
										16 129	
143	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,14936	393 736		1 633 752		1 633 752	0	1 764 452
										130 700	
144	23-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,60792	558 378		339 449		339 449	0	366 605
										27 156	
145	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,15872	955 254		1 106 872		1 106 872	0	1 195 422
										88 550	

146	23-060144-0531	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	1 469 656		59 962		59 962	0	64 759
										4 797	
147	23-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03672	272 404		10 003		10 003	0	10 803
										800	
148	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21216	418 934		88 881		88 881	0	95 991
										7 110	
149	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	633 948		25 865		25 865	0	27 934
										2 069	
150	23-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	933 962		68 590		68 590	0	74 077
										5 487	
151	23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14688	1 541 365		226 396		226 396	0	244 508
										18 112	
152	23-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	2 393 341		48 824		48 824	0	52 730
										3 906	
153	23-060144-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17136	3 711 406		635 987		635 987	0	686 866
										50 879	
154	23-060144-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,539	7 462 318		4 022 189		4 022 189	0	4 343 964
										321 775	
155	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	424	23	1	9 942	370	3 903	4 185	15 257
	(0) ННР-1202; -1	НР=4185 (72%); СП=1130 (8%)			13	0	5 669	143	0	1 130	

156	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,432	127 352		55 016		55 016	0	59 417
										4 401	
157	13-080206-0802	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	8	39	3	315	21	80	160	513
	(0) ННР-1202; -1	НР=160 (72%); СП=38 (8%)			27	1	214	8	0	38	
158	23-060902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008	1 307 211		10 458		10 458	0	11 295
										837	
159	13-080206-0803	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в лотках	м	32	60	10	1 926	307	335	1 009	3 170
	(0) ННР-1202; -1	НР=1009 (72%); СП=235 (8%)			40	4	1 284	118	0	235	
160	23-060902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,033	2 513 179		82 935		82 935	0	89 570
										6 635	
161	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	17 696	278	10	4 896 097	172 261	1 411 499	2 431 890	7 914 226
	(0) ННР-1202; -1	НР=2431890 (72%); СП=586239 (8%)			187	4	3 312 337	65 288	0	586 239	
162	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	276	308	12	84 610	3 421	22 147	43 443	138 297
	(0) ННР-1202; -1	НР=43443 (72%); СП=10244 (8%)			214	5	59 042	1 296	0	10 244	
163	13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	704	313	19	219 878	13 667	55 611	112 172	358 614
	(0) ННР-1202; -1	НР=112172 (72%); СП=26564 (8%)			214	7	150 600	5 195	0	26 564	
164	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	11 820	30		354 600		354 600	0	382 968
										28 368	
165	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5 876	45		264 420		264 420	0	285 574

166	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	112	73		8 176		8 176	21 154 0		8 830
167	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	144	102		14 688		14 688	654 0		15 863
168	23-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	20	141		2 820		2 820	1 175 0		3 046
169	23-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	168	360		60 480		60 480	226 0		65 318
170	23-010801-0105	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 2,2 мм	м	536	469		251 384		251 384	4 838 0		271 495
										20 111		
Заземление												
171	13-080208-0208 (0) ННР-1202; -1	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=101114 (72%); СП=26741 (8%)	м	608	384 227	16 4	233 147 138 192	9 201 2 244	85 754 0	101 114 26 741		361 002
172	13-080208-0208 (0) ННР-1202; -1	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=46565 (72%); СП=12315 (8%)	м	280	384 227	16 4	107 371 63 641	4 237 1 033	39 493 0	46 565 12 315		166 251
173	13-080208-0207 (0) ННР-1202; -1	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=45904 (72%); СП=17262 (8%)	м	256	665 241	28 8	169 870 61 609	6 998 2 147	101 263 0	45 904 17 262		233 036
174	13-080208-0203 (0) ННР-1202; -1	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=8306 (72%); СП=3076 (8%)	м	60	503 174	60 19	30 140 10 429	3 589 1 107	16 122 0	8 306 3 076		41 522

175	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из уголковой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4 285	195	42 849	1 946	28 870	9 122	56 129
	(0) ННР-1202; -1	НР=9122 (72%); СП=4158 (8%)			1 203	63	12 033	637	0	4 158	
ИТОГО:							30 803 147	3 726 099	17 696 238	7 749 041	41 622 244
							9 380 810	1 381 754	0	3 070 056	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**30 803 147**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**7 749 041**	
Сметная прибыль		**3 070 056**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1:		**41 622 244**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**41 622 244**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**7 749 041**	
Сметная прибыль		**3 070 056**	
ИТОГО по смете:		**41 622 244**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		41 622 244	
Временные здания и сооружения	1,5%	621 685	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.1,7.1,05%	2,31%	971 756	
Непредвиденные работы и затраты	2%	860 783	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**44 076 468**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**46 461 074**	

Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12%**	**5 575 329**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**52 036 402**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "19" сентября 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", ответственный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "19" сентября 2019г.