Заказчик: Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Отделочные работы. Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения. Внутренние инженерные системы пожаротушения"

СПРАВКА № 14 за декабрь 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование
17	17	Договор № 18/02/19	18.02.2019 г.			
		Доп. соглашение № 1	27.05.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них :		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на объекте: "Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана. Отделочные работы. Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения. Внутренние инженерные системы пожаротушения"	1 299 833 177	94 102 600							10 082 421	**94 102 600**
Выданный аванс согласно договора в размере 30 % (п.2.2.1. Договора)	389 949 953									
Погашение аванса	389 949 953	28 230 780								
Итого к оплате		**65 871 820**								**65 871 820**

Заказчик:
АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "10" декабря 2019г.

Генподрядчик:
ТОО "Прогресс Электро",
отвественный по строительству объекта Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "10" декабря 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 39

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года
Отделочные работы ЛС 02-01-03

Основание: 17/24-2017-06-21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
№3 <РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ											
ТИП 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,236688	192 878		238 530		238 530	0	257 612
41	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	167,12	353	31	58 924	5 157	0	19 082 52 994	120 871
	(0) ННР-1111; -1	НР=52994 (94%); СП=8953 (8%)			322	16	53 767	2 610	0	8 953	

42	21-110401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	6,885344	17 944		123 551		123 551	0	133 435
										9 884	
43	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	167,12	695	28	116 237	4 741	51 704	58 511	188 728
	(0) ННР-1111; -1	НР=58511 (94%); СП=13980 (8%)			358	15	59 792	2 454	0	13 980	
44	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	167,12	85	4	14 422	804	12 879	1 076	16 738
	(0) ННР-1111; -1	НР=1076 (94%); СП=1240 (8%)			4	2	739	406	0	1 240	
45	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	167,12	3 759	74	628 297	12 403	388 769	219 062	915 148
	(0) ННР-1111; -1	НР=219062 (94%); СП=67789 (8%)			1 359	36	227 125	5 920	0	67 789	

ТИП 2

51	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	6,6415	192 878		1 280 999		1 280 999	0	1 383 479
										102 480	
52	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	897,5	695	28	624 245	25 465	277 672	314 227	1 013 550
	(0) ННР-1111; -1	НР=314227 (94%); СП=75078 (8%)			358	15	321 108	13 176	0	75 078	
53	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	897,5	777	43	697 111	38 891	622 501	52 008	809 049
	(0) ННР-1111; -1	НР=52008 (94%); СП=59930 (8%)			40	22	35 719	19 609	0	59 930	
54	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,23855	15 597	1 367	19 318	1 693	40	16 700	38 899
	(0) ННР-1106; -1	НР=16700 (91%); СП=2881 (8%)			14 198	620	17 585	767	0	2 881	
55	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,23855	192 878		238 889		238 889	0	258 000

										19 111	

ТИП 1а

64	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5327766	15 597	1 367	8 310	728	17	7 184	16 734
	(0) ННР-1106; -1	НР=7184 (91%); СП=1240 (8%)			14 198	620	7 565	330	0	1 240	
65	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,5327766	192 878		102 761		102 761	0	110 982
										8 221	
66	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	386,07	3 759	74	1 451 446	28 649	898 108	506 064	2 114 111
	(0) ННР-1111; -1	НР=506064 (94%); СП=156601 (8%)			1 359	36	524 689	13 677	0	156 601	

ТИП 2а

72	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,041736	192 878		8 050		8 050	0	8 694
										644	
75	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,64	695	28	3 923	160	1 745	1 975	6 370
	(0) ННР-1111; -1	НР=1975 (94%); СП=472 (8%)			358	15	2 018	83	0	472	
76	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,64	431	24	2 434	136	2 173	181	2 824
	(0) ННР-1111; -1	НР=181 (94%); СП=209 (8%)			22	12	125	68	0	209	
77	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0077832	15 621	1 367	122	11	0	105	245
	(0) ННР-1106; -1	НР=105 (91%); СП=18 (8%)			14 222	620	111	4	0	18	
78	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0077832	192 878		1 501		1 501	0	1 621
										120	

79	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,64	3 759	74	21 205	419	13 121	7 393	30 886
	(0) ННР-1111; -1	НР=7393 (94%); СП=2288 (8%)			1 359	36	7 665	200	0	2 288	

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ТИП 3

80	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	875,89	353	31	308 824	27 027	0	277 746	633 496
	(0) ННР-1111; -1	НР=277746 (94%); СП=46926 (8%)			322	16	281 797	13 677	0	46 926	
81	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	36,086668	28 899		1 042 869		1 042 869	0	1 126 299
										83 430	
82	11-110101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	875,89	197	1	172 364	483	136 949	33 064	221 862
	(0) ННР-1111; -1	НР=33064 (94%); СП=16434 (8%)			40	0	34 932	242	0	16 434	
83	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	875,89	695	28	609 215	24 852	270 987	306 661	989 146
	(0) ННР-1111; -1	НР=306661 (94%); СП=73270 (8%)			358	15	313 376	12 859	0	73 270	
84	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	875,89	173	10	151 184	8 435	135 003	11 279	175 460
	(0) ННР-1111; -1	НР=11279 (94%); СП=12997 (8%)			9	5	7 746	4 253	0	12 997	
85	11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	875,89	2 956	20	2 589 367	17 929	2 417 562	153 338	2 962 121
	(0) ННР-1111; -1	НР=153338 (94%); СП=219416 (8%)			176	11	153 876	9 249	0	219 416	

ТИП 4

86	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой	346,04	353	31	122 008	10 678	0	109 729	250 276

	(0) ННР-1111; -1	НР=109729 (94%); СП=18539 (8%)	поверхности		322	16	111 330	5 403	0	18 539	
87	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	14,256848	28 899		412 009		412 009	0	444 970
88	11-110101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	346,04	197	1	68 097	191	54 105	32 961 13 063	87 653
	(0) ННР-1111; -1	НР=13063 (94%); СП=6493 (8%)			40	0	13 801	96	0	6 493	
89	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	346,04	695	28	240 685	9 819	107 060	121 153	390 785
	(0) ННР-1111; -1	НР=121153 (94%); СП=28947 (8%)			358	15	123 806	5 080	0	28 947	
90	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	346,04	85	4	29 864	1 666	26 668	2 228	34 659
	(0) ННР-1111; -1	НР=2228 (94%); СП=2567 (8%)			4	2	1 530	840	0	2 567	
91	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	346,04	3 759	74	1 300 952	25 679	804 987	453 592	1 894 908
	(0) ННР-1111; -1	НР=453592 (94%); СП=140364 (8%)			1 359	36	470 286	12 259	0	140 364	

ТИП 5

92	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	138,92	353	31	48 981	4 287	0	44 051	100 475
	(0) ННР-1111; -1	НР=44051 (94%); СП=7443 (8%)			322	16	44 694	2 169	0	7 443	
93	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,292628	28 899		124 053		124 053	0	133 977
94	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	138,92	1 765	83	245 163	11 492	136 409	9 924 93 079	365 301

	(0) ННР-1111; -1	НР=93079 (94%); СП=27059 (8%)	поверхности		700	13	97 262	1 758	0	27 059	
95	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,92	695	28	96 625	3 942	42 980	48 638	156 884
	(0) ННР-1111; -1	НР=48638 (94%); СП=11621 (8%)			358	15	49 703	2 040	0	11 621	
96	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	138,92	-85	-4	-11 989	-669	-10 706	-894	-13 914
	(0) ННР-1111; -1	НР=-894 (94%); СП=-1031 (8%)			-4	-2	-614	-337	0	-1 031	
97	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	138,92	3 759	74	522 276	10 310	323 167	182 098	760 724
	(0) ННР-1111; -1	НР=182098 (94%); СП=56350 (8%)			1 359	36	188 799	4 922	0	56 350	

ТИП 6

98	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,02	695	28	18 097	738	8 050	9 110	29 384
	(0) ННР-1111; -1	НР=9110 (94%); СП=2177 (8%)			358	15	9 309	382	0	2 177	
99	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	26,02	258	14	6 737	376	6 016	502	7 818
	(0) ННР-1111; -1	НР=502 (94%); СП=579 (8%)			13	7	345	189	0	579	
100	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 4Вр1 100х100	т	0,0564634	15 597	1 367	881	77	2	762	1 774
	(0) ННР-1106; -1	НР=762 (91%); СП=131 (8%)			14 198	620	802	35	0	131	
101	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0564634	192 878		10 891		10 891	0	11 762
										871	
102	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,02	3 759	74	97 824	1 931	60 530	34 108	142 487
	(0) ННР-1111; -1	НР=34108 (94%); СП=10555 (8%)			1 359	36	35 363	922	0	10 555	

ТИП 7

103	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,89	353	31	2 429	212	0	2 185	4 983
	(0) ННР-1111; -1	НР=2185 (94%); СП=369 (8%)			322	16	2 217	107	0	369	
104	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,283868	28 899		8 204		8 204	0	8 860
										656	
105	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,89	695	28	4 792	195	2 132	2 412	7 780
	(0) ННР-1111; -1	НР=2412 (94%); СП=576 (8%)			358	15	2 465	101	0	576	
106	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,89	3 759	74	25 903	511	16 028	9 032	37 730
	(0) ННР-1111; -1	НР=9032 (94%); СП=2795 (8%)			1 359	36	9 364	244	0	2 795	

ВТОРОЙ-ПЯТЫЙ ЭТАЖ

ТИП 8

107	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4 642,12	353	31	1 636 733	143 242	0	1 472 017	3 357 450
	(0) ННР-1111; -1	НР=1472017 (94%); СП=248700 (8%)			322	16	1 493 491	72 485	0	248 700	
108	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	143,441508	28 899		4 145 316		4 145 316	0	4 476 941
										331 625	
109	11-110101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4 642,12	197	1	913 512	2 561	725 814	175 234	1 175 846
	(0) ННР-1111; -1	НР=175234 (94%); СП=87100 (8%)			40	0	185 137	1 282	0	87 100	
110	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4 642,12	695	28	3 228 770	131 713	1 436 199	1 625 269	5 242 362
	(0) ННР-1111; -1	НР=1625269 (94%); СП=388323 (8%)			358	15	1 660 858	68 152	0	388 323	

111	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4 642,12	345	19	1 602 512	89 402	1 431 000	119 556	1 859 833
	(0) ННР-1111; -1	НР=119556 (94%); СП=137765 (8%)			18	10	82 110	45 077	0	137 765	
112	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 4Вр1 100х100	т	10,0734004	15 597	1 367	157 113	13 765	322	135 833	316 382
	(0) ННР-1106; -1	НР=135833 (91%); СП=23436 (8%)			14 198	620	143 026	6 241	0	23 436	
113	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	10,0734004	192 878		1 942 937		1 942 937	0	2 098 372
										155 435	
114	11-110101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	4 642,12	2 956	20	13 723 361	95 025	12 812 808	812 672	15 698 916
	(0) ННР-1111; -1	НР=812672 (94%); СП=1162883 (8%)			176	11	815 528	49 017	0	1 162 883	

ТИП 9

115	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	341,36	353	31	120 357	10 533	0	108 245	246 890
	(0) ННР-1111; -1	НР=108245 (94%); СП=18288 (8%)			322	16	109 824	5 330	0	18 288	
116	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	14,064032	28 899		406 436		406 436	0	438 951
										32 515	
117	11-110101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	341,36	197	1	67 175	188	53 373	12 886	86 466
	(0) ННР-1111; -1	НР=12886 (94%); СП=6405 (8%)			40	0	13 614	94	0	6 405	
118	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	341,36	695	28	237 428	9 685	105 611	119 515	385 498
	(0) ННР-1111; -1	НР=119515 (94%); СП=28555 (8%)			358	15	122 132	5 012	0	28 555	
119	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	341,36	85	4	29 460	1 644	26 307	2 198	34 191

	(0) ННР-1111; -1	НР=2198 (94%); СП=2533 (8%)			4	2	1 509	829	0	2 533	
120	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7407512	15 597	1 367	11 553	1 012	24	9 988	23 264
	(0) ННР-1106; -1	НР=9988 (91%); СП=1723 (8%)			14 198	620	10 517	459	0	1 723	
121	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,7407512	192 878		142 875		142 875	0	154 305
										11 430	
122	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	341,36	3 759	74	1 283 359	25 332	794 101	447 458	1 869 282
	(0) ННР-1111; -1	НР=447458 (94%); СП=138465 (8%)			1 359	36	463 926	12 093	0	138 465	

ТИП 10

123	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,84	695	28	61 096	2 493	27 176	30 754	99 198
	(0) ННР-1111; -1	НР=30754 (94%); СП=7348 (8%)			358	15	31 427	1 290	0	7 348	
124	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,84	258	14	22 742	1 269	20 308	1 697	26 394
	(0) ННР-1111; -1	НР=1697 (94%); СП=1955 (8%)			13	7	1 165	640	0	1 955	
125	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1906128	15 597	1 367	2 973	261	6	2 570	5 986
	(0) ННР-1106; -1	НР=2570 (91%); СП=443 (8%)			14 198	620	2 706	118	0	443	
126	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1906128	192 878		36 765		36 765	0	39 706
										2 941	
127	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	87,84	3 759	74	330 237	6 517	204 341	115 142	481 009
	(0) ННР-1111; -1	НР=115142 (94%); СП=35630 (8%)			1 359	36	119 379	3 112	0	35 630	

ТИП 11

128	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	27,56	353	31	9 718	851	0	8 739	19 934
	(0) ННР-1111; -1	НР=8739 (94%); СП=1477 (8%)			322	16	8 867	430	0	1 477	
129	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,135472	28 899		32 814		32 814	0	35 439
										2 625	
130	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,56	695	28	19 168	781	8 527	9 649	31 122
	(0) ННР-1111; -1	НР=9649 (94%); СП=2305 (8%)			358	15	9 860	405	0	2 305	
131	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,56	3 759	74	103 611	2 045	64 111	36 126	150 916
	(0) ННР-1111; -1	НР=36126 (94%); СП=11179 (8%)			1 359	36	37 455	977	0	11 179	

ТИП 12

132	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	531,24	353	31	187 307	16 393	0	168 456	384 224
	(0) ННР-1111; -1	НР=168456 (94%); СП=28461 (8%)			322	16	170 914	8 295	0	28 461	
133	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,415316	28 899		474 386		474 386	0	512 337
										37 951	
134	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	531,24	1 765	83	937 518	43 944	521 638	355 939	1 396 934
	(0) ННР-1111; -1	НР=355939 (94%); СП=103477 (8%)			700	13	371 936	6 723	0	103 477	

135	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	531,24	695	28	369 497	15 073	164 357	185 994	599 930
	(0) ННР-1111; -1	НР=185994 (94%); СП=44439 (8%)			358	15	190 067	7 799	0	44 439	
136	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	531,24	-85	-4	-45 845	-2 558	-40 938	-3 421	-53 207
	(0) ННР-1111; -1	НР=-3421 (94%); СП=-3941 (8%)			-4	-2	-2 349	-1 290	0	-3 941	
137	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	531,24	3 759	74	1 997 219	39 422	1 235 814	696 355	2 909 060
	(0) ННР-1111; -1	НР=696355 (94%); СП=215486 (8%)			1 359	36	721 983	18 820	0	215 486	
ИТОГО:							48 076 683	930 011	37 171 393	9 793 287	62 499 567
							9 975 279	449 184	0	4 629 597	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**48 076 683**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**9 793 287**	
Сметная прибыль		**4 629 597**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		**62 499 567**	

Итого по разделам		**62 499 567**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**9 793 287**	
Сметная прибыль		**4 629 597**	
ИТОГО по смете:		**62 499 567**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		62 499 567	
Временные здания и сооружения	1,5%	937 494	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1,05%	2,31%	1 465 396	
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 298 049	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**66 200 506**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**69 503 653**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**8 340 438**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**77 844 091**	
Итого с учетом скидки		**62 054 530**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.
М.П. _____ (подпись) "10" ноября 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.
М.П. _____ (подпись) "10" ноября 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 40

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года
Внутренние инженерные системы водоснабжения и водотведения ЛС 02-01-04

Основание: Водопровод и канализация Блок А

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь		
№4 <РАЗДЕЛ 4. ТЗ>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	209	2 405		502 645		502 645	0 40 212	542 857
116	23-030102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	92	6 179		568 468		568 468	0 45 477	613 945
117	23-030102-1226	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	128	6 663		852 864		852 864	0	921 093

										68 229	
ИТОГО:							1 923 977	0	1 923 977	0	2 077 895
							0	0	0	153 918	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**1 923 977**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**0**	
Сметная прибыль		**153 918**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 4:		**2 077 895**	

№6 <РАЗДЕЛ 6. К1>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	209	3 005	89	627 707	18 510	46 370	560 872	1 283 665
	(0) ННР-1116; -1	НР=560872 (98%); СП=95086 (8%)			2 693	45	562 827	9 491	0	95 086	
155	23-030102-0938	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	209	8 700		1 818 300		1 818 300	0	1 963 764
										145 464	
156	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	123	3 735	176	459 434	21 632	66 440	374 886	901 066
	(0) ННР-1116; -1	НР=374886 (98%); СП=66746 (8%)			3 019	91	371 362	11 175	0	66 746	
157	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	123	15 408		1 895 184		1 895 184	0	2 046 799
										151 615	
158	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	92	2 554	67	234 880	6 118	30 561	197 336	466 793
	(0) ННР-1116; -1	НР=197336 (98%); СП=34577 (8%)			2 154	34	198 201	3 162	0	34 577	
159	23-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	92	4 203		386 676		386 676	0	417 610
										30 934	

160	11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	123	2 615	221	321 594	27 250	31 056	271 318	640 345
	(0) ННР-1116; -1	НР=271318 (98%); СП=47433 (8%)			2 141	111	263 288	13 567	0	47 433	
161	23-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	123	12 311		1 514 253		1 514 253	0	1 635 393
										121 140	
162	11-170101-0108	Биде. Установка	комплект	5	4 245	119	21 223	594	1 640	18 906	43 339
	(0) ННР-1116; -1	НР=18906 (98%); СП=3210 (8%)			3 798	61	18 989	303	0	3 210	
163	23-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	5	11 124		55 620		55 620	0	60 070
										4 450	
164	23-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	676		2 028		2 028	0	2 190
										162	
ИТОГО:							7 336 899	74 104	5 848 128	1 423 318	9 461 034
							1 414 667	37 698	0	700 817	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**7 336 899**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 423 318**	
Сметная прибыль		**700 817**	
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 6:		**9 461 034**	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого по разделам		**11 538 929**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 423 318**	
Сметная прибыль		**854 735**	

ИТОГО по смете:		**11 538 929**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		11 538 929	
Временные здания и сооружения	1,5%	173 084	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1,05%	2,31%	270 547	
Непредвиденные работы и затраты	2%	239 651	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**12 222 212**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**12 832 052**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**1 539 820**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**14 371 872**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З. _____ "10" ноября 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К. _____ "10" ноября 2019г.

Заказчик: **Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса»**
Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс Электро"**

Форма 2В

Наименование стройки: Общежитие на 680 мест студенческого комплекса Казахского университета технологии и бизнеса расположенного южнее Коргалжынского шоссе в г. Астана

Шифр стройки 2-Общежитие
Наименование объекта: Здание общежития
Шифр объекта 02-01

Акт № 41

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года
Внутренние инженерные системы пожаротушения ЛС 02-01-08

Основание: 89-ПС.СО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
				№1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приборы приемно-контрольные											
1	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	56 279	2	168 838	6	2 278	101 598	292 071
	(0) ННР-1201; -1	НР=101598 (61%); СП=21635 (8%)			55 518	0	166 554	0	0	21 635	
2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП	шт	3	62 398,21		187 195		187 195	0	202 171
										14 976	
Блоки индикации											
3	13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1 888	0	1 888	0	24	1 137	3 267

	(0) ННР-1201; -1	НР=1137 (61%); СП=242 (8%)			1 864	0	1 864	0	0	242	
4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ	шт	1	45 550		45 550		45 550	0	49 194
										3 644	

Источники питания

5	13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	7	18 470	1 998	129 293	13 989	11 354	66 004	210 921
	(0) ННР-1201; -1	НР=66004 (61%); СП=15624 (8%)			14 850	608	103 950	4 253	0	15 624	
6	23-080306-0305	Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1	шт.	6	6 275		37 650		37 650	0	40 662
										3 012	
7	23-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2х17	шт.	1	12 136		12 136		12 136	0	13 107
										971	

Боксы резервного питания

8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс резервного питания БР-12 2х17	шт	1	15 803,57		15 804		15 804	0	17 068
										1 264	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс резервного питания БР-12 2х40	шт	1	110 155,36		110 155		110 155	0	118 967
										8 812	

Аккумуляторные батареи

10	13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	18	3 061	0	55 097	0	5 381	35 796	98 164
	(0) ННР-1202; -1	НР=35796 (72%); СП=7271 (8%)			2 762	0	49 716	0	0	7 271	
11	23-080306-0208	Аккумуляторная батарея 7 А/ч РТК-BATTERY 12-7	шт.	12	2 133		25 596		25 596	0	27 644
										2 048	
12	23-080306-0210	Аккумуляторная батарея 17 А/ч РТК-BATTERY 12-18	шт.	4	6 651		26 604		26 604	0	28 732
										2 128	
13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 40 А/ч РТК-BATTERY 12-40	шт.	2	42 758,93		85 518		85 518	0	92 359
										6 841	

Шкафы управления

14	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	26 689	6 973	53 374	13 947	3 521	29 717	89 738
	(0) ННР-1202; -1	НР=29717 (72%); СП=6647 (8%)			17 953	2 683	35 906	5 367	0	6 647	
15	23-051207-1501	Адресный шкаф управления электрозадвижкой ШУЗ-0,75	шт.	2	270 645		541 290		541 290	0	584 593
										43 303	
Извещатели											
16	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	550	2 864	2	1 575 690	1 056	55 534	926 651	2 702 528
	(0) ННР-1201; -1	НР=926651 (61%); СП=200187 (8%)			2 762	0	1 519 100	0	0	200 187	
17	23-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	550	4 344		2 389 200		2 389 200	0	2 580 336
										191 136	
18	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	101	1 431	1	144 598	73	5 044	85 083	248 055
	(0) ННР-1201; -1	НР=85083 (61%); СП=18374 (8%)			1 381	0	139 481	0	0	18 374	
19	23-080302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-A3R1	шт.	36	2 993		107 748		107 748	0	116 368
										8 620	
20	23-080302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	32	3 033		97 056		97 056	0	104 820
										7 764	
21	23-070209-0101	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	33	9 654		318 582		318 582	0	344 069
										25 487	
Адресные расширители											
22	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1 431	1	5 727	3	200	3 370	9 825
	(0) ННР-1201; -1	НР=3370 (61%); СП=728 (8%)			1 381	0	5 524	0	0	728	

23	23-080303-1401	Адресная метка на 4 линии АМ-4	шт.	4	5 792		23 168		23 168	0	25 021
										1 853	

Оповещатели

24	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	63	1 431	1	90 194	45	3 146	53 072	154 727
	(0) ННР-1201; -1	НР=53072 (61%); СП=11461 (8%)			1 381	0	87 003	0	0	11 461	
25	23-080304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	41	489		20 049		20 049	0	21 653
										1 604	
26	23-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	1 387		18 031		18 031	0	19 473
										1 442	
27	23-080304-0501	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	624		5 616		5 616	0	6 065
										449	
28	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	227	2 738	0	621 521	0	45 395	351 437	1 050 795
	(0) ННР-1201; -1	НР=351437 (61%); СП=77837 (8%)			2 538	0	576 126	0	0	77 837	
29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Настенный громкоговоритель, 3Вт SW-03	шт	177	4 032,14		713 689		713 689	0	770 784
										57 095	
30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Встраиваемый потолочный громкоговоритель, 5 Вт SCS-05	шт	50	2 305,36		115 268		115 268	0	124 489
										9 221	

Исполнительные устройства

31	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	1 431	1	17 181	9	600	10 109	29 473
	(0) ННР-1201; -1	НР=10109 (61%); СП=2183 (8%)			1 381	0	16 572	0	0	2 183	
32	23-080303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-1	шт.	3	5 792		17 376		17 376	0	18 766
										1 390	
33	23-080303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-2К	шт.	1	5 792		5 792		5 792	0	6 255

										463	
34	23-080303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-4К	шт.	8	13 032		104 256		104 256	0	112 596
										8 340	
Программное обеспечение											
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Инженерный пакет FireSec-Pro	шт	1	205 912,5		205 913		205 913	0	205 913
										0	
Разное											
50	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15	1 431	1	21 475	11	749	12 636	36 840
	(0) ННР-1201; -1	НР=12636 (61%); СП=2729 (8%)			1 381	0	20 715	0	0	2 729	
51	СТПРАЙС-ЛИСТ	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	14	2 781,25		38 938		38 938	0	42 053
										3 115	
52	СТПРАЙС-ЛИСТ	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	15 750		15 750		15 750	0	15 750
										0	
Средства передачи на удаленный пост мониторинга											
53	13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	725	0	2 175	0	24	1 613	4 091
	(0) ННР-1203; -1	НР=1613 (75%); СП=303 (8%)			717	0	2 151	0	0	303	
54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль преобразования RS-485 Ethernet МС-Е	шт	1	34 053,57		34 054		34 054	0	34 054
										0	
55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ	шт	1	22 151,79		22 152		22 152	0	22 152
										0	
56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль сопряжения МС-1	шт	1	14 975,89		14 976		14 976	0	14 976
										0	
Персональный компьютер											
57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Персональный компьютер Системный блок на базе процессора Intel Core i5, 8192 Mb ОЗУ	шт	1	97 142,86		97 143		97 143	0	97 143
										0	

58	23-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71 166		71 166		71 166	0	76 859
										5 693	
59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клавиатура USB интерфейс Microsoft Wired 600	шт	1	1 517,86		1 518		1 518	0	1 518
										0	
60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Мышь USB интерфейс Logitech B110	шт	1	982,14		982		982	0	982
										0	
61	СТПРАЙС-ЛИСТ	Операционная система Microsoft Windows 10	шт	1	42 946,43		42 946		42 946	0	42 946
										0	
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания Back Verso 800	шт	1	35 331,25		35 331		35 331	0	35 331
										0	

SONAR RACK 24U (8/16) П-52-108, оборудование в составе:

63	13-101001-0502	Турникет роторный полуростовый. Монтаж	турникет	1	5 389	7	5 389	7	0	3 875	10 005
	(0) ННР-1201; -1	НР=3875 (72%); СП=741 (8%)			5 382	0	5 382	0	0	741	
64	13-101001-0601	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	1	3 585	10	3 585	10	0	2 574	6 652
	(0) ННР-1201; -1	НР=2574 (72%); СП=493 (8%)			3 575	0	3 575	0	0	493	

65	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка в сборе на 24U (8/16), Sonar SRG-3220 (10A) (RU), Sonar SES-1120 (ВЭД), Sonar SSS-1120 (ВЭД),Sonar SPD-3322-SE (ВЭД), Sonar SEP-3352-SE (ВЭД), Sonar SEP-3352-EX-SE (ВЭД), Sonar RDIP-050A (ВЭД), Sonar RD-EX (ВЭД), Sonar RD-8 (pwc) (ВЭД) (2), Sonar SSC-216M (5A) (ВЭД), Sonar SPA-1000DP (ВЭД), Sonar SAR-1051A (2), Sonar SAB-1112A-UP (ВЭД), Sonar SBP-003 (ВЭД), Sonar SAB-1112A (ВЭД), Sonar SAB-112A (ВЭД), Sonar SMA-1410 (ВЭД), Sonar SME-2A (1U), Sonar SCDR-3000, Sonar SDMT-100 (2), Sonar SDR-1104 (ВЭД), Sonar SBP-001 (ВЭД), Sonar SBB-2425 (ВЭД), Sonar SBB-2450 (ВЭД)	шт	1	3 449 001,79		3 449 002		3 449 002	0	3 449 002
										0	
ИТОГО:							11 949 225	29 156	9 186 450	1 684 672	14 411 023
							2 733 619	9 620	0	777 126	

Наименование	Значение	Стоимость	
Итого прямые затраты		**11 949 225**	
Итого по оборудованию поставки заказчика (не включается в итог сметы)		**0**	
Накладные расходы		**1 684 672**	
Сметная прибыль		**777 126**	
ИТОГО по смете:		**14 411 023**	

Пересчет итогов в цены 2019 г.			
Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.		14 411 023	
- в том числе стоимость оборудования		3 919 767	
Временные здания и сооружения	1,5%	157 369	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1,05%	2,31%	245 983	
Непредвиденные работы и затраты	2%	217 892	
ИТОГО в ценах на 4 квартал 2018 г.		**15 032 267**	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**1,0498961**	**15 782 319**	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**	**1 893 879**	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**17 676 198**	

Заказчик: АО "Казахский университет технологии и бизнеса"
ректор Уразбаев Ж.З.

М.П. _____ (подпись) "__" ноября 2019г.

Генподрядчик: ТОО "Прогресс Электро", отвественный по строительству объекта
Ерденбеков М.К.

М.П. _____ (подпись) "__" ноября 2019г.