Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 2 от 9 января 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 340 483	4 959 678	4 959 678	-	-	-	247 984	247 984		4 711 694

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за февраль 2020г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатац	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Вентиляция										
15	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до	м2 поверхно	112	4330,72	31,55	485041	3534	399222	81676	612054
					734,69	9,45	82285	1058	–	45337	
16	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до	м2 поверхно	532,5	4521,05	34,83	2407460	18549	1904891	480951	3119484
					908,96	12,67	484020	6746	–	231073	
17	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	поверхности воздухов	98	4829,09	37,37	473251	3662	351207	117322	637819
					1207,98	13,61	118382	1334	–	47246	

Итого **4 369 357**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 684 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 138

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 655 320
Накладные расходы, тенге	679 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	323 656
Всего	**4 369 357**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	65 540
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	107 325
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**90 844**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**4 633 066**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**4 920 316**
Понижающий коэффициент (0,9)	492 032
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**4 428 284**
НДС (12 %)	531 394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 959 678**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 2 от 9 января 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 340 483	16 358 084	11 398 406	-	-	-	817 904	569 920		10 828 486

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Теплоснабжение приточной установки П1-П5										
48	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	2465	44,7	49300	894	33473	14914	69351
					746,65	14,25	14933	285	–	5137	
49	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1902	37,29	13314	261	8647	4401	19132
					629,43	12,14	4406	85	–	1417	
65	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9	75,22	2,22	677	20	330	227	976
					36,33	0,22	327	2	–	72	
66	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	18	117,94	2,89	2123	52	1784	202	2511
					15,94	0,33	287	6	–	186	

Раздел 4 Вентиляция

75	5800-0000-0005(пл)(об)	Приточная установка П1 VS-40-R-H/S	комплект	1	1702457	0	1702457	0	–	0	1702457
76	5800-0000-0003(пл)(об)	Приточная установка П2 VS-30-R-H/S	комплект	1	1554911	0	1554911	0	–	0	1554911
77	5800-0000-0004(пл)(об)	Приточная установка П3,П4 VS-21-R-H/S	комплект	2	1353453	0	2706906	0	–	0	2706906
78	5800-0000-0006(пл)(об)	Приточная установка П5 VS-55-R-H/S	комплект	1	2134101	0	2134101	0	–	0	2134101
79	5800-0000-0012(пл)(об)	Вытяжная установка NVS-N39-R-S/NVS_V	комплект	2	255369	0	510738	0	–	0	510738
88	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	18,6	4330,75 / 734,68	31,51 / 9,46	80552 / 13665	586 / 176	66301 / –	13564 / 7529	101645
89	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	38	4521,08 / 908,95	34,87 / 12,68	171801 / 34540	1325 / 482	135936 / –	34322 / 16490	222613
90	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	18	4829,17 / 1208	37,39 / 13,61	86925 / 21744	673 / 245	64508 / –	21549 / 8678	117152
91	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	56,9	4601,62 / 1396,12	37,36 / 13,6	261832 / 79439	2126 / 774	180267 / –	78609 / 27235	367676

92 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	19,2	4740,05	46,98	91009	902	60830	29017	129628
				1524,84	17,29	29277	332	–	9602	

Итого	**9 639 797**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	198 618
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	552 076
- оборудование, тенге	8 609 113
Накладные расходы, тенге	196 805
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 346
Всего	**9 639 797**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25 317
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 429**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**9 702 003**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**10 303 527**
Понижающий коэффициент (0,9)	1 030 353
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**9 273 174**
НДС (12 %)	1 112 781
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 385 955**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за март 2020г.

(локальная смета 2-1-5 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	17	18629,47	1261,94	316701	21453	35597	204477	562872
					15273,59	552,82	259651	9398	–	41694	
2	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	21,08	11789		248512		248512		268393
						0	0	0		19881	
3	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов,	кг	82,022	685		56185		56185		60680
						0	0	0		4495	
		Итого					**891 945**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	340 294
Накладные расходы, тенге	204 477
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 070
Всего	**891 945**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21 909
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 545**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**945 778**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**1 004 416**
Понижающий коэффициент (0,9)	100 442
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**903 974**
НДС (12 %)	108 477
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 012 451**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за март 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 3 от 18 февраля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 889 752	475 559	475 559	-	-	-	23 778	23 778		451 781

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за март 2020г.

(локальная смета № 6-2-1)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтажные работы										
24	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,09	804377,78	320766,7	72394	28869	1159	50288	132497
25	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	470733,33 / 2001	93666,67 / 0	42366 / 180090	8430	– / 180090	9815 / 0	194497
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	873806,71	449723,9	23593	12143	508	14087	40694
33	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	405266,27 / 947	121735,7 / 0	10942 / 17046	3287	– / 17046	3014 / 0	18410
36	2106-0510-[illegible]	Опоры скользящие	т	0,032	424971	0	13599	0	13599	1364 / 0	14687

	0	0	0		1088

Итого	**400 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	212 402
Накладные расходы, тенге	64 375
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 688
Всего	**400 785**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9 844
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 333**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**424 974**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**451 322**
Понижающий коэффициент (0,9)	45 132
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**406 190**
НДС (12 %)	48 743
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**454 933**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за март 2020г.
(локальная смета № 6-2-1(А))

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 2. Монтажные работы										
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	30,6	75,23	2,22	2302	68	1123	771	3319
					36,31	0,2	1111	6	–	246	
15	1106-0201-0101	Тумбы бетонные под скользящие опоры, объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	22980,77	901,92	11950	469	9656	1801	14851
					3509,62	296,15	1825	154	–	1100	

Итого	**18 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 779
Накладные расходы, тенге	2 572
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 346

Всего	**18 170**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	273
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**378**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**19 267**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**20 462**
Понижающий коэффициент (0,9)	2 046
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**18 416**
НДС (12 %)	2 210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 626**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за апрель 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 2 от 9 января 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 340 483	18 348 511	1 990 427	-	-	-	917 426	99 521		1 890 906

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 6

приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(локальная смета 2-1-5 (А))

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	17	18629,47	1261,94	316701	21453	35597	204477	562872
					15273,59	552,82	259651	9398	–	41694	
2	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	21,08	11789		248512		248512		268393
						0	0	0		19881	
3	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов,	кг	82	685		56170		56170		60664
						0	0	0		4494	

Итого	**891 929**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	340 279
Накладные расходы, тенге	204 477
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 069
Всего	**891 929**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 379
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21 908
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 544**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**945 760**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**1 004 397**
Понижающий коэффициент (0,9)	100 440
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**903 957**
НДС (12 %)	108 475
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 012 432**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 7

приемки выполненных работ за апрель 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Вентиляция											
88	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	19	4330,73	31,55	82283	599	67725	13856	103830
					734,69	9,45	13959	180	–	7691	
89	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	49	4521,05	34,84	221530	1706	175285	44257	287050
					908,96	12,67	44539	621	–	21263	
90	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16,1	4829,1	37,37	77749	602	57698	19275	104786
					1207,98	13,61	19449	219	–	7762	
91	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	42	4601,63	37,36	193271	1570	133064	58025	271400

				1396,11	13,61	58637	572	–	20104	
92 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14	4740,08	47,03	66363	659	44356	21158	94523
				1524,83	17,33	21348	242	–	7002	

Итого	**861 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 932
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	478 128
Накладные расходы, тенге	156 571
Сметная прибыль (8 %), тенге	63 822
Всего	**861 589**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 924
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21 163
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 914**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**913 590**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**970 233**
Понижающий коэффициент (0,9)	97 023
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**873 210**
НДС (12 %)	104 785
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**977 995**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 3 от 18 февраля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 889 752	12 540 001	12 064 442	-	-	-	627 000	603 222		11 461 220

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 8

приемки выполненных работ за май 2020г.

(локальная смета № 6-2-1)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Монтажные работы										
38	2301-0402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	370	19338	0	7155060	0	7155060	0	7727465
						0	0	0		572405	
43	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	85	8892	0	755820	0	755820	0	816286
						0	0	0		60466	
52	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26	68331	0	1776606	0	1776606	0	1918734
						0	0	0		142128	
58	2302-0201-	Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	38425	0	153700	0	153700	0	165996
						0	0	0		12296	

Итого	**10 628 481**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 841 186
Сметная прибыль (8 %), тенге	787 295
Всего	**10 628 481**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	159 427
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	261 067
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**220 980**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**11 269 955**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**11 968 692**
Понижающий коэффициент (0,9)	1 196 869
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**10 771 823**
НДС (12 %)	1 292 619
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12 064 442**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 4 от 27 апреля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 517 666	2 419 332	2 419 332	-	-	-	120 967	120 967		2 298 365

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Наружные сети водопровода и канализации

Договор № 4 от 27 апреля 2020г.

Акт № 9

приемки выполненных работ за май 2020г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13	184	176,46	2392	2294	1	484	3106
					7,46	44,23	97	575	–	230	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	506	139,18	132,44	70423	67013	–	13347	90472
					6,74	29,9	3410	15127	–	6702	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	43,8	1349,04	–	59088	–	–	42543	109761
					1349,04	–	59088	–	–	8130	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (дороботка) НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	16	1618,88	–	25902	–	–	18649	48115
					1618,88	–	25902	–	–	3564	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	13	17,85	15,23	232	198	1	77	334
					2,54	5,69	33	74	–	25	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11	703,73	–	7741	–	–	5574	14380
					703,73	–	7741	–	–	1065	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	505	30,6	30,6	15451	15451	–	3798	20789
					–	10,45	–	5275	–	1540	
9	1101-0201-	трамбовками НР = 72 %	уплотненного	505	131,32	62,74	66315	31682	–	35282	109725
					68,58	28,46	34633	14370	–	8128	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	997,2	148,6	9972	1486	–	8776	20248
					848,6	37,9	8486	379	–	1500	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12	640,75	–	7689	–	–	5536	14283
					640,75	–	7689	–	–	1058	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	27	640,74	–	17300	–	–	12456	32136
					640,74	–	17300	–	–	2380	
Раздел 3 Канализация											
28	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,105	386361,9	130952	40568	13750	520	29725	75916

				250457,14	35495,2	26298	3727	–	5623	
29	2301-0501-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	106,05	2186	231825		231825		250371
38	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	1090625	487500	3490	1560	252	2129	6069
					524375	147500	1678	472	–	450	
39	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,2128	11828		38001		38001		41041
45	1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0032	2010312,5	130000	6433	416	5426	652	7652
					184687,5	21250	591	68	–	567	
50	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	28,04	15195,65	1483,67	426086	41602	296997	94256	561969
					3120,08	455,96	87487	12785	–	41627	
54	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	6,1	6618,69	1220,49	40374	7445	25626	9306	53654
					1197,21	343,77	7303	2097	–	3974	
Раздел 4 Круглые канализационные колодцы											
58	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,52	49178,85	9711,54	25573	5050	12305	9968	38384
					15803,85	3559,62	8218	1851	–	2843	
59	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6,9	28538,12	6267,54	196913	43246	87314	81893	301110
					9616,38	2372,03	66353	16367	–	22304	

62	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9595	9595	9595	10363
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	15108	135972	135972	146850
66	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15069	75345	75345	81373
67	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8399	8399	8399	9071
68	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373	8373	8373	9043
69	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13918	69590	69590	75157
							–	5567

Итого	**2 131 372**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	231 193
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 005 542
Накладные расходы, тенге	374 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	157 879
Всего	**2 131 372**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	31 971
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	52 353
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 314**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 260 010**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**2 400 131**
Понижающий коэффициент (0,9)	240 013
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 160 118**
НДС (12 %)	259 214
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 419 332**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 3 от 18 февраля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 889 752	13 459 598	919 597	-	-	-	672 980	45 980		873 617

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 12
приемки выполненных работ за июнь 2020г.
(локальная смета № 6-2-1А)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 1. Земляные работы										
2	1101-0205-0501	Обсыпка труб песчанным грунтом в ручную. НР = 72 %	м3 грунта	14	2650,43	–	37106	–	28136	6458	47049
					640,71	–	8970	–	–	3485	
	Раздел 2. Монтажные работы										
10	2302-0201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	8	7649		61192		61192		66087
						0	0	0		4895	
16	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	5,3	6468,3	2495,28	34282	13225	3161	25553	64622
					3376,6	709,25	17896	3759	–	4787	
17	2104-0303-0143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	3,2	63192		202214		202214		218391
						0	0	0		16177	

.о 2104-0302-0246	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,1	66418	139478		139478		150636
				0	0	0		11158	

Итого	**546 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	434 181
Накладные расходы, тенге	32 011
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 502
Всего	**546 785**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 202
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	13 431
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 368**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**579 786**
Понижающий коэффициент (0,9)	57 979
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**521 807**
НДС (12 %)	62 617
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**584 424**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 13

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

(локальная смета № 6-2-1)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	97,4	139,17	132,43	13555	12899	–	2569	17414
					6,74	29,9	656	2912	–	1290	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	31,9	184,01	176,46	5870	5629	3	1186	7620
					7,46	44,17	238	1409	–	564	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,3	1349,04	–	9848	–	–	7091	18294
					1349,04	–	9848	–	–	1355	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,6	1618,87	–	17160	–	–	12355	31876

8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			1618,87	–	17160	–	–	2361	
			м3 грунта	14,6	703,7	–	10274	–	–	7397	19085
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			703,7	–	10274	–	–	1414	
			м3 грунта	93,7	30,6	30,6	2867	2867	–	705	3858
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	10,45	–	979	–	286	
			уплотненного грунта	93,7	131,32	62,74	12305	5879	–	6546	20359
					68,58	28,45	6426	2666	–	1508	
Раздел 2 Монтажные работы											
42	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,036	720750	271361,1	25947	9769	300	18231	47712
48	2900-0000-	Манжета стенового ввода СВ-180	шт	2	441055,56 4554	70472,22	15878 9108	2537	– 9108	3534	9837
50	2900-0000-0003(пл)	Металлическая заглушка изоляции МЗИ Ст 89-2-ППУ-ПЭ-650	шт	2	5719	0	0 11438	0	11438	729	12353
57	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	13003,25	0 3494,75	0 52013	0 13979	798	915 40693	100122
63	2900-0000-0005(пл)	Маты компенсационные из вспененного полиэтилена 1000*2000*40	шт	1	9309 6250	967	37236 6250	3868	– 6250	7416	6750

	0	0	0	500

Итого	**295 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 716
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 897
Накладные расходы, тенге	96 773
Сметная прибыль (8 %), тенге	21 872
Всего	**295 280**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 429
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 253
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 139**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**313 101**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**332 513**
Понижающий коэффициент (0,9)	33 251
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**299 262**
НДС (12 %)	35 911
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**335 173**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 2 от 9 января 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 340 483	26 193 223	7 844 712	-	-	-	1 309 661	392 236		7 452 476

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 11

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Теплоснабжение приточной установки П1-П5										
50	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1969,9	17	19699	170	16213	3308	24848
					331,6	5,9	3316	59	–	1841	
51	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1811,38	17,06	28982	273	23403	5293	37017
					331,63	5,94	5306	95	–	2742	
52	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1576,8	17,2	7884	86	6140	1654	10301
					331,6	6	1658	30	–	763	
53	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1337	17	1337	17	988	331	1801
					332	6	332	6	–	133	

	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2005		20050		20050	21654
						0	0	0		1604
62	2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	744		7440		7440	8035
						0	0	0		595
65	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14	75,14	2,14	1052	30	514	353	1517
					36,29	0,29	508	4	–	112	
66	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	28	117,89	2,86	3301	80	2775	314	3904
					15,93	0,32	446	9	–	289	
67	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	58	583,47	88,9	33841	5156	14905	12231	49758
					237,59	39,9	13780	2314	–	3686	
68	2111-0403-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	22	800		17600		17600	19008
						0	0	0		1408
69	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	652		5020		5020	5422
						0	0	0		402

70	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	483	0	5313 / 0	0	5313 / 425	5738
71	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	377	0	6635 / 0	0	6635 / 531	7166
72	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	323	0	1777 / 0	0	1777 / 142	1919
	Раздел 4 Вентиляция									
74	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	7	49743,29 / 42694,43	2812,57 / 733,43	348203 / 298861	19688 / 5134	29654 / –	297915 / 51689	697807
80	1307-0301-0101	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	8283,33 / 8112	159,78 / 52,67	149100 / 146016	2876 / 948	208 / –	89648 / 19100	257848
81	2305-0401-0107	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект.	4	107277	0	429108 / 0	0	429108	34329	463437

82	2305-0401-0106	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	39466		39466		39466		42623
						0	0	0		3157	
83	2305-0401-0105	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	32668		32668		32668		35281
						0	0	0		2613	
84	2305-0401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	12	30119		361428		361428		390342
85	1120-0601-0101	Отсосы от оборудования. Установка НР = 98 %	кг отсосов	72,6	48,97	2,59	3555	188	189	3196	7291
					43,77	1,14	3178	83	–	540	
86	2900-0000-0002(пл)	Местный вентиляционный отсос МВО-420 "Тайра"	шт	6	69643		417858		417858		451287
						0	0	0		33429	
87	1120-0101-0313	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	23,8	4290,76	33,45	102120	796	85229	16010	127580
					676,26	10,17	16095	242	–	9450	
88	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20	4330,75	31,55	86615	631	71290	14585	109296
					734,7	9,45	14694	189	–	8096	
89	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	90,5	4521,06	34,83	409156	3152	323743	81739	530167
					908,96	12,66	82261	1146	–	39272	

90	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16	4829,13	37,38	77266	598	57340	19155	104135
					1208	13,63	19328	218	–	7714	
91	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	82	4601,63	37,37	377334	3064	259789	113285	529869
					1396,11	13,61	114481	1116	–	39250	
92	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	14	4740,21	47,07	66363	659	44356	21158	94523
					1524,86	17,29	21348	242	–	7002	
100	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6688	196	6688	196	1086	5347	12998
					5406	50	5406	50	–	963	
102	2305-0308-0429	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	63299		63299		63299		68363
105	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	13	1462,31	39,77	19010	517	4328	14027	35680
					1089,62	11,38	14165	148	–	2643	
106	2305-0302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	10	16318		163180		163180		176234
						0	0	0		13054	
107	2305-0302-1704	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	11196		33588		33588		36275
						0	0	0		2687	

108	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	10	18629,5	1261,9	186295	12619	20940	120281	331102
					15273,6	552,8	152736	5528	–	24526	
109	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	12,4	11789		146184		146184		157879
						0	0	0		11695	
110	1120-0701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	14594,5	152,5	29189	305	25393	3499	35303
					1745,5	39,5	3491	79	–	2615	
111	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	13266,5	101,5	26533	203	22839	3466	32399
					1745,5	23	3491	46	–	2400	
112	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	9563,5	59	19127	118	17152	1842	22647
					928,5	11,5	1857	23	–	1678	
113	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	8628	51	8628	51	7757	814	10197
					820	11	820	11	–	755	
114	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6279	50	6279	50	5409	814	7660
					820	11	820	11	–	567	
115	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	4439,5	42,5	8879	85	7751	1045	10718
					521,5	11,5	1043	23	–	794	

Итого	**4 977 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	925 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 608
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 800 005
Накладные расходы, тенге	831 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	368 669
Всего	**4 977 029**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	74 655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	122 251
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**103 479**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 277 414**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**5 604 614**
Понижающий коэффициент (0,9)	560 461
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**5 044 153**
НДС (12 %)	605 298
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 649 451**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 14

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

(локальная смета 2-1-5 В)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата- / маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
	Раздел 4. Вентиляция										
1	1120-0101-0313	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	18,75	4290,77	33,44	80452	627	67145	12614	100511
					676,27	10,19	12680	191	–	7445	
2	1120-0101-0312	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	14,25	4330,81	31,58	61714	450	50795	10392	77874
					734,67	9,47	10469	135	–	5768	
3	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	18	4521,06	34,83	81379	627	64391	16257	105447
					908,94	12,67	16361	228	–	7811	

4	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	24	4829,08	37,38	115898	897	86009	28733	156201
					1208	13,63	28992	327	–	11570	
5	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,7	18629,41	1262,35	31670	2146	3559	20448	56287
					15273,53	552,94	25965	940	–	4169	
6	2111-0101-0112	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	2,108	7019		14796		14796		15980
					–		–		–	1184	
7	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,4	1512,17	100,35	47482	3151	688	33443	87399
					1389,9	11,5	43643	361	–	6474	
8	2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80 К=1,220;	т	0,11114	301858		33548		33548		36232
					–		–		–	2684	
9	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100х100 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	52	1217,04	29,25	63286	1521	4570	56631	129510
					1099,9	11,38	57195	592	–	9593	
10	2900-0000-0001(пл)	Решетка стальная регулирующая РВ-1-100*100 (ц/о=1450/1,12)	шт	52	1295		67340		67340		72727
					–		–		–	5387	

11	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	86	1217,03	29,24	104665	2515	7558	93660	214191
					1099,91	11,38	94592	979	–	15866	
12	2900-0000-0001(пл)	Решетка стальная регулирующая РВ-1-150*150 (ц/о=1950/1,12)	шт	86	1741		149726		149726		161704
					–		–		–	11978	
13	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	24	1217,04	29,25	29209	702	2109	26138	59775
					1099,92	11,38	26398	273	–	4428	
14	2900-0000-0001(пл)	Решетка стальная регулирующая РВ-1-200*200 (ц/о=2450/1,12)	шт	24	2188		52512		52512		56713
					–		–		–	4201	
15	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 300, размер 300х400 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	36	1217,03	29,22	43813	1052	3164	39207	89662
					1099,92	11,39	39597	410	–	6642	
16	2900-0000-0001(пл)	Решетка стальная регулирующая РВ-1-300*400 (ц/о=4200/1,12)	шт	36	3750		135000		135000		145800
					–		–		–	10800	
17	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	решетка	122	1260,83	49,66	153821	6058	13574	132866	309622
					1099,91	11,39	134189	1389	–	22935	
18	2900-0000-0001(пл)	Решетка вентиляционная 250*180 (ц/о=480/1,12)	шт	107	429		45903		45903		49575
					–		–		–	3672	
19	2900-0000-0001(пл)	Решетка вентиляционная 250*250 (ц/о=720/1,12)	шт	3	643		1929		1929		2083
					–		–		–	154	
20	2900-0000-0001(пл)	Решетка вентиляционная 200*200 (ц/о=510/1,12)	шт	11	455		5005		5005		5405

				–	–	–	400	
21 2900-0000-0001(пл)	Решетка вентиляционная 350*350 (ц/о=1320/1,12)	шт	1	1179	1179	1179		1273
				–	–	–	94	

Итого	**1 933 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	490 081
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	810 500
Накладные расходы, тенге	470 389
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 255
Всего	**1 933 971**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	29 010
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	47 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 210**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 050 695**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**2 177 838**
Понижающий коэффициент (0,9)	217 784
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 960 054**
НДС (12 %)	235 207
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 195 261**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К. Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: