Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 4 от 27 апреля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 517 666	4 142 989	1 723 657	-	-	-	207 149	86 183		1 637 474

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Наружные сети водопровода и канализации

Договор № 4 от 27 апреля 2020г.

Акт № 15

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

(локальная смета 6-1-1 А)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуат / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
	Раздел 2. Водопровод										
1	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,048	258604,17	73020,8	12413	3505	41	9697	23879
					184729,17	19333,3	8867	928	–	1769	
2	2301-0501-1205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	48,48	717		34760		34760		37541
					–	–	–	–	–	2781	
3	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	464,5	29	929	58	42	821	1890
					414,5	–	829	–	–	140	
4	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489		2978		2978		3216
					–	–	–	–	–	238	

5 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1212,5	800,25	4850	3201	–	2446	7880
				412,25	205,5	1649	822	–	584	
6 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	805		3220		3220		3478
				–	–	–	–	–	258	
7 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	690500	211750	2762	847	203	1958	5098
				428000	66500	1712	266	–	378	
8 2301-1307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм (гильзы) К=1,004;	м	4,016	4531		18196		18196		19652
				–	–	–	–	–	1456	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,24	75,48	2,4	471	15	229	158	679
				36,38	0,32	227	2	–	50	

Итого	**103 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 018
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 669
Накладные расходы, тенге	15 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 654
Всего	**103 313**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 550
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 538
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 148**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**109 549**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**116 341**
Понижающий коэффициент (0,9)	11 634
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**104 707**
НДС (12 %)	12 565
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**117 272**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Наружные сети водопровода и канализации

Договор № 4 от 27 апреля 2020г.

Акт № 10

приемки выполненных работ за июнь 2020г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуат	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	17,8	184,04	176,46	3276	3141	2	662	4253
					7,47	44,21	133	787	–	315	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	671,2	139,18	132,44	93415	88891	–	17705	120010
					6,74	29,9	4524	20066	–	8890	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	58,4	1349,04	–	78784	–	–	56724	146349
					1349,04	–	78784	–	–	10841	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (дороботка) НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,3	1618,83	–	34481	–	–	24826	64052
					1618,83	–	34481	–	–	4745	

6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	17,8	17,87	15,22	318	271	2	106	458
					2,53	5,73	45	102	–	34	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,2	703,71	–	9289	–	–	6688	17255
					703,71	–	9289	–	–	1278	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	674,3	30,6	30,6	20631	20631	–	5072	27759
					–	10,45	–	7044	–	2056	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	674,3	131,32	62,74	88547	42304	–	47110	146510
					68,58	28,45	46243	19187	–	10853	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,4	997,23	148,62	9374	1397	–	8251	19035
					848,62	37,98	7977	357	–	1410	
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,3	640,72	–	9803	–	–	7058	18210
					640,72	–	9803	–	–	1349	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35,8	640,73	–	22938	–	–	16515	42609
					640,73	–	22938	–	–	3156	
Раздел 2 Водопровод											
17	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	465,25	29,25	1861	117	85	1642	3783
					414,75	–	1659	–	–	280	
18	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489		5956		5956		6432

					0	0	0		476	
21 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,004	391250	74750	1565	299	58	1298	3092
				302000	25750	1208	103	–	229	
22 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	4,016	1721		6912		6912		7465
					0	0	0		553	
25 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	2	1762,5	744	3525	1488	–	2268	6256
				1018,5	331,5	2037	663	–	463	

Раздел 3 Канализация

28 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	386375	131000	9273	3144	118	6794	17352
				250458,33	35500	6011	852	–	1285	
29 2301-0501-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	24,24	2186		52989		52989		57228
					0	0	0		4239	
49 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	403	578,03	25,99	232946	10474	103259	92162	351117
				295,81	5,09	119213	2053	–	26009	
53 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	2	1762,5	744	3525	1488	–	2268	6256
				1018,5	331,5	2037	663	–	463	

Раздел 4 Круглые канализационные колодцы

59 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,45	28538,62	6267,59	41381	9088	18349	17209	63277
				9616,55	2371,72	13944	3439	–	4687	
64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15108		15108		15108		16317
					0	0	0		1209	
66 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069		16275
					0	0	0		1206	
68 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8373		8373		8373		9043
					0	0	0		670	
69 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918		15031
					0	0	0		1113	
71 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	31404		219828		219828		237414
					0	0	0		17586	

Акт № 9 за май 2020г.

Раздел 3. Канализация

45 1122-0601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-0,0032	2010312,5	130000	-6433	-416	-5426	-652	-7652
				184687,5	21250	-591	-68	–	-567	

Итого **1 415 186**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 359 735

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	182 317
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	454 600
Накладные расходы, тенге	313 706
Сметная прибыль (8 %), тенге	104 828
Всего	**1 415 186**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	21 228
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	34 761
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**29 424**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 500 599**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**1 593 636**
Понижающий коэффициент (0,9)	159 364
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1 434 272**
НДС (12 %)	172 113
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 606 385**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 2 от 9 января 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 340 483	26 193 223	344 365	-	-	-	1 309 661	17 218		327 147

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 16

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Вентиляция										
50	2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	10	782		7820		7820		8446
						0	0	0		626	
53	1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	4	6687,75	195,75	26751	783	4343	21390	51992
					5406,25	50,5	21625	202	–	3851	
54	2305-0308-0423	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	58446		58446		58446		63122
						0	0	0		4676	
56	2305-0308-0417	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	50032		100064		100064		108069
						0	0	0		8005	

57	2305-0308-0430	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	66432		66432		66432		71747
						0	0	0		5315	

Итого	**303 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 625
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	237 105
Накладные расходы, тенге	21 390
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 473
Всего	**303 376**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 551
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	7 452
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 308**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**321 687**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**341 632**
Понижающий коэффициент (0,9)	34 163
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**307 469**
НДС (12 %)	36 896
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**344 365**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

"ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 4 от 27 апреля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 517 666	4 923 896	780 907	-	-	-	246 195	39 045		741 862

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Наружные сети водопровода и канализации

Договор № 4 от 27 апреля 2020г.

Акт № 17

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуат / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7,9	184,05	176,46	1454	1394	1	294	1888
					7,47	44,18	59	349	–	140	
2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	268,5	139,18	132,44	37369	35559	–	7083	48008
					6,74	29,9	1810	8027	–	3556	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,4	1349,06	–	31568	–	–	22729	58641
					1349,06	–	31568	–	–	4344	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (дороботка) НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	8,56	1618,81	–	13857	–	–	9977	25741
					1618,81	–	13857	–	–	1907	
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,56	17,87	15,19	153	130	1	51	220

				2,57	5,72	22	49	–	16		
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,36	703,73	–	3772	–	–	2716	7007
				703,73	–	3772	–	–	519		
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	269,8	30,6	30,6	8255	8255	–	2029	11107
				–	10,44	–	2818	–	823		
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	269,8	131,32	62,74	35430	16927	–	18850	58622
				68,58	28,45	18503	7677	–	4342		
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,83	997,13	148,56	3819	569	–	3361	7754
				848,56	37,86	3250	145	–	574		
11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,16	640,75	–	3947	–	–	2842	7332
				640,75	–	3947	–	–	543		
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	14,36	640,74	–	9201	–	–	6625	17092
				640,74	–	9201	–	–	1266		
Раздел 2 Водопровод											
15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1044,5	24,5	2089	49	349	1696	4088
				845,5	11	1691	22	–	303		
16	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	793		1586		1586		1713
					0	0	0		127		
24	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	6123	2929	12246	5858	1809	6215	19938
				2289,5	849,5	4579	1699	–	1477		

Раздел 3 Канализация

28	1122-0501-0105	Трубопрроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,029	386344,83	130931	11204	3797	144	8210	20967
					250448,28	35517,2	7263	1030	–	1553	
29	2301-0501-0907	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 160x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	29,29	2186		64028		64028		69150
						0	0	0		5122	
52	1123-1101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР = 99 %	врезка	1	18736	–	18736	–	1963	16605	38168
					16773	–	16773	–	–	2827	

Раздел 4 Круглые канализационные колодцы

58	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,18	49188,89	9716,67	8854	1749	4260	3451	13289
					15805,56	3561,11	2845	641	–	984	
59	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,1	28537,8	6267,32	117005	25696	51882	48660	178918
					9616,34	2371,95	39427	9725	–	13253	
65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2118		4236		4236		4575
						0	0	0		339	
66	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138		32549
						0	0	0		2411	
69	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13918		27836		27836		30063
						0	0	0		2227	
75	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,06	5015,09	1452,83	5316	1540	3026	1292	7137

				707,55	602,83	750	639	–	529	
76 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,06	20025,47	10,38	21227	11	20130	989	23993
				1024,53	0,94	1086	1	–	1777	

	687 960
Итого	
в том числе	160 403
- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 389
- материалы, изделия и конструкции, тенге	163 675
Накладные расходы, тенге	50 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**687 960**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 319
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	16 898
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 304**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**729 481**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**774 709**
Понижающий коэффициент (0,9)	77 471
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**697 238**
НДС (12 %)	83 669
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**780 907**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

"ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 3 от 18 февраля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 889 752	16 053 242	2 593 644	-	-	-	802 662	129 682		2 463 962

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 18
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета № 6-2-1 А)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 1. Земляные работы										
1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	24,2	3006,94	148,6	72768	3596	48635	21240	101529
					848,64	37,93	20537	918	–	7521	
2	1101-0205-0501	Обсыпка труб песчанным грунтом в ручную. НР = 72 %	м3 грунта	44,2	2650,45	–	117150	–	88829	20391	148544
					640,75	–	28321	–	–	11003	
	Раздел 2. Монтажные работы										
3	2302-0103-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	7092		28368		28368		30637
5	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7200		14400		14400		15552

6	2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6591		26364		26364		28473
7	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4799		9598		9598		10366
8	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4503		27018		27018		29179
9	2302-0201-6108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	22	14136		310992		310992		335871
12	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия	72	457,29	26	32925	1872	9754	16466	53342
					295,82	5,1	21299	367	–	3951	
13	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ К=1,150;	1000 м2	0,0828	376713		31192		31192		33687
									–	2495	

Итого	**787 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 157
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 468
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	595 150
Накладные расходы, тенге	58 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 308
Всего	**787 180**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 336
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 366**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**834 690**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**886 441**
Понижающий коэффициент (0,9)	88 644
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**797 797**
НДС (12 %)	95 736
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**893 533**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 19
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета № 6-2-1)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	281	139,18 / 6,74	132,44 / 29,9	39109 / 1894	37215 / 8401	– / –	7412 / 3722	50243
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	91,9	184,04 / 7,46	176,47 / 44,19	16913 / 686	16218 / 4061	9 / –	3418 / 1626	21957
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,99	1349,08 / 1349,08	– / –	8081 / 8081	– / –	– / –	5818 / 1112	15011
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,72	1618,81	–	14116	–	–	10164	26222

				1618,81	–	14116	–	–	1942		
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,3	703,75	–	19916	–	–	14340	36996
					703,75	–	19916	–	–	2740	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	269,3	30,59	30,59	8239	8239	–	2025	11085
					–	10,45	–	2813	–	821	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	269,3	131,32	62,74	35364	16895	–	18815	58513
					68,58	28,46	18469	7663	–	4334	
Раздел 2 Монтажные работы											
11	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	12555,5	6335	25111	12670	627	14616	42905
					5907	1475	11814	2950	–	3178	
12	2304-0902-1612	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	86816		173632		173632		187523
22	1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1160000	482333,3	3480	1447	68	2360	6307
					655000	139666,7	1965	419	–	467	
23	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	4138		12414		12414		13407
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,013	873769,23	449692,3	11359	5846	245	6782	19592
					405230,77	121769,2	5268	1583	–	1451	

32	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3696		7392		7392		7983
37	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,163	1192552,15	591490,8	194386	96413	2786	117857	337222
					583969,33	146380,4	95187	23860	–	24979	
51	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	19175,25	6080,13	153402	48641	3226	112996	287710
					12691,88	1575,25	101535	12602	–	21312	
61	1310-0904-0101	Лента маркировочная . Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,163	25723,93	18496,93	4193	3015	–	1072	5686
					7226,99	3552,15	1178	579	–	421	
62	2113-0809-0101	Лента маркировочная	м	163	83		13529		13529		14611
63	2900-0000-0005(пл)	Маты компенсационные из вспененного полиэтилена 1000*2000*40	шт	2	6250		12500		12500		13500
68	1127-0601-0102	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	5,44	4214,89	2871,51	22929	15621	1140	12160	37896
					1133,82	935,85	6168	5091	–	2807	
69	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,44	51639		280916		280916		303389

Итого	**1 497 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	262 220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	508 484
Накладные расходы, тенге	329 835
Сметная прибыль (8 %), тенге	110 942
Всего	**1 497 758**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 466
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36 789
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 140**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 588 153**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**1 686 618**
Понижающий коэффициент (0,9)	168 662
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1 517 956**
НДС (12 %)	182 155
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 700 111**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

ТСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РЕМСЕРВИС-ПАВЛОДАР" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 4 от 27 апреля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 517 666	5 506 982	583 086	-	-	-	275 349	29 154		553 932

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Наружные сети водопровода и канализации

Договор № 4 от 27 апреля 2020г.

Акт № 23

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 6-1-1 (Б))

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
	Раздел 4 Круглые канализационные колодцы										
1	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15108		105756		105756		114216
						0	0	0		8460	
2	2113-0814-2209	Стремянка (скобы ходовые) прим.	кг	149,2	349		52071		52071		56237
						0	0	0		4166	

Итого	**170 453**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	157 827
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 626
Всего	**170 453**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 557
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4 187

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 544**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**180 741**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**191 947**
Понижающий коэффициент (0,9)	19 195
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**172 752**
НДС (12 %)	20 730
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**193 482**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Наружные сети водопровода и канализации

Договор № 4 от 27 апреля 2020г.

Акт № 24

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуат / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Круглые канализационные колодцы										
59	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,62	28538,08	6267,48	103308	22688	45808	42964	157973
					9616,4	2371,95	34811	8586	0	11702	
65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	2118		14826		14826		16012
						0	0	0		1186	
71	2303-0101-	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	31404		62808		62808		67833
						0	0	0		5025	
73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,43	74,83	2,1	107	3	52	36	154
					36,36	–	52	–	–	11	
74	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	2,86	117,83	2,45	337	7	284	32	399

				16,08	0,35	46	1	–	30	
75 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,71	5013,4	1452,08	18600	5387	10589	4519	24968
				707,17	602,45	2624	2235	0	1849	
76 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,71	20025,66	10,38	74295	39	70455	3464	83980
				1024,72	1,32	3802	5	0	6221	

Итого	**351 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге	204 822
Накладные расходы, тенге	51 014
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 024
Всего	**351 319**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 270
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	222
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 136**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**363 947**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**386 512**
Понижающий коэффициент (0,9)	38 651
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**347 861**
НДС (12 %)	41 743
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**389 604**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 3 от 18 февраля 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 889 752	21 201 419	5 529 274	-	-	-	1 060 071	276 464		5 252 810

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 20
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета № 6-2-1 А)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Включить										
	Раздел 1. Земляные работы										
1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	28,4	3006,9	148,59	85396	4220	57075	24926	119148
					848,63	37,92	24101	1077	–	8826	
2	1101-0205-0501	Обсыпка труб песчанным грунтом в ручную. НР = 72 %	м3 грунта	136,72	2650,44	–	362368	–	274766	63073	459476
					640,74	–	87602	–	–	34035	
	Раздел 2. Монтажные работы										
4	2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	3594		43128		43128		46578
						0	0	0		3450	
9	2302-0201-6108	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	56	14136		791616		791616		854945

10	2302-0201-6104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006				0	0	0	63329	
			комплект	14	7649		107086		107086	115653
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %				0	0	0	8567	
			м2	9,4	75,11	2,13	706	20	345	237	1018
14	1109-0501-0501	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм НР = 69 %			36,28	0,21	341	2	–	75	
			м шва	8	7385	495,75	59080	3966	25745	21102	86597
16	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %			3671,13	151,75	29369	1214	–	6415	
			м3 сборных конструкций	1,74	6468,97	2495,98	11256	4343	1038	8389	21217
17	2104-0303-0143	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92			3376,44	709,2	5875	1234	–	1572	
			м3	1,04	63192		65720		65720		70978
18	2104-0302-0246	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92				0	0	0	5258	
			м3	0,7	66418		46493		46493		50212
						0	0	0	3719	

Итого **1 825 822**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 147 288
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 549
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 527
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 413 012

Накладные расходы, тенге 117 727

Сметная прибыль (8 %), тенге	135 246
Всего	**1 825 822**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	27 387
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	44 848
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 961**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 936 018**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**2 056 051**
Понижающий коэффициент (0,9)	205 605
Всего по акту с учетом понижающого коэффициента	**1 850 446**
НДС (12 %)	222 054
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 072 499**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 25
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета № 6-2-1)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	334,87	139,18	132,44	46606	44349	–	8833	59874
					6,74	29,9	2257	10011	–	4435	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	110,2	184,04	176,48	20281	19448	10	4099	26330
					7,47	44,19	823	4870	–	1950	
3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21	210		4410		–		4763
						0	0	0		353	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8,71	1349,05	–	11750	–	–	8460	21827

				1349,05	–	11750	–	–	1617	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,68	1618,84	–	20527	–	–	14779	38130
				1618,84	–	20527	–	–	2824	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,1	703,73	–	28923	–	–	20825	53728
				703,73	–	28923	–	–	3980	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	323	30,6	30,59	9882	9882	–	2429	13296
				–	10,45	–	3374	–	985	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	323	131,32	62,74	42415	20264	–	22566	70179
				68,58	28,46	22151	9191	–	5198	
Раздел 2 Монтажные работы										
13	1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	6	7570,83	4266,17	45425	25597	1181	24606	75633
				3107,83	1034,67	18647	6208	–	5602	
14	2304-0902-1609	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	18955		113730		113730		122828
					0	0	0		9098	
15	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	20	4730,25	2645,2	94605	52904	2741	51451	157740
				1948	650,55	38960	13011	–	11684	
20	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1279		7674		7674		8288
					0	0	0		614	

21 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	1396,17	88,92	16754	1067	8142	4603	23066
				628,75	0,08	7545	1	–	1709	
22 1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	1159500	482222,2	10436	4340	201	7081	18918
				654916,67	139777,8	5894	1258	0	1401	
23 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4138		37242		37242		40221
					0	0	0		2979	
26 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	778833,33	310666,7	4673	1864	64	3257	8565
				457500	90833,33	2745	545	0	634	
27 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1103		6618		6618		7147
					0	0	0		529	
28 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	779000	310750	6232	2486	86	4344	11422
				457500	91000	3660	728	–	846	
29 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	824		4944		4944		5340
					0	0	0		396	
30 2301-0201-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	225		450		450		486
					0	0	0		36	
31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0107	873806,71	449723,9	9350	4812	201	5583	16127
				405266,27	121735,7	4336	1303	0	1195	

32	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3696		3696		3696		3992
						0	0	0		296	
34	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	454		2724		2724		2942
						0	0	0		218	
35	2302-0101-0141	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	300		1800		1800		1944
						0	0	0		144	
37	1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,261	1192547,83	591480,4	311255	154376	4463	188716	539968
					583967,39	146384,8	152415	38206	0	39998	
38	2301-0402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	54	19338		1044252		1044252		1127792
						0	0	0		83540	
40	1125-0210-0203	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром 150 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,424	689395,65	584844,5	292304	247974	3816	74968	396653
					95550	98747,83	40513	41869	0	29382	
41	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,424	28947,83	0	12274	0	2775	9404	23412

				22402,17	0	9499	0	0	1734	
42	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,084	720733,33	271375	60542	22796	697	42539	111327
					441058,33	70475	37049	5920	0	8246	
43	2301-0402-0206	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	35	8892		311220	0	311220	0	336118
							0	0	0	24898	
45	1125-0210-0201	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,12	505516,67	424175	60662	50901	941	15871	82656
					73500	71841,67	8820	8621	–	6123	
46	1122-0701-0202	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,12	20291,67	–	2435	–	193	2220	5027
					18683,33	–	2242	–	–	372	
47	2900-0000-0001(пл)	Манжета стенового ввода СВ-280	шт	24	8500		204000		204000		220320
						0	0	0		16320	
48	2900-0000-	Манжета стенового ввода СВ-180	шт	14	4554		63756		63756		68856
						0	0	0		5100	
49	2900-0000-0003(пл)	Металлическая заглушка изоляции МЗИ Ст 159-2-ППУ-ПЭ-650	шт	12	9094		109128		109128		117858
						0	0	0		8730	
50	2900-0000-0003(пл)	Металлическая заглушка изоляции МЗИ Ст 89-2-ППУ-ПЭ-650	шт	6	5719		34314		34314		37059
						0	0	0		2745	

51	1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	18	19175,48	6080,13	345160	109443	7262	254240	647352
					12691,93	1575,18	228455	28353	–	47952	
61	1310-0904-0101	Лента маркировочная . Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,207	25727,03	18500	5325	3830	0	1361	7222
					7227,03	3554,05	1496	736	0	535	
62	2113-0809-0101	Лента маркировочная	м	207	83		17181		17181		18555
						0	0	0		1374	
63	2900-0000-0005(пл)	Маты компенсационные из вспененного полиэтилена 1000*2000*40	шт	7	6250		43750		43750		47250
						0	0	0		3500	
65	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	3,2	34113,13	1596,56	109162	5109	37399	52344	174426
					20829,38	693,75	66654	2220	–	12920	
66	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,928	30594		150767		150767		162828
						0	0	0		12061	

Раздел 3 Демонтажные работы

3.1 Подземная прокладка

71	1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	12	398,81	89,27	4787	1072	36	2928	8332
					306,57	32,23	3679	387	–	617	
72	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	1,1	4154	1890,97	4569	2080	0	3637	8863
					2263,03	539,18	2489	593	0	657	

3.2 Надземная прокладка

75	1124-0101-0406	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Демонтаж. НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,5	682262	289300	341131	144650	–	236041	623346
					392962	83888	196481	41944	–	46174	
76	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР = 72 %	м2 наружной площади разобранной изоляции	560	164,64	–	92200	–	–	66384	171271
					164,64	–	92200	–	–	12687	
77	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Разборка стали оцинкованной НР = 76 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	560	1081,63	96,94	605710	54285	–	422073	1110006
					984,69	7,03	551425	3934	–	82223	

Итого	**6 839 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 561 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	983 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	223 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 227 456
- перевозка грузов, тенге	4 410
Накладные расходы, тенге	1 555 640
Сметная прибыль (8 %), тенге	506 611
Всего	**6 839 282**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	102 589
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	167 993
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**142 197**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**7 252 062**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**7 701 690**

Понижающий коэффициент (0,9)	770 169
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**6 931 521**
НДС (12 %)	831 782
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 763 303**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"
Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 27
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета № 6-2-1 Б)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
	Раздел 1. Демонтаж										
1	1216-0101-2402	Задвижки диаметром 80мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	1300,5	246	2601	492	–	1675	4618
					1054,5	108,5	2109	217	–	342	
2	1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	4	1105,5	4,75	4422	19	129	3077	8099
					1068,5	–	4274	–	–	600	
3	8601-0202-0101	Турник. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	9478	2841	9478	2841	–	8920	19870
					6637	922	6637	922	–	1472	
4	8601-0109-0301	Песочница деревянная. Демонтаж НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	комплект	1	2960	100	2960	100	–	2626	6033
					2860	26	2860	26	–	447	

5	8601-0602-0302	Ограждение из труб, с металлическими стойками. Демонтаж. НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	секция	18	10619 / 10387	232 / 56,78	191142 / 186966	4176 / 1022	– / –	171069 / 28977	39118
6	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие - демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	1,5	12707,33 / 7693,33	5014 / 1897,33	19061 / 11540	7521 / 2846	– / –	14242 / 2664	35967
	Раздел 2. Монтажные работы										
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	292,8	1349,04 / 1349,04	– / –	394999 / 394999	– / –	– / –	284399 / 54352	733750
8	8601-0202-0101	Турник НР = 118 % кмат1=0;	комплект	1	10188 / 6637	3551 / 1152	10188 / 6637	3551 / 1152	– / –	9191 / 1550	20929
9	8601-0109-0301	Песочница деревянная НР = 91 % кмат1=0;	комплект	1	2985 / 2860	125 / 32	2985 / 2860	125 / 32	– / –	2632 / 449	6066
10	8601-0602-0302	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15 НР = 91 % кмат1=0;	секция	18	10677 / 10387	290 / 71	192186 / 186966	5220 / 1278	– / –	171302 / 29079	392567
11	1312-1101-0509	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	9069,5 / 5908	3105,5 / 997,5	18139 / 11816	6211 / 1995	112 / –	8425 / 2125	28689
12	2304-0902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12289	– / 0	24578 / 0	– / 0	24578	– / 1966	26544

13	1312-1101-0507	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	6436,5	1675,5	25746	6702	139	12806	4163
					4726,25	522	18905	2088	–	3084	
14	2304-0902-1713	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7200		28800		28800		31104
						0	0	0		2304	
15	1312-1101-0506	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4763,5	138	19054	552	1158	10606	32033
					4336	10,75	17344	43	–	2373	
16	2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6591		26364		26364		28473
						0	0	0		2109	
17	1312-1101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	4258,83	90,75	51106	1089	1887	29359	86902
					4010,83	–	48130	–	–	6437	
18	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4799		57588		57588		62195
						0	0	0		4607	
19	1312-1101-0502	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	4212,4	90,7	42124	907	1109	24466	71917
					4010,8	–	40108	–	–	5327	
20	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4503		45030		45030		48632

21	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	804600	321000	4023	1605	64	2795	7363
					470800	93800	2354	469	–	545	
22	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2001		10005		10005		10805
23	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0273	873846,15	449707	23856	12277	515	14244	41148
					405274,73	121758,2	11064	3324	–	3048	
24	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	947		1894		1894		2046
25	2302-0101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3696		22176		22176		23950
26	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 НР = 99 %	м короба	10	6618,7	1220,5	66187	12205	42010	15256	87958
					1197,2	343,8	11972	3438	–	6515	

Итого **2 250 482**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 967 541
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 65 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге 263 558

Накладные расходы, тенге 787 090

Сметная прибыль (8 %), тенге	166 700
Всего	**2 250 482**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	33 757
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	55 279
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 790**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 386 308**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**2 534 259**
Понижающий коэффициент (0,9)	253 426
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**2 280 833**
НДС (12 %)	273 700
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 554 533**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Начальник участка:

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский"

Договор № 3 от 18 февраля 2020г.

Акт № 28

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета № 6-2-1 В)

Тепловая сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3411	921	6822	1842	1147	4937	12700
					1916,5	175,5	3833	351	–	941	
10	2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	39380		78760		78760		85061
						0	0	0		6301	
11	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	22408,25	172,25	89633	689	84097	5099	102311
					1211,75	76	4847	304	–	7579	
12	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	31404		125616		125616		135665

	0	0	0		10049
Итого					
в том числе		**335 737**			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		8 680			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 531			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		655			
- материалы, изделия и конструкции, тенге		289 620			
Накладные расходы, тенге		10 036			
Сметная прибыль (8 %), тенге		24 870			
Всего		**335 737**			
Временные здания и сооружения (1,5 %)		5 036			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		8 247			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**6 980**			
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**356 000**			
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)		**378 072**			
Понижающий коэффициент (0,9)		37 807			
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента		**340 265**			
НДС (12 %)		40 832			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**381 097**			

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за август 2020г.

Заказчик: **ТОО "ГСУ Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "Ремсервис-Павлодар"**

Объект: **Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский**

Договор: **№ 2 от 9 января 2020г.**

Сумма по договору 2020г.	Стоимость поставленных товаров, выполненых работ		Сумма выплаченного аванса 2017г.	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%, тенге		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость поставленных услуг за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период	Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 340 483	26 537 588	1 931 171	-	-	-	1 326 879	96 559		1 834 612

Заказчик:
ТОО "Курылыс"

Директор
Темирбулатов Н.К.

подпись

Подрядчик:
ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Директор
М.К.Якубов

подпись

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 21

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 2-1-5)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Теплоснабжение приточной установки П1-П5										
54	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	39	72,17	1,05	2815	41	13	2706	5962
					70,79	0	2761	0	0	442	
55	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	20	72,2	1,05	1444	21	7	1388	3059
					70,8	–	1416	–	–	227	

Итого	**9 021**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20
Накладные расходы, тенге	4 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	669

Всего	**9 021**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	135
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	222
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**188**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**9 565**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**10 159**
Понижающий коэффициент (0,9)	1 016
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**9 143**
НДС (12 %)	1 097
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 240**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"
Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский
Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 22
приемки выполненных работ за август 2020г.
(локальная смета 2-1-5 Г)
Автоматизация приточных систем

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата	Всего	эксплуата-	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Монтаж Автоматики											
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	5	10851,8	924,4	54259	4622	38377	9055	68379
					2252	263,4	11260	1317	–	5065	
2	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	5	22248	6396,8	111240	31984	8796	58314	183118
					14092	2106,4	70460	10532	–	13564	
3	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	20	1159,8	–	23196	–	–	17397	43840
					1159,8	–	23196	–	–	3247	
4	1311-0501-0101	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	10	1621,9	967,1	16219	9671	2013	5800	23781
					453,5	319,8	4535	3198	–	1762	

Раздел 2 Прокладка кабельных линий

5	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	195,35	2,2	3907	44	383	2507	6927
					174	0,1	3480	2	–	513	
6	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	20	159		3180		3180		3434
7	1308-0401-0410	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	110	556,43	7,25	61207	797	7944	37951	107091
					476,96	2,22	52466	244	–	7933	
8	2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	422229		4222		4222		4560
						0	0	0		338	
9	2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	280804		8424		8424		9098
						0	0	0		674	
10	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	200561		14039		14039		15162
						0	0	0		1123	
11	1308-0401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	300	436,45	6,89	130936	2068	21552	77726	225355
					357,72	2,12	107316	637	–	16693	
12	2306-1623-0205	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	км	0,3	106345		31904		31904		34456
						0	0	0		2552	
13	1311-0601-0202	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных НР = 75 %	м	75	156,4	–	11730	–	66	8748	22116
					155,52	–	11664	–	–	1638	

14	2306-0902-0302	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,075	32276		2421		2421	2615
						0	0	0		194
15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	65	366,83	14,05	23844	913	7916	10947	37574
					231	2,91	15015	189	–	2783	
16	2900-0000-0001(пл)	Гофра ПВХ черная д.20мм ЕКТ (ц/о=31/1,12)	м	65	28		1820		1820		1966
						0	0	0		146	
	Раздел 3 Наладка оборудование										
17	1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	5	2072,4	17,2	10362	86	4646	4054	15569
					1126	–	5630	–	–	1153	
18	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61 %	шт.	5	57328	–	286640	–	–	174850	498409
					57328	–	286640	–	–	36919	
19	1310-0905-0502	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы НР = 61 %	сетевой элемент	5	35830	–	179150	–	–	109282	311507
					35830	–	179150	–	–	23075	

Итого **1 614 957**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 770 812
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 50 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 119
- материалы, изделия и конструкции, тенге 157 703

Накладные расходы, тенге	516 631
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 626
Всего	**1 614 957**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	24 224
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	39 668
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 577**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 712 426**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**1 818 596**
Понижающий коэффициент (0,9)	181 860
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**1 636 736**
НДС (12 %)	196 408
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 833 144**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка:

Генподрядчик: ТОО "ГСУ" Курылыс"

Субподрядчик: ТОО "Ремсервис-Павлодар"

Наименование объекта: Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Наименование стройки : Строительство школы на 350 мест в микрорайоне «Затонский

Договор № 2 от 9 января 2020г.

Акт № 26

приемки выполненных работ за август 2020г.

(локальная смета 2-1-5 ~~Д~~ Е)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ѐдиница измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата- / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добавить										
	Раздел 4. Вентиляция										
1	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5	4601,8	37,4	23009	187	15841	6908	32310
					1396,2	13,6	6981	68	–	2393	
2	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26,09	685		17872		17872		19302
						0	0	0		1430	
3	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4439	42	4439	42	3875	522	5358
					522	11	522	11	–	397	
4	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1463	40	1463	40	333	1079	2745

				1090	11	1090	11	–	203	
5	2305-0302-1708	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 08, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	16318		16318		16318		17623
						0	0	0		1305	

Итого	**77 338**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90
- материалы, изделия и конструкции, тенге	54 239
Накладные расходы, тенге	8 509
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 728
Всего	**77 338**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 160
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 900
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 608**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**82 006**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,062)	**87 090**
Понижающий коэффициент (0,9)	8 709
Всего по акту с учетом понижающего коэффициента	**78 381**
НДС (12 %)	9 406
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**87 787**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Якубов М.К.

Начальник участка: