Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных**
(наименование, адрес)

АКТ №2
приемки выполненых работ за Декабрь 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №3								
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
148	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3								
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	9889,75 13656,24	360,81 699,72	80166 11897	2925 610	48,5 5440	0,4212 16,88	11,38082 49,01986
		т								
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	12681,04 146912,11	193,52	11048 112761	169	48,5	0,17	0,49368
		т								
151	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				
		т								

152	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщ до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3								
				6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
153	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
		т								
				12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286
154	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
		в том числе								**38**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				111 185				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 847				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм. +6.400, +9.400,									
171	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3								
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
172	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111117,5	16,88	600,77676
		т								
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048

173	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространс[illegible]ные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31671,5	14,94	160,20162
		т								
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
174	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
175	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,56636	146912,11		3168360				
		т								
176	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**10094400**				**10397**
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 405 454				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				211 905				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 393				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 504 569				
		Накладные расходы I уровня, тенге				706 570				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 800 970				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				457 961				
		Итого, тенге				11 258 931				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				900 714				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 159 646**				
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №4								
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	14,76	36180,37	4448,07	178007	21885	28 915	14,56	716,352
		м3								
				11224,17	893,23	165669	13184	48,5	1,0486	51,59112

2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,80612	13656,24	699,79	24665	1264	11278	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34	22904	349	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,10692	13249,16	1021,32	1417	109	632	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	1278	24	48,5	0,2	0,07128
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,42444	144002,16		61120				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,38168	146912,11		202985				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,22164	151678,18		33618				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,64	36180,36	4448,07	421139	51776	68408	14,56	564,928
		м3								
				11224,15	893,25	130649	10397	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16354	13656,23	699,69	29546	1514	13510	16,88	121,73518
		т								
				12681,16	193,43	27436	419	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,10692	13249,16	1021,32	1417	109	632	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	1278	24	48,5	0,2	0,07128
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86538	144002,16		124617				
		т								

11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,29816	146912,11		190715				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,19722	151678,18		29914				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,6	36180,31	4448	347331	42701	56419	14,56	465,92
		м3		—	—	—	—	—	—	—
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,534116	11224,16	893,22	107752	8575	48,5	1,0486	33,5552
		т		13656,2	699,69	20950	1073	9579	16,88	86,31959
				—	—	—	—	—	—	—
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10296	12681,18	193,4	19454	297	48,5	0,17	0,86933
		т		13251,75	1022,73	1364	105	608	14,94	5,12741
				—	—	—	—	—	—	—
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,65577	11952,21	227,27	1231	23	48,5	0,2	0,06864
		т		144002,16		94432				
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,878346	146912,11		129040				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17733	151678,18		26897				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	12,3	36180,37	4448,07	445019	54711	72286	14,56	596,96
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,15	893,24	138057	10987	48,5	1,0486	42,9926

20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изг[illegible]ление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,56288	13656,13	699,67	21343	1094	9759	16,88	87,93805
		т								
				12681,01	193,49	19819	302	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08712	13250,69	1022,73	1154	89	515	14,94	4,33858
		т								
				11952,48	227,27	1041	20	48,5	0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,47232	144002,16		68015	0			
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,09056	146912,11		160217				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,183	151678,18		27757				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	29,82	36180,38	4448,07	1078899	132641	175250	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25	334704	26637	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	9,112212	13656,14	699,64	124438	6375	56898	16,88	512,7138
		т								
				12681,09	193,39	115553	1762	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,29304	13250,41	1022,73	3883	300	1731	14,94	14,59339
		т								
				11952,29	227,27	3503	67	48,5	0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	6,493692	144002,16		935106				
		т								

29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,08352	146912,11		453006				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,52554	151678,18		79713				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	29,82	36180,38	4448,07	1078899	132641	175250	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25	334704	26637	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,40582	13656,18	699,66	114791	5881	52487	16,88	472,96747
		т								
				12681,11	193,4	106595	1626	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,2772	13250	1022,73	3673	284	1637	14,94	13,80456
		т								
				11952,38	227,27	3313	63	48,5	0,2	0,1848
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,46468	144002,16		786926				
		т								
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,94114	146912,11		432089				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,5097	151678,18		77310				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	32,4	36180,36	4448,06	1172244	144117	190413	14,56	1572,48
		м3								

				11224,16	893,2[illegible]	363663	28941	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,39612	13656,14	699,62	46378	2376	21206	16,88	191,08835
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,09	193,37	43067	657	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,198	13251,52	1022,73	2624	203	1170	14,94	9,8604
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11953,03	227,27	2367	45	48,5	0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28092	144002,16		40453				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,1152	146912,11		457661				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,198	151678,18		30032				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	20,4	36180,38	4448,06	738080	90740	119890	14,56	990,08
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,25	228973	18222	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,49198	13656,13	699,56	34031	1743	15560	16,88	140,21541
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,12	193,34	31601	482	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,198	10774,24	657,58	2133	130	962	12,3	8,118
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9840,91	181,82	1949	36	48,5	0,16	0,1056
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10932	144002,16		15742				

		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35628	146912,11		52342				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35628	151678,18		54040				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	17,4	36180,34	4448,05	629538	77396	102259	14,56	844,48
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,26	195300	15543	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,24468	13656,2	699,64	44310	2270	20260	16,88	182,56733
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,13	193,42	41146	628	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,53382	10772,73	656,96	5751	351	2595	12,3	21,88662
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9840,4	182,08	5253	97	48,5	0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,21184	144002,16		318510				
		т								
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,72646	146912,11		400550				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,290568	151678,18		44073				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,68	36180,37	4448,05	712030	87538	115658	14,56	955,136

		м3								
				11224,16	893,25	220892	17579	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,9253	13656,07	699,61	80916	4145	36998	16,88	333,39688
		т								
				12681,08	193,41	75139	1146	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,3594	10773,79	657,76	3872	236	1747	12,3	14,7354
		т								
				9840,57	181,97	3537	65	48,5	0,16	0,19168
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,38846	144002,16		631948				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,53684	146912,11		225780				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3594	151678,18		54513				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,2	36180,39	4448,06	586122	72059	95207	14,56	786,24
		м3								
				11224,17	893,24	181832	14471	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,683484	13656,13	699,65	91271	4676	41733	16,88	376,05737
		т								
				12681,1	193,42	84754	1293	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,20592	10772,14	657,05	2218	135	1001	12,3	8,44272
		т								
				9839,74	182,11	2026	38	48,5	0,16	0,10982

64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,52024	144002,16		794927				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,163244	146912,11		170895				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,33222	151678,18		50390				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	14,7	36180,37	4448,06	531851	65387	86391	14,56	713,44
		м3		11224,16	893,22	164995	13130	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,41888	10398,34	642,13	14754	911	6657	12,62	59,68755
		т		9480,72	193,46	13452	275	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,08712	10771,35	654,27	938	57	424	12,3	3,57192
		т		9841,6	182,51	857	16	48,5	0,16	0,04646
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,41888	146912,11		208451				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,20184	151678,18		30615				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	24,24	36180,35	4448,03	877012	107820	142457	14,56	1176,448
		м3								

				11224,16	893,2	272074	21652	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,00356	13656,15	699,65	54673	2801	24999	16,88	225,26698
		т								
				12681,11	193,4	50770	774	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,08712	10771,35	654,27	938	57	424	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	857	16	48,5	0,16	0,04646
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,70508	144002,16		245535				
		т								
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,29848	146912,11		337675				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,27594	151678,18		41854				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	26,46	36180,36	4448,04	957332	117695	155504	14,56	1284,192
		м3								
				11224,16	893,25	296991	23636	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,89898	10398,26	642,09	40543	2504	18294	12,62	164,01709
		т								
				9480,79	193,44	36965	754	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,0765	10768,63	654,9	824	50	372	12,3	3,1365
		т								
				9839,22	180,39	753	14	48,5	0,16	0,0408
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,34694	144002,16		193962				
		т								

82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,55204	146912,11		374926				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,28242	151678,18		42837				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	12,21	36180,37	4448,06	441762	54311	71757	14,56	592,592
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,15	893,24	137047	10907	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,25652	13656,05	699,55	17159	879	7846	16,88	70,70019
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,21	193,39	15934	243	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,05982	10767,3	651,96	644	39	291	12,3	2,45262
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9839,52	180,54	589	11	48,5	0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,25652	146912,11		184598				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15552	151678,18		23589				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,52	36180,36	4448,05	416798	51242	67702	14,56	559,104
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,17	893,23	129302	10290	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,60668	13656,17	699,64	21941	1124	10032	16,88	90,40253
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,12	193,44	20375	311	48,5	0,17	0,91045

91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,108	10769,44	655,56	1163	71	525	12,3	4,428
		т								
				9838,89	183,33	1063	20	48,5	0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,20454	144002,16		29454				
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,40214	146912,11		205991				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,19788	151678,18		30014				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,09	36180,39	4448,13	220339	27089	35791	14,56	295,568
		м3								
				11224,14	893,25	68355	5440	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,91752	13655,83	699,39	12530	642	5729	16,88	51,62579
		т								
				12681,14	193,24	11635	177	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,05367	10765,79	654	578	35	261	12,3	2,20047
		т								
				9837,9	184,46	528	10	48,5	0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1503	144002,16		21644				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,76722	146912,11		112714				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1011	151678,18		15335				

		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,57	36180,41	4448,06	346247	42568	56242	14,56	464,464
		м3								
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,93345	11224,17	893,23	107415	8548	48,5	1,0486	33,45034
		т		13656,11	699,66	12747	653	5829	16,88	52,52212
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,10734	12681,02	193,48	11837	181	48,5	0,17	0,52896
		т		10774,18	656,79	1157	71	522	12,3	4,40094
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,93345	9840,69	181,67	1056	20	48,5	0,16	0,05725
		т		146912,11		137135				
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18195	151678,18		27598				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	10,44	36180,34	4448,07	377723	46438	61355	14,56	506,688
		м3								
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,26917	11224,17	893,25	117180	9326	48,5	1,0486	36,49128
		т		13656,31	699,77	30989	1588	14169	16,88	127,67863
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,09723	12681,16	193,42	28776	439	48,5	0,17	1,28586
		т		10771,37	657,2	1047	64	473	12,3	3,98643
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,22662	9839,56	182,04	957	18	48,5	0,16	0,05186
				144002,16		32634				

		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,04255	146912,11		300075				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09723	151678,18		14748				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**22297856**				**20170**
										1229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 447 708				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 466 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				306 839				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 276 494				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 574 350				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 041 952				
		Итого, тенге				25 616 302				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 049 304				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**27 665 606**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
148	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3								
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	9889,75	360,81	80166	2925	48,5	0,4212	11,38082
		т								
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	12681,04	193,52	11048	169	48,5	0,17	0,49368
		т								
151	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				

		т								
152	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3								
153	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
		т		13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
154	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286
		т		146912,11		47407				
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
		в том числе								**38**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				111 185				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 847				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм. +6.400, +9.400,									
171	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
172	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111117,5	16,88	600,77676
		т		12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048

173	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31671,5	14,94	160,20162
		т		11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
174	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
175	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	10,68224056	146912,11		1569351				
		т								
176	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**8495391**				**10397**
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 405 454				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				211 905				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 393				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 905 560				
		Накладные расходы I уровня, тенге				706 570				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 201 961				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				390 163				
		Итого, тенге				9 592 124				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				767 370				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 359 494**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3.400, ... +33.400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	1062,6	516,4	224,37	548725	238420	237621	0,337	3580,962
		отверстие								

				285,83	154,3	303727	164030	50,8	0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-1062,6	11,52	4,45	-12239	-4732	-5219	0,0076	-80,7576
		отверстие								
				6,45	3,22	-6850	-3425	50,8	0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	1062,6	95,74	0,54	101732	570	61772	0,119	1264,494
		болт								
				95,2	0,25	101162	270	60,9	0,0003	3,1878
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,10626	446993,93		47498				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	5,179889	59345,89	14083	307405	72948	148592	56,5	2926,6373
		т конструкций								
				43555,28	3548,71	225612	18382	60,9	3,608	186,8904
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	5,117893	179948,27		920956				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,061996	162657,34		10084				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	76,644436	21373,73	301,47	1638177	23106	148806	4,744	3636,012
		м3								
				3747,24	74,64	287205	5721	50,8	0,088	67,4471
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	935,319	187,41	78,28	175286	73219	68212	0,1348	1260,81
		м борозд								
				109,12	34,44	102066	32208	50,8	0,0406	379,73951

130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. А[illegible]рование кладкиК=11,000;	0,285395	260577,09	1388,6	74367	396	6448	56,4	160,96278
		т металлических изделий								
				44014,09	457,96	12561	131	50,8	0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	633,754	303,27	0,05	192202	34	38464	0,159	1007,6689
		м стыка								
				119,45	0,03	75701	16	50,8	0,00003	0,19013
		Итого прямые затраты по разделу 2				**4004193**				**14126**
										2538
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 310 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 055 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 177 591				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 901 108				
		Накладные расходы I уровня, тенге				704 695				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 708 888				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				199 657				
		Итого, тенге				4 908 545				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				392 684				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 301 228**				
ИТОГО:						56 879 673				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						56 879 673				
Итого с временными			0,9%	511 917		57 391 590				
Итого с зимними удорожаниями			0,49%	281 219		57 672 809				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,048			60 441 103				
Итого с НДС			12%	7 252 932		67 694 036				

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

Д. Баянов

М. Жолтаев

А. Тилавбаев

Зам. Директора ТОО "АРТ-Курылыс"

О.Бопов