Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**
(наименование, адрес)

АКТ №10
приемки выполненых работ за Июль 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-2 Блок №3										
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
2	21-090201-0302	(ОК-1) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	106,65	15501,64		1653250				
		м2								
4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	114,95	16355,38		1880051				
		м2								

5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	90,706	14008,36		1270642				
		м2								
6	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	184,64	1987,76	3,25	367020	600	17750	0,2119	39,12522
		п/м		———	———	———	———	———	———	———
				159,19	1,57	29393	290	59,8	0,0019	0,35082
7	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	660,88	1246,35	0,09	823691	57	162952	0,5365	354,56212
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	297357	–	54,8	–	–
8	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	36,928	2513,78	8,5	92829	314	15256	0,972	35,89402
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				730,2	2,3	26965	85	56,4	0,0027	0,09971
	1.2 Витражи									
10	21-090303-0209	(В-1) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-15 ГОСТ 23747-88	278,256	58090,65		16164072				
		м2								
11	21-090304-0105	(В-2,3,5) Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением части однокамерным стеклопакетом	231,8052	30424,67		7052597				
		м2								
12	21-090303-0201	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	60,06	64683,73		3884905				
		м2								

13	21-090301-0120	(В-4) Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	133,76	36013,48		4817163				
		м2								
14	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	960,08	1246,36	0,09	1196601	83	236724	0,5365	515,08292
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	431979	–	54,8	–	–
	1.3 Дверные проемы.									
15	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	138,6	1954,4	31,65	270880	4386	131969	2,0118	278,83548
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1550,87	12,6	214951	1747	60,9	0,0138	1,91268
		Итого прямые затраты по разделу 1				**39473701**				**6580**
										––––––
										229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 469 624				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 122				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				36 722 680				
		Накладные расходы I уровня, тенге				564 651				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				40 038 352				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 697 626				
		Итого, тенге				41 735 978				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 338 878				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**45 074 856**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 на отм. +3.500 до +33.500									

31	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 ммК=11,000;	4563,24	923,1	20	4212334	91254	1009763	0,45	2053,458
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				387,37	16,43	1767678	74955	54,8	0,0218	99,47863
33	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 ммК=11,000;	10378,94	761,63	17,11	7904891	177619	1783725	0,37	3840,2078
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				299,53	14,09	3108763	146209	54,8	0,0187	194,08618
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	2942,412	2643,1	17,04	7777094	50146	2004198	1,52	4681,9344
		м2 поверхности облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				1230,49	12,47	3620595	36701	54,8	0,0165	50,82363
36	11-100402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75 мм. С одним дверным проемом. УстройствоК=11,000;	317,4178	3044,81	20,5	966476	6509	162576	1,0614	487,5647
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				849,14	7,35	269533	2333	59,8	0,0074	3,39926
37	21-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95К=11,000;	473,1408	9139,62		4324327				
		м3								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**25185122**				**17819**
										––––––
										385
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 766 569				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				325 528				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				260 198				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 324 327				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 960 262				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				30 145 384				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 278 164				
		Итого, тенге				31 423 548				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 513 884				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**33 937 432**				
		Локальная смета № 2-2-2 Блок №4								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
2	21-090201-0302	(ОК-1) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	106,65	15501,64		1653250				
		м2								
4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	34,740006	16355,38		568186				
		м2								
5	21-090201-0503	(ОК-4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	90,706	14008,36		1270642				
		м2								
7	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	660,88	1246,35	0,09	823691	57	162952	0,5365	354,56212
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	297357	–	54,8	–	–
8	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	36,928	2513,78	8,5	92829	314	15256	0,972	35,89402
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				730,2	2,3	26965	85	56,4	0,0027	0,09971
	1.2 Витражи									
10	21-090303-0209	(В-1) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-15 ГОСТ 23747-88	163,68	58090,65						

		м2								
11	21-090304-0105	(В-2,3,5) Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением части однокамерным стеклопакетом	136,356	30424,67						
		м2								
12	21-090303-0201	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	60,06	64683,73						
		м2								
13	21-090301-0120	(В-4) Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	0	36013,48						
		м2								
14	11-150213-0502	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с люлек	960,08	1246,36	0,09	1196601	83	236724	0,5365	515,08292
		м		———	———	———	———	———	———	———
				449,94	–	431979	–	54,8	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**5605199**				**6580**
										––––––
										229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 615 421				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				454				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				237 794				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 492 078				
		Накладные расходы I уровня, тенге				414 932				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 020 131				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				255 254				
		Итого, тенге				6 275 385				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				502 031				

		Итого по разделу на подряд, [illegible]ге				6 777 415			
ИТОГО:						85 789 704			
Оборудование:									
Итого без оборудование:						85 789 704			
Итого с временными			0,9%		772 107	86 561 811			
Итого с зимними удорожаниями			0,49%		424 153	86 985 964			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,048			91 161 290			
Итого с НДС			12%		10 939 355	102 100 645			

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

_____ **Д. Баянов**

_____ **М. Жолтаев**

_____ **А. Тилавбаев**

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ **С. Садыбаев**