Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**
(наименование, адрес)

АКТ №11
приемки выполненых работ за Июль 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-2 Блок №4								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
4	21-090201-0502	(ОК-2) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: четырехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	80,20999	16355,38		1311865				
		м2								
	1.2 Витражи									
10	21-090303-0209	(В-1) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-15 ГОСТ 23747-88	163,68	58090,65		9508278				
		м2								
11	21-090304-0105	(В-2,3,5) Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением части однокамерным стеклопакетом	136,356	30424,67		4148587				

		м2								
12	21-090303-0201	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	60,06	64683,73		3884905				
		м2								
13	21-090301-0120	(В-4) Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	96,349811	36013,48		3469892				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**22323526**				**6580**
		в том числе								**229**
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				946 517				
		Итого, тенге				23 270 043				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 861 603				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**25 131 647**				
ИТОГО:						25 131 647				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						25 131 647				
Итого с временными			0,9%	226 185		25 357 832				
Итого с зимними удорожаниями			0,49%	124 253		25 482 085				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,048			26 705 225				
Итого с НДС			12%	3 204 627		29 909 852				

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

Д. Баянов

М. Жолтаев

А. Тилавбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев