Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**
(наименование, адрес)

АКТ № 5
приемки выполненых работ за Май 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №3								
	Раздел 1 Монолитные стены.									
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8
		м3								
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	13656,28	699,93	45968	2356	21018	16,88	56,81926
		т								
				12680,96	193,4	42685	651	48,5	0,17	0,57223
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								

116	11-060301-0701	Каркасы арматурные простра[illegible]енные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т								
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1990087**				**20170**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				557 446				
		Накладные расходы I уровня, тенге				241 779				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 231 866				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 631				
		Итого, тенге				2 326 497				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 120				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 512 617**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +6.400, ... +18.400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	4250,4	516,4	224,37	2194898	953681	950482	0,337	3580,962
		отверстие								
				285,83	154,37	1214906	656121	50,8	0,182	1933,932

120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-4250,4	11,52	4,45	-48955	-18926	-20878	0,0076	-80,7576
		отверстие								
				6,45	3,22	-27398	-13699	50,8	0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	4250,4	95,74	0,54	406929	2281	247089	0,119	1264,494
		болт								
				95,2	0,25	404648	1082	60,9	0,0003	3,1878
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,42504	446993,93		189990				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	20,719556	59345,89	14083	1229620	291794	594368	56,5	2926,6373
		т конструкций								
				43555,28	3548,71	902446	73528	60,9	3,608	186,8904
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	15,316	179948,27		2756103				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,247984	162657,34		40336				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	306,57774	21373,73	301,47	6552708	92423	595225	4,744	3636,012
		м3								
				3747,24	74,64	1148820	22883	50,8	0,088	67,4471

129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	3741,276	187,41	78,28	701143	292878	272846	0,1348	1260,81
		м борозд		———	———	———	———	———	———	———
				109,12	34,44	408266	128834	50,8	0,0406	379,73951
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	1,14158	260577,09	1388,6	297470	1585	25790	56,4	160,96278
		т металлических изделий		———	———	———	———	———	———	———
				44014,09	457,96	50246	523	50,8	0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	2535,016	303,27	0,05	768806	136	153857	0,159	1007,6689
		м стыка		———	———	———	———	———	———	———
				119,45	0,03	302804	64	50,8	0,00003	0,19013
		Итого прямые затраты по разделу 2				**15089049**				**14126**
										———
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 310 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 055 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 177 591				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 901 108				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 818 781				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 907 830				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				759 292				
		Итого, тенге				18 667 122				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 493 370				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 160 492**				
ИТОГО:						**22 673 109**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**22 673 109**				
Итого с временными			**0,9%**		**204 058**	**22 877 167**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**		**112 098**	**22 989 265**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**24 092 750**				
Итого с НДС			**12%**		**2 891 130**	**26 983 880**				

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

Д. Баянов

М. Жолтаев

А. Тилавбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**

(наименование, адрес)

АКТ № 6

приемки выполненых работ за Май 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №3								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +6.400, ... +18.400									
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	5,155489	179948,27		927721				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**927721**				**14126**
										2538
		в том числе								
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 335				
		Итого, тенге				967 057				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				77 365				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 044 421**				

	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм. +30.400,+33.400									
171	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
172	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676
		т		12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
173	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162
		т		11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
174	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
175	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,56636	146912,11		3168360				
		т								
176	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
	4.3 на отм. +36.400									
183	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
184	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419

		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
185	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
186	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	144002,16		438158				
		т								
187	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								
188	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									
189	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
190	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53922	146912,11		79218				
		т								
192	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
193	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472

		т		—	—	—	—	—	—	—
				158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
194	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
195	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
196	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
197	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**15587655**				**10397**
										—
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 973 283				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				211 905				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				51 393				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 504 569				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 111 995				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 699 650				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				708 065				
		Итого, тенге				17 407 715				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 392 617				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**18 800 332**				
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №4								
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									

1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,92	36180,37	4448,07	178007	21885	28 915	14,56	716,352
		м3								
				11224,17	893,23	55223	4395	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,60204	13656,24	699,79	8222	421	3 759	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34	7635	116	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,03564	13249,16	1021,32	472	36	211	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,14148	144002,16		20373				
		т								
5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,46056	146912,11		67662				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,07388	151678,18		11206				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,88	36180,36	4448,07	140380	17259	22 803	14,56	564,928
		м3								
				11224,15	893,25	43550	3466	48,5	1,0486	40,68568
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,72118	13656,23	699,69	9849	505	4 503	16,88	121,73518
		т								
				12681,16	193,43	9145	140	48,5	0,17	1,22601
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,03564	13249,16	1021,32	472	36	211	14,94	5,32462

		т								
				11952,86	227,27	426	8	48,5	0,2	0,07128
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28846	144002,16		41539				
		т								
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,43272	146912,11		63572				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06574	151678,18		9971				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									
13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,2	36180,31	4448	115777	14234	18 806	14,56	465,92
		м3								
				11224,16	893,22	35917	2858	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,511372	13656,2	699,69	6983	358	3 193	16,88	86,31959
		т								
				12681,18	193,4	6485	99	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03432	13251,75	1022,73	455	35	203	14,94	5,12741
		т								
				11952,21	227,27	410	8	48,5	0,2	0,06864
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,21859	144002,16		31477				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,292782	146912,11		43013				
		т								

18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05911	151678,18		8966				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,1	36180,37	4448,07	148340	18237	24 095	14,56	596,96
		м3		11224,15	893,24	46019	3662	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,52096	13656,13	699,67	7114	365	3 253	16,88	87,93805
		т		12681,01	193,49	6606	101	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,02904	13250,69	1022,73	385	30	172	14,94	4,33858
		т		11952,48	227,27	347	7	48,5	0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,15744	144002,16		22672				
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,36352	146912,11		53406				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,061	151678,18		9252				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,94	36180,38	4448,07	359633	44214	58 417	14,56	1447,264
		м3		11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084

26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,037404	13656,14	699,64	41479	2125	18 966	16,88	512,7138
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,09	193,39	38518	587	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,09768	13250,41	1022,73	1294	100	577	14,94	14,59339
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,29	227,27	1168	22	48,5	0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,164564	144002,16		311702				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,02784	146912,11		151002				
		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,17518	151678,18		26571				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,94	36180,38	4448,07	359633	44214	58 417	14,56	1447,264
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,15	893,25	111568	8879	48,5	1,0486	104,23084
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,80194	13656,18	699,66	38264	1960	17 496	16,88	472,96747
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,11	193,4	35532	542	48,5	0,17	4,7633
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,0924	13250	1022,73	1224	95	546	14,94	13,80456
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,38	227,27	1104	21	48,5	0,2	0,1848

35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,98038	146912,11		144030				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1699	151678,18		25770				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	10,8	36180,36	4448,06	390748	48039	63 471	14,56	1572,48
		м3								
				11224,16	893,24	121221	9647	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,13204	13656,14	699,62	15459	792	7 069	16,88	191,08835
		т								
				12681,09	193,37	14356	219	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,066	13251,52	1022,73	875	68	390	14,94	9,8604
		т								
				11953,03	227,27	789	15	48,5	0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,09364	144002,16		13484				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,0384	146912,11		152554				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,066	151678,18		10011				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									

43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,8	36180,38	4448,06	246027	30247	39 963	14,56	990,08
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,25	76324	6074	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,83066	13656,13	699,56	11344	581	5 187	16,88	140,21541
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,12	193,34	10534	161	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,066	10774,24	657,58	711	43	321	12,3	8,118
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9840,91	181,82	650	12	48,5	0,16	0,1056
46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,03644	144002,16		5247				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,11876	146912,11		17447				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,11876	151678,18		18013				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	5,8	36180,34	4448,05	209846	25799	34 086	14,56	844,48
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,26	65100	5181	48,5	1,0486	60,8188
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,08156	13656,2	699,64	14770	757	6 753	16,88	182,56733
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,13	193,42	13715	209	48,5	0,17	1,83865
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,17794	10772,73	656,96	1917	117	865	12,3	21,88662

		т								
				9840,4	182,08	1751	32	48,5	0,16	0,2847
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,73728	144002,16		106170				
		т								
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,90882	146912,11		133517				
		т								
54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,096856	151678,18		14691				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,56	36180,37	4448,05	237343	29179	38 553	14,56	955,136
		м3								
				11224,16	893,25	73631	5860	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,9751	13656,07	699,61	26972	1382	12 333	16,88	333,39688
		т								
				12681,08	193,41	25046	382	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,1198	10773,79	657,76	1291	79	582	12,3	14,7354
		т								
				9840,57	181,97	1179	22	48,5	0,16	0,19168
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,46282	144002,16		210649				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,51228	146912,11		75260				
		т								

60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,1198	151678,18		18171				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	5,4	36180,39	4448,06	195374	24020	31 736	14,56	786,24
		м3		11224,17	893,24	60611	4824	48,5	1,0486	56,6244
62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,227828	13656,13	699,65	30424	1559	13 911	16,88	376,05737
		т		12681,1	193,42	28251	431	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,06864	10772,14	657,05	739	45	334	12,3	8,44272
		т		9839,74	182,11	675	13	48,5	0,16	0,10982
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,84008	144002,16		264976				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,387748	146912,11		56965				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,11074	151678,18		16797				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,9	36180,37	4448,06	177284	21796	28 797	14,56	713,44
		м3		11224,16	893,22	54998	4377	48,5	1,0486	51,3814

68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,47296	10398,34	642,13	4918	304	2 219	12,62	59,68755
		т								
				9480,72	193,46	4484	92	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02904	10771,35	654,27	313	19	141	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646
70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,47296	146912,11		69484				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06728	151678,18		10205				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,08	36180,35	4448,03	292337	35940	47 486	14,56	1176,448
		м3								
				11224,16	893,24	90691	7217	48,5	1,0486	84,72688
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,33452	13656,15	699,65	18224	934	8 333	16,88	225,26698
		т								
				12681,11	193,4	16923	258	48,5	0,17	2,26868
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,02904	10771,35	654,27	313	19	141	12,3	3,57192
		т								
				9841,6	182,51	286	5	48,5	0,16	0,04646
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,56836	144002,16		81845				
		т								

76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,76616	146912,11		112558				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,09198	151678,18		13951				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									
78	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	8,82	36180,36	4448,04	319111	39232	51 835	14,56	1284,192
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,25	98997	7879	48,5	1,0486	92,48652
79	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,29966	10398,26	642,09	13514	835	6 098	12,62	164,01709
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9480,79	193,44	12322	251	48,5	0,17	2,20942
80	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,0255	10768,63	654,9	275	17	124	12,3	3,1365
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9839,22	180,39	251	5	48,5	0,16	0,0408
81	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,44898	144002,16		64654				
		т								
82	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,85068	146912,11		124975				
		т								
83	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09414	151678,18		14279				
		т								
	1.15 Монолитная стена МС-15									
84	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	4,07	36180,37	4448,06	147254	18104	23 919	14,56	592,592
		м3		—	—	—	—	—	—	—

				11224,15	893,2	45682	3636	48,5	1,0486	42,67802
85	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,41884	13656,05	699,55	5720	293	2 615	16,88	70,70019
		т								
				12681,21	193,39	5311	81	48,5	0,17	0,71203
86	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,01994	10767,3	651,96	215	13	97	12,3	2,45262
		т								
				9839,52	180,54	196	4	48,5	0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,41884	146912,11		61533				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05184	151678,18		7863				
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,84	36180,36	4448,05	138933	17081	22 567	14,56	559,104
		м3								
				11224,17	893,23	43101	3430	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,53556	13656,17	699,64	7314	375	3 344	16,88	90,40253
		т								
				12681,12	193,44	6792	104	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,036	10769,44	655,56	388	24	175	12,3	4,428
		т								
				9838,89	183,33	354	7	48,5	0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06818	144002,16		9818				
		т								

93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,46738	146912,11		68664				
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,06596	151678,18		10005				
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									
95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	2,03	36180,39	4448,13	73446	9030	11 930	14,56	295,568
		м3								
				11224,14	893,25	22785	1813	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,30584	13655,83	699,39	4177	214	1 910	16,88	51,62579
		т								
				12681,14	193,24	3878	59	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,01789	10765,79	654	193	12	87	12,3	2,20047
		т								
				9837,9	184,46	176	3	48,5	0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0501	144002,16		7215				
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,25574	146912,11		37571				
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0337	151678,18		5112				
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,19	36180,41	4448,06	115416	14189	18 747	14,56	464,464
		м3								

				11224,17	893,25	35805	2849	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,31115	13656,11	699,66	4249	218	1 943	16,88	52,52212
		т								
				12681,02	193,48	3946	60	48,5	0,17	0,52896
103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03578	10774,18	656,79	386	24	174	12,3	4,40094
		т								
				9840,69	181,67	352	7	48,5	0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,31115	146912,11		45712				
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06065	151678,18		9199				
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	3,48	36180,34	4448,07	125908	15479	20 452	14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25	39060	3109	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,75639	13656,31	699,77	10330	529	4 723	16,88	127,67863
		т								
				12681,16	193,42	9592	146	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,03241	10771,37	657,2	349	21	158	12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04	319	6	48,5	0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,07554	144002,16		10878				
		т								

110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,68085	146912,11		100025				
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03241	151678,18		4916				
		т								
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8
		м3								
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	13656,28	699,93	45968	2356	21018	16,88	56,81926
		т								
				12680,96	193,4	42685	651	48,5	0,17	0,57223
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								
116	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т								
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								

		Итого прямые затраты по разделу 1				**9253299**				**20170**
										1229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 548 391				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				520 985				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				105 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 019 887				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 273 185				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				435 583				
		Итого, тенге				10 708 768				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				856 701				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 565 470**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +6.400, ... +18.400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	4250,4	516,4	224,37	2194898	953681	950482	0,337	3580,962
		отверстие								
				285,83	154,37	1214906	656121	50,8	0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-4250,4	11,52	4,45	-48955	-18926	-20878	0,0076	-80,7576
		отверстие								
				6,45	3,22	-27398	-13699	50,8	0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	4250,4	95,74	0,54	406929	2281	247089	0,119	1264,494
		болт								
				95,2	0,25	404648	1082	60,9	0,0003	3,1878

122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,42504	446993,93		189990				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	20,719556	59345,89	14083	1229620	291794	594368	56,5	2926,6373
		т конструкций								
				43555,28	3548,71	902446	73528	60,9	3,608	186,8904
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	20,471572	179948,27		3683824				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,247984	162657,34		40336				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	306,57774	21373,73	301,47	6552708	92423	595225	4,744	3636,012
		м3								
				3747,24	74,64	1148820	22883	50,8	0,088	67,4471
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	3741,276	187,41	78,28	701143	292878	272846	0,1348	1260,81
		м борозд								
				109,12	34,44	408266	128834	50,8	0,0406	379,73951
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	1,14158	260577,09	1388,6	297470	1585	25790	56,4	160,96278
		т металлических изделий								
				44014,09	457,96	50246	523	50,8	0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	2535,016	303,27	0,05	768806	136	153857	0,159	1007,6689
		м стыка								
				119,45	0,03	302804	64	50,8	0,00003	0,19013
		Итого прямые затраты по разделу 2				**16016771**				**14126**
										2538

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 310 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 055 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 177 591				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 901 108				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 818 781				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 835 552				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				798 627				
		Итого, тенге				19 634 179				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 570 734				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**21 204 913**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
148	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	8,106	35981,53	1913,21	291666	15509	40299	13	351,26
		м3								
				9889,75	360,81	80166	2925	48,5	0,4212	11,38082
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,871206	13656,24	699,72	11897	610	5440	16,88	49,01986
		т								
				12681,04	193,52	11048	169	48,5	0,17	0,49368
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,767538	146912,11		112761				
		т								
151	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,116082	151678,18		17607				
		т								
152	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	2,5896	29908,6	1108,67	77451	2871	8036	8,06	69,57392
		м3								
				6131,6	267,03	15878	692	48,5	0,3117	2,69059
153	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,322686	13655,38	699,13	4406	226	2015	16,88	18,15647
		т								
				12681,06	193,38	4092	62	48,5	0,17	0,18286

154	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,322686	146912,11		47407				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**563196**				**751**
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				111 185				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 215				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 847				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 774				
		Накладные расходы I уровня, тенге				55 790				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 245				
		Итого, тенге				645 231				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 618				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**696 849**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм. +30.400,+33.400									
171	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3								
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
172	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676
		т								
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
173	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162
		т								
				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
174	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				

		т								
175	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	30,02025	146912,11		4410339				
		т								
176	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
	4.2 на отм. +24.400, +27.400									
177	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275772	193973	563781	8,3824	4399,7541
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				6376,91	267,1	1115704	46731	48,5	0,3117	163,6051
178	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	17,7955	13656,15	699,65	243018	12451	111118	16,88	901,16513
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,09	193,4	225667	3442	48,5	0,17	9,07572
179	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	9,79	13250,18	1022,48	129770	10014	57854	14,94	339,63072
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,28	227,51	117059	2228	48,5	0,2	4,5466
180	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	8,301	144002,16		1195456				
		т								
181	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	54,43	146912,11		7996671				
		т								
182	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	3,95	151678,18		599203				
		т								
	4.3 на отм. +36.400									

183	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		—	—	—	—	—	—	—
184	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
		т		—	—	—	—	—	—	—
185	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
		т		—	—	—	—	—	—	—
186	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
		т		144002,16		438158				
187	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								
188	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									
189	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3		—	—	—	—	—	—	—
190	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
		т		13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561
				—	—	—	—	—	—	—
191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53922	12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
				146912,11		79218				

		т								
192	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
193	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472
		т								
				158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
194	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3								
				6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
195	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т								
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
196	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
197	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**32269525**				**10397**
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 054 304				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				216 438				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 401				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 791 330				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 844 748				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				34 114 273				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 446 445				
		Итого, тенге				35 560 718				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 844 857				

		Итого по разделу на подряд[illegible]нге				38 405 575			
ИТОГО:						91 717 561			
Оборудование:									
Итого без оборудование:						91 717 561			
Итого с временными			0,9%	825 458		92 543 019			
Итого с зимними удорожаниями			0,49%	453 461		92 996 480			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			1,048			97 460 311			
Итого с НДС			12%	11 695 237		109 155 549			

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

_____ Д. Баянов

_____ М. Жолтаев

_____ А. Тилавбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ С. Садыбаев