Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Улмад"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №3, №4. (без наружных инженерных сетей)».**

АКТ №1

приемки выполненых работ за Февраль 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-2 Блок №3										
	Раздел 4 Наружные отделочные работы.									
123	11-150213-0102	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек	1516,5975	4388,21	177,11	6655142	268612	2062826	2,4912	5037,5303
		м2								
				2337,02	145,04	4725758	293284	54,8	0,171	345,78423
124	21-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	90,99585	22991,75		2092154				
		м3								
125	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапет)	152,61	873,85	24,3	133359	3708	44848	0,611	124,32628
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
				518,23	18,03	105450	3669	54,8	0,024	4,88352

126	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	152,61	810,77	2,66	123731	407	37285	0,5087	103,51028
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				444,67	1,16	67862	177	54,8	0,00137	0,27877
127	11-150301-0103	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	1719,3225	782,86	13,36	1345984	22968	709192	0,97	2223,6571
		м дет алей		———	———	———	———	———	———	———
				747,76	4,94	1714195	11333	54,8	0,0064	14,67155
128	29-000001-0001(пл	Декоративный элемент для фасада карниз (DF-KZ 001)	76,425	5283		403754				
		п/м								
129	29-000001-0002(пл	Декоративный элемент для фасада межэтажные пояса (DF-KS 0017)	210	3578		751380				
		п/м								
130	29-000001-0003(пл	Декоративный элемент для фасада молдинг окон и витражей (DF-SV 004)	787,38	1150		905487				
		п/м								
131	29-000001-0004(пл	Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004) (PF KS 004)	388,719	5793		2251852				
		п/м								
132	29-000001-0005(пл	Декоративный элемент для фасада пилиастры (DF-PK 003)	69	3919		270411				
		п/м								
133	11-150402-0801	Фасады. Окраска с люлек декоративных эллементов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	515,775	551,7	54,94	284555	28336	44284	0,139	95,5903
		м2 окрашиваемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				116,57	0,93	60126	482	54,8	0,0011	0,75647
		Итого прямые затраты по разделу 4				**15217807**				**7585**
										———
										366
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5037040				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				324030				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				231873				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10953341				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2898435				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18116242				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				768129				
		Итого, тенге				18884370				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1510750				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20395120**				
Локальная смета № 2-2-2 Блок №4										
	Раздел 4 Наружные отделочные работы.									
123	11-150213-0102	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек	1516,5975	4388,21	177,11	6655142	268612	2062826	2,4912	5037,5303
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				2337,02	145,04	4725758	293284	54,8	0,171	345,78423
124	21-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	90,99585	22991,75		2092154				
		м3								
125	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапет)	152,61	873,85	24,3	133359	3708	44848	0,611	124,32628
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				518,23	18,03	105450	3669	54,8	0,024	4,88352
126	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	152,61	810,77	2,66	123731	407	37285	0,5087	103,51028
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				444,67	1,16	67862	177	54,8	0,00137	0,27877
127	11-150301-0103	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	1719,3225	782,86	13,36	1345984	22968	709192	0,97	2223,6571
		м дет алей		———	———	———	———	———	———	———
				747,76	4,94	1714195	11333	54,8	0,0064	14,67155

128	29-000001-0001(пл	Декоративный элемент для фасада карниз (DF-KZ 001)	76,425	5283		403754				
		п/м								
129	29-000001-0002(пл	Декоративный элемент для фасада межэтажные пояса (DF-KS 0017)	210	3578		751380				
		п/м								
130	29-000001-0003(пл	Декоративный элемент для фасада молдинг окон и витражей (DF-SV 004)	787,38	1150		905487				
		п/м								
131	29-000001-0004(пл	Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004) (PF KS 004)	578,0175	5793		3348455				
		п/м								
132	29-000001-0005(пл	Декоративный элемент для фасада пилиастры (DF-PK 003)	69	3919		270411				
		п/м								
133	11-150402-0801	Фасады. Окраска с люлек декоративных эллементов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	515,775	551,7	54,94	284555	28336	44284	0,139	95,5903
		м2 окрашиваемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				116,57	0,93	60126	482	54,8	0,0011	0,75647
		Итого прямые затраты по разделу 4				**16314410**				**7585**
										———
										366
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5037040				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				324030				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				231873				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10953341				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2887364				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19201774				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				814155				
		Итого, тенге				20015929				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1601274				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**21617203**				
ИТОГО:						**42 012 323**				

Итого без оборудование:			**42 012 323**			
Итого с временными	**0,9%**	**378 111**	**42 390 434**			
Итого с зимними удорожаниями	**0,49%**	**207 713**	**42 598 147**			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%	**1,048**		**44 642 858**			
Итого с НДС	**12%**	**5 357 143**	**50 000 000**			

Инженер эксперт ТОО "Улмад"

_____ Д. Баянов

_____ О.С. Кожаназаров

_____ К.Жубаев

Глв. Инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ С. Садыбаев