Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**
(наименование, адрес)

АКТ №9

приемки выполненых работ за Июнь 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №1								
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8
		м3								
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	10792,45 13656,28	893,26 699,93	417668 45968	34569 2356	48,5 21018	1,0486 16,88	40,58082 56,81926
		т								
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	12680,96 146912,11	193,4	42685 494516	651	48,5	0,17	0,57223
		т								

		Итого, тенге				633 475				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 678				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**684 153**				
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №2								
	1.20 Монолитные стены парапета на отм. +36.400									
112	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	38,7	35748,71	4448,11	1383475	172142	219335	14	541,8
		м3								
				10792,45	893,26	417668	34569	48,5	1,0486	40,58082
113	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	3,36607	13656,28	699,93	45968	2356	21018	16,88	56,81926
		т								
				12680,96	193,4	42685	651	48,5	0,17	0,57223
114	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,36607	146912,11		494516				
		т								
115	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18382	151678,18		27881				
		т								
116	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24136	13249,92	1023,37	3198	247	1426	14,94	3,60592
		т								
				11953,1	227,88	2885	55	48,5	0,2	0,04827
117	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2032	144002,16		29261				
		т								
118	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03816	151678,18		5788				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1990087**				**20170**
										1229

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 745				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 275				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				557 446				
		Накладные расходы I уровня, тенге				241 779				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 231 866				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 631				
		Итого, тенге				2 326 497				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186 120				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 512 617**				
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм.									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	3187,8	516,4	224,37	1646174	715261	712862	0,337	3580,962
		отверстие		———	———	———	———	———	———	———
				285,83	154,37	911180	492091	50,8	0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-3187,8	11,52	4,45	-36716	-14195	-15658	0,0076	-80,7576
		отверстие		———	———	———	———	———	———	———
				6,45	3,22	-20549	-10274	50,8	0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	3187,8	95,74	0,54	305197	1711	185317	0,119	1264,494
		болт		———	———	———	———	———	———	———
				95,2	0,25	303486	811	60,9	0,0003	3,1878
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,31878	446993,93		142493				
		т								

123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	15,539667	59345,89	14083	922215	218845	445776	56,5	2926,6373
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				43555,28	3548,71	676835	55146	60,9	3,608	186,8904
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	30,52137	179948,27		5492268				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,371976	162657,34		60505				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	229,93331	21373,73	301,47	4914531	69317	446419	4,744	3636,012
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				3747,24	74,64	861615	17162	50,8	0,088	67,4471
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	2805,957	187,41	78,28	525857	219658	204635	0,1348	1260,81
		м борозд		—	—	—	—	—	—	—
				109,12	34,44	306199	96625	50,8	0,0406	379,73951
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	0,856185	260577,09	1388,6	223102	1189	19343	56,4	160,96278
		т металлических изделий		—	—	—	—	—	—	—
				44014,09	457,96	37684	392	50,8	0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	1901,262	303,27	0,05	576605	102	115393	0,159	1007,6689
		м стыка		—	—	—	—	—	—	—
				119,45	0,03	227103	48	50,8	0,00003	0,19013
		Итого прямые затраты по разделу 2				**14772230**				**14126**
										—
										2538
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 303 553				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 211 889				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				652 001				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 695 265				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 114 086				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 886 316				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				715 980				
		Итого, тенге				17 602 296				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 408 184				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**19 010 479**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.3 на отм. +36.400									
183	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
184	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419
		т		———	———	———	———	———	———	———
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
185	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041
		т		———	———	———	———	———	———	———
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
186	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	144002,16		438158				
		т								
187	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								
188	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									

189	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3								
				6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
190	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561
		т								
				12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53922	146912,11		79218				
		т								
192	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
193	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472
		т								
				158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
194	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3								
				6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
195	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т								
				12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
196	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
197	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5493255**				**10397**

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				807 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				115 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 019				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 399 098				
		Накладные расходы I уровня, тенге				405 425				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 898 680				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				250 104				
		Итого, тенге				6 148 784				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				491 903				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 640 687**				
ИТОГО:										
Оборудование:						**28 847 936**				
Итого без оборудование:										
Итого с временными						**28 847 936**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,9%**	**259 631**		**29 107 567**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**0,49%**	**142 627**		**29 250 194**				
Итого с НДС			**1,048**			**30 654 203**				
			12%	**3 678 504**		**34 332 707**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

К.Аширов

А.Тайгалиев

В. Бесбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев