Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2.**
(наименование, адрес)

АКТ №4

приемки выполненых работ за Апрель 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №1								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3.400,									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	1423,884	516,4	224,37	735291	319483	318411	0,337	3580,962
		отверстие		285,83	154,37	406994	219801	50,8	0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-1423,884	11,52	4,45	-16400	-6340	-6994	0,0076	-80,7576
		отверстие		6,45	3,22	-9178	-4589	50,8	0,0038	-40,3788

121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	1423,884	95,74	0,54	136321	764	82775	0,119	1264,494
		болт								
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;		95,2	0,25	135557	362	60,9	0,0003	3,1878
			0,1423884	446993,93		63647				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	6,9410513	59345,89	14083	411923	97751	199113	56,5	2926,6373
		т конструкций								
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;		43555,28	3548,71	302319	24632	60,9	3,608	186,8904
			6,6523287	179948,27		1197075				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,0830746	162657,34		13513				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	102,70354	21373,73	301,47	2195157	30962	199400	4,744	3636,012
		м3								
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;		3747,24	74,64	384855	7666	50,8	0,088	67,4471
			1253,3275	187,41	78,28	234883	98114	91404	0,1348	1260,81
		м борозд								
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;		109,12	34,44	136769	43159	50,8	0,0406	379,73951
			0,3824293	260577,09	1388,6	99652	531	8640	56,4	160,96278
		т металлических изделий								
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;		44014,09	457,96	16832	175	50,8	0,54	1,54113
			849,23036	303,27	0,05	257550	46	51542	0,159	1007,6689
		м стыка								
				119,45	0,03	101439	22	50,8	0,00003	0,19013

		Итого прямые затраты по разделу 2				**5328612**				**14126**
										2538
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 475 587				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				541 310				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				291 227				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 274 235				
		Накладные расходы I уровня, тенге				944 292				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 272 904				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				265 971				
		Итого, тенге				6 538 875				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				523 110				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 061 985**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.1 Лестничные марши и лестничные площадки									
148	11-060801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (лестницы ЛМ 1-6)	2,702	35981,53	1913,21	97222	5170	13433	13	351,26
		м3								
				9889,75	360,81	26722	975	48,5	0,4212	11,38082
149	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,290402	13656,24	699,72	3966	203	1813	16,88	49,01986
		т								
				12681,04	193,52	3683	56	48,5	0,17	0,49368
150	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,255846	146912,11		37587				
		т								
151	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,038694	151678,18		5869				
		т								
152	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Лпм-1)	0,8632	29908,6	1108,67	25817	957	2679	8,06	69,57392
		м3								
				6131,6	267,03	5293	231	48,5	0,3117	2,69059
153	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,107562	13655,38	699,13	1469	75	672	16,88	18,15647

		т								
				12681,06	193,38	1364	21	48,5	0,17	0,18286
154	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,107562	146912,11		15802				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**187732**				**751**
		в том числе								**38**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 062				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 405				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 282				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				59 258				
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 597				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				206 329				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 748				
		Итого, тенге				215 077				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				17 206				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**232 283**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.2 на отм. +24,400 ,									
177	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	87,48	30154,16	1108,67	2637886	96987	93964	8,3824	4399,7541
		м3								
178	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	8,89776	6376,91	267,1	557852	23366	48,5	0,3117	163,6051
				13656,15	699,65	121509	6225	55559	16,88	901,16513
		т								
179	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	3,78883	12681,09	193,4	112833	1721	48,5	0,17	9,07572
				13250,18	1022,48	50203	3874	22381	14,94	339,63072
		т								
				11952,28	227,51	45285	862	48,5	0,2	4,5466

181	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	4,108572	146912,11		603599				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**3413197**				**10397**
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 319 570				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				107 086				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 841 489				
		Накладные расходы I уровня, тенге				171 904				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 585 101				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				152 008				
		Итого, тенге				3 737 109				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				298 969				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 036 078**				
ИТОГО:						**11 330 346**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**11 330 346**				
Итого с временными			**0,9%**	**101 973**		**11 432 319**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**	**56 018**		**11 488 337**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**12 039 777**				
Итого с НДС			**12%**	**1 444 773**		**13 484 551**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

Н.Даулетбак

К.Аширов

Б. Бесбаев

Зам. Директора ТОО "АРТ-Курылыс"

О.Бопов