Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: **ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"**
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ от 17.04.2020 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2020 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**1 123 767 957**	**1 258 620 112**	**202 143 692**	**226 400 935**	**68 215 121**	**76 400 935**
в том числе оборудование	**45 369 014**	**50 813 296**	**2 914 291**	**3 264 006**	**2 914 291**	**3 264 006**
ВСЕГО:	**1 123 767 957**	**1 258 620 112**	**202 143 692**	**226 400 935**	**68 215 121**	**76 400 935**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г.Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Н.Шымырбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А. Батаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**

АКТ №3

приемки выполненых работ за Апрель 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2 Блок №1								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,ОК-4)	60,7	2097,48	114,92	129408	23635	31114	1,0234	210,46835
		м2 проемов								
25	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89	788,93	54,39	162248	11186	59,8	0,0678	13,94348
		м2 проемов		2701,06	117,99	5105	223	797	0,8342	1,57664
26	21-090202-0103	(Д-10) Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,89	650,79	54,5	1230	103	59,8	0,0678	0,12814
				23805,81		44993				

		м2								
27	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	623,6	1167,6	30,93	728117	19288	139038	0,4552	283,86272
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				381,76	25,1	238064	15655	54,8	0,0333	20,76588
28	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	623,6	396,61	2,97	247327	1850	105759	0,39	243,204
		м2 окрашиваемой поверхности								
				308,06	1,42	192104	887	54,8	0,0017	1,06012
29	11-090403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	2,88	2055,56	32,64	5920	94	2918	2,1419	6,16867
		м2								
				1651,04	12,5	4755	36	60,9	0,0138	0,03974
30	21-090402-0103	(Д-20) Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,88	20303,52		58474				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1816515**				**6580**
		в том числе								**229**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 542 058				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				718 879				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				237 794				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 528 112				
		Накладные расходы I уровня, тенге				279 626				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 096 141				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				88 876				
		Итого, тенге				2 185 017				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				174 801				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 359 819**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 на отм. +3.500 до +33.500									

34	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатуркеК=11,000;	1373,155	396,61	2,97	2675659	30795	1144139	0,39	4047,7866
		м2 окрашиваемой поверхности								
				308,06	1,42	3197306	14764	54,8	0,0017	17,6442
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	924	2643,1	17,04	2442401	52495	629420	1,52	4681,9344
		м2 поверхности облицовки								
				1230,49	12,47	3790166	38420	54,8	0,0165	50,82363
		Итого прямые затраты по разделу 2				**12105532**				**17819**
		в том числе								**385**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 400 358				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				387 571				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				293 574				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 242 159				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 773 559				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 879 090				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				588 473				
		Итого, тенге				14 467 564				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 157 405				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**15 624 969**				
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм.+ 3.500 - + 33.500									
75	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=11,000;	887,04	447,75	1,07	397168	952	107194	0,236	209,34144
		м плинтусов								
				197,92	0,51	175566	451	60,9	0,0006	0,53222
82	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	16,5	3470,12	17,03	57257	281	11238	1,52	25,08
		м2 поверхности облицовки								
				1230,48	12,42	20303	205	54,8	0,0165	0,27225

86	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и отко[illegible] (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	37,4	3470,19	17,06	129785	638	25474	1,52	56,848
		м2 поверхности облицовки								
				1230,48	12,46	46020	466	54,8	0,0165	0,6171
		Итого прямые затраты по разделу 3				**826099**				**6691**
		в том числе								**286**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 272 345				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				500 092				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				222 138				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 402 152				
		Накладные расходы I уровня, тенге				144 077				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				970 176				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 135				
		Итого, тенге				1 011 311				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				80 905				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 092 216**				
		Локальная смета № 2-1-3 Блок №1								
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	3	8990,33	2099,67	26971	6299	4209	3	9
		шт.								
				2622,33	655,33	7867	1966	42,8	0,66	1,98
2	51-080401-0301(	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	184990		184990				
		шт.								
3	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	822,5	56,5	1645	113	668	0,87	1,74
		шт.								
				760,5	20	1521	40	42,8	0,02	0,04

4	23-070501-1015	Счетчики электронные трехфазн однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	2	20218,08		40436				
		шт.								
5	51-080401-0508(	Распределительная панель ВРУ-1-50-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	87435		87435				
		шт.								
6	51-080401-0401(	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-18-80, номинальный ток панели 200 А,	1	192416		192416				
		шт.								
7	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	3	2776,67	960,67	8330	2882	2663	2	6
		шт.								
				1748,33	325,67	5245	977	42,8	0,36	1,08
8	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175,25		5175				
		шт.								
9	23-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5511,66		5512				
		шт.								
10	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4281,05		4281				
		шт.								
11	13-080304-0209	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише	11	5910,91	1305,45	65020	14360	10194	2	22
		шт.								
				1748,27	417	19231	4587	42,8	0,42	4,62
12	23-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	11	17802,65		195829				
		шт.								
19	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	66	2776,32	960,76	183237	63410	58583	2	132
		шт.								
				1748,27	325,61	115386	21490	42,8	0,36	23,76

20	23-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	66	3251,63		214608				
		шт.								
23	29-000002-0002(	Автомат АСТРО*УЗО Ф-5212 2-х пол. 80А/30мА	66	22523		1486518				
		шт.								
24	23-070204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	66	579,45		38244				
		шт.								
25	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	198	439,2		86962				
		шт.								
26	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	66	439,2		28987				
		шт.								
60	29-000002-0010(	Светильник RKL 260 new	132	12257		1617924				
		шт.								
104	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	8	574,25	47,13	4594	377	838	0,29	2,32
		м								
				240,25	4,38	1922	35	42,8	0,0044	0,0352
105	21-130814-1807	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	6,18	187,86		1161				
		м								
106	21-130814-1808	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-ХК=1,030;	2,06	227,78		469				
		м								
139	23-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели 11-У2	1508	27,56		41560				
		шт.								
140	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1965	36,97		72646				
		шт.								
141	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	71	205,03	17,08	14557	1213	4143	0,16	11,36
		м								
				132,56	3,76	9412	267	42,8	0,0038	0,2698

142	21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,05609	224713,77		12604				
		т								
150	23-090101-0203	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорочные	66	37574,06		2479888				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**7101999**				**6056**
										534
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 105 347				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 230 068				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				436 367				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 829 736				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				464 841				
		Накладные расходы I уровня, тенге				81 298				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 183 297				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				304 572				
		Итого, тенге				7 487 869				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				599 030				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8 086 898**				
		Локальная смета № 2-1-4 Блок №1								
	Раздел 1 Отопление.									
3	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	66	209,58	–	13832	–	4432	0,1236	8,1576
		комплект								
				111,18	–	7338	–	60,4	–	–
22	23-041008-0428	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	66	5341,58		352544				
		шт.								
23	11-160602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	66	314,32	0,36	20745	24	11003	0,24246	16,00236
		шт.								
				275,83	0,18	18205	12	60,4	0,00021	0,01386

42	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединенияхК=22,000;	22	929,09	–	20440	–	8716	1,03	22,66
		шт.								
				900,36	–	19808	–	44	–	–
43	23-051313-0102	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм, типа GiacominiК=22,000;	22	20932,53		460516				
		шт.								
44	23-051313-0304	Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа GiacominiК=22,000;	44	3275,54		144124				
		шт.								
45	23-051403-0306	Сервопривод, модель VTZ22C-230NC2, нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В, типа WattsК=22,000;	88	7724,55		679760				
		шт.								
46	11-160602-0102	Краны шаровые проходные. Установка на резьбовом соединенииК=22,000;	44	314,32	0,36	13830	16	7336	0,24246	10,66824
		шт.								
				275,84	0,18	12137	8	60,4	0,00021	0,00924
47	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005К=22,000;	44	1366,48		60125				
		шт.								
48	23-020902-5002	фитинг для присоеденения к коллекторуК=22,000;	132	484,6		63967				
		шт.								
49	13-110101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудованияК=22,000;	22	2059,5	221,05	45309	4863	8448	1	22
		шт.								
				770,91	101,82	16960	2240	44	0,12	2,64
50	23-051313-0313	Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа GiacominiК=22,000;	22	18575,41		408659				
		шт.								
51	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,22	65,73	1,06	2512	58	577	0,0295	1,6107
		м2								
				27,67	0,18	1511	10	54,2	0,0002	0,01092
52	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	38,22	132,36	1,67	5059	91	713	0,0426	2,32596

		м2								
				34,08	0,33	1861	18	54,2	0,0004	0,02184
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2291422**				**11472**
		в том числе								**107**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				665 533				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				237 904				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				91 415				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 052 461				
		Накладные расходы I уровня, тенге				41 224				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 332 647				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				98 904				
		Итого, тенге				2 431 551				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				194 524				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 626 075**				
	Раздел 2 Узел распределительный этажный для теплого пола (22 шт) ОВ-10									
53	11-160602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	110	408,52	1,71	44937	188	22936	0,38337	42,1707
		шт.								
				344,83	0,38	37931	42	60,4	0,00045	0,0495
54	23-051309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	22	22569,15		496521				
		шт.								
55	23-051309-0112	Клапан балансировочный ручной, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25, Tmax 120 °C, PN 25, ГОСТ 5761-2005	22	11709,05		257599				
		шт.								
56	23-051309-0111	Клапан балансировочный ручной, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20, Tmax 120 °C, PN 25, ГОСТ 5761-2005	66	10603,29		699817				
		шт.								
57	11-160602-0102	Краны шаровые проходные. Установка на резьбовом соединении	110	314,33	0,37	34576	41	18338	0,24246	26,6706
		шт.								
				275,84	0,17	30342	19	60,4	0,00021	0,0231

58	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	110	702,1		77231				
		шт.								
59	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	66	380,02	18,42	25081	1216	14297	0,4223	27,8718
		счетчик (водомер)								
				349,89	8,74	23093	577	60,4	0,0103	0,6798
60	58-000000-0000(	Квартирный теплосчетчик электромагнитный ELF Apator Powogaz	66	24065		1588290				
		компл								
61	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	66	776,06	122,33	51220	8074	26780	0,7725	50,985
		фильтр								
				640,05	31,74	42243	2095	60,4	0,03708	2,44728
62	23-041013-2003	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 25, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	66	1508,83		99583				
		шт.								
63	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	44	929,09	–	40880	–	17431	1,03	45,32
		шт.								
				900,36	–	39616	–	44	–	–
64	23-051313-0211	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	44	6618,57		291217				
		шт.								
65	11-160602-0102	Краны шаровые проходные. Установка на резьбовом соединении	110	314,33	0,37	34576	41	18338	0,24246	26,6706
		шт.								
				275,84	0,17	30342	19	60,4	0,00021	0,0231
66	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	110	702,1		77231				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3818759**				**220**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 567				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 560				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 752				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 017 342				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 588 290				
		Накладные расходы I уровня, тенге				118 120				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 936 879				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				166 924				
		Итого, тенге				4 103 803				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				328 304				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 432 107**				
		Локальная смета № 2-1-5 Блок №1								
	Раздел 2 II зона									
	2.1 Жильё									
47	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	66	369,29	17,89	24373	1181	13880	0,41	27,06
		счетчик (водомер)								
48	23-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	66	339,7	8,48	22420	560	60,4	0,01	0,66
		шт.		17004,23		1122279				
49	23-021199-9927	Ниппель, d 15 мм	264	25,88		6832				
		шт.								
52	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	66	501,04		33069				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1186553**				**2066**
		в том числе								**33**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 420				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 181				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				560				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 162 180				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 122 279				
		Накладные расходы I уровня, тенге				13 880				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 200 433				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				50 898				
		Итого, тенге				1 251 331				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				100 107				

		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 351 438**				
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4									
	3.1 Водомерный узел № 4 (ВК-25)									
78	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3152	103	3152	103	621	1,22	1,22
		счетчик (водомер)								
				1011	17	1011	17	60,4	0,02	0,02
79	23-030301-0411	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus	1	79731,18		79731				
		шт.								
	3.2 Водомерный узел № 5 (ВК-26)									
93	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3152	103	3152	103	621	1,22	1,22
		счетчик (водомер)								
				1011	17	1011	17	60,4	0,02	0,02
94	23-030301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus	1	48065,67		48066				
		шт.								
	3.3 трубопровод									
129	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	66	369,29	17,89	24373	1181	13880	0,41	27,06
		счетчик (водомер)								
				339,7	8,48	22420	560	60,4	0,01	0,66
130	23-030301-0301	Счетчики горячей воды класса C, DN 15, Q 1,5 м3/ч	66	17004,23		1122279				
		шт.								
131	23-021199-9927	Ниппель, d 15 мм	264	25,88		6832				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1287585**				**1989**
										31
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 711 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 639				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 960				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 613 632				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**15122**				

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 302 707				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				55 235				
		Итого, тенге				1 357 942				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				108 635				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 466 577**				
	Раздел 7 Дренажная канализация.									
222	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13594	309,5	27188	619	12962	13	26
		насос								
				10647,5	82,5	21295	165	60,4	0,08	0,16
223	51-020106-0103(	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	2	44298		88596				
		шт.								
224	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1562	102,5	6248	410	2882	1,47	5,88
		шт.								
				1176	17	4704	68	60,4	0,02	0,08
225	23-040101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	5940,65		11881				
		шт.								
226	23-041001-1201	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225 °С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	2	4405,4		8811				
		шт.								
227	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1176,75		9414				
		шт.								
228	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1360,5	25,3	13605	253	2931	0,553	5,53
		м трубопровода								
				476	9,2	4760	92	60,4	0,0106	0,106
		Итого прямые затраты по разделу 7				**165743**				**37**

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 759				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 282				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				325				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				45 106				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				88 596				
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 775				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				184 518				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 824				
		Итого, тенге				192 342				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				15 387				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**207 729**				
		Локальная смета № 2-1-2 Блок №1								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.1 Оконные проемы.									
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,ОК-4)	205,656	2097,48	114,92	431359	23635	103714	1,0234	210,46835
		м2 проемов								
				788,93	54,39	162248	11186	59,8	0,0678	13,94348
	1.3 Дверные проемы.									
17	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	88,2	1620,87	33,25	142961	2933	78219	1,8716	165,07512
		м2								
				1442,8	13,42	127255	1184	60,9	0,0147	1,29654
18	21-090402-0202	(Д-8) Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	70,56	47247,87		3333810				
		м2								
19	21-090402-0102	(Д-9) Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	17,64	34563,44		609699				
		м2								
20	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	610,6	1174,19	51,72	716958	31578	282505	0,9753	595,51818

		м2								
				751,85	21,84	459079	13337	59,8	0,0253	15,44818
21	21-090102-0111	(Д-3,4) Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние СТ РК 943-92К=132,000;	237,6	12217,92		2902978				
		м2								
22	21-090102-0102	(Д-5,6) Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92К=156,000;	248,04	9150,83		2269772				
		м2								
23	21-090102-0105	(Д-7) Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние СТ РК 943-92К=44,000;	124,96	7621,09		952331				
		м2								
24	21-090404-0701	Скобянные изделия для деревянных дверей	332	4219,62		1400914				
		шт.								
25	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,89	2701,06	117,99	5105	223	797	0,8342	1,57664
		м2 проемов								
				650,79	54,5	1230	103	59,8	0,0678	0,12814
26	21-090202-0103	(Д-10) Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,89	23805,81		44993				
		м2								
27	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	623,6	1167,6	30,93	728117	19288	139038	0,4552	283,86272
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				381,76	25,1	238064	15655	54,8	0,0333	20,76588
28	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	623,6	396,61	2,97	247327	1850	105759	0,39	243,204
		м2 окрашиваемой поверхности								
				308,06	1,42	192104	887	54,8	0,0017	1,06012
29	11-090403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	2,88	2055,56	32,64	5920	94	2918	2,1419	6,16867
		м2								
				1651,04	12,5	4755	36	60,9	0,0138	0,03974

30	21-090402-0103	(Д-20) Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,88	20303,52		58474				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**13850718**				**6580**
										229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 542 058				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				718 879				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				237 794				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 584 337				
		Накладные расходы I уровня, тенге				712 950				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				14 563 668				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				617 500				
		Итого, тенге				15 181 168				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 214 493				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**16 395 661**				
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм.+ 3.500 - + 33.500									
58	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=11,000;	800,98	3429,59	88,2	4043418	103990	524611	0,8945	1054,5976
		м2 покрытия								
				698,06	32,6	822997	38433	60,9	0,0388	45,74442
59	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	149,6	3470,17	17,05	519138	2550	101899	1,52	227,392
		м2 поверхности облицовки								
				1230,49	12,47	184081	1866	54,8	0,0165	2,4684
74	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. УстройствоК=11,000;	415,8	4759,59	51,4	1979036	21371	214621	1,07	444,906
		м2 покрытия								
				824,85	22,71	342974	9442	60,9	0,045	18,711
75	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. УстройствоК=11,000;	887,04	447,75	1,07	397168	952	107194	0,236	209,34144
		м плинтусов								
				197,92	0,51	175566	451	60,9	0,0006	0,53222

		Итого прямые затраты по разделу 3				**8464378**				**6691**
										—
		в том числе								**286**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 089 381				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				500 092				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				222 138				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 032 273				
		Накладные расходы I уровня, тенге				948 563				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 412 941				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				399 109				
		Итого, тенге				9 812 049				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				784 964				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 597 013**				
ИТОГО:						**64 240 502**				
Оборудование						**3 264 006**				
Итого без оборудование:						**60 976 496**				
Итого с временными			**0,9%**	**548 788**		**61 525 284**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**	**301 474**		**61 826 758**				
Итого с оборудованием						**65 090 764**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**68 215 121**				
Итого с НДС			**12%**	**8 185 814**		**76 400 935**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

К.Аширов

А. Тайталиев

Б. Бесбаев

Зам. Директора по производству ТОО "АРТ-Курылыс"

А. Дуйсебаев