Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**

АКТ №19

приемки выполненых работ за Декабрь 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №1								
	2.2 Вентиляционные шахты.									
132	11-080301-0305	Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	11,2	20606,07	619,2	230788	6935	27135	5,707	63,9184
		м3		4620	149,2	51744	1671	50,8	0,176	1,9712
133	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	5,22	13378,17		69834				
		м3								
134	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04292	215174,51		9235				
		т								
135	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00975	151678,18		1479				
		т								
136	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,57	26364,91	3012,28	15028	1717	1971	8,25	4,7025
		м3		6515,79	614,04	3714	350	48,5	0,7231	0,41217

137	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространстве[illegible]е. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09058	13247,96	1015,68	1200	92	535	14,94	1,35327
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11956,28	231,84	1083	21	48,5	0,2	0,01812
138	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07884	146912,11		11583				
		т								
139	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01032	151678,18		1565				
		т								
140	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,02728	171041,06	843,11	4666	23	216	20	0,5456
		т		—	—	—	—	—	—	—
				15982,4	366,57	436	10	48,5	0,36	0,00982
141	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,10124	201461,87	849,47	20396	86	2296	58	5,87192
		т		—	—	—	—	—	—	—
				46404,58	345,71	4698	35	48,5	0,36	0,03645
142	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	105	1564,41	23,19	164263	2435	54198	1,15	120,75
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				930,96	10,95	97751	1150	54,8	0,0144	1,512
143	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,3549	215174,51		76365				
		т								
144	11-100102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	105	2289,06	3,75	240351	394	15336	0,334	35,07
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		—	—	—	—	—	—	—
				242,46	1,78	25458	187	59,8	0,0021	0,2205
145	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	17,09	2513,75	8,48	42960	145	7060	0,972	16,61148
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				730,19	2,28	12479	39	56,4	0,0027	0,04614
146	11-120101-1001	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12,07	2513,84	8,53	30342	103	4986	0,972	11,73204
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				730,24	2,24	8814	27	56,4	0,0027	0,03259
147	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,043	185807,57		7990				
		т								

		Итого прямые затраты по разделу				**928045**				**14126**
										2538
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 310 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 055 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 177 591				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 901 108				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**113733**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 041 778				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 171				
		Итого, тенге				1 085 949				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				86 876				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 172 825**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.3 Люки.									
159	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,95088	38640	6396,18	36742	6082	19100	36,3	34,51694
		т конструкций								
				30788,32	2194,81	29276	2087	60,9	2,25	2,13948
160	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,426282638	162657,34		69338				
		т								
161	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,57552	65,71	1,05	1812	29	416	0,0295	0,81348
		м2								
				27,67	0,15	763	4	54,2	0,0002	0,00552
162	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	27,57552	132,36	1,67	3650	46	515	0,0426	1,17472
		м2								
				34,09	0,36	940	10	54,2	0,0004	0,01103
163	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (Л-1)	52,92	2576,04	327,95	136324	17355	31664	1,23	65,0916
		м2								
				916,25	84,32	48488	4462	59,8	0,0964	5,10149
164	21-090102-0305	Люки и лазы однопольные	52,92	31529,13		1668522				
		м2								

165	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01176	151678,18		1784				
		т								
166	21-130211-0501	Петля накладная	168	280,78		47171				
		шт.								
	3.4 Лестницы ЛС-1									
167	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	2,51412	44880,51	18355,53	112835	46148	44533	28,9	72,65807
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				23944,36	5140,96	60199	12925	60,9	5,246	13,18907
168	21-060208-0501	Лестницы	2,51412	299949,74		754110				
		т								
169	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	21,504	214,94		4622				
		кг								
170	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	72,90948	132,37	1,66	9651	121	1360	0,0426	3,10594
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				34,08	0,33	2485	24	54,2	0,0004	0,02916
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2846561**				**751**
										—
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				582 856				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				140 735				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 998				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 517 896				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**97588**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 944 149				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				124 832				
		Итого, тенге				3 068 981				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				245 518				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 314 499**				
	Раздел 6 Крыльцо КР-1									
	6.1 Крыльцо									
255	11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,43	18717,2	419,53	64200	1439	5254	4,05	13,8915

		м3		—	—	—	—	—	—	—
				3016,91	141,69	10348	486	48,5	0,1465	0,5025
256	11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство (пандус)	6,3	17578,57	309,21	110745	1948	7179	3,06	19,278
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				2260	89,52	14238	564	48,5	0,0923	0,58149
257	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,14304	215174,51		30779				
		т								
	6.2 Фундаменты и стойка									
264	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,67	16707,46	661,19	11194	443	352	1,35	0,9045
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				928,36	153,73	622	103	48,5	0,1813	0,12147
265	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	8,18	20797,31	1315,89	170122	10764	12191	3,6	29,448
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				2809,41	263,57	22981	2156	48,5	0,3064	2,50635
266	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,24697	172090,94		42501				
		т								
267	11-060301-0405	Арматурные выпуски в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,1128	28528,37	3413,12	3218	385	1410	30,9	3,48552
		т		—	—	—	—	—	—	—
				24716,31	1063,83	2788	120	48,5	0,9436	0,10644
268	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1026	144002,16		14775				
		т								
269	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01012	146912,11		1487				
		т								
270	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,16	30471,55	3825	35347	4437	4996	10,4	12,064
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				8017,24	862,07	9300	1000	48,5	1,0068	1,16789
271	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,30254	13247,83	1021,35	4008	309	1787	14,94	4,51995
		т		—	—	—	—	—	—	—

				11952,14	228,07	3616	69	48,5	0,2	0,06051
272	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,232	144002,16		33409				
		т								
273	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07054	146912,11		10363				
		т								
274	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,001	185807,57		186				
		т								
275	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	6,75	149,33	22,37	1008	151	238	0,0681	0,45968
		м2 площади уплотнения								
				50,37	7,41	340	50	60,9	0,0088	0,0594
276	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,54	18974,07	5,56	10246	3	866	3,66	1,9764
		м3 подстилающего слоя								
				2633,33	–	1422	–	60,9	–	–
277	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,75	596,15	19,26	4024	130	1063	0,356	2,403
		м2 стяжки								
				249,19	9,48	1682	64	60,9	0,0127	0,08573
		Итого прямые затраты по разделу 6				**547612**				**165**
										7
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				129 088				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 809				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 434				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				648 346				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**35336**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				582 948				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 717				
		Итого, тенге				607 665				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 613				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**656 278**				
		Локальная смета № 2-1-2 Блок №1								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									

	1.3 Дверные проемы.									
15	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	138,6	1954,4	31,65	270880	4386	131969	2,0118	278,83548
		м2		1550,87	12,6	214951	1747	60,9	0,0138	1,91268
		Итого прямые затраты по разделу 1				**270880**				**6580**
										229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				214 951				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 386				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 747				
		Накладные расходы I уровня, тенге				131 969				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				402 849				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 081				
		Итого, тенге				419 930				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				33 594				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**453 524**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 на отм. +3.500 до +33.500									
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	1232,088	2643,1	17,04	3256534	20998	839226	1,52	4681,9344
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	1516066	38420	54,8	0,0165	50,82363
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3256534**				**17819**
										385
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 516 066				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 998				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 420				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 256 534				
		Накладные расходы I уровня, тенге				839 226				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 095 760				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				173 660				
		Итого, тенге				4 269 420				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				341 554				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 610 974**				
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №2								
	2.2 Вентиляционные шахты.									
132	11-080301-0305	Стены наружные с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	11,2	20606,07	619,2	230788	6935	27135	5,707	63,9184
		м3								
				4620	149,2	51744	1671	50,8	0,176	1,9712
133	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	5,22	13378,17		69834				
		м3								
134	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,04292	215174,51		9235				
		т								
135	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00975	151678,18		1479				
		т								
136	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	0,57	26364,91	3012,28	15028	1717	1971	8,25	4,7025
		м3								
				6515,79	614,04	3714	350	48,5	0,7231	0,41217
137	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,09058	13247,96	1015,68	1200	92	535	14,94	1,35327
		т								
				11956,28	231,84	1083	21	48,5	0,2	0,01812
138	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07884	146912,11		11583				
		т								
139	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01032	151678,18		1565				
		т								
140	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,02728	171041,06	843,11	4666	23	216	20	0,5456
		т								
				15982,4	366,57	436	10	48,5	0,36	0,00982
141	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,10124	201461,87	849,47	20396	86	2296	58	5,87192
		т								
				46404,58	345,71	4698	35	48,5	0,36	0,03645

142	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке устройства каркаса улучшенное	105	1564,41	23,19	164263	2435	54198	1,15	120,75
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				930,96	10,95	97751	1150	54,8	0,0144	1,512
143	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,3549	215174,51		76365				
		т								
144	11-100102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной	105	2289,06	3,75	240351	394	15336	0,334	35,07
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п									
				242,46	1,78	25458	187	59,8	0,0021	0,2205
145	11-120101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	17,09	2513,75	8,48	42960	145	7060	0,972	16,61148
		м2 покрытия								
				730,19	2,28	12479	39	56,4	0,0027	0,04614
146	11-120101-1001	Покрытия мелкие (зонт) из листовой оцинкованной стали. Устройство	12,07	2513,84	8,53	30342	103	4986	0,972	11,73204
		м2 покрытия								
				730,24	2,24	8814	27	56,4	0,0027	0,03259
147	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,043	185807,57		7990				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**928045**				**14126**
										2538
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 310 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 055 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 177 591				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				25 901 108				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**113733**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 041 778				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 171				
		Итого, тенге				1 085 949				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				86 876				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 172 825**				
	Раздел 3 Лестница Л-1									
	3.3 Люки.									

159	11-090606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	0,95088	38640	6396,18	36742	6082	19100	36,3	34,51694
		т конструкций								
				30788,32	2194,81	29276	2087	60,9	2,25	2,13948
160	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,95088	162657,34		154668				
		т								
161	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,57552	65,71	1,05	1812	29	416	0,0295	0,81348
		м2								
				27,67	0,15	763	4	54,2	0,0002	0,00552
162	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	27,57552	132,36	1,67	3650	46	515	0,0426	1,17472
		м2								
				34,09	0,36	940	10	54,2	0,0004	0,01103
163	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (Л-1)	52,92	2576,04	327,95	136324	17355	31664	1,23	65,0916
		м2								
				916,25	84,32	48488	4462	59,8	0,0964	5,10149
164	21-090102-0305	Люки и лазы однопольные	52,92	31529,13		1668522				
		м2								
165	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,01176	151678,18		1784				
		т								
166	21-130211-0501	Петля накладная	168	280,78		47171				
		шт.								
	3.4 Лестницы ЛС-1									
167	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	2,51412	44880,51	18355,53	112835	46148	44533	28,9	72,65807
		т конструкций								
				23944,36	5140,96	60199	12925	60,9	5,246	13,18907
168	21-060208-0501	Лестницы	2,51412	299949,74		754110				
		т								
169	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	21,504	214,94		4622				
		кг								

170	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	72,90948	132,37	1,66	9651	121	1360	0,0426	3,10594
		м2								
				34,08	0,33	2485	24	54,2	0,0004	0,02916
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2931891**				**751**
										38
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				582 856				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				140 735				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 998				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 517 896				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**97588**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 029 479				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				128 450				
		Итого, тенге				3 157 929				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				252 634				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 410 563**				
	Раздел 6 Крыльцо КР-1									
	6.1 Крыльцо									
255	11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	3,43	18717,2	419,53	64200	1439	5254	4,05	13,8915
		м3								
				3016,91	141,69	10348	486	48,5	0,1465	0,5025
256	11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство (пандус)	6,3	17578,57	309,21	110745	1948	7179	3,06	19,278
		м3								
				2260	89,52	14238	564	48,5	0,0923	0,58149
257	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,14304	215174,51		30779				
		т								
	6.2 Фундаменты и стойка									
264	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,67	16707,46	661,19	11194	443	352	1,35	0,9045
		м3								
				928,36	153,73	622	103	48,5	0,1813	0,12147

265	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	8,18	20797,31	1315,89	170122	10764	12191	3,6	29,448
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				2809,41	263,57	22981	2156	48,5	0,3064	2,50635
266	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,24697	172090,94		42501				
		т								
267	11-060301-0405	Арматурные выпуски в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,1128	28528,37	3413,12	3218	385	1410	30,9	3,48552
		т		—	—	—	—	—	—	—
				24716,31	1063,83	2788	120	48,5	0,9436	0,10644
268	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1026	144002,16		14775				
		т								
269	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01012	146912,11		1487				
		т								
270	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,16	30471,55	3825	35347	4437	4996	10,4	12,064
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				8017,24	862,07	9300	1000	48,5	1,0068	1,16789
271	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,30254	13247,83	1021,35	4008	309	1787	14,94	4,51995
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,14	228,07	3616	69	48,5	0,2	0,06051
272	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,232	144002,16		33409				
		т								
273	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,07054	146912,11		10363				
		т								
274	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,001	185807,57		186				
		т								
275	11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	6,75	149,33	22,37	1008	151	238	0,0681	0,45968
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—

				50,37	7,41	340	50	60,9	0,0088	0,0594
276	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	0,54	18974,07	5,56	10246	3	866	3,66	1,9764
		м3 подстилающего слоя								
				2633,33	–	1422	–	60,9	–	–
277	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6,75	596,15	19,26	4024	130	1063	0,356	2,403
		м2 стяжки								
				249,19	9,48	1682	64	60,9	0,0127	0,08573
		Итого прямые затраты по разделу 6				**547612**				165
		в том числе								7
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				129 088				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 809				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 434				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				648 346				
		Накладные расходы I уровня, тенге				**35336**				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				582 948				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 717				
		Итого, тенге				607 665				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 613				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**656 278**				
		Локальная смета № 2-2-2 Блок №2								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.3 Дверные проемы.									
15	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	138,6	1954,4	31,65	270880	4386	131969	2,0118	278,83548
		м2								
				1550,87	12,6	214951	1747	60,9	0,0138	1,91268
		Итого прямые затраты по разделу 1				**270880**				**6580**
		в том числе								**229**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				214 951				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 386				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 747				
		Накладные расходы I уровня, тенге				131 969				

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				402 849				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 081				
		Итого, тенге				419 930				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				33 594				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**453 524**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка									
	2.1 на отм. +3.500 до +33.500									
35	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетонуК=11,000;	1232,088	2643,1	17,04	3256534	20998	839226	1,52	4681,9344
		м2 поверхности облицовки								
				1230,49	12,47	1516066	38420	54,8	0,0165	50,82363
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3256534**				**17819**
										385
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 516 066				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 998				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 420				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 256 534				
		Накладные расходы I уровня, тенге				839 226				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 095 760				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				173 660				
		Итого, тенге				4 269 420				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				341 554				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 610 974**				
	Раздел 4 Наружные отделочные работы.									
123	11-150213-0102	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек	303,3195	4388,21	177,11	1331028	53722	412565	2,4912	5037,5303
		м2								
				2337,02	145,04	708864	43993	54,8	0,171	345,78423
131	29-000001-0004(пл	Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004) (PF KS 004)	128,183	5793		742562				
		п/м								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**2073590**				**7585**
										366
		в том числе								

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				708 864				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53 722				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 993				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				742 562				
		Накладные расходы I уровня, тенге				412 565				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 486 155				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				198 892				
		Итого, тенге				2 685 048				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				214 804				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 899 852**				
ИТОГО:										
Итого без оборудование:						**23 412 117**				
Итого с временными						**23 412 117**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,9%**	**210 709**		**23 622 826**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**0,49%**	**115 752**		**23 738 578**				
Итого с НДС			**1,048**			**24 878 030**				
			12%	**2 985 364**		**27 863 392,85**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

К.Аширов

А. Райталиев

Б. Бесбаев

Глв. Инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С.Садыбаев