Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**

(наименование, адрес)

АКТ №11

приемки выполненых работ за Июль 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.2 Витражи									
9	11-090403-0104	Блоки витражные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	493,856	3986,69	629,49	1968849	310875	1058778	3,81	3763,1827
		м2		3330,47	189,89	1644775	93778	60,9	0,169	166,92333
12	21-090303-0201	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	0,394084	64683,73		25491				
		м2								
13	21-090301-0120	(В-4) Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	267,52	36013,48		9634326				
		м2								

	1.3 Дверные проемы.									
16	21-090402-0101	(Д-1,2) Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	85,220696	34357,91		2928005				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**14556671**				**6580**
										229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 644 775				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				310 875				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				93 778				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 587 822				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 058 778				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 615 449				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				662 095				
		Итого, тенге				16 277 544				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 302 204				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 579 747**				
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм.+ 27,500,+30,500+ 33.500									
51	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	353,694	223,88	20,08	79184	7104	45978	0,258	304,17684
		м2 изолируемой поверхности								
52	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	10,929138	203,79 28524,87	9,66	72080 311752	3418	60,9	0,0116	13,67617
		м3								
53	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	353,694	89,66	0,18	31712	63	20148	0,123	145,01454
		м2 покрытия								
54	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	353,694	88,51 596,04	0,08 19,2	31305 210815	30 6789	64,3 55728	0,0001 0,356	0,1179 419,71688
		м2 стяжки								
55	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	353,694	249,18 528,19	9,54 19,69	88133 186817	3375 6963	60,9 6019	0,0127 0,0264	14,97305 31,12507

		м2 стяжки									
				18,48	9,47	6536	3348	60,9	0,0126	14,85515
56	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,38907	9979,18	896,75	3883	349	1778	11,6	15,04404
		т								
				9052,36	368,57	3522	143	48,5	0,38	0,49282
57	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,38907	215174,51		83718				
		т								
60	11-110101-0901	(Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	708,51	223,88	20,08	158618	14230	92103	0,258	609,3186
		м2 изолируемой поверхности								
				203,79	9,66	144389	6848	60,9	0,0116	27,39572
61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	21,892959	28524,87		624494				
		м3								
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	708,51	89,66	0,18	63524	127	40361	0,123	290,4891
		м2 покрытия								
				88,51	0,08	62709	60	64,3	0,0001	0,23617
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	708,51	596,04	19,2	422298	13600	111633	0,356	840,7652
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	176546	6760	60,9	0,0127	29,99359
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	708,51	739,46	27,56	523918	19527	16880	0,03696	87,28843
		м2 стяжки								
				25,87	13,25	18329	9389	60,9	0,01764	41,66039
67	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	124,74	223,88	20,08	27926	2505	16216	0,258	107,2764
		м2 изолируемой поверхности								
				203,79	9,66	25421	1205	60,9	0,0116	4,82328
68	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	3,854466	28524,87		109948				
		м3								
69	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,74	179,32	0,36	22368	45	14212	0,246	102,2868
		м2 покрытия								
				177,02	0,17	22081	21	64,3	0,0002	0,08316
70	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	124,74	596,03	19,19	74349	2394	19654	0,356	148,0248
		м2 стяжки								

				249,18	[illegible]54	31082	1190	60,9	0,0127	5,28066
71	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,74	176,06	6,56	21962	819	708	0,0088	3,65904
		м2 стяжки								
				6,16	3,16	768	394	60,9	0,0042	1,74636
72	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,137214	9978,57	896,41	1369	123	627	11,6	5,30561
		т								
				9051,55	367,31	1242	50	48,5	0,38	0,1738
73	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,137214	215174,51		29525				
		т								
76	11-110101-1101	(Тип 4) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	35,31	596,03	19,19	21046	678	5564	0,356	41,9012
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	8798	337	60,9	0,0127	1,49479
77	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	35,31	176,06	6,56	6217	232	200	0,0088	1,03576
		м2 стяжки								
				6,16	3,15	218	111	60,9	0,0042	0,49434
79	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	47,916	596,04	19,2	28560	920	7550	0,356	56,86032
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	11940	457	60,9	0,0127	2,02844
80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-47,916	176,06	6,56	-8436	-314	-272	0,0088	-1,40554
		м2 стяжки								
				6,16	3,16	-295	-151	60,9	0,0042	-0,67082
83	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	126,522	596,04	19,19	75412	2429	19935	0,356	150,13944
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	31527	1207	60,9	0,0127	5,3561
84	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	126,522	528,19	19,69	66828	2491	2153	0,0264	11,13394
		м2 стяжки								
				18,48	9,47	2338	1198	60,9	0,0126	5,31392
		Итого прямые затраты по разделу 3				**3177806**				**6691**

		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 526 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				150 028				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				66 641				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 309 682				
		Накладные расходы I уровня, тенге				477 174				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 654 980				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				154 971				
		Итого, тенге				3 809 951				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				304 796				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 114 747**				

Локальная смета № 2-1-3

	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
88	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5808	308,26	12,06	1790389	70038	458537	0,22	1277,76
		м								
89	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	5924,16	182,28 22,48	2,18	1058662 133175	12687	42,8	0,0022	12,7776
		м								
90	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	599	308,26	12,06	184649	7223	47291	0,22	131,78
		м								
91	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	610,98	182,28 39,86	2,19	109184 24354	1309	42,8	0,0022	1,3178
		м								
92	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	329	379,39	24,74	124819	8139	34756	0,29	95,41
		м								
93	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020;	335,58	240,27 59,28	6,55	79050 19893	2156	42,8	0,0066	2,1714
		м								

122	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	28	17642	6299	42,8	0,0378	7,8624
			0,21216	362754,3		76962				
		км								
123	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			770	198,94	90,93	153184	70014	37932	0,1	77
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
124	23-060128-0308	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	30,28	65309	23317	42,8	0,0378	29,106
			0,7854	1292692,69		1015281				
		км								
125	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			990	198,94	90,93	196951	90018	48770	0,1	99
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
126	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	30,28	83969	29979	42,8	0,0378	37,422
			1,0098	780921,33		788574				
		км								
127	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			45	198,93	90,93	8952	4092	2217	0,1	4,5
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
128	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	30,29	3817	1363	42,8	0,0378	1,701
			0,0459	328479,82		15077				
		км								
129	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
			5864	198,94	90,93	1166581	533198	288875	0,1	586,4
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
130	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		84,82	30,28	497367	177574	42,8	0,0378	221,6592
			2828	630,53	19,66	1783137	55611	447258	0,44	1244,32
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
131	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		364,55	4,96	1030956	14040	42,8	0,005	14,14
			4,82868	213720,91		1031990				
		км								
132	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;								
			4,03716	133303,67		538168				
		км								
133	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине								
			285	348,49	4,74	99321	1352	34342	0,33	94,05
		м кабеля		—	—	—	—	—	—	—
134	23-060204-2202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 3х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;		279,89	1,64	79770	468	42,8	0,0018	0,513
			0,2907	340574,52		99005				

		км								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**10300031**				**6056**
										534
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 149 031				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				928 197				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				291 854				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 512 766				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				709 435				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 472 700				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 772 731				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				499 164				
		Итого, тенге				12 271 895				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				981 752				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**13 253 646**				
		Локальная смета № 2-2-2								
	Раздел 1 Оконные и дверные проемы.									
	1.2 Витражи									
9	11-090403-0104	Блоки витражные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	493,856	3986,69	629,49	1968849	310875	1058778	3,81	3763,1827
		м2		3330,47	189,89	1644775	93778	60,9	0,169	166,92333
10	21-090303-0209	(В-1) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, двухстворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 24-15 ГОСТ 23747-88	163,68	58090,65		9508278				
		м2								
11	21-090304-0105	(В-2,3,5) Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением части однокамерным стеклопакетом	136,356	30424,67		4148586				
		м2								
12	21-090303-0201	(для В-2,3,5) Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм, одностворчатая, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-88	60,06	64683,73		3884905				
		м2								

13	21-090301-0120	(В-4) Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	146,3116	36013,48		5269190				
		м2								
	1.3 Дверные проемы.									
16	21-090402-0101	(Д-1,2) Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	44,077341	34357,91		1514405				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**24779808**				**6580**
		в том числе								**229**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 644 775				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				310 875				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				93 778				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 325 364				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 058 778				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 838 586				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 095 556				
		Итого, тенге				26 934 142				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 154 731				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**29 088 873**				
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм.+ 27,500,+30,500+ 33.500									
51	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	353,694	223,88	20,08	79184	7104	45978	0,258	304,17684
		м2 изолируемой поверхности								
52	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	10,929138	203,79	9,66	72080	3418	60,9	0,0116	13,67617
		м3		28524,87		311752				
53	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	353,694	89,66	0,18	31712	63	20148	0,123	145,01454
		м2 покрытия								
				88,51	0,08	31305	30	64,3	0,0001	0,1179

54	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной [illegible] мм [illegible]ройствоК=11,000;	353,694	596,04	[illegible],2	210815	6789	55728	0,356	419,71688
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
55	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	353,694	249,18	9,54	88133	3375	60,9	0,0127	14,97305
		м2 стяжки		528,19	19,69	186817	6963	6019	0,0264	31,12507
				—	—	—	—	—	—	—
56	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,38907	18,48	9,47	6536	3348	60,9	0,0126	14,85515
		т		9979,18	896,75	3883	349	1778	11,6	15,04404
				—	—	—	—	—	—	—
57	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,38907	9052,36	368,57	3522	143	48,5	0,38	0,49282
		т		215174,51		83718				
60	11-110101-0901	(Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	708,51	223,88	20,08	158618	14230	92103	0,258	609,3186
		м2 изолируемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	21,892959	203,79	9,66	144389	6848	60,9	0,0116	27,39572
		м3		28524,87		624494				
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	708,51	89,66	0,18	63524	127	40361	0,123	290,4891
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				—	—	—	—	—	—	—
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	708,51	88,51	0,08	62709	60	64,3	0,0001	0,23617
		м2 стяжки		596,04	19,2	422298	13600	111633	0,356	840,7652
				—	—	—	—	—	—	—
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	708,51	249,18	9,54	176546	6760	60,9	0,0127	29,99359
		м2 стяжки		739,46	27,56	523918	19527	16880	0,03696	87,28843
				—	—	—	—	—	—	—
67	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	124,74	25,87	13,25	18329	9389	60,9	0,01764	41,66039
		м2 изолируемой поверхности		223,88	20,08	27926	2505	16216	0,258	107,2764
				—	—	—	—	—	—	—
68	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	3,854466	203,79	9,66	25421	1205	60,9	0,0116	4,82328
		м3		28524,87		109948				

69	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 с[illegible]К=[illegible]00; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,74	179,32	0,36	22368	45	14212	0,246	102,2868
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				177,02	0,17	22081	21	64,3	0,0002	0,08316
70	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	124,74	596,03	19,19	74349	2394	19654	0,356	148,0248
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				249,18	9,54	31082	1190	60,9	0,0127	5,28066
71	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	124,74	176,06	6,56	21962	819	708	0,0088	3,65904
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				6,16	3,16	768	394	60,9	0,0042	1,74636
72	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,137214	9978,57	896,41	1369	123	627	11,6	5,30561
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9051,55	367,31	1242	50	48,5	0,38	0,1738
73	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,137214	215174,51		29525				
		т								
76	11-110101-1101	(Тип 4) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	35,31	596,03	19,19	21046	678	5564	0,356	41,9012
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				249,18	9,54	8798	337	60,9	0,0127	1,49479
77	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	35,31	176,06	6,56	6217	232	200	0,0088	1,03576
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				6,16	3,15	218	111	60,9	0,0042	0,49434
79	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	47,916	596,04	19,2	28560	920	7550	0,356	56,86032
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				249,18	9,54	11940	457	60,9	0,0127	2,02844
80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-47,916	176,06	6,56	-8436	-314	-272	0,0088	-1,40554
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				6,16	3,16	-295	-151	60,9	0,0042	-0,67082
83	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	126,522	596,04	19,19	75412	2429	19935	0,356	150,13944
		м2 стяжки		—	—	—	—	—	—	—
				249,18	9,54	31527	1207	60,9	0,0127	5,3561

84	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	126,522	528,19	19,69	66828	2491	2153	0,0264	11,13394
		м2 стяжки								
				18,48	9,47	2338	1198	60,9	0,0126	5,31392
		Итого прямые затраты по разделу 3				**3177806**				**6691**
		в том числе								**286**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 526 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				150 028				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				66 641				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 309 682				
		Накладные расходы I уровня, тенге				477 174				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 654 980				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				154 971				
		Итого, тенге				3 809 951				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				304 796				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 114 747**				
		Локальная смета № 2-2-3								
	Раздел 1 Электроосвещение и сил.оборудование									
88	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5808	308,26	12,06	1790389	70038	458537	0,22	1277,76
		м								
				182,28	2,18	1058662	12687	42,8	0,0022	12,7776
89	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,020;	5924,16	22,48		133175				
		м								
90	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	599	308,26	12,06	184649	7223	47291	0,22	131,78
		м								
				182,28	2,19	109184	1309	42,8	0,0022	1,3178
91	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 ммК=1,020;	610,98	39,86		24354				
		м								
92	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	329	379,39	24,74	124819	8139	34756	0,29	95,41

120	23-060144-0903	Кабели силовые, не распрост[illegible]ю[illegible]горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02958	555440,35		16430				
		км								
121	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	208	198,94	90,93	41379	18913	10247	0,1	20,8
		м кабеля								
122	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	30,28	17642	6299	42,8	0,0378	7,8624
			0,21216	362754,3		76962				
		км								
123	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	770	198,94	90,93	153184	70014	37932	0,1	77
		м кабеля								
124	23-060128-0308	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	30,28	65309	23317	42,8	0,0378	29,106
			0,7854	1292692,69		1015281				
		км								
125	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	990	198,94	90,93	196951	90018	48770	0,1	99
		м кабеля								
126	23-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	30,28	83969	29979	42,8	0,0378	37,422
			1,0098	780921,33		788574				
		км								
127	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	198,93	90,93	8952	4092	2217	0,1	4,5
		м кабеля								
128	23-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		84,82	30,29	3817	1363	42,8	0,0378	1,701
			0,0459	328479,82		15077				
		км								
129	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	5864	198,94	90,93	1166581	533198	288875	0,1	586,4
		м кабеля								
130	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		84,82	30,28	497367	177574	42,8	0,0378	221,6592
			2828	630,53	19,66	1783137	55611	447258	0,44	1244,32
		м кабеля								
131	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;		364,55	4,96	1030956	14040	42,8	0,005	14,14
			4,82868	213720,91		1031990				
		км								
132	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	4,03716	133303,67		538168				
		км								

133	13-080401-0417	Кабель контрольный, масса 1 [illegible]беля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	285	348,49	4,74	99321	1352	34342	0,33	94,05
		м кабеля								
134	23-060204-2202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг (медный экран) 3х1,5 ГОСТ 1508-78К=1,020;	0,2907	279,89	1,64	79770	468	42,8	0,0018	0,513
		км		340574,52		99005				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**10300031**				**6056**
		в том числе								534
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 149 031				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				928 197				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				291 854				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 512 766				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				709 435				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 472 700				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 772 731				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				499 164				
		Итого, тенге				12 271 895				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				981 752				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**13 253 646**				
ИТОГО:										
Оборудование:						**81 405 408**				
Итого без оборудование:										
Итого с временными						**81 405 408**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,9%**	**732 649**		**82 138 057**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**0,49%**	**402 476**		**82 540 533**				
Итого с НДС			**1,048**			**86 502 479**				
			12%	**10 380 297**		**96 882 766**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

К.Аширов

А. Тайталиев

Б. Бесбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев