Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**

(наименование, адрес)

АКТ №8

приемки выполненых работ за Июнь 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №1								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.1 на отм. +3.400, ... +33.400									
119	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 ммК=11,000;	4951,716	516,4	224,37	2557056	1111039	1107312	0,337	3580,962
		отверстие		285,83	154,37	1415365	764381	50,8	0,182	1933,932
120	11-460301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 ммК=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-4951,716	11,52	4,45	-57033	-22049	-24322	0,0076	-80,7576
		отверстие								

				6,45	3,[illegible]	-31919	-15960	50,8	0,0038	-40,3788
121	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбамиК=11,000;	4951,716	95,74	0,54	474073	2658	287859	0,119	1264,494
		болт								
				95,2	0,25	471415	1260	60,9	0,0003	3,1878
122	21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87К=11,000;	0,4951716	446993,93		221339				
		т								
123	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=11,000;	24,13828274	59345,89	14083	1432508	339940	692439	56,5	2926,6373
		т конструкций								
				43555,28	3548,71	1051350	85660	60,9	3,608	186,8904
124	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=11,000;	6,31	179948,27		1135548				
		т								
125	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=11,000;	0,28890136	162657,34		46992				
		т								
128	11-080301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 мК=11,000;	357,1630718	21373,73	301,47	7633905	107673	693437	4,744	3636,012
		м3								
				3747,24	74,64	1338375	26658	50,8	0,088	67,4471
129	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=11,000;	4358,58654	187,41	78,28	816832	341202	317866	0,1348	1260,81
		м борозд								
				109,12	34,44	475629	150091	50,8	0,0406	379,73951
130	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=11,000;	1,3299407	260577,09	1388,6	346552	1847	30046	56,4	160,96278
		т металлических изделий								
				44014,09	457,96	58536	609	50,8	0,54	1,54113
131	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пенойК=11,000;	2953,29364	303,27	0,05	895659	158	179244	0,159	1007,6689
		м стыка								
				119,45	0,03	352767	75	50,8	0,00003	0,19013

		Итого прямые затраты по разделу 2				**15503431**				**14126**
										—
		в том числе								**2538**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 131 519				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 882 467				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 012 775				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 403 879				
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 283 880				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 787 311				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				796 582				
		Итого, тенге				19 583 893				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 566 711				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**21 150 604**				
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.3 на отм. +36.400									
183	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,12;	87,48	30644,7	1108,69	2680798	96988	302703	9,0272	789,69946
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				6867,44	267,09	600764	23365	48,5	0,3117	27,26752
184	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	8,89776	13656,02	699,61	121508	6225	55559	16,88	150,19419
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,06	193,42	112833	1721	48,5	0,17	1,51262
185	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,68075	13250,02	1022,48	35520	2741	15836	14,94	40,05041
		т		—	—	—	—	—	—	—
				11952,25	227,55	32041	610	48,5	0,2	0,53615
186	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,04272	144002,16		438158				
		т								
187	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,78336	146912,11		1584206				
		т								

188	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,31683	151678,18		199734				
		т								
	4.4 на отм. +37,710									
189	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	29908,85	1108,46	77763	2882	8069	8,06	20,956
		м3								
190	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,26692	6131,54	267,31	15942	695	48,5	0,3117	0,81042
		т		13659,52	700,58	3646	187	1667	16,88	4,50561
191	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53922	12681,7	194,81	3385	52	48,5	0,17	0,04538
		т		146912,11		79218				
192	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18		4751				
		т								
193	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН 131-6)	0,0164	313475,61	853,66	5141	14	1263	198	3,2472
		т		158414,63	365,85	2598	6	48,5	0,36	0,0059
	4.5 на отм. +39,080									
194	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,42	29909,23	1108,86	162108	6010	16820	8,06	43,6852
		м3		6131,73	266,97	33234	1447	48,5	0,3117	1,68941
195	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,56188	13655,94	699,44	7673	393	3508	16,88	9,48453
		т		12680,64	193,99	7125	109	48,5	0,17	0,09552
196	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,56188	146912,11		82547				
		т								
197	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06912	151678,18		10484				

		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5493255**				**10397**
		в том числе								**326**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				807 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				115 440				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 019				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 399 098				
		Накладные расходы I уровня, тенге				405 425				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 898 680				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				250 104				
		Итого, тенге				6 148 784				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				491 903				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 640 687**				
		Локальная смета № 2-1-2 Блок №1								
	Раздел 3 Полы									
	3.1 на отм.+ 3.500 - + 33.500									
51	11-110101-0901	(Тип 1). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	825,286	223,88	20,08	184762	16575	107283	0,258	304,17684
		м2 изолируемой поверхности								
52	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	25,501322	203,79 28524,87	9,66	168186 727422	7976	60,9	0,0116	13,67617
		м3								
53	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	825,286	89,66	0,18	73995	148	47013	0,123	145,01454
		м2 покрытия								
54	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	825,286	88,51 596,04	0,08 19,2	73045 491901	70 15842	64,3 130033	0,0001 0,356	0,1179 419,71688
		м2 стяжки								
55	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	825,286	249,18 528,19	9,54 19,69	205644 435907	7874 16247	60,9 14045	0,0127 0,0264	14,97305 31,12507
		м2 стяжки								
				18,48	9,47	15250	7812	60,9	0,0126	14,85515

56	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонк АрмированиеК=11,000;	0,90783	9979,18	896,75	9059	814	4148	11,6	15,04404
		т								
57	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,90783	9052,36	368,57	8218	335	48,5	0,38	0,49282
		т		215174,51		195342				
60	11-110101-0901	(Тип 2). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	1653,19	223,88	20,08	370110	33203	214906	0,258	609,3186
		м2 изолируемой поверхности								
61	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	51,083571	203,79	9,66	336907	15978	60,9	0,0116	27,39572
		м3		28524,87		1457152				
62	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкойК=11,000;	1653,19	89,66	0,18	148223	295	94175	0,123	290,4891
		м2 покрытия								
63	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	1653,19	88,51	0,08	146321	140	64,3	0,0001	0,23617
		м2 стяжки		596,04	19,2	985361	31734	260477	0,356	840,7652
64	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=8,4; ктрм1=8,4; кэкс1=8,4; кмат1=8,4;	1653,19	249,18	9,54	411940	15773	60,9	0,0127	29,99359
		м2 стяжки		739,46	27,56	1222475	45564	39388	0,03696	87,28843
67	11-110101-0901	(Тип 3). Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=11,000;	291,06	25,87	13,25	42768	21908	60,9	0,01764	41,66039
		м2 изолируемой поверхности		223,88	20,08	65162	5846	37836	0,258	107,2764
68	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=11,000;	8,993754	203,79	9,66	59316	2813	60,9	0,0116	4,82328
		м3		28524,87		256546				
69	11-140202-0401	Полы. Покрытие пленкой (2 слоя)К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	291,06	179,32	0,36	52193	104	33161	0,246	102,2868
		м2 покрытия		177,02	0,17	51523	50	64,3	0,0002	0,08316

70	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	291,06	596,03	19,19	173482	5587	45859	0,356	148,0248
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	72526	2777	60,9	0,0127	5,28066
71	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	291,06	176,06	6,56	51245	1910	1651	0,0088	3,65904
		м2 стяжки								
				6,16	3,16	1793	918	60,9	0,0042	1,74636
72	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=11,000;	0,320166	9978,57	896,41	3195	287	1462	11,6	5,30561
		т								
				9051,55	367,31	2898	118	48,5	0,38	0,1738
73	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012К=11,000;	0,320166	215174,51		68892				
		т								
76	11-110101-1101	(Тип 4) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	82,39	596,03	19,19	49107	1581	12982	0,356	41,9012
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	20530	786	60,9	0,0127	1,49479
77	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	82,39	176,06	6,56	14505	540	467	0,0088	1,03576
		м2 стяжки								
				6,16	3,15	508	260	60,9	0,0042	0,49434
79	11-110101-1101	(Тип 5) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	111,804	596,04	19,2	66640	2146	17616	0,356	56,86032
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	27859	1067	60,9	0,0127	2,02844
80	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	-111,804	176,06	6,56	-19685	-734	-634	0,0088	-1,40554
		м2 стяжки								
				6,16	3,16	-689	-353	60,9	0,0042	-0,67082
83	11-110101-1101	(Тип 6) Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=11,000;	295,218	596,04	19,19	175960	5667	46515	0,356	150,13944
		м2 стяжки								
				249,18	9,54	73562	2817	60,9	0,0127	5,3561

84	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=11,000; ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	295,218	528,19	19,69	155931	5812	5024	0,0264	11,13394
		м2 стяжки								
				18,48	9,47	5455	2794	60,9	0,0126	5,31392
		Итого прямые затраты по разделу 3				**7414881**				**6691**
		в том числе								**286**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				508 938				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				50 009				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 214				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 103 227				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 113 406				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 528 287				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				361 599				
		Итого, тенге				8 889 886				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				711 191				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 601 077**				
ИТОГО:						**37 392 368**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**37 392 368**				
Итого с временными			**0,9%**	**336 531**		**37 728 899**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**	**184 872**		**37 913 771**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**39 733 632**				
Итого с НДС			**12%**	**4 768 036**		**44 501 668**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

К.Аширов

А. Тайталиев

Б. Бесбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев