Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1,**
(наименование, адрес)

АКТ №6

приемки выполненых работ за Май 2019г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1 Блок №2								
	Раздел 4 Перекрытия									
	4.1 на отм. +30.400,+33.400									
171	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	174,96	30154,16	1108,67	5275773	193973	563781	8,3824	2933,1694
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				6376,91	267,1	1115705	46731	48,5	0,3117	109,07006
172	11-060301-0	Сетки арматурные плоские (С-1). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=4,000;	17,79552	13656,16	699,64	243019	12451	111118	16,88	600,77676
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,11	193,39	225667	3442	48,5	0,17	6,05048
173	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=4,000;	5,3615	13250,12	1022,38	71041	5482	31672	14,94	160,20162
		т		—	—	—	—	—	—	—

				11952,35	227,55	64083	1220	48,5	0,2	2,1446
174	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	6,50504	144002,16		936740				
		т								
175	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	21,56636	146912,11		3168360				
		т								
176	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=4,000;	2,63366	151678,18		399469				
		т								
	4.2 на отм. +27,400 ,									
177	11-060801-0	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 мК=6,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	87,48	30154,16	1108,67	2637886	96987	93964	8,3824	4399,7541
		м3								
				6376,91	267,1	557852	23366	48,5	0,3117	163,6051
178	11-060301-0	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=6,000;	8,89776	13656,15	699,65	121509	6225	55559	16,88	901,16513
		т								
				12681,09	193,4	112833	1721	48,5	0,17	9,07572
179	11-060301-0	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=6,000;	3,78883	13250,18	1022,48	50203	3874	22381	14,94	339,63072
		т								
				11952,28	227,51	45285	862	48,5	0,2	4,5466
180	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	3,40552	144002,16		490402				
		т								
181	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	11,09724	146912,11		1630319				
		т								

182	21-050301-3	Сталь арматурная горячекатаная гл ая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	1,31683	151678,18		199734				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**15224454**				**10397**
										326
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 546 024				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				107 086				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 949				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 841 489				
		Накладные расходы I уровня, тенге				171 904				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 396 357				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				652 806				
		Итого, тенге				16 049 163				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 283 933				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 333 096**				
Локальная смета № 2-2-2 Блок №2										
	1.3 Дверные проемы.									
16	21-090402-0	(Д-1,2) Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	13,180022	34357,91		452838				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**452838**				**6580**
										229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				77 631				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 897				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 162				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 803 943				
		Накладные расходы I уровня, тенге				49 510				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				502 348				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 300				

		Итого, тенге				523 647				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				41 892				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**565 539**				
ИТОГО:						**17 898 635**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**17 898 635**				
Итого с временными			**0,9%**		**161 088**	**18 059 723**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**		**88 493**	**18 148 215**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**19 019 330**				
Итого с НДС			**12%**		**2 282 320**	**21 301 649**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

К.Аширов

А.Тайталиев

Б. Бесбаев

Гл. инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

С. Садыбаев