Заказчик: ГУ "Управление строительства г. Шымкент "
Инженер: **ТОО "Сапалы Курылыс Инжениринг"**
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
Наименование объекта: «Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ от 16.03.2020 года

Наименование	*С начала строительсва*		*Стоимость выполненных работ за 2020 год*			
			с начала года по отчетный месяц		*за текущий месяц*	
	без НДС	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*	*без НДС*	*с НДС*
Общестроительные работы	**1 055 552 836**	**1 182 219 177**	**111 691 035**	**125 093 959**	**67 048 178**	**75 093 959**
в том числе оборудование	**42 454 723**	**47 549 290**	**-**	**-**	**-**	**-**
ВСЕГО:	**1 055 552 836**	**1 182 219 177**	**111 691 035**	**125 093 959**	**67 048 178**	**75 093 959**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя ГУ
" Управления строительства г. Шымкент"
_____ Г.Утенбаев

Главный специалист
_____ Е. Ажибаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"
_____ Н.Шымырбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ А. Батаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2. (без наружных инженерных сетей)».**

АКТ №1

приемки выполненых работ за Февраль 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №1								
	Раздел 7 Решетки ограждения Ог 1-7									
278	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	0,638	313462,38	847,96	199989	541	49123	198	126,324
		т		158404,39	349,53	101062	223	48,5	0,36	0,22968
279	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,88194	18270,33	8831,9	52654	25453	11930	5,88	16,94581
		т конструкций		4644,44	2153,06	13385	6205	60,9	2,21	6,36909
280	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,71606	346298,35		940567				
		т								
281	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,16588	345850,53		57370				
		т								

282	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	9,76178	51917,89	16209,65	506811	158235	202349	35,9	350,4479
		т конструкций								
				29062,12	4975,22	283698	48567	60,9	4,408	43,02993
283	11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	9,76178	42897,09	13230,37	418752	129152	168449	29,8	290,90104
		т								
				28333,25	1,74	276583	17	60,9	0,002	0,01952
284	21-060510-0101	Ограждения	9,76178	397796,81		3883205				
		т								
285	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	200,53539	132,37	1,67	26545	334	3741	0,0426	8,54281
		м2								
				34,08	0,34	6834	68	54,2	0,0004	0,08021
		Итого прямые затраты по разделу 7				**6085893**				**793**
		в том числе								**50**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				681 562				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				313 715				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 080				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 090 616				
		Накладные расходы I уровня, тенге				435 592				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 521 485				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				276 511				
		Итого, тенге				6 797 996				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				543 840				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 341 836**				
		Локальная смета № 2-1-2 Блок №1								
	Раздел 4 Наружные отделочные работы.									
123	11-150213-0102	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек	505,53	4388,21	177,11	2218381	89537	687609	2,4912	5037,5303
		м2								
				2337,02	145,04	1181440	73321	54,8	0,171	345,78423
124	21-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	30,33	22991,75		697385				
		м3								

125	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапет)	50,87	873,85	24,3	44453	1236	14949	0,611	124,32628
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				518,23	18,03	26363	917	54,8	0,024	4,88352
126	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	50,87	810,77	2,66	41244	136	12428	0,5087	103,51028
		м2								
				444,67	1,16	22621	59	54,8	0,00137	0,27877
127	11-150301-0103	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	573,11	782,86	13,36	448661	7656	236397	0,97	2223,6571
		м деталей								
				747,76	4,94	428549	2833	54,8	0,0064	14,67155
128	29-000001-0001(	Декоративный элемент для фасада карниз (DF-KZ 001)	25,48	5283		134585				
		п/м								
129	29-000001-0002(	Декоративный элемент для фасада межэтажные пояса (DF-KS 0017)	70,00	3578		250460				
		п/м								
130	29-000001-0003(	Декоративный элемент для фасада молдинг окон и витражей (DF-SV 004)	262,46	1150		301829				
		п/м								
131	29-000001-0004(	Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004) (PF KS 004)	192,67	5793		1116152				
		п/м								
132	29-000001-0005(	Декоративный элемент для фасада пилиастры (DF-PK 003)	23,00	3919		90137				
		п/м								
133	11-150402-0801	Фасады. Окраска с люлек декоративных эллементов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	171,93	551,7	54,94	94852	9445	11071	0,139	95,5903
		м2 окрашиваемой поверхности								
				116,57	0,93	20042	161	54,8	0,0011	0,75647
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5 438 137**				**7585**
										366
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 679 013				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				108 010				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				77 291				

		- материалы, изделия и конст ции, тенге				3 651 114				
		Накладные расходы I уровня, тенге				962 455				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 400 591				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				271 385				
		Итого, тенге				6 671 976				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				533 758				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 205 734**				
	Раздел 5 Решетки МР-1-4									
134	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,24214	40315,52	2358,14	9762	571	5206	46,6	11,28372
		т конструкций		35008,67	297,35	8477	72	60,9	0,31	0,07506
135	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,24214	403945,86		97811				
		т		504,13	0,43	3540	3	54,8	0,0004	0,00281
136	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,02206	599,97	0,71	4213	5	1942	0,646	4,53625
		м2 окрашиваемой поверхности								
		Итого прямые затраты по разделу 5				**111786**				**16**
		в том числе								–
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 017				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				576				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				75				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				99 193				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 148				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				118 934				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 043				
		Итого, тенге				123 977				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 918				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**133 895**				
	Локальная смета № 2-1-4 Блок №1									
	Раздел 1 Отопление.									

27	21-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	1672	115,3		192782				
		м								
28	11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	66	8106,05	18,39	534999	1214	84190	2,48	163,68
		шт.								
				2103,45	8,48	138828	560	60,4	0,01	0,66
29	13-080304-0501	Прибор или аппарат. УстановкаК=44,000;	176	881,78	–	155193	–	65847	1	176
		шт.								
				874,14	–	153849	–	42,8	–	–
30	23-051403-0101	Термостат комнатный, модель WFHT, пределы установки от 5 °С до 30 °С, 75 Вт, 250 В, типа WattsК=44,000;	176	5963,05		1049497				
		шт.								
31	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединенияхК=44,000;	44	929,09	–	40880	–	17431	1,03	45,32
		шт.								
				900,36	–	39616	–	44	–	–
32	23-051313-0103	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа GiacominiК=44,000;	44	27915,25		1228271				
		шт.								
33	23-051313-0304	Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа GiacominiК=44,000;	88	3275,54		288248				
		шт.								
34	23-051403-0306	Сервопривод, модель VTZ22C-230NC2, нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В, типа WattsК=44,000;	176	7724,55		1359521				
		шт.								
35	11-160602-0102	Краны шаровые проходные. Установка на резьбовом соединенииК=44,000;	88	314,32	0,36	27660	32	14670	0,24246	21,33648
		шт.								
				275,83	0,17	24273	15	60,4	0,00021	0,01848
36	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005К=44,000;	88	1366,48		120250				

		шт.								
37	23-020902-5002	фитинг для присоеденения к коллекторуК=44,000;	352	484,6		170579				
		шт.								
38	13-110101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудованияК=44,000;	44	2059,64	221,11	90624	9729	16895	1	44
		шт.								
39	23-051313-0313	Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа GiacominiК=44,000;	44	770,89	101,77	33919	4478	44	0,12	5,28
		шт.		18575,41		817318				
40	13-080304-0501	Прибор или аппарат. УстановкаК=22,000;	66	881,77	–	58197	–	24693	1	66
		шт.								
41	23-051403-0101	Термостат комнатный, модель WFHT, пределы установки от 5 °С до 30 °С, 75 Вт, 250 В, типа WattsК=22,000;	66	874,14	–	57693	–	42,8	–	–
		шт.		5963,05		264097				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6398116**				**11472**
										107
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				448 178				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 975				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 053				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 490 563				
		Накладные расходы I уровня, тенге				223 726				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 621 842				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				280 766				
		Итого, тенге				6 902 608				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				552 209				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 454 817**				
Локальная смета № 2-2-1 Блок №2										
	Раздел 7 Решетки ограждения Ог 1-7									
278	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1)	0,638	313462,38	847,96	199989	541	49123	198	126,324
		т		158404,39	349,53	101062	223	48,5	0,36	0,22968
279	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	2,88194	18270,33	8831,9	52654	25453	11930	5,88	16,94581

		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4644,44	2153,06	13385	6205	60,9	2,21	6,36909
280	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,71606	346298,35		940567				
		т								
281	21-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,16588	345850,53		57370				
		т								
282	11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	9,76178	51917,89	16209,65	506811	158235	202349	35,9	350,4479
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				29062,12	4975,22	283698	48567	60,9	4,408	43,02993
283	11-090501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	9,76178	42897,09	13230,37	418752	129152	168449	29,8	290,90104
		т		———	———	———	———	———	———	———
				28333,25	1,74	276583	17	60,9	0,002	0,01952
284	21-060510-0101	Ограждения	9,76178	397796,81		3883205				
		т								
285	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	200,53539	132,37	1,67	26545	334	3741	0,0426	8,54281
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				34,08	0,34	6834	68	54,2	0,0004	0,08021
		Итого прямые затраты по разделу 7				**6085893**				**793**
										———
										50
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				681 562				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				313 715				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 080				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 090 616				
		Накладные расходы I уровня, тенге				435 592				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 521 485				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				276 511				
		Итого, тенге				6 797 996				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				543 840				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 341 836**				

	Раздел 4 Наружные отделочные работы.									
123	11-150213-0102	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с люлек	202,213	4388,21	177,11	887352	35815	275044	2,4912	5037,5303
		м2								
				2337,02	145,04	472576	29328	54,8	0,171	345,78423
124	21-110401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	30,33195	22991,75		697385				
		м3								
125	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (парапет)	50,87	873,85	24,3	44453	1236	14949	0,611	124,32628
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				518,23	18,03	26363	917	54,8	0,024	4,88352
126	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	50,87	810,77	2,66	41244	136	12428	0,5087	103,51028
		м2								
				444,67	1,16	22621	59	54,8	0,00137	0,27877
127	11-150301-0103	Детали погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 500 мм. Установка	573,1075	782,86	13,36	448661	7656	236397	0,97	2223,6571
		м деталей								
				747,76	4,94	428549	2833	54,8	0,0064	14,67155
128	29-000001-0001(	Декоративный элемент для фасада карниз (DF-KZ 001)	25,475	5283		134585				
		п/м								
129	29-000001-0002(	Декоративный элемент для фасада межэтажные пояса (DF-KS 0017)	70	3578		250460				
		п/м								
130	29-000001-0003(	Декоративный элемент для фасада молдинг окон и витражей (DF-SV 004)	262,46	1150		301829				
		п/м								
131	29-000001-0004(	Декоративный элемент для фасада молдинг балконов (DF-KS 004) (PF KS 004)	192,6725	5793		1116152				
		п/м								
132	29-000001-0005(	Декоративный элемент для фасада пилиастры (DF-PK 003)	23	3919		90137				
		п/м								
133	11-150402-0801	Фасады. Окраска с люлек декоративных эллементов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	171,925	551,7	54,94	94852	9445	11071	0,139	95,5903

		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				116,57	0,93	20042	161	54,8	0,0011	0,75647
		Итого прямые затраты по разделу 4				**4 107 108**				**7585**
										———
										366
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 679 013				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				108 010				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				77 291				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 651 114				
		Накладные расходы I уровня, тенге				549 889				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 656 998				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				197 457				
		Итого, тенге				4 854 454				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				388 356				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 242 811**				
	Раздел 5 Решетки МР-1-4									
134	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,24214	40315,52	2358,14	9762	571	5206	46,6	11,28372
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				35008,67	297,35	8477	72	60,9	0,31	0,07506
135	21-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,24214	403945,86		97811				
		т								
136	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,02206	599,97	0,71	4213	5	1942	0,646	4,53625
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				504,13	0,43	3540	3	54,8	0,0004	0,00281
		Итого прямые затраты по разделу 5				**111786**				**16**
										———
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 017				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				576				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				75				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				99 193				
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 148				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				118 934				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 043				
		Итого, тенге				123 977				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 918				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**133 895**				
Локальная смета № 2-2-4 Блок №2										
	Раздел 1 Отопление.									
27	21-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	1672	115,3		192782				
		м								
28	11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	66	8106,05	18,39	534999	1214	84190	2,48	163,68
		шт.								
				2103,45	8,48	138828	560	60,4	0,01	0,66
29	13-080304-0501	Прибор или аппарат. УстановкаК=44,000;	176	881,78	–	155193	–	65847	1	176
		шт.								
				874,14	–	153849	–	42,8	–	–
30	23-051403-0101	Термостат комнатный, модель WFHT, пределы установки от 5 °С до 30 °С, 75 Вт, 250 В, типа WattsК=44,000;	176	5963,05		1049497				
		шт.								
31	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединенияхК=44,000;	44	929,09	–	40880	–	17431	1,03	45,32
		шт.								
				900,36	–	39616	–	44	–	–
32	23-051313-0103	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа GiacominiК=44,000;	44	27915,25		1228271				
		шт.								
33	23-051313-0304	Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа GiacominiК=44,000;	88	3275,54		288248				
		шт.								

34	23-051403-0306	Сервопривод, модель VTZ22C-230NC2, нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В, типа WattsК=44,000;	176	7724,55		1359521				
		шт.								
35	11-160602-0102	Краны шаровые проходные. Установка на резьбовом соединенииК=44,000;	88	314,32	0,36	27660	32	14670	0,24246	21,33648
		шт.								
				275,83	0,17	24273	15	60,4	0,00021	0,01848
36	23-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005К=44,000;	88	1366,48		120250				
		шт.								
37	23-020902-5002	фитинг для присоеденения к коллекторуК=44,000;	352	484,6		170579				
		шт.								
38	13-110101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудованияК=44,000;	44	2059,64	221,11	90624	9729	16895	1	44
		шт.								
				770,89	101,77	33919	4478	44	0,12	5,28
39	23-051313-0313	Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа GiacominiК=44,000;	44	18575,41		817318				
		шт.								
40	13-080304-0501	Прибор или аппарат. УстановкаК=22,000;	66	881,77	–	58197	–	24693	1	66
		шт.								
				874,14	–	57693	–	42,8	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6134019**				**11472**
										107
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				448 178				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 975				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 053				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 226 466				
		Накладные расходы I уровня, тенге				223 726				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 357 745				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				269 568				
		Итого, тенге				6 627 313				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				530 185				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 157 498**				
ИТОГО:							**42 012 322**			

Итого без оборудование:			42 012 322			
Итого с временными	0,9%	378 111	42 390 433			
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	207 713	42 598 146			
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%	1,048		44 642 857			
Итого с НДС	12%	5 357 143	50 000 000			

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

_____ **К.Аширов**

_____ **А. Тайталиев**

_____ **Б. Бесбаев**

Глв. Инженер ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ **С. Садыбаев**