Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"

Подрядчик: ТОО "АГЕМ"

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование объекта: Текущий ремонт канализационных сетей ул. Айтыкова и ул.Бекбосынова п. К. Кайсенова Уланского района ВКО

Договор №28 от 04.05.2020 года

Справка № 1
стоимости выполненных работ
за май 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт 1	3 214 286	0							385 714	3 600 000
Итого:	3 214 286	0							385 714	3 600 000

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"

Руководитель _____ **Бустакбаев С.Б.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Агем"

Директор _____ **Ният С.Д.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района" БИН 060140007744 ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Абая, 152/1, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит" Кбе17**

Наименование объекта: **Текущий ремонт канализационных сетей ул.Айтыкова и ул.Бекбосынова п.К.Кайсенова**

Договор №28 от 04.05.2020 года

Акт № 1
приемки выполненных работ
за май 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1000	289,27	272,61	289 270	272 610	0	65 426	383 072
					16,65	74,22	16 650	74 220	0	28 376	
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	30	5293,01	–	158 790	0	0	114 329	294 969
					5293,01	–	158 790	0	0	21 850	
3	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	600	24,12	20,19	14 472	12 114	102	5 275	21 327
					3,76	8,45	2 256	5 070	0	1 580	
12	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	324,334	1646		533 854		533 854		576 562
										42 708	

19	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	90	3255,5	1102,83	292 995	99 255	179 523	41 253	360 988
					157,97	266,44	14 217	23 980	0	26 740	
22	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=21,000;	шт.	63	12332		776 916		776 916	–	839 069
					–		–		–	62 153	
23	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=21,000;	шт.	21	14137		296 877		296 877	–	320 627
					–		–		–	23 750	
24	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=21,000;	шт.	21	11352		238 392		238 392	–	257 463
					–		–		–	19 071	
25	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (горловина)	шт.	21	3466		72 786		72 786	–	78 609
					–		–		–	5 823	
						111,97	46,25	204450	84448	–	46873

Итого по акту	**3 132 686**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 098 450
- накладные расходы, тенге	226 283

в т.ч. зарплата, тенге	20 365
- сметная прибыль (8 %), тенге	232 051
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах	18 575
Итого:	3 151 261
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	63 025
Итого по расчету:	
- в текущих ценах с 01.01.20 г.	3 214 286
- в текущих и прогнозных ценах	**3 214 286**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**385 714**
Всего к оплате:	**3 600 000**

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"

Руководитель _____ Бустакбаев С.Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Агем"

Директор _____ Ният С.Д.