АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «25» сентября 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – директор Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Аманжулов Р.М. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Мустафина С.С. Акимат района «Есиль»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Пак Ю.А. ТОО «АИС Астана» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Гузырь Р.А. ТОО «Инженерный центр Астана» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Агенства РК по защите прав потребителей
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Мост через реку Есиль

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Есиль,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «16» марта 2011 г. №37-182п

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «__» _____20___г. № ____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «АИС Астана»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Инженерный центр Астана»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза 20.11.2012 №01-754/12

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2012 г. окончание 2013 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 6 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м2				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.
15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего_____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 4 109 646 000 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Мост через реку Есиль_____
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

_____ **Аманжулов Р.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Мустафина С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Пак Ю.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Гузырь Р.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Форма КС-3

Заказчик(застройщик) : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: Подрядные работы по строительству Моста через р.Есиль по ул.Бейсековой

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
декабрь 2014 г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		1561	от 19.02.2013г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобретен. материалов	Другие дополнит. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	818 934 091										
в т.ч. за месяц		16 183 461									1 733 942,25

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Подрядные работы по строительству
Моста через р.Есиль по ул.Бейсековой.

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

Наименование	ед.изм	Договорная стоимость			Выполнение с начала строительства		Выполнение с начала года		За текущий месяц		%
		К-во	Цена ед	Всего	К-во	Всего	К-во	Всего	К-во	Всего	
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА											
Восстановление оси путепровода											
Восстановление оси путепровода II категории сложности	км	0,5	30903,68	15 452	0,5	15 452	0	0	0	0	100
Закрепление оси путепровода II категории сложности	км	0,5	13379,285	6 690	0,5	6 690	0	0	0	0	100
ИТОГО:				**22 142**		**22 142**		**0**	**0**		
ОБЪЕКТЫ ОСНОВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА									0		
Береговые опоры									**0**		
Рзработка грунта 1гр.с погрузкой на а/самосвалы	м3	620	144,774	89 760	620	89 760	0	0	0	0	100
Рзработка грунта 3гр.с погрузкой на а/самосвалы	м3	670	226,118	151 499	670	151 500	0	0	0	0	100
Рзработка грунта 3гр. В отвал	м3	1810	156,305	282 912	1810	282 912	0	0	0	0	100
Рзработка грунта 3гр. бульдозерами при перемещении до 30м	м3	5430	32,215	174 927	5430	174 928	0	0	0	0	100
Перевозка на 18 км /на свалку/	тн	2298,5	516,620	1 187 451	2298,5	1 187 451	2298,5	1 187 451	0	0	100
Работа на отвале 1 гр. Грунтов	м3	620	13,425	8 324	620	8 324	0	0	0	0	100
Работа на отвале 2-3 гр. Грунтов	м3	670	16,435	11 011	670	11 012	0	0	0	0	100
Засыпка траншей и котлованов с перемещением	м3	1810	95,662	173 148	1810	173 148	0	0	0	0	100
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, при толщине слоя 25см / до 9 проходов/с поливом водой	м3	1810	163,709	296 313	1810	296 313	0	0	0	0	100
Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	маш-ч	1296	675,223	875 089	1296	875 089	0	0	0	0	100
Планировка откосов , полотна выемок механизированным способом	м3	675	61,559	41 552	675	41 552	0	0	0	0	100
Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	67,5	117,128	7 906	67,5	7 906	0	0	0	0	100
Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	145	10 118,451	1 467 175	145	1 467 175	0	0	0	0	100

Погружение дизель-молотом на гусеничном копре ж/б свай длинной 12м , срубка оголовков свай/272 сваи/	м3	486,88	16 380,707	7 975 439	486,88	7 975 439	0	0	0	0	100
Стоимость свай СМ11-40Т8С	м3	495,84	151 857,870	75 297 206	495,84	75 297 206	0	0	0	0	100
Срубка оголовков	шт	272	3019,193	821 220	272	821 220	0	0	0	0	100
Бетонирование монолитных ростверков опор	м3	834	34 971,480	29 166 214	834	29 166 214	0	0	0	0	100
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	44,19	229 954,459	10 161 688	44,19	10 161 688	0	0	0	0	100
Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	м3	606,48	45755,532	27 749 815	606,48	27 749 815	0	0	0	0	100
Установка арматурных стоек в монолитных фундаментах	тн	26,46	231959,591	6 137 651	26,46	6 137 651	0	0	0	0	100
Сталь листовая оцинкованная, толщ.1,0мм	тн	0,0579	273 334,458	15 826	0,0579	15 826	0	0	0	0	100
Трубы стальные Д-159х4,5мм	м	19,2	3 753,666	72 070	19,2	72 070	0	0	0	0	100
Бетонирование ригелей опор	м3	156,2	54 378,151	8 493 867	156,2	8 493 867	0	0	0	0	100
Бетонирование шкафных стенок	м3	97,3	47 073,328	4 580 235	97,3	4 580 235	97,3	4 580 235	0	0	100
Бетонирование подферменников опор	м3	3,15	72 093,447	227 094	3,15	227 095	0	0	0	0	100
Устройство слива из бетона	м3	3,18	30 044,318	95 541	3,18	95 541	3,18	95 541	0	0	100
Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	1850	1 438,585	2 661 382	1850	2 661 382	1850	2 661 382	0	0	100
Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	950	1 515,185	1 439 426	950	1 439 426	950	1 439 426	0	0	100
Устройство подмостей для окраски	м2	950	468,890	445 446	950	445 446	950	445 446	0	0	100
Застенный дренаж для обеих опор									**0,000**		
Замок из жирной глины	м3	40,5	9 301,562	376 713	40,5	376 713	40,5	376 713	0	0	100
Устройство каменной призмы	м3	21,5	5 676,914	122 054	0	0	0	0		0	0
Установка стальных опорных частей секторных	шт	20	34 022,979	680 460	20	680 460	0	0	0	0	100
Опорные части ШСОЧ-М-ВП-300-50	шт	6	452 647,711	2 715 886	6	2 715 886	0	0	0	0	100
Опорные части ШСОЧ-М-ЛП-300-50	шт	4	598 893,584	2 395 574	4	2 395 574	0	0	0	0	100
Опорные части ШСОЧ-М-ВП-300-100	шт	6	496 324,248	2 977 945	6	2 977 945	0	0	0	0	100
Опорные части ШСОЧ-М-ЛП-300-100	шт	4	626 620,251	2 506 481	4	2 506 481	0	0	0	0	100
Температурный шов из промасленного материала	м	39,2	3 234,444	126 790	39,2	126 790	39,2	126 790	0	0	100
Облицовка лицевых сторон опор гранитными плитами, н-40мм /до 3-х плит на 1м2/	м2	550	61 406,597	33 773 628	0	0	0	0		0	0
Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	17,6	805,848	14 183	0	0	0	0		0	0
Установка болтов	тн	0,1688	1 061 567,284	179 193	0,1688	179 193	0,1688	179 193	0	0	100
ИТОГО:				**225 976 094**		**192 066 233**		**11 092 177**		**0**	
Промежуточные опоры (индивидуальной конструкции)									**0**		
Рзработка грунта 2гр.с погрузкой на а/самосвалы	м3	4650	160,714	747 320	4650	747 320	0	0	0	0	100
Перевозка на 18 км	тн	8649	516,620	4 468 246	8649	4 468 246	8649	4 468 246	0	0	100
Работа на отвале 2-3 гр. Грунтов	м3	4650	16,432	76 409	4650	76 408	0	0	0	0	100
Планировка откосов , полотна выемок механизированным	м2	720	76,326	54 955	720	54 954	0	0	0	0	100

Устройство тампонажного слоя бетона Н=1м	м3	606	28 828,408	17 470 015	606	17 470 016	0	0	0	0	100
Погружение дизель-молотом на гусеничном копре ж/б свай длинной до 16м	м3	582,36	21 613,282	12 586 711	582,36	12 586 710	0	0	0	0	100
Стоимость свай СМ13-40Т8С	м3	593,66	148 984,771	88 446 299	593,66	88 446 298	0	0	0	0	100
Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	593,66	215,376	127 860	593,66	127 860	0	0	0	0	100
Погружение дизель-молотом на гусеничном копре ж/б свай длинной до 12м	м3	81,51	18 662,803	1 521 205	81,51	1 521 206	0	0	0	0	100
Стоимость свай СМ10-40Т8С	м3	83,06	150 094,300	12 466 833	83,06	12 466 832	0	0	0	0	100
Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	83,06	215,359	17 888	83,06	17 888	0	0	0	0	100
Срубка оголовков	шт	326	2984,223	972 857	326	972 856	0	0	0	0	100
Бетонирование монолитного ростверка промежуточной опоры	м3	873,6	34 971,483	30 551 088	873,6	30 551 087	0	0	0	0	100
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	41,08	232 292,073	9 542 558	41,08	9 542 559	0	0	0	0	100
Бетонирование монолитных стоек опор	м3	285,1	45 755,530	13 044 902	285,1	13 044 901	0	0	0	0	100
Установка арматурных стоек	тн	47,31	233 243,366	11 034 744	47,31	11 034 744	0	0	0	0	100
Бетонирование подферменников опор	м3	4,85	55 725,253	270 267	4,85	270 268	0	0	0	0	100
Устройство слива из бетона	м3	1,6	30 044,147	48 071	1,6	48 071	1,6	48 071	0	0	100
Окраска опор/грунтовка ферротан-про,краска политрон УР(УФ)/	м2	1600	1 514,156	2 422 650	1600	2 422 650	1600	2 422 650	0	0	100
Устройство подмостей для окраски	м2	1600	468,884	750 214	1600	750 214	1600	750 214	0	0	100
Установка стальных опорных частей секторных	шт	20	34 023,028	680 461	20	680 461	0	0	0	0	100
Опорные части ШСОЧ-М-ВП-750-50	шт	6	796 437,247	4 778 623	6	4 778 623	0	0	0	0	100
Опорные части ШСОЧ-М-ЛП-750-50	шт	10	1 014 209,552	10 142 096	10	10 142 096	0	0	0	0	100
Опорные части ШСОЧ-М-Н-750	шт	4	931 798,832	3 727 195	4	3 727 195	0	0	0	0	100
Бетонирование монолитного ростверка под опору теплотрассы	м3	117	34 971,519	4 091 668	117	4 091 668	0	0	0	0	100
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	тн	6,32	232 050,355	1 466 558	6,32	1 466 558	0	0	0	0	100
Температурный шов из промасленного материала	м	23,3	3 881,970	90 450	23,3	90 450	23,3	90 450	0	0	100
Установка болтов высокопрочных	тн	0,1688	1 061 567,342	179 193	0,1688	179 193	0,1688	179 193	0	0	100
ИТОГО:				**231 777 336**		**231 777 332**		**7 958 824**		**0**	
Пролетные строения									**0**		
Клиновидные прокладки	тн	2,62	212 052,304	555 577	2,62	555 578	0	0	0	0	100
Устройство щебеночных подушек под технологические опоры	м3	100	9 819,042	981 904	100	981 904	0	0	0	0	100
Устройство, разборка технологических опор (мост+ эстакада)	тн	317,59	114 494,626	36 362 348	317,59	36 362 348	0	0	0	0	100
Стоимость м/конструкций	тн	63,52	410 159,242	26 053 315	63,52	26 053 316	0	0	0	0	100
Устройство площадки из преходных плит /150 плит/	м3	126	157 190,316	19 805 980	126	19 805 980	0	0	0	0	100
Разборка площадки из преходных плит	м3	126	4 733,522	596 424	126	596 424	0	0	0	0	100

Погрузка демонтируемых переходных плит	тн	315	799,249	251 763	315	251 763	0	0	0	0	100
Разгрузка демонтируемых переходных плит	тн	315	732,291	230 672	315	230 672	0	0	0	0	100
Перевозка на 18км /на свалку/	тн	157,5	502,013	79 067	157,5	79 068	0	0	0	0	100
Перевозка на 10км /на базу/	тн	157,5	331,015	52 135	157,5	52 134	0	0	0	0	100
Монтаж,демонтаж траверсы,погрузка, разгрузка	тн	8	178 880,055	1 431 040	8	1 431 040	0	0	0	0	100
Перевозка на 10км /на базу/	тн	8	330,656	2 645	8	2 646	0	0	0	0	100
Устройство, разборка опор из шпальных клеток	шт	50	3 914,453	195 723	50	195 722	0	0	0	0	100
Монтаж и сборка пролетного строения	тн	4056,09	70 063,250	284 182 847	4056,09	284 182 849	652,5142	45 717 265	0	0	100
Стоимость пролетного строения	тн	4219,55	410 172,014	1 730 741 322	4219,55	1 730 741 321	389,34	159 696 372	0,0	0	100
Устройство элементов смотрового хода	тн	40,83	722 595,277	29 503 565	40,83	29 503 565	40,83	29 503 565	0	0	100
Монтаж горизонтальных связей и консолей	тн	54,34	543 778,421	29 548 919	54,34	29 548 919	5,434	2 954 892	0	0	100
Обеспыливание	м2	635,8	262,532	166 918	635,8	166 918	63,58	16 692	0	0	100
Обезжиривание поверхностей уайт спиритом	м2	635,8	74,638	47 455	635,8	47 454	63,58	4 745	0	0	100
Устройство сварных швов	м.п.	3621,78	131 374,395	475 809 156	3621,78	475 809 156	376,3906	49 448 087	0	0	100
Ультрозвуковой контроль качества сварных соединений	м.п.	7546,2	5 068,022	38 244 308	7546,2	38 244 308	754,62	3 824 431	0	0	100
Окраска стальных конструкций /грунтовка ЦВЭС, краска политрон УР, краска политрон УР(УФ)	тн	4056	39 817,021	161 497 837	4056	161 497 837	2421,6	96 420 898	0	0	100
Устройство подмостей для окраски	тн	4056	14 963,020	60 690 009	4056	60 690 009	2421,6	36 234 449	0	0	100
Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	м	91,1	27 553,921	2 510 162	0	0	0	0		0	0
Установка болтов высокопрочных	тн	0,1142	1 061 940,391	121 274	0,1142	121 273	0,0115	12 212	0	0	100
Монтаж водоотводного лотка	тн	30,8	525 437,041	16 183 461	30,8	16 183 461	30,8	16 183 461	30,8	16 183 461	100
Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	тн	4056	1 819,421	7 379 572	4056	7 379 572	405,656	738 059	0	0	100
ИТОГО:				**2 923 225 398**		**2 920 715 237**		**440 755 128**		**16 183 461**	
Технологическая эстакада									**0**		
Монтаж и сборка пролетного строения	тн	376,88	71162,932	26 819 886	376,88	26 819 886	37,688	2 681 989	0	0	100
Стоимость пролетного строения	тн	376,88	429988,437	162 054 042	376,88	162 054 042	37,688	16 205 404	0	0	100
Монтаж,демонтаж траверсы,погрузка, разгрузка	тн	8	178 924,859	1 431 399	8	1 431 399	0,8	143 140	0	0	100
Перевозка на 10км /на базу/	тн	8	330,656	2 645	8	2 646	0,8	265	0	0	100
Окраска стальных конструкций /грунтовка ЦВЭС, краска политрон УР, краска политрон УР(УФ)	тн	377	39 841,630	15 020 295	377	15 020 294	188,5	7 510 147	0	0	100
Устройство подмостей для окраски	тн	377	14 963,025	5 641 060	377	5 641 060	188,5	2 820 530	0	0	100
Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	тн	337	2 035,382	685 924	337	685 923	33,7	68 592	0	0	100
ИТОГО:				**211 655 251**		**211 655 250**		**29 430 067**		**0**	
Устройство покрытия проезжей части									**0**		

Устройство рулонно-наплавляемой гидроизоляции	м2	13300	3 046,178	40 514 167	13300	40 514 167	13300	40 514 167	0	0	100
Устройство покрытия из горячих асфальтобеионных смесей асфальтоукладчиками, толщ. Слоя 4см (защитный слой)	м2	10230	1 814,619	18 563 552	10230	18 563 552	10230	18 563 552	0	0	100
Устройство покрытия из горячих асфальтобеионных смесей асфальтоукладчиками, толщ. Слоя 4см (первый слой)	м2	8600	1 814,619	15 605 723	0	0	0	0		0	0
Устройство покрытия из горячих асфальтобеионных смесей асфальтоукладчиками, толщ. Слоя 4см (второй слой)	м2	8600	1 814,619	15 605 723	0	0	0	0		0	0
Разметка									**0,000**		
Разметка проезжей части пленкой STAMARK, сплошной и пунктирной линией, шириной 0,15м, шагом 1:3	км	2,4157	963 987	2 328 703	0	0	0	0		0	0
Нанесение праймера	м2	199,19	894,282	178 132	0	0	0	0		0	0
Вертикальная разметка черной краской	м2	136,6	717,015	97 944	0	0	0	0		0	0
Вертикальная разметка белой краской	м2	319,2	1 202,049	383 694	0	0	0	0		0	0
ИТОГО:				**93 277 638**		**59 077 719**		**59 077 719**		**0**	
Установка перильного и барьерного ограждения									**0**		
Установка стальных сварных перил	тн	132,21	89369,7	11 815 568	0	0	0	0		0	0
Стоимость перильного ограждения	тн	18,2	531684,718	9 676 662	0	0	0	0		0	0
Стоимость барьерного ограждения	тн	114,01	531684,803	60 617 384	0	0	0	0		0	0
Внутрипостроечный транспорт металлоконструкций	тн	132,21	1819,429	240 547	0	0	0	0		0	0
ИТОГО:				**82 350 161**		**0**		**0**	**0**		
Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 8м									**0**		
Устройство щебеночных подушек под фундаменты /под переходные плиты, лежень/	м3	147,8	9 819,016	1 451 251	147,8	1 451 251	147,8	1 451 251	0	0	100
Укладка плит для сопряжения а/дорожных мостов и путепроводов с насыпью (блок лежня Л-5-8шт,блок лежня Л-3-4шт,блок лежня Л-4-4шт)	м3	23,88	128 757,478	3 074 729	23,88	3 074 729	23,88	3 074 729	0	0	100
Омоноличивание блоков лежня	м3	3,24	39 635,926	128 420	3,24	128 420	3,24	128 420	0	0	100
Укладка переходных сборных плит для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью (плита П-1-8 - 84шт, плита П-2-8 - 4шт)	м3	276,8	134 354,810	37 189 411	276,8	37 189 411	276,8	37 189 411	0	0	100
Объединение переходных плит	м3	13,44	42 240,711	567 715	13,44	567 715	13,44	567 715	0	0	100
Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	1338,4	1 438,590	1 925 409	1338,4	1 925 409	1338,4	1 925 409	0	0	100
Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	28 908,066	37 580	1,3	37 580	1,3	37 580	0	0	100
Заполнение щебнем фракций 10-20	м3	2,72	10 930,748	29 732	2,72	29 732	2,72	29 732	0	0	100

Устройство наружного водостока из труб ст. диам. 273х7мм	м	49,6	11 424,051	566 633	49,6	566 633	49,6	566 633	0	0	100
Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	тн	0,258	474 461,545	122 411	0,258	122 411	0,258	122 411	0	0	100
Устройство проезжей и проходной части на сопряжении на длинну переходной плиты									0		
Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	88,6	9 819,024	869 966	88,6	869 966	88,6	869 966	0	0	100
Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С"	м2	750	3 252,017	2 439 013	750	2 439 013	750	2 439 013	0	0	100
Устройство покрытия из горячих асфальтобеионных смесей асфальтоукладчиками, толщ. Слоя 11 см (из мелкозернистой смеси)	м2	286,4	4 854,714	1 390 390	0	0	0	0		0	0
Устройство покрытия из горячих асфальтобеионных смесей асфальтоукладчиками, толщ. Слоя 9 см (из крупнозернистой смеси)	м2	474	3 439,355	1 630 254	0	0	0	0		0	0
Устройство покрытия из горячих асфальтобеионных смесей асфальтоукладчиками, толщ. Слоя 7 см (из ЩМА 15)	м2	756,4	3 446,816	2 607 172	0	0	0	0		0	0
Установка барьерного ограждения	тн	7,21	716 091	5 163 016	0	0	0	0		0	0
ИТОГО:				**59 193 102**		**48 402 270**		**48 402 270**		**0**	
Укрепительные работы											
Щебень естественный	м3	8052	2 011,664	16 197 919	0	0	0	0		0	0
Работа на отвале 2-3 гр. Грунтов	м3	8052	16,431	132 302	0	0	0	0		0	0
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, при толщине слоя 30см / до 10 проходов/с поливом водой	м3	4600	153,197	704 706	0	0	0	0		0	0
Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2000	117,121	234 242	0	0	0	0		0	0
Закрепление оси русла	км	0,1	12 194,404	1 219	0	0	0	0		0	0
Планировка откосов , полотна выемок механизированным способом	м2	4400	61,561	270 868	0	0	0	0		0	0
Планировка площадей из грунтов 2гр.ручным способом	м2	2000	117,593	235 186	0	0	0	0		0	0
Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, толщ. 15мм	м2	1850	18 316,434	33 885 403	0	0	0	0		0	0
Омоноличивание плит бетоном	м2	200	3 807,348	761 470	0	0	0	0		0	0
Разработка грунта 1гр. В отвал	м3	75	88,753	6 656	0	0	0	0		0	0
Разработка 2гр.бульдозерами с разравниванием на месте	м3	150	31,100	4 665	0	0	0	0		0	0
Разработка грунта 1гр. Вручную	м3	9	1 221,849	10 997	0	0	0	0		0	0
Устройство упоров при укреплении откосов бетонными плитами, при толщ. Плит 8см /135 шт/	м	202,5	18 130,058	3 671 337	0	0	0	0		0	0

Разработка грунта 1гр. С погрузкой на а/самосвалы/ под рисберму/	м3	185	144,758	26 780	0	0	0	0		0	0
Доработка гр 1гр. Вручную с креплениями после мех.способа	м3	23	1 221,715	28 099	0	0	0	0		0	0
Перевозка грузов на 18км /на свалку/	тн	296	516,614	152 918	296	152 918	296	152 918		0	100
Работа на отвале 2-3 гр. Грунтов	м3	185	16,427	3 039	185	3 039	185	3 039		0	100
Устройство каменной рисбермы	м3	185	4 653,915	860 974	0	0	0	0		0	0
ИТОГО:				**57 188 780**		**155 957**		**155 957**		**0**	
ВСЕГО СМР:				**3 884 665 902**		**3 663 872 140**		**596 872 142**		**16 183 461**	

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

"BV" Абишев Е.

05.12.14 APPROVED

тех надзор