Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КОНФОРС"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2019 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			№19/08/19	19 августа 2019г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы (№2-1)	47 618 470	47 618 470							5 101 979	47 618 470
Итого к оплате:	**47 618 470**	**47 618 470**								**47 618 470**

Генеральный подрядчик:
ТОО "КОНФОРС"
БИН 110940021275

Субподрядчик:
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой""
БИН 050140013221

Форма 2-В

Генеральный подрядчик: **ТОО "КОНФОРС", БИН 110940021275, г.Алматы, ул. Василия Бартольда, 157б, тел.317-97-37**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная 12, офис №10, тел.247-86-13**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дорог в мкр. Айгерим-1, Алатауский район**
(наименование, адрес)

Объект: **Общестроительные работы (№2-1)**
(наименование)

Договор №19/08/2019 на выполнение субподрядных работ от 19 августа 2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2376	195,40	186,19	464263,30	442378,91	234,65	107735,12	617758,29
					9,11	53,86	21649,73	127982,38		45759,87	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4039,2	638,00	–	2577009,60	–		–	2783170,37
					–	–	–	–		206160,77	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2376	19,67	16,50	46736,42	39197,18	234,65	17099,95	68943,27
					3,07	6,92	7304,58	16445,34		5106,91	
4	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	883	150,53	145,64	132915,58	128598,35	65,40	33721,22	179967,74
					4,82	48,23	4251,82	42583,20		13330,94	
5	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1545,25	638,00	–	985869,50	–		–	1064739,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		78869,56	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	883	19,67	16,50	17368,80	14566,97	87,20	6354,90	25621,60
					3,07	6,92	2714,62	6111,63		1897,90	
7	1101-0203-0609 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	883	4,65	4,65	4103,16	4103,16	–	708,19	5196,25
					–	1,11	–	983,59		384,91	
8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	883	71,09	71,09	62772,44	62772,44	–	18540,67	87818,16
					–	29,16	–	25750,93		6505,05	
9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	883	47,48	47,48	41924,92	41924,92	–	9633,16	55682,73
					–	15,15	–	13379,39		4124,65	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	883	81,37	68,92	71852,18	60854,42	2649,00	16264,90	95166,45
					9,46	16,13	8348,76	14241,38		7049,37	
11	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	883	129,54	129,54	114385,18	114385,18	–	20637,63	145824,64
					–	32,46	–	28663,38		10801,83	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	883	81,37	68,92	71852,18	60854,42	2649,00	16264,90	95166,45
					9,46	16,13	8348,76	14241,38		7049,37	
13	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1077,26	1253,00	–	1349806,78	–	1349806,78	–	1457791,32
					–	–	–	–		107984,54	
		Укрепление дна корыта									
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1318	63,48	63,48	83667,34	83667,34	–	24699,64	117036,34
					–	26,03	–	34305,06		8669,36	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1318	30,94	30,94	40783,86	40783,86	–	9370,98	54167,23
					–	9,88	–	13015,25		4012,39	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1318	81,37	68,92	107249,35	90833,66	3954,00	24277,62	142049,13
					9,46	16,13	12461,69	21257,23		10522,16	
		Укрепление обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	896	172,52	140,13	154573,99	125556,58	188,16	73892,66	246743,98
					32,18	44,19	28829,25	39589,89		18277,33	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	109,312	1253,00	--	136967,94	--	136967,94	--	147925,37
					--	--	--	--		10957,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6464102,51	1310477,39	1496836,79	379201,56	7390768,40
							93909,23	398550,04	--	547464,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6464102,51				
	Материалы		Тенге				10062,08				
	Всего заработная плата		Тенге					492459,27			
	Местные материалы		Тенге				1486774,72				
	Транспортные расходы		Тенге				3562879,10				
		Накладные расходы	Тенге				379201,56				
		Сметная прибыль	Тенге				547464,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7390768,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337,06
		Сметная заработная плата	Тенге					492459,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7390768,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337,06
		Сметная заработная плата	Тенге					492459,27			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1189	1173,63	1030,56	1395448,80	1225331,44	2496,90	486511,72	2032517,37
					140,98	237,89	167620,46	282853,35		150556,84	
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1450,58	1253,00	--	1817576,74	--	1817576,74	--	1962982,88
					--	--	--	--		145406,14	
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4308	774,75	221,72	3337614,00	955178,03	2238139,55	512172,10	4157769,00
					33,49	76,59	144296,46	329936,97		307982,89	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,312	101037,45	1779,44	435673,48	7672,95	428000,54	4267,64	475136,41
					--	916,40	--	3951,52		35195,29	
23	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6166	1161,43	95,64	7161407,85	589729,00	6297790,06	498019,58	8272181,63
					44,42	30,37	273888,79	187240,46		612754,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (ДОБАВИТЬ 2см)	м2 покрытия	6166	512,24	0,08	3158469,22	503,15	3155031,55	3169,28	3414569,58
					0,48	–	2934,52	–		252931,08	
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8498	101037,45	1779,44	186899,08	3291,61	183607,47	1830,77	203828,23
					–	916,40	–	1695,16		15098,39	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6166	1303,31	95,86	8036210,83	591090,64	7171231,40	498660,87	9217661,44
					44,42	30,46	273888,79	187834,24		682789,74	
27	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	6166	289,79	0,04	1786841,37	266,37	1785107,73	1584,64	1931500,09
					0,24	–	1467,26	–		143074,08	
		Бордюры									
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1984	1173,63	1030,56	1406,48	1235,02	2,52	490,36	2048,59
					140,98	237,89	168,95	285,09		151,75	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,462048	1253,00	–	1831,95	–	1831,95	–	1978,50
					–	–	–	–		146,56	
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	43	824,56	29,52	35455,93	1269,51	1591,21	35762,22	76915,59
					758,03	12,05	32595,20	517,96		5697,45	
31	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,74	14578,00	–	25365,72	–	25365,72	–	27394,98
					–	–	–	–		2029,26	
32	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.18)	м3	2,236	44650,00	–	99837,40	–	99837,40	–	107824,39
					–	–	–	–		7986,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27480038,88	3375567,72	23207610,73	2042469,19	31884308,71
							896860,43	994314,74	–	2361800,65	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27480038,88				
		Материалы	Тенге				21262998,93				
		Всего заработная плата	Тенге					1891175,17			
		Местные материалы	Тенге				1944611,81				
		Накладные расходы	Тенге				2042469,19				
		Сметная прибыль	Тенге				2361800,65				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31884308,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1331,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1891175,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				31884308,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1331,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1891175,17			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				33944141,39	4686045,10	24704447,53	2421670,75	39275077,11
							990769,66	1392864,78	--	2909265,00	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				33944141,39				
Материалы			Тенге				21273061,00				
Всего заработная плата			Тенге					2383634,44			
Местные материалы			Тенге				3431386,52				
Транспортные расходы			Тенге				3562879,10				
		Накладные расходы	Тенге				2421670,75				
		Сметная прибыль	Тенге				2909265,00				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				39275077,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1668,42
		Сметная заработная плата	Тенге					2383634,44			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39275077,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1668,42
		Сметная заработная плата	Тенге					2383634,44			
		Итого с временными							1,3%	510 576	39 785 653
		Итого с зимними удорожаниями							1,35%	537 106	40 322 759
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							2%	806 455	41 129 214
		в том числе на 2018 год									13 161 349
		в том числе на 2019 год									27 967 866
		в том числе на 2018 год к=1									13 161 349
		Итого с НДС на 2018 год							12%	1 579 362	14 740 710
		Конкурсная скидка 0,019307319%							0,019307319%	2 846	2 846
		Итого с конкурсной скидкой									14 737 864
		в том числе на 2019 год к=1,0498961									29 363 353
		Итого с НДС на 2019 год							12%	3 523 602	32 886 955
		Конкурсная скидка 0,019307319%							0,019307319%	6 350	6 350
		Итого с конкурсной скидкой									32 880 606
		ВСЕГО									47 618 470

ПРИНЯЛ:

Генеральный подрядчик: **ТОО "КОНФОРС"**

БИН 110940021275

Директор **Банщиков А.Ю.**

СДАЛ:

Субподрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой""**

БИН 050140013221

Генеральный директор **Абдыганаров Э.А.**