Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел образования Кербулакского района» Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 12
БИН 1206 4000 3654
Подрядчик: ТОО "ПМК-7К" г. Алматы Жетысуйский район, ул. Брюсова 4/35, офис 11А
БИН 0511 4000 6767

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в селе Карагаш Кербулакского района, Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
№ 200170	от 29.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
			Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в селе Карагаш	124 755 216,00	111 388 585,71							13 366 630,29	124 755 216,00

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел образования Кербулакского района»
Досалбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-7К"
Беков Е.Г.

Авторский надзор:
ТОО "Сарқан Сервис"
Баймурзин А.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО «Компания Курылыс Көмек»

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь месяц 2020 года
смета 02-01-01 Аритектурно-строительная часть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Е сто с НД т
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
		Демонтаж кровли										
1	1219-0101-0901 РСНБ	**Очистка крыши от птичьего помета** *НР - 72%; СП - 8%*	т	353,41		2068,19	--	730918	--	--	526261	1
						2068,19	--	730918	--		100574	
2	1146-0401-0104 РСНБ	**Парапет. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	69,54		12069,65	3400,55	839323	236474	--	598894	1
						8669,10	1583,55	602849	110120		115057	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	2439,18		171,67	19,77	418733	48213	--	277898	
						151,90	6,33	370519	15450		55730	
4	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	2439,18		248,11	12,46	605176	30395	--	420855	11
						235,65	3,99	574781	9740		82083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	2439,18	279,04 277,44	1,60 --	680623 676720	3903 --	--	487238 93429	
6	1146-0401-0402 РСНБ	Карнизы железобетонные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м3	43,74	23734,91 12026,85	9853,64 4571,64	1038165 526054	430998 199964	81113	609855 131842	
7	4131-0104-0501 РСНБ	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	677	97,00 --	-- --	65669 --	-- --		-- 5254	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	677	118,00 --	-- --	79886 --	-- --		-- 6391	
		РАЗДЕЛ 1. Кровля Блок 1,2									
		Парапет									
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,72	22587,97 5717,00	3055,00 688,50	287319 72720	38860 8758	175739	75774 29047	
10	1106-0701-0201 РСНБ	Сейсмообвязка. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,72	32675,16 11792,96	5996,93 1250,83	415628 150006	76281 15911	189341	150985 45329	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,62663	214736,00 --	-- --	134560 --	-- --	134560	-- 10765	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,18184	216607,00 --	-- --	39388 --	-- --	39388	-- 3151	
13	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором покамню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,95	1275,98 967,55	40,96 34,59	85427 64777	2742 2316	17908	53675 11128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				962322	117883	638049	3201435	93
		РАЗДЕЛ 2. Кровля Блок 3,5									
		Парапет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11,69	22587,97	3055,00	264053	35713	161508	69639	
		НР - 93%; СП - 8%			5717,00	688,50	66832	8049		26695	
15	1106-0701-0201 РСНБ	Сейсмообвязка. Устройство	м3	11,69	32675,16	5996,93	381973	70104	174009	138759	
		НР - 91%; СП - 8%			11792,96	1250,83	137860	14622		41658	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56856	214736,00	--	122090	--	122090	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		9767	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16709	216607,00	--	36193	--	36193	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**804309**	**105817**	**493800**	**208398**	1
		РАЗДЕЛ 3. Кровля Блок 4									
		Парапет									
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,29	22587,97	3055,00	96902	13106	59270	25556	
		НР - 93%; СП - 8%			5717,00	688,50	24526	2954		9797	
19	1106-0701-0201 РСНБ	Сейсмообвязка. Устройство	м3	4,29	32675,16	5996,93	140176	25727	63857	50922	
		НР - 91%; СП - 8%			11792,96	1250,83	50592	5366		15288	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21253	214736,00	--	45638	--	45638	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3651	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06119	216607,00	--	13254	--	13254	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**295971**	**38833**	**182019**	**76478**	
		РАЗДЕЛ 4. Кровля Блок 5									
		Парапет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,21	22587,97 5717,00	3055,00 688,50	117683 29786	15917 3587	71980	31037 11898	
23	1106-0701-0201 РСНБ	Сейсмообвязка. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,21	32675,16 11792,96	5996,93 1250,83	170238 61441	31244 6517	77553	61842 18566	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25737	214736,00 --	-- --	55267 --	-- --	55267	-- 4421	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07421	216607,00 --	-- --	16074 --	-- --	16074	-- 1286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				359262	47161	220874	92879	
		РАЗДЕЛ 5. Окна,Витражи и двери									
		Демонтажные работы									
26	1206-0101-0202 РСНБ	Переплеты оконные остекленные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	587,68	490,70 470,32	20,38 10,72	288374 276399	11975 6302	--	203544 39353	
27	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	114	1418,88 1360,68	58,21 28,04	161753 155117	6636 3196	--	113986 22059	
28	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные вздaниях каменных. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	155,44	968,69 968,69	-- --	150574 150574	-- --	--	108413 20719	
29	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных сливов *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	116,58	93,28 92,70	0,58 0,29	10875 10807	68 34	--	9974 1668	
30	1206-0101-1001 РСНБ	Полотна дверные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	169,89	363,53 363,53	-- --	61759 61759	-- --	--	44467 8498	
31	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	85	2116,89 1999,51	117,39 54,67	179936 169958	9978 4647	--	125715 24452	
		Установка витражей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,4	8792,66 8189,61	598,06 295,63	38688 36034	2631 1301	23	25761 5156	
33	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	7,81	1422,00 --	-- --	11106 --	-- --	11106	-- 888	
34	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарнойконструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие В-1 *СП - 8%*	м2	8,42	13425,00 --	-- --	113039 --	-- --	113039	-- 9043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1016102**	**31287**	**124168**	**631860**	**1**
					РАЗДЕЛ 6. Полы						
		Демонтажные работы									
35	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	818,81	837,15 805,60	31,55 16,60	685468 659634	25834 13595	--	484725 93615	**1**
36	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1640,15	112,76 109,91	2,85 1,50	184946 180275	4672 2458	--	131568 25321	
37	1207-0101-0208 РСНБ	Полы цементные.Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1640,15	1889,32 1282,14	607,18 285,14	3098765 2102895	995870 467669	--	1850806 395966	**5.**
38	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и изпластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	1754,9605	36,38 36,38	-- --	63846 63846	-- --	--	45969 8785	
39	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	876,1267	137,80 137,80	-- --	120732 120732	-- --	--	86927 16613	**2**
		Полы 2-го этажа									
		Тип 1									
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	183,59	687,39 410,22	36,71 18,30	126199 75312	6739 3360	44148	73952 16012	**2**
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	519,21	687,39 410,22	36,71 18,30	356902 212990	19060 9504	124852	209144 45284	
		Полы 3-го этажа									
		Тип 1									
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	231,37	687,39 410,22	36,71 18,30	159042 94912	8493 4235	55637	93198 20179	
		Тип 2									
43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	498,25	687,39 410,22	36,71 18,30	342494 204392	18291 9120	119811	200701 43456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5138394	1078958	344448	3176990	8
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка									
		2-й этаж									
44	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	829	1430,67 946,09	9,44 3,10	1186028 784307	7826 2569	393895	629501 145242	1
		3-й этаж									
45	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	772,22	1430,67 946,09	9,44 3,10	1104794 730588	7290 2393	366916	586385 135294	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2290822	15117	760811	1215886	3
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка									
46	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	2350	857,82 587,79	2,42 1,20	2015871 1381315	5677 2831	628879	1287256 264250	35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2015871	5677	628879	1287256	35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1381315	2831	--	264250	
											294
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Временные здания и сооружения		**1,2%**		**352 936**					
		Итого с временными									**29**
		Зимние удорожания		**1,35%**		**401 818**					
		Итого с зимними удорожаниями									**30**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**603 322**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**30**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									**30**
		НДС		**12 %**		**3 692 331**					
		Итого с НДС									**34**
		Договорная скидка		**10%**				**-3 446 176**			
		Итого к оплате с НДС									**31**
		в том числе НДС									**3**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Саркан Саулет"**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь месяц 2020 года
смета 02-01-07 Конструктивное решение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Усиление несущих стен										
1	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	1,540608		308435,40	36791,68	475178	56682	30278	341506	882019
		НР - 84%; СП - 8%				251989,92	11902,45	388218	18337		65335	
2	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	28,46457		37825,38	4778,81	1076683	136027	12752	877901	2110951
		НР - 91%; СП - 8%				32598,57	1293,63	927904	36823		156367	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	46,6		241002,00	--	11230693	--	11230693	--	12129149
		СП - 8%				--	--	--	--		898455	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,71272		216607,00	--	370987	--	370987	--	400666
		СП - 8%				--	--	--	--		29679	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,85496		214736,00	--	183591	--	183591	--	198278
		СП - 8%				--	--	--	--		14687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					13337132	192708	11828301	1219407	15721063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 2. Усиление оконных проемов						
		Усиление оконного проема 5100х2000 (h)-28 шт.									
6	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	1,61056	308435,40	36791,68	496754	59255	31654	357012	922067
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	405845	19170		68301	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014**	т	1,61056	214736,00	--	345845	--	345845	--	373513
		СП - 8%			--	--	--	--		27668	
		Усиление оконного проема 5000х1600 (h)-14 шт.									
8	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,75152	308435,40	36791,68	231795	27650	14770	166589	430255
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	189375	8945		31871	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 -2014**	т	0,75152	214736,00	--	161378	--	161378	--	174289
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
		Усиление оконного проема 2000х1600 (h)-30 шт.									
10	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,92946	308435,40	36791,68	286678	34196	18267	206033	532128
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	234215	11063		39417	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2 591-2014**	т	0,92946	214736,00	--	199589	--	199589	--	215556
		СП - 8%			--	--	--	--		15967	
		Усиление оконного проема 1500х1600 (h)-32 шт.									
12	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,870176	308435,40	36791,68	268393	32015	17102	192892	498187
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	219276	10357		36903	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014**	т	0,870176	214736,00	--	186858	--	186858	--	201807
		СП - 8%			--	--	--	--		14949	
		Усиление оконного проема 1200х1600 (h)-4 шт.									
14	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	т	0,09966	308435,40	36791,68	30739	3667	1959	22092	57057
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	25113	1186		4226	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 25 91-2014**	т	0,09966	214736,00	--	21401	--	21401	--	23113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
		Усиление оконного проема 700х1600 (h)-6 шт.									
16	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,12645	308435,40	36791,68	39002	4652	2486	28030	72394
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	31864	1505		5363	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12645	214736,00	--	27153	--	27153	--	29326
		СП - 8%			--	--	--	--		2172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2295585	161435	1028462	972648	3529692
		РАЗДЕЛ 3. Усиление дверных проемов									
		Усиление дверного проема 1200х2100 (h)-15 шт.									
18	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	т	0,37473	308435,40	36791,68	115580	13787	7365	83066	214538
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	94428	4460		15892	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014**	т	0,37473	214736,00	--	80468	--	80468	--	86905
		СП - 8%			--	--	--	--		6437	
		Усиление дверного проема 1000х2100 (h)-7 шт.									
20	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	т	0,168683	308435,40	36791,68	52028	6206	3316	37392	96573
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	42506	2008		7154	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014**	т	0,168683	214736,00	--	36222	--	36222	--	39120
		СП - 8%			--	--	--	--		2898	
		Усиление дверного проема на стены 900х2100 (h)-59 шт.									
22	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	т	1,658278	308435,40	36791,68	511472	61011	32592	367590	949386
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	417869	19738		70325	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,763796	214736,00	--	593486	--	593486	--	640965
		СП - 8%			--	--	--	--		47479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усиление дверного проема 700х2100 (h)-4 шт.									
24	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,107098	308435,40	36791,68	33033	3940	2105	23740	61315
		НР - 84%; СП - 8%			251989,92	11902,45	26988	1275		4542	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014**	т	0,178496	214736,00	--	38330	--	38330	--	41396
		СП - 8%			--	--	--	--		3066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1460618	84944	793884	511788	2130198
		РАЗДЕЛ 4. Железобетонные рамы									
		РМ-1- 3шт.									
26	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Железобетонная рама. Устройство**	м3	1,8	42944,22	5539,01	77300	9970	35468	30898	116853
		НР - 91%; СП - 8%			17701,38	1161,92	31862	2091		8656	
27	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,69258	211266,00	--	146319	--	146319	--	158024
		СП - 8%			--	--	--	--		11705	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2304	214736,00	--	49475	--	49475	--	53433
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
29	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	9,37944	439511,00	--	4122367	--	4122367	--	4452156
		СП - 8%			--	--	--	--		329789	
30	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,923688	463148,00	--	427804	--	427804	--	462029
		СП - 8%			--	--	--	--		34224	
		РМ-2- 2 шт.									
31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Железобетонная рама. Устройство**	м3	1,2	42944,22	5539,01	51533	6647	23644	20599	77902
		НР - 91%; СП - 8%			17701,38	1161,92	21242	1394		5771	
32	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11746	211266,00	--	24815	--	24815	--	26801
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0384	214736,00	--	8246	--	8246	--	8906
		СП - 8%			--	--	--	--		660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,72704	439511,00	--	759053	--	759053	--	819777
		СП - 8%			--	--	--	--		60724	
35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17294	463148,00	--	80097	--	80097	--	86505
		СП - 8%			--	--	--	--		6408	
		РМ-3- 1 шт.									
36	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Железобетонная рама. Устройство	м3	0,6	42944,22	5539,01	25767	3323	11823	10299	38951
		НР - 91%; СП - 8%			17701,38	1161,92	10621	697		2885	
37	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05873	211266,00	--	12408	--	12408	--	13400
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02048	214736,00	--	4398	--	4398	--	4750
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
39	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,88914	439511,00	--	390787	--	390787	--	422050
		СП - 8%			--	--	--	--		31263	
40	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08647	463148,00	--	40048	--	40048	--	43252
		СП - 8%			--	--	--	--		3204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6220416	19940	6136752	61796	6784789
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
41	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	8434,4	220,21	--	1857365	--	--	1560186	3690955
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	1857365	--		273404	
42	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности кирпичные. Очистка щетками прим.	м2	8434,4	450,82	--	3802422	--	--	2623671	6940180
		НР - 69%; СП - 8%			450,82	--	3802422	--		514087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5659786	--	--	4183857	10631135
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38796876
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения		1,2%		465 563					
		Итого с временными									39 262 439
		Зимние удорожания		1,35%		530 043					
		Итого с зимними удорожаниями									39 792 481

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**795 850**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**40 588 331**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1										**40 588 331**
		НДС			**12 %**		**4 870 600**					
		Итого с НДС										**45 458 931**
		Договорная скидка			**10%**				**-4 545 893**			
		Итого к оплате с НДС										**40 913 038**
		в том числе НДС										**4 383 540**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Саркан Саулет"**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь месяц 2020 года
смета 02-01-04 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим с НР тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
РАЗДЕЛ 1. Светотехническое оборудование												
1	СТ Прайс лист	**Светильник светодиодный CD Led 27 4000K** *СП - 8%*	**шт.**	**36**		**27926,14**	--	**1005341**	--	**1005341**	--	10
						--	--	--	--		**80427**	
2	СТ Прайс лист	**Светильник свето диодный OWP OPTIMA LED** *СП - 8%*	**шт.**	**61**		**30815,84**	--	**1879766**	--	**1879766**	--	20
						--	--	--	--		**150381**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
3	СТ Прайс лист	Светильник светодиодный OPTIMA ECO LED 595 HFD 4000K *СП - 8%*	шт.	539	36849,32 --	--	19861784 --	--	19861784 --	-- 1588943	214
4	СТ Прайс лист	Светильник свето диодный OLYMPIC LED 80 4000K *СП - 8%*	шт.	26	47551,13 --	--	1236329 --	--	1236329 --	-- 98906	13
5	СТ Прайс лист	Светильник светодиодный ASM LED SCHOOL *СП - 8%*	шт.	34	20982,86 --	--	713417 --	--	713417 --	-- 57073	7
6	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Вых од" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	10	1962,00 --	--	19620 --	--	19620 --	-- 1570	
7	СТ Прайс лист	Светильник со светодиодный лампой CUPOLA HBL LED 15 4000K *СП - 8%*	шт.	24	43414,66 --	--	1041952 --	--	1041952 --	-- 83356	11
8	2307-0106-0517 РСНБ РК 2015	Прожектор заливающего света подвесной цоколь Е40 ФСП -03-105-001 *СП - 8%*	шт.	6	26521,00 --	--	159126 --	--	159126 --	-- 12730	1
9	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещен ия рабочей зоны с отражателем,тип РВО-24ХЛ2,длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	3	2938,00 --	--	8814 --	--	8814 --	-- 705	
10	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОС Т 6825-74 тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 *СП - 8%*	шт.	3	315,00 --	--	945 --	--	945 --	-- 76	
11	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,105Вт,цоколь Е40 *СП - 8%*	шт.	6	637,00 --	--	3822 --	--	3822 --	-- 306	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				25930917	--	25930916	--	2800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 2. Кабельные изделия									
12	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая д иаметром 20 мм.Прокладка по установленным констру кциям,по стенам с креплением скобами	м	5311	451,34	56,65	2397082	300849	254166	1386388	40
		НР - 72%; СП - 8%			346,84	15,72	1842067	83472		302678	
13	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 32 мм.Прокладка по установленным конструк циям,по стенам с креплением скобами	м	767	601,96	87,10	461707	66809	36786	272614	7
		НР - 72%; СП - 8%			466,90	26,75	358112	20519		58746	
14	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	10	723,14	95,50	7231	955	940	4061	
		НР - 72%; СП - 8%			533,60	30,43	5336	304		903	
15	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для в одоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5417,22	109,00	--	590477	--	590477	--	6
		СП - 8%			--	--	--	--		47238	
16	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для во доснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	782,34	176,00	--	137692	--	137692	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		11015	
17	2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,2	420,00	--	4284	--	4284	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
18	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и метал лические рукава	м	2547	101,23	1,82	257837	4635	49340	148007	43
		НР - 72%; СП - 8%			80,04	0,67	203862	1703		32468	
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3074	119,03	3,64	365892	11187	67655	209637	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НР - 72%; СП - 8%			93,38	1,34	287050	4112		46042	
20	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм 2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	347	166,92	7,28	57922	2526	9106	33997	
		НР - 72%; СП - 8%			133,40	2,68	46290	928		7353	
21	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильны й в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.За тягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85	215,70	12,74	18334	1083	2510	10900	
		НР - 72%; СП - 8%			173,42	4,68	14741	398		2339	
22	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильны й в общей оплетке,суммарное сечение до 120 мм2.З атягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	283,71	22,75	2837	227	476	1597	
		НР - 72%; СП - 8%			213,44	8,36	2134	84		355	
23	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не ра спространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38964	117985,00	--	45972	--	45972	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		3678	
24	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,2083	171884,00	--	379571	--	379571	--	4
		СП - 8%			--	--	--	--		30366	
25	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80	км	2,5653	269007,00	--	690084	--	690084	--	7
		СП - 8%			--	--	--	--		55207	
26	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не ра спространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80	км	0,22848	287335,00	--	65650	--	65650	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		5252	
27	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не ра спространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80	км	0,3417	446084,00	--	152427	--	152427	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		12194	
28	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не ра спространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16 442-80	км	0,13974	692153,00	--	96721	--	96721	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		7738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16 442-80	км	0,2142	995840,00	--	213309	--	213309	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		17065	
30	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	1658223,00	--	143768	--	143768	--	15
		СП - 8%			--	--	--	--		11501	
31	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не рас пространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2696931,00	--	27509	--	27509	--	2
		СП - 8%			--	--	--	--		2201	
32	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из м едного изолированного провода сечением 25 мм2.Мон таж по строительным основаниям	м	25	580,40	4,65	14510	116	1387	9383	2
		НР - 72%; СП - 8%			520,26	1,00	13007	25		1911	
33	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с мед ной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0255	81511,00	--	2079	--	2079	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
34	1308-0201-0506 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечениемдо 150 мм2.Присоединение к зажимам	шт.	20	385,56	--	7711	--	--	5552	1
		НР - 72%; СП - 8%			385,56	--	7711	--		1061	
35	1308-0201-0502 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2.Присоединение к зажимам	шт.	11	179,01	--	1969	--	--	1418	
		НР - 72%; СП - 8%			179,01	--	1969	--		271	
36	2306-1702-0212 РСНБ	Наконечники Медные М6	100 шт.	0,31	1473,00	--	457	--	457	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6143031**	**388387**	**2972366**	**2083554**	**88**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**368**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						**0**			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
		Временные здания и сооружения		**1,2%**		**442 681**					
		Итого с временными									**37 33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Зимние удорожания		**1,35%**		**503 993**					
		Итого с зимними удорожаниями									**37 8**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**756 735**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**38 5**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									**38 5**
		НДС		**12 %**		**4 631 221**					
		Итого с НДС									**43 2**
		Договорная скидка		**10%**				**-4 322 473**			
		Итого к оплате с НДС									**38 9**
		в том числе НДС									**4 1**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Саркан Саулет"**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Кербулакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ПМК-7К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Сарыбулакской средней школы в с. Карагаш Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы. Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 200170 от 29.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.06.2020	01.06.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ № 4
за июнь месяц 2020 года
смета 02-01-05 Отопление и Вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос с НР и С тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1215-0102-0801 РСНБ	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж**	шт.	80		1130,38	49,08	90430	3926	--	63771	1665
		НР - 72%; СП - 8%				1081,30	25,83	86504	2066		12336	
2	1215-0102-0802 РСНБ	**Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж**	шт.	90		1636,84	83,70	147315	7533	--	103498	2708
		НР - 72%; СП - 8%				1553,14	44,04	139783	3964		20065	
3	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводны х труб диаметром до 63 мм.Разборка**	м трубопроводов	2860		709,05	5,21	2027896	14891	145885	1348362	36463
		НР - 72%; СП - 8%				652,84	1,96	1867120	5606		270101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4131-0104-0501 РСНБ	Мусор строительный.Погрузка	т	9,724	97,00	--	943	--		--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
5	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	9,724	118,00	--	1147	--		--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2267733	26350	145885	1515631	4086
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
6	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр д о 20 мм.Прокладка	м трубопровода	166	1600,52	22,96	265686	3811	183803	77995	3711
		НР - 98%; СП - 8%			470,31	9,12	78072	1514		27494	
7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр д о 25 мм.Прокладка	м трубопровода	200	1361,32	22,96	272263	4591	173609	93970	3955
		НР - 98%; СП - 8%			470,31	9,12	94063	1825		29299	
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметрдо 32 мм.Прокладка	м трубопровода	364	1915,75	22,96	697332	8356	517782	171025	9378
		НР - 98%; СП - 8%			470,31	9,12	171194	3321		69469	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальны х водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	150	2050,78	22,96	307616	3443	233626	70477	4083
		НР - 98%; СП - 8%			470,31	9,12	70547	1368		30247	
10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснаб жения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	40	2964,43	49,58	118577	1983	80879	35736	1666
		НР - 98%; СП - 8%			892,87	18,76	35715	750		12345	
11	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	12	5416,26	86,56	64995	1039	49909	14133	8545
		НР - 98%; СП - 8%			1170,59	31,20	14047	374		6330	
12	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1261,00	--	10088	--	10088	--	1089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
13	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,Р N 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	812,00	--	25984	--	25984	--	28
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
14	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	3854,00	--	123328	--	123328	--	133
		СП - 8%			--	--	--	--		9866	
15	2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV -I,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	30592,00	--	489472	--	489472	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39158	
16	1118-0301-0101 РСНБ	Радиаторы чуг унные.Установка	кВт	90,3	18147,01	200,60	1638675	18114	1529888	97803	1875
		НР - 98%; СП - 8%			1004,13	101,06	90673	9126		138918	
17	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	54	583,04	0,69	31484	37	2693	28197	644
		НР - 98%; СП - 8%			532,49	0,34	28754	19		4775	
18	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N,для двухтрубных систем отопления,прямой,никелиров анный,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 20,типа Danfoss	шт.	174	8236,00	--	1433064	--	1433064	--	154770
		СП - 8%			--	--	--	--		114645	
19	2305-1207-0101 РСНБ	Головка термостатическая RA2990 прим.	шт.	174	3972,00	--	691128	--	691128	--	74641
		СП - 8%			--	--	--	--		55290	
20	2304-0602-0103 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные типа Herz,Герц-AS-T-90,угловой,Т 120°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 2 1345-2005	шт.	174	6415,00	--	1116210	--	1116210	--	120550
		СП - 8%			--	--	--	--		89297	
21	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	415	537,00	--	222855	--	222855	--	24068
		СП - 8%			--	--	--	--		17828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии в одяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	171,6	378,00	--	64865	--	64865	--	70
					--	--	--	--		5189	
23	2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от-80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	74,8	434,00	--	32463	--	32463	--	350
					--	--	--	--		2597	
24	2111-0404-1411 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	580,00	--	10208	--	10208	--	110
					--	--	--	--		817	
25	2111-0404-1517 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от-80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии во дяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки13 мм,диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	13,2	1476,00	--	19483	--	19483	--	210
					--	--	--	--		1559	
26	2301-0101-0112 РСНБ	Гильзы DN 100 *СП - 8%*	м	82,6	2634,00	--	217568	--	217568	--	23497
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--	--		17405	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				7853345	41375	7228905	589336	911809
											1320412
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
		Временные здания и сооружения		**1,2%**		**158 450**					**13 362**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания		**1,35%**		**180 395**					**13 542**
		Итого с зимними удорожаниями						**270 859**			
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							**13 813**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 813**
		НДС		**12 %**		**1 657 660**					**15 471**
		Итого с НДС						**-1 547 149**			**13 924**
		Договорная скидка		**10%**							**1 491**
		Итого к оплате с НДС									
		в том числе НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-7К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Беков Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Компания Құрылыс Көмек"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Саркан Саулет"**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Кербулакского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Досалбаев Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)