ЗАКАЗЧИК: - КСК "Мира 238,240»

ГЕНПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»»

ФОРМА 2

СУБПОДРЯДЧИК: - ИП «Моисейченко Павел Петрович»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - 90 кв жилой дом по ул.Мира,183 в г. Петропавловске (капитальный ремонт).

А К Т
выполненных работ за сентябрь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Ц0108-572-4	-Демонтаж учетно-распределительного этажного шкафа	30	234,42	66,75	7033	2003	4690	1,04	31		
				167,67	15,19	5030	456	85,5	0,09	3		
		шт										
2	Е0121-23-1	-Демонтаж панели ВРУ	1	419,18	-	419	-	407	2,41	2		
				419,18	-	419	-	97,2	-	-		
		шкаф										
3	Ц0108-524-4	-Демонтаж вводного ящика ЯРВ-250А	1	131,56	8,74	132	9	106	0,69	1		
				122,82	1,69	123	2	85,5	0,01	-		
		шт										
4	Е0167-7-2	-Демонтаж патронов, подвесов	60	5,38	-	323	-	314	0,04	2		
				5,38	-	323	-	97,2	-	-		
		шт										
5	Е0167-5-11	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 80 мм,д.50мм	88	60,16	1,7	5294	150	5024	0,37	32		
				58,46	0,27	5144	24	97,2	-	-		
		м										
6	Е0167-5-9	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	48	27,31	0,49	1311	24	1255	0,17	8		
				26,82	0,07	1287	3	97,2	-	-		
		м										
7	Е0167-5-1	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2	23	3,4	-	78	-	76	0,02	1		
				3,4	-	78	-	97,2	-	-		
		м										
8	Е0167-5-5	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 6 мм2	67	1,01	-	68	-	66	0,01	-		
				1,01	-	68	-	97,2	-	-		
		м										
9	Е0167-5-2	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 16 мм2	23	4,46	0,03	103	1	99	0,03	1		
				4,43	-	102	-	97,2	-	-		
		м										

10	Е0167-5-6	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 16 мм2	67	1,39	0,02	93	1	89	0,01	1
				1,37	-	92	-	97,2	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	14853	2186			79
	Тенге	12666	484			3
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14853	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13151	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12126	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1819	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1619	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	28598	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14970	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	28598	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14970	-		-

РАЗДЕЛ 2. Выше отм.0.00

Монтажные работы и оборудование

11	Ц0108-572-4	-Монтаж щитков этажных учетно-распределительных ЩУР-8805	30	2966,4	222,5	88992	6675	15634	3,45	104
				558,9	50,63	16767	1519	85,5	0,29	9
		шт								
12	Прайс-лист	-Щиток этажный учетно-распределительный ЩУР8805-3309 без счетчиков учета э\э	30	23077,53	-	692326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А для отключения стояка	6	920	35	5520	210	2035	2,3	14
				391	5,62	2346	34	85,5	0,03	-
		шт								
14	Прайс-лист	-Выключатель автоматический ВА47-100-3Р на 65А для отключения стояка	6	933,37	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	48	212,07	7,88	10179	378	4226	0,56	27
				87,46	3,12	4198	150	97,2	0,02	1
		шт								
16	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	154,18	-	154	-	139	0,89	1
				142,83	-	143	-	97,2	-	-
		шт								
17	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	36	33,18	-	1194	-	1087	0,2	7
				31,05	-	1118	-	97,2	-	-
		шт								
18	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	30	40,31	-	1209	-	905	0,2	6
				31,05	-	932	-	97,2	-	-
		шт								

19	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	115	80,78	8,65	9290		6534	0,33	38
				53,05	5,41	6101	622	97,2	0,02	3
20	Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	225	90,45	10,59	20352	2383	14366	0,37	84
				59,51	6,18	13390	1390	97,2	0,03	6
21	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	2,5	89,76	10,29	224	26	190	0,45	1
				73,23	5,14	183	13	97,2	0,02	-
22	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	135	10,73	1,02	1449	138	1288	0,06	8
				9,19	0,63	1240	85	97,2	-	-
23	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	840	4,54	-	3811	-	3484	0,03	22
				4,27	-	3584	-	97,2	-	-
24	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м	114	25,18	3,6	2871	410	2495	0,13	14
				20,47	2,05	2334	233	97,2	0,01	1
25	Е0121-4-9	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	456	9,66	-	4403	-	4027	0,05	25
				9,09	-	4143	-	97,2	-	-
26	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	4	31,18	2,63	125	11	80	0,12	-
				22,66	0,63	91	3	85,5	-	-
27	Ц0111-169-1	-Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах м	630	23,25	-	14649	-	11279	0,1	65
				22,1	-	13925	-	81	-	-

28	E0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	50	118,83	14,35	5942		5004	0,58	29
				93,93	9,03	4697	451	97,2	0,04	2
		м кабеля								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			868289	11943			444
			Тенге			75190	4499			22
		Стоимость оборудования -	Тенге			697926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			697926	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			170363	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79689	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			257724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90605	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			955650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90605	-		-

РАЗДЕЛ 3. Материалы

29	C151701-91	-Светильник потолочный НП020-100-220	30	214	-	6420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс-лист	-Светильник НПБ1401	12	342,9	-	4115	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс-лист	-Светильник НПБ1402	6	342,9	-	2057	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	C151704-3	-Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441	-	441	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	C151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	18	24	-	432	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	C151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	30	24	-	720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	C151706-30	-Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В215-225-25	1	17	-	17	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс-лист	-Выключатель с задержкой отключения PlEXO LEgrAnd	30	913,72	-	27412	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс-лист	-Коробка монтажная PlEXO LEgrAnd	30	318,69	-	9561	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

38	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	36	244	-	8784	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
39	С151801-145	-Розетка открытой установки РА10-002	36	68	-	2448	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс-лист	-Пластина монтажная одноместная	36	11,7	-	421	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
41	С151607-107	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,5814	36800	-	21396	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-
42	С151607-138	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	1	16600	-	16671	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-
43	С151607-142	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 6 мм2	0,6489	34000	-	22063	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-
44	С151601-164	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,051	42000	-	2142	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-
45	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0041	60500	-	247	-	-	-
		1000м	-	-	-	-	-	-	-
46	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	221,1	650	-	143714	-	-	-
		кг	-	-	-	-	-	-	-
47	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	2,55	63	-	161	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			269220	-		-
			Тенге			-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			125346	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125346	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7521		-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		132866	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		143874	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		143874	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8632	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		152507	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		285373	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Ниже отм.0.00

Монтажные работы

48 Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
шкаф		1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
49 Прайс-лист -Вводно-распределительная панель,(без базового счетчика) типа ВРУ-1-23-55,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток ПН2 5х100	1	110491	-	110491	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
50 Е0121-28-1 -Установка фотодатчика (фотореле)	1	21,83	-	22	-	20	0,14	-
шт		20,7	-	21	-	97,2	-	-
51 Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
шт		181,7	2,88	182	3	85,5	0,02	-
52 Прайс-лист -Счетчики эл.энергии СТЭБ-04Н-7.5-3С и СТЭБ-04Н-100-3С, устанавливаемые в ВРУ	2	23122,16	-	46244	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
53 Е0121-24-1 -Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95	38,75	585	39	455	2,65	3
шт		452,81	15,36	453	15	97,2	0,08	-
54 Прайс-лист -Щит вводно-учетный ЩУ-1/1 74У1	1	1544,31	-	1544	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
55 Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
шт		181,7	2,88	182	3	85,5	0,02	-
56 Прайс-лист -Счетчик эл.энергии РИМ 185.1	1	8485,19	-	8485	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
57 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	538,55	16,5	1616	50	677	1,15	3
шт		261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	-
58 Прайс-лист -Выключатели автоматические ВА47-29 1Р на 20А	1	80,61	-	81	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
59 Прайс-лист -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 6А	2	97,58	-	195	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-

60	Ц0108-71-1	-Шины сборные - четыре полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	м	0,4	682,15	109,75	273		184	2,81	1
					515,2	22,12	206	9	85,5	0,13	-
61	Прайс-лист	-Шины N, PE	шт	2	393,29	-	787	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	39	212,07	7,88	8271	307	3434	0,56	22
					87,46	3,12	3411	122	97,2	0,02	1
63	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	10	90,2	-	902	-	599	0,39	4
					61,58	-	616	-	97,2	-	-
64	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	1	82,57	-	83	-	60	0,39	-
					61,58	-	62	-	97,2	-	-
65	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1	352,54	25,84	353	26	256	1,45	1
					253,58	10,24	254	10	97,2	0,05	-
66	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	234	80,78	8,65	18903	2024	13296	0,33	77
					53,05	5,41	12414	1266	97,2	0,02	6
67	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	297	10,73	1,02	3187	303	2834	0,06	17
					9,19	0,63	2729	186	97,2	-	1
68	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	595	4,54	-	2699	-	2467	0,03	16
					4,27	-	2539	-	97,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	207355	2807			155
	Тенге	25246	1623			7
Стоимость оборудования -	Тенге	167827	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	167827	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	39528	-	-		-
Материалы -	Тенге	11475	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26869	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25956	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3893	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3929	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		69413		-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		175
Сметная заработная плата -	Тенге		-	30762	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		237240	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		175
Сметная заработная плата -	Тенге		-	30762	-		-

РАЗДЕЛ 5. Материалы

69	Прайс-лист	Фотореле ФР-2	1	1210,23	-	1210	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	40	871	-	34840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
71	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	2	39	-	78	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	37	24	-	888	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Прайс-лист	Фонарь ручной ФОС-3-5\6 с зарядным устройством	1	806,82	-	807	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	10	215	-	2150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68	-	68	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	40	244	-	9760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Прайс-лист	Пластина монтажная одноместная	11	11,7	-	129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С151607-138	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ	0,9188	16600	-	15252	-	-	-	-

	сечение 2,5 мм2								
		1000м							
82 С130804-1	-Трубы винипластовые		41,11	650	-	26720	-	-	-	-
	Изм. и	кг							
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.								
	02-04-2002								
	СН РК								
	8.02-04С-								
	2004								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				97199	-		-

		Тенге				-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				70479	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				70479	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4229	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				74708	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				26720	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				26720	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1603	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28323	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				103031	-	-	-

РАЗДЕЛ 6. Стройработы

83 Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм		30	951,46	638,8	28544	19164	15091	2,01	60
		отверст		312,66	246,28	9380	7388	90	1,35	41
	Устройство кабель-канала									
84 Е0134-60-4	-Демонтаж обшивки ДВП		7,5	131,28	7,08	985	53	854	0,78	6
		м2		124,2	2,34	932	18	90	0,01	-
85 Е0109-53-2 прим	-Устройство каркаса кабель-канала		1,08	11244,84	1453,68	12144	1570	7520	53,59	58
		т		8461,12	135	9138	146	81	0,66	1
86 С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		1,08	114900	-	124092	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
87 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз		29,2	29,61	0,03	865	1	158	0,03	1
		м2		6,68	-	195	-	81	-	-
88 Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		58,4	25,47	0,03	1488	1	226	0,02	1
		м2		4,78	-	279	-	81	-	-
89 Е0134-60-3	-Облицовка кабель-канала профлистом с полимерным покрытием толщиной 0,6 мм		19,5	148,42	1,5	2894	29	2526	0,86	17
		м2		143,35	0,56	2795	11	90	-	-
90 Прайс-лист	-Профлист с полимепрным покрытием т.0,6 мм		20,09	1604,76	-	32232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

91 С11011-816 -Замок накладной	шт	30	583	-	17490		-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			220733	20819			143
		Тенге			22719	7563			41
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84496	-	-		-
Материалы -		Тенге			1945	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	20998	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49722	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			18855	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2828	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6201	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109553	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		135
Сметная заработная плата -		Тенге			-	23826	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136236	-	-		-
Материалы -		Тенге			1436	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	9284	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124092	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			7520	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1128	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8625	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			152382	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		62
Сметная заработная плата -		Тенге			-	10412	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			261935	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		198
Сметная заработная плата -		Тенге			-	34238	-		-

РАЗДЕЛ 7. Магистральные сети

92 Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	263	80,78	8,65	21245	2275	14944	0,33	87
				53,05	5,41	13952	1423	97,2	0,02	6
93 Е0121-2-3	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	152	90,45	10,59	13749	1610	9705	0,37	56
				59,51	6,18	9046	939	97,2	0,03	4
94 Е0121-4-5	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	м	63	26,97	4,33	1699	273	1411	0,13	8
				20,68	2,36	1303	149	97,2	0,01	1

95	Е0121-4-10	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	250	11,73	-	2931		2655	0,07	17
				10,93	-	2731	-	97,2	-	-
96	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м	118	25,18	3,6	2971	425	2583	0,13	15
				20,47	2,05	2415	242	97,2	0,01	1
97	Е0121-4-9	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	471	9,66	-	4548	-	4161	0,05	26
				9,09	-	4279	-	97,25	-	-
98	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	537	10,73	1,02	5762	548	5124	0,06	31
				9,19	0,63	4934	337	97,2	-	1
99	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	1073	4,54	-	4868	-	4450	0,03	28
				4,27	-	4578	-	97,2	-	-
100	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	14	12,7	1,37	178	19	156	0,07	1
				10,61	0,82	149	12	97,2	-	-
101	Е0121-4-7	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава м	28	5,17	-	145	-	129	0,03	1
				4,74	-	133	-	97,2	-	-
102	Ц0108-392-1	-Провод, прокладываемый открыто м	30	47,16	0,25	1415	8	749	0,17	5
				29,21	-	876	-	85,5	-	-
103	Ц0111-169-1	-Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах м	2	23,25	-	47	-	36	0,1	-
				22,1	-	44	-	81	-	-

	Заземление								
104	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	113,04	4,38	2261	88	646	0,21	4
				37,26	0,5	745	10	85,5	-	-
		м								
105	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	459,35	27	1378	81	449	1,04	3
				171,35	3,63	514	11	85,5	0,02	-
		шт								
106	Ц0108-146-1-	Провод ПВ для уравнивания потенциалов	100	74,37	22,63	7437	2263	2402	0,14	14
		м		23,34	4,75	2334	475	85,5	0,03	3
		Материалы								
107	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	5	505	-	2525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	7	244	-	1708	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	С151803-193-	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	2	3100	-	6200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Прайс-лист	-Ответвительный сжим У870	30	328,37	-	9851	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
111	С151607-108-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	0,6008	50100	-	30099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
112	С151607-109-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2	0,3193	70400	-	22476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
113	С151607-138-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2	1,66	16600	-	27528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
114	С151607-140-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	0,0433	24300	-	1051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

115	С151607-107-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 1000м	0,102	36800	-	3754	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
116	С151607-292-	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,0309	3660	-	113	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
117	С151601-593- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,002	248700	-	507	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
118	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	187,51	650	-	121879	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		Стройработы							
119	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,16	33,88	33,88	39	39	25	-
				-	23,71	-	28	90	0,5	1
120	Е010333-А15--1	Отвозка мусора на расстояние 15 км т	1,16	148,78	148,78	173	173	31	-	-
				-	29,76	-	35	90	0,62	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	298535	7801			296
	Тенге	48034	3658			18
Стоимость монтажных работ -	Тенге	166593	-	-		-
Материалы -	Тенге	15010	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51630	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	95961	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49598	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7440	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12971	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	229163	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		337
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59070	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10063	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9851	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	56	-	-		-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-		-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	607	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10726	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	121879	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	121879	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	129192	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	369081	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	339
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59140	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1976184	45555		1117
	---	---	---		---
	Тенге	183856	17827		91
Стоимость оборудования -	Тенге	865753	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	865753	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	587161	-	-	-
Материалы -	Тенге	109715	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	171339	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	291785	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	160453	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24068	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44857	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	792471	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	195407	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	94559	-	-	-
Материалы -	Тенге	1945	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21060	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59573	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18911	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2837	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6808	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	120279	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23897	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	136236	-	-	-
Материалы -	Тенге	1436	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9284	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124092	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7520	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1128	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8625	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	152382	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10412	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	292473	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	292473	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17548	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	310022	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2240907	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1302
Сметная заработная плата -	Тенге	-	229715	-	-

В текущих ценах 2012г 4329075

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: Моисейченко П.П.

МОИСЕЙЧЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ