Заказчик: КГУ "Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа" акимата СКО МТиСЗН РК

Подрядчик: ТОО "Ассени"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт наружной поверхности стен и встроенных конструкций по периметру трехэтажного здания главного корпуса КГУ "Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа" СКО МТиСЗН РК

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2012 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | источник финансирования | | организационно-пра - вовая форма. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчик | подрядчик | номер | дата | наименов. | код | номер | дата |
| | | №219 | 19.07.2012г. | | | | |

## СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Наименование пусковых комп-лексов,объ-ектов,комп-лексов работ. | С начало года по отч.месяц вкл. | В отчет. месяце за август 2012год | Из графы 1. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в баз.цен.1991г) | дополнительные затраты | | налог на | налог на добавлен-ную стои - мость |
| | | | | в отчётн. месяце | монтаж оборудов. | | приобр. матер. | другие доп. затраты | отчислен. в фонд занятости | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Всего по стройке | 16486350 | | 5503053 | | | | | | | 1766395 |
| За отчётный месяц | | 16486350 | | 5503053 | | | | | | 1766395 |

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: - КГУ "Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата СКО МТиСЗН РК

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт наружной поверхности стен и встроенных конструкций по периметру трехэтажного здания главного корпуса КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата СКО МТиСЗН РК.

А К Т
выполненных работ № 1 от 27.08.2012г. за август месяц 2012года.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Стены | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0153-18-1 | -Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами м3 | 53,2 | 13252,27 | 474,95 | 705021 | 25267 | 300964 | 35,39 | 1883 | | | | |
| | | | | 5258,25 | 78,75 | 279739 | 4190 | 106 | 0,43 | 23 | | | | |
| 2 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2 | 51,52 | 546,63 | 43,41 | 28163 | 2237 | 15019 | 1,64 | 85 | | | | |
| | | | | 258,75 | 16,26 | 13331 | 838 | 106 | 0,08 | 4 | | | | |
| 3 | С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт | 2,58 | 11100 | - | 28594 | - | - | - | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 4 | Е0159-5-1 | -Разборка металлических ограждений балконов и лоджий м | 43,2 | 74,17 | 4,98 | 3204 | 215 | 3809 | 0,47 | 20 | | | | |
| | | | | 69,19 | 0,79 | 2989 | 34 | 126 | 0,01 | - | | | | |
| 5 | Е0109-36-1 | -Устройство ограждений из ПХВ элементов м2 | 103,01 | 765,39 | 69,85 | 78843 | 7195 | 53318 | 3,43 | 353 | | | | |
| | | | | 631,35 | 7,67 | 65035 | 790 | 81 | 0,03 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные м2 | 103,01 | 5240 | - | 539772 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0161-10-1 | -Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2 | 1258 | 540,03 | 15,7 | 679358 | 19751 | 364541 | 1,74 | 2189 |
| | | | | 302,6 | 2,43 | 380671 | 3057 | 95 | 0,01 | 17 |
| 8 | Е0161-20-1 | -Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов м2 | 80 | 1047,85 | 31,4 | 83828 | 2512 | 43917 | 3,23 | 259 |
| | | | | 572,99 | 4,86 | 45839 | 389 | 95 | 0,03 | 2 |
| 9 | Е0115-180-3 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 865 | 389,23 | 2,63 | 336682 | 2273 | 62264 | 0,45 | 388 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | 64685 | 857 | 95 | - | 4 |
| 10 | Е0162-25-1 | -Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лесов и земли м2 | 865 | 38,95 | 2,52 | 33691 | 2180 | 5498 | 0,04 | 34 |
| | | | | 6,23 | 0,46 | 5389 | 398 | 95 | - | 2 |
| 11 | Е0162-26-4 | -Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лесов и земли м2 | 865 | 98,2 | 9,02 | 84945 | 7807 | 19927 | 0,13 | 111 |
| | | | | 22,59 | 1,66 | 19540 | 1436 | 95 | 0,01 | 8 |
| 12 | Е0169-11-2 | -Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов м2 | 1500 | 60,17 | - | 90255 | - | 81230 | 0,38 | 567 |
| | | | | 60,17 | - | 90255 | - | 90 | - | - |
| 13 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(лоджий) м2 | 126,8 | 32,87 | - | 4168 | - | 3751 | 0,23 | 29 |
| | | | | 32,87 | - | 4168 | - | 90 | - | - |
| 14 | Е0162-36-1 | -Очистка вручную поверхностей потолков от известковой окраски м2 | 73,2 | 25,7 | - | 1881 | - | 1787 | 0,18 | 13 |
| | | | | 25,7 | - | 1881 | - | 95 | - | - |
| 15 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2 | 83,6 | 314,23 | 2,45 | 26269 | 205 | 9991 | 0,7 | 59 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 10470 | 47 | 95 | 0,03 | 3 |
| 16 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2 | 42 | 229,85 | 4,29 | 9654 | 180 | 3448 | 0,52 | 22 |
| | | | | 84,79 | 1,64 | 3561 | 69 | 95 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2 | 14 | 450,5 | 4,93 | 6307 | 69 | 1587 | 0,64 | 9 |
| | | | | 117,43 | 1,86 | 1644 | 26 | 95 | 0,01 | - |
| | | Проемы | | | | | | | | |
| 18 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2 | 46,62 | 158,38 | 23,78 | 7384 | 1109 | 6025 | 0,91 | 42 |
| | | | | 134,6 | 8,98 | 6275 | 419 | 90 | 0,04 | 2 |
| 19 | Е0146-44-1 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2 | 9,9 | 270,9 | 23,78 | 2682 | 235 | 2282 | 1,65 | 16 |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 2446 | 89 | 90 | 0,04 | - |
| 20 | Е0110-92-1 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2 | 30,11 | 392,85 | 24,17 | 11829 | 728 | 5480 | 0,96 | 29 |
| | | | | 160,3 | 8,22 | 4827 | 247 | 108 | 0,04 | 1 |
| 21 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2 | 23,67 | 13000 | - | 307710 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2 | 6,44 | 12700 | - | 81788 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | С11011-920 | -Стекло листовое толщиной 4 мм м2 | 4 | 643 | - | 2572 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | С11011-815 | -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт | 21 | 844 | - | 17724 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0158-4-1 | -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м | 120 | 14,39 | 1,29 | 1727 | 155 | 1712 | 0,09 | 11 |
| | | | | 13,1 | 0,23 | 1572 | 28 | 107 | - | - |
| 26 | Е0162-9-4 | -Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов м2 | 588,8 | 180,9 | 0,07 | 106514 | 41 | 75620 | 0,79 | 466 |
| | | | | 135,16 | 0,03 | 79582 | 18 | 95 | - | - |
| | | Входная группа | | | | | | | | |
| 27 | Е0146-34-4 | -Разборка кирпичных стен м3 | 9,28 | 1795,5 | 627,75 | 16662 | 5826 | 11726 | 7,1 | 66 |
| | | | | 1167,75 | 236,25 | 10837 | 2192 | 90 | 1,16 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0146-44-2 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок<br>м2 | 3,77 | 250,04 | 23,78 | 943 | 90 | 798 | 1,52 | 6 |
| | | | | 226,26 | 8,98 | 853 | 34 | 90 | 0,04 | - |
| 29 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов<br>м2 | 8,84 | 158,38 | 23,78 | 1400 | 210 | 1142 | 0,91 | 8 |
| | | | | 134,6 | 8,98 | 1190 | 79 | 90 | 0,04 | - |
| 30 | Е0110-5-1 | -Разборка деревянного каркаса стен<br>м3 | 0,368 | 3525,07 | 316,57 | 1297 | 116 | 1323 | 20,7 | 8 |
| | | | | 3208,5 | 119,25 | 1181 | 44 | 108 | 0,58 | - |
| 31 | Е0153-1-1 | -Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки каркасно-обшивных стен<br>м2 | 30,71 | 20,04 | 2,92 | 615 | 90 | 584 | 0,12 | 4 |
| | | | | 17,12 | 0,5 | 526 | 15 | 108 | - | - |
| 32 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов<br>м2 | 27 | 48,37 | 4,36 | 1306 | 118 | 1290 | 0,29 | 8 |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 1188 | 18 | 107 | 0,01 | - |
| 33 | Е0158-1-1 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами<br>м2 | 27 | 24,15 | 2,64 | 652 | 71 | 635 | 0,15 | 4 |
| | | | | 21,51 | 0,45 | 581 | 12 | 107 | - | - |
| 34 | Е0158-1-2 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок<br>м2 | 27 | 36,77 | 1,67 | 993 | 45 | 1023 | 0,23 | 6 |
| | | | | 35,1 | 0,29 | 948 | 8 | 107 | - | - |
| 35 | Е0146-42-1 | -Разборка пандуса из асфальта<br>м2 | 26,19 | 51,1 | - | 1338 | - | 1204 | 0,3 | 8 |
| | | | | 51,1 | - | 1338 | - | 90 | - | - |
| 36 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов<br>1м2 | 55,6 | 361,12 | 194,21 | 20078 | 10798 | 14752 | 1,11 | 62 |
| | | | | 166,91 | 72,12 | 9280 | 4010 | 111 | 0,4 | 22 |
| 37 | Е0157-2-9 | -Разборка асфальтобетонного покрытия полов<br>1м2 | 16,8 | 92,64 | 41,61 | 1556 | 699 | 1229 | 0,38 | 6 |
| | | | | 51,03 | 14,9 | 857 | 250 | 111 | 0,09 | 1 |
| 38 | Е0105-29-3 | -Устройство железобетонных буронабивных свай<br>м3 | 3,1 | 17283,01 | 2913,57 | 53577 | 9032 | 4025 | 2,25 | 7 |
| | | | | 401,06 | 847,29 | 1243 | 2627 | 104 | 4,56 | 14 |
| 39 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты<br>м3 | 0,31 | 2505,05 | 126,11 | 777 | 39 | 63 | 0,98 | - |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 44 | 15 | 106 | 0,23 | - |
| 40 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм<br>т | 0,039 | 45800 | - | 1786 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | С12041-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм<br>т | 0,145 | 45600 | - | 6612 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,093 | 71965,18 | 380,3 | 6693 | 35 | 996 | 66,7 | 6 |
| | | 1т | | 11126,25 | 143,44 | 1035 | 13 | 95 | 0,7 | - |
| 43 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,13 | 22,68 | 0,06 | 26 | - | 6 | 0,03 | - |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 8 | - | 81 | - | - |
| 44 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,26 | 32,53 | 0,03 | 74 | - | 9 | 0,02 | - |
| | | м2 | | 4,78 | - | 11 | - | 81 | - | - |
| 45 | Е0157-2-9 | -Разборка асфальтобетонного покрытия полов | 16,8 | 92,64 | 41,61 | 1556 | 699 | 1229 | 0,38 | 6 |
| | | 1м2 | | 51,03 | 14,9 | 857 | 250 | 111 | 0,09 | 1 |
| 46 | Е0157-2-8 | -Разборка цементного покрытия полов | 84 | 361,12 | 194,21 | 30334 | 16314 | 22287 | 1,11 | 93 |
| | | 1м2 | | 166,91 | 72,12 | 14020 | 6058 | 111 | 0,4 | 34 |
| 47 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 70 | 273,78 | 12,44 | 19165 | 871 | 5028 | 0,41 | 29 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,68 | 4202 | 328 | 111 | 0,02 | 2 |
| 48 | Е0111-11-2 | -добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 420 | 44,96 | 0,84 | 18881 | 351 | 480 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 302 | 130 | 111 | - | 1 |
| 49 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 28 | 341,95 | 14,65 | 9575 | 410 | 6307 | 1,22 | 34 |
| | | м2 | | 197,43 | 5,49 | 5528 | 154 | 111 | 0,03 | 1 |
| 50 | С11011-529 | -Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком. | 28,56 | 1420 | - | 40555 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Е0109-1-1 | -Монтаж металлического каркасов входной группы | 3,266 | 9884,43 | 4187,55 | 32283 | 13677 | 13973 | 23 | 75 |
| | | т | | 4243,5 | 1038,55 | 13859 | 3392 | 81 | 3,65 | 12 |
| 52 | Е0109-48-1 | -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий | 3,266 | 1513,46 | 390,15 | 4943 | 1274 | 2067 | 3,4 | 11 |
| | | т | | 781,43 | - | 2552 | - | 81 | - | - |
| 53 | С12021-41 | -Конструкции стальные из одного профиля | 3,266 | 147100 | - | 480429 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 25,2 | 22,68 | 0,06 | 572 | 2 | 137 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 168 | 1 | 81 | - | - |
| 55 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 50,4 | 32,53 | 0,03 | 1640 | 1 | 195 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 4,78 | - | 241 | - | 81 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 4036880 | 132925 | | | 7036 |
| | | | Тенге | | | 1156750 | 32560 | | | 171 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3440383 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | 420948 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1103681 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 998520 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 835901 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1085320 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 543 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 162798 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 271542 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4797246 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 7295 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1266479 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 596497 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 12476 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 85628 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 480429 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 69359 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 35 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 10404 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 39951 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 705807 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 489 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 96032 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 5503053 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 7785 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1362512 | - | - |

В текущих ценах 2012г С к = 2,67487075 14719955

НДС: тенге 1766395

ВСЕГО ПО ФОРМЕ: тенге 16486350

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: