Заказчик: ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Ассени"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция крыши административного здания ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области" по ул.Мира,83 в г.Петропавловске СКО (замена мягкой кровли на шатровую 4-х скатную)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за апрель 2013 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		№ 54	26.02.2013г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	**Всего к оплате**
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за апрель **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				из них			на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
				в отчётн. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3892021								417002	
За отчётный месяц		1088787		532156					130654	**1219441**

Заказчик: Перепечина О.В.

Подрядчик: Калиничев А.А.

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Департамент стати ики Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Реконструкция мягкой кровли на шатровую 4х скатную административного здания ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области",г.Петропавловск,ул.Мира,83

А К Т
выполненных работ за апрель 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство шатровой кровли								
8	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,25	8865,53	457,36	11082	572	1990	7,66	10
				1327,39	171,56	1659	214	106,2	0,84	1
		м3								
9	Е0108-12-1	-Закладка ершей и устройство скруток	0,03306	10023,81	527,69	332	17	341	64,86	2
				9496,12	196,87	314	7	106,2	0,96	-
		т								
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01756	52400	-	922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,08	32300	-	2584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции /два слой/	8,0844	139,39	1,24	1127	10	120	0,08	1
				13,33	0,47	108	4	107,1	-	-
		м2								
13	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных /парапета/ при высоте этажа до 4 м	7	8190,36	419,8	57333	2939	7153	5,22	37
				804,71	157,5	5633	1103	106,2	0,76	5
		м3								

14	Е0146-18-1	-Укладка металлических балок при смене перекрытий	0,668	2194,7	364,32	1466	43	1270	11,66	8
				1764	137,25	1178	92	100	0,67	-
		т								
15	С11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,668	69800	-	46626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0110-14-1	-Установка стропил,диагональных ног,мауэрлатов,нарожников,подкосов	2,66	22573,77	417,85	60046	1111	11677	25,42	68
				3907,13	157,5	10393	419	108	0,78	2
		м3								
17	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	3,27	21063,25	387,02	68772	1264	10461	15,87	52
				2820,38	146,25	9209	478	108	0,71	2
		м3								
18	Е0110-5-1	-Установка опорных элементов,накладок, затяжек, бобышек, кобылок, ветровых связей	5,297	26605,99	395,71	141012	2097	23810	25,88	137
				4010,63	149,06	21256	790	108	0,73	4
		м3								
27	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	260	133,09	0,69	34603	179	2163	0,05	12
				7,45	0,25	1938	65	108	-	-
		Слуховое окно - 2шт								
52	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3891,44	102,01	3891	102	1239	6,99	7
				1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
		шт								
53	С12061-152	-Слуховое окно с жалюзийной решеткой	0,93	3960	-	3687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	С11011-813	-Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Е0115-163-5	-Проолифка слуховых окон	0,65	80,82	0,09	53	-	46	0,47	-
				75,04	0,02	49	-	94,5	-	-
		м2								
		Вентшахты ВШ-1 (2шт)								
61	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев,ригель,брусок обвязки	0,085	23599,99	395,71	2006	34	382	25,88	2
				4010,63	149,06	341	13	108	0,73	-
		м3								

Прочие работы

81	Е01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	46,1	27,1	27,1	1249	1249	875	-	-
1			-	18,97	-	875	100	0,4	18
	т								
82	Е010333-А5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	46,1	49,5	49,5	2282	2282	456	-	-
1			-	9,9	-	456	100	0,21	10
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		440053	12099		335

	Тенге		53185	4553		44
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		440053	-	-	-
Материалы -	Тенге		262640	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	57739	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		54799	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		57329	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		61981	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9297	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		30122	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		532156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	410
Сметная заработная плата -	Тенге		-	67036	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		532156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	410
Сметная заработная плата -	Тенге		-	67036	-	-

В текущих ценах 2013г		1088787
НДС:	тенге	130654
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	тенге	1219441

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Ассени"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция крыши административного здания ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области" по ул.Мира,83 в г.Петропавловске СКО (замена мягкой кровли на шатровую 4-х скатную)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат с 1 мая 2013 г. по 17 мая 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		№ 54	26.02.2013г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен- ную стоимость	**Всего к оплате**
	С начало года по отч.месяц включи- тельно с НДС	В отчет. месяце за май **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				из них			на приобре- тение мат-ов	другие доп. затраты		
				в отчётн. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6878723								737006	
За отчётный месяц		2666698		1303376					320004	**2986702**

Заказчик:
Начальник ГУ "Департамент статистики СКО" Перепечина О.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.