Заказчик: ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Ассени"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция крыши административного здания ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области" по ул.Мира,83 в г.Петропавловске СКО (замена мягкой кровли на шатровую 4-х скатную)"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат с 17 мая 2013 г. по 30 мая 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		№ 54	26.02.2013г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен- ную стоимость	**Всего к оплате**
	С начало года по отч.месяц включи- тельно с НДС	В отчет. месяце за май **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				из них			на приобре- тение мат-ов	другие доп. затраты		
				в отчётн. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8663200								928200	
За отчётный месяц		1593283		778733					191194	**1784477**

Заказчик:
Начальник ГУ "Департамент статистики СКО" Перепечина О.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.

201170

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Реконструкция мягкой кровли на шатровую 4х скатную административного здания ГУ "Департамент статистики Северо-Казахстанской области",г.Петропавловск,ул.Мира,83

А К Т

выполненных работ с 17 мая 2013 г. по 30 мая 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	490	-29,02	-2,02	-14220	-990	-14337	-0,17	-85		
				-27	-0,32	-13230	-157	107,1	-	-1		
		м2										
		Вентканалы										
4	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,75	8473,56	370,75	6355	278	949	6,84	5		
				1053,11	137,81	790	103	106,2	0,68	1		
		м3										
5	Е0110-55-1	-Укладка а\цементных листов над вентиляционными каналами	4	550,95	37,18	2204	149	224	0,27	1		
				37,78	14,04	151	56	108	0,07	-		
		м2										
6	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,75	6838,63	413,08	5129	310	1509	12,17	9		
				2080,35	154,69	1560	116	90	0,75	1		
		м3										
7	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	22	1094,58	6,15	24081	135	4664	1,32	29		
				222,01	2,34	4884	51	94,5	0,01	-		
		м2										
		Устройство шатровой кровли										
19	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов, элементов каркаса	32,16	599,34	35,14	19273	1130	5402	0,9	29		
				142,31	13,23	4576	425	108	0,07	2		
		м3										

24	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	139	21,41	1,14	2976	158	872	0,03	5
					5,38	0,42	748	59	108	-	-
26	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	691	21,41	1,14	14795	786	4334	0,03	23
					5,38	0,42	3719	294	108	-	1
27	E0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	619,7	133,09	0,69	82476	426	5155	0,05	29
					7,45	0,25	4618	155	108	-	1
28	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	159,7	128,68	42,8	20550	6836	8965	0,36	58
					58,74	10,56	9381	1687	81	0,04	6
301	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Профилированный лист с полимерным покрытием МП20-1100-0,7	м2	176,45	692,21	-	122138	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Планка конька круглого R110x2000	м2	41	791,1	-	32435	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Уплотнитель С44x1000	шт	82	158,22	-	12974	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Планка ендовы верхняя 76x76x2000	шт	10	632,88	-	6329	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Планка ендовы нижняя 298x298x2000	шт	10	1147,09	-	11471	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Планка снегозадержателя 95x65x2000	шт	49	474,66	-	23258	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Воронка выпускная Д125/100	шт	8	484,55	-	3876	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Труба водосточная с полимерным покрытием Д100x3000	шт	33	1690,97	-	55802	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Держатель трубы Д100	шт	41	316,44	-	12974	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали	м2	40	185,12	1,55	7405	62	7574	1,12	45
					176,21	0,59	7049	23	107,1	-	-

45	СПрайс ТОО DEMI TRADE	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	м2	40	632,88	-	25315	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный /костыль,полоса/	т	0,0554	54900	-	3041	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0278	149300	-	4150	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	м	92	547,69	3,11	50388	286	1210	0,07	6
					11,13	1,15	1024	106	107,1	0,01	1
49	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждение/	м2	10,9	22,68	0,06	247	1	59	0,03	-
					6,68	0,03	73	-	81	-	-
50	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,9	32,53	0,03	355	-	42	0,02	-
					4,78	-	52	-	81	-	-
51	Е0110-32-1	-Установка стационарной лестницы /ЛД-1 - 2шт/	м3	0,08	29617,66	397,66	2369	32	710	44,85	4
					8073	149,06	646	12	108	0,74	-
		Слуховое окно - 2шт									
52	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	шт	1	3891,44	102,01	3891	102	1239	6,99	7
					1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	-
53	С12061-152	-Слуховое окно с жалюзийной решеткой	м2	0,93	3960	-	3687	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-813	-Задвижка накладная	шт	2	142	-	284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-819	-Петля накладная	шт	2	40	-	80	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308	-	616	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - слуховых окон	м3	1,04	599,34	35,14	623	37	175	0,9	1
					142,31	13,23	148	14	108	0,07	-
58	Е0115-163-5	-Проолифка слуховых окон	м2	0,65	80,82	0,09	53	-	46	0,47	-
					75,04	0,02	49	-	94,5	-	-

№	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Кол-во							
59	E0115-177-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза заполнений проемов оконных	м2	2	299,93 / -	- / -	600 / -	- / -	- / -	0,35 / -	1 / -
60	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,24	421,93 / 33,3	1,65 / 0,63	101 / 8	- / -	9 / 105	0,22 / -	- / -
		Вентшахты ВШ-1 (2шт)									
61	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,ригель,брусок обвязки	м3	0,085	23599,99 / 4010,63	395,71 / 149,06	2006 / 341	34 / 13	382 / 108	25,88 / 0,73	2 / -
62	E0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	11,6	145,58 / 66,76	5,8 / 2,2	1689 / 774	67 / 26	864 / 108	0,42 / 0,01	5 / -
63	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,29	2443,11 / 349,31	17,71 / 6,75	709 / 101	5 / 2	112 / 108	2,16 / 0,03	1 / -
64	C11011-770	Скобы	шт	8	825 / -	- / -	6600 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65	C11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм	т	0,0136	59500 / -	- / -	809 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
66	E0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,2	2493,42 / 2080,35	413,08 / 154,69	2992 / 2496	496 / 186	2414 / 90	12,17 / 0,75	15 / 1
67	C11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	1,22	2890 / -	- / -	3537 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
68	E0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку /с 2-х сторон по теплоизоляции ISOVER/	м2	24	553,92 / 58,48	2,15 / 0,81	13294 / 1403	52 / 20	1537 / 108	0,38 / -	9 / -

69	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали /вентшахты/	м	4,22	334,24	0,62	1412	3	91	0,15	1
					20,05	0,09	85	-	107,1	-	-
70	Е0120-21-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	м	2	2029,3	20,19	4059	40	419	1,06	2
					173,36	8,44	347	17	115,2	0,04	-
		Вентшахты ВШ-2 (2шт)	шт								
71	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев,ригель,брусок обвязки	м3	1,78	23599,99	395,71	42008	704	7997	25,88	46
					4010,63	149,06	7139	265	108	0,73	1
72	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	25,76	134,02	5,8	3452	149	1918	0,42	11
					66,76	2,2	1720	57	108	0,01	-
73	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,362	2443,11	17,71	884	6	139	2,16	1
					349,31	6,75	126	2	108	0,03	-
74	С11011-770	-Скобы	шт	8	825	-	6600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм	т	0,018	59500	-	1071	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку /с 2х сторон по теплоизоляции ISOVER/	м2	36	553,92	2,15	19941	77	2305	0,38	14
					58,48	0,81	2105	29	108	-	-
77	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	2	2493,42	413,08	4987	826	4023	12,17	24
					2080,35	154,69	4161	309	90	0,75	2
78	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,02	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	2,04	2890	-	5896	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

79	E0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали /вентшахты/	м	5,82	334,24	0,62	1947	4	126	0,15	1
					20,05	0,09	117	1	107,1	-	-
80	E0120-21-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	2	2029,3	20,19	4059	40	419	1,06	2
					173,36	8,44	347	17	115,2	0,04	-
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК									
1	E0116-13-2 протокол	-Наращивание полиэтиленовых труб д.110мм для канализационных стояков	м	3	764,59	1,79	2294	5	409	0,64	2
					117,74	0,67	353	2	115,2	-	-
2	E0126-3-15 протокол	-Утепление канализационных стояков д.110мм в пределах чердака минплитой М50 т.50мм с последующим обертывание стеклохолстом	м	2	224,13	13,96	448	28	150	0,46	1
					77,89	5,35	156	11	90	0,03	-
3	ЕНир6-54-3 протокол	-Установка обжимного кольца	100шт	0,24	8280	-	1987	-	1788	46,58	11
					8280	-	1987	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				680762	12276			314
			----				---	---			---
			Тенге				51112	3940			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				649801	-	-		-
		Материалы -	Тенге				249103	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	42903	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				342943	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				11717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				43680	-	-		22
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				41609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				735090	-	-		281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	49454	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				20550	-	-		-
		Материалы -	Тенге				4333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	11068	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				8965	-	-		4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				31286	-	-		69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	12413	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10411	-	-		-
		Материалы -	Тенге				9278	-	-		-

		-	1082	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	1247	-	-		1
Накладные расходы -	Тенге	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	187	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	699	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12357	-	-		7
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	1269	-		
Сметная заработная плата -	Тенге	778733	-	-		357
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	63137	-		
Сметная заработная плата -	Тенге	1593283				
В текущих ценах 2013г						
НДС:	тенге	191194				
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	тенге	1784477				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Департамент статистики СКО»: Перепечина О.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени»: Калиничев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
ИП «Махметов Галымбек Каратаевич»: Махметов Г.К.