Заказчик: ГУ "Управление зравоохранения Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Ассени"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада и замена окон в здании ГУ Управление здравоохранения СКО по ул.Театральная,56а в г.Петропавловске СКО.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат с 12 июня 2013 г. по 29 июня 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		№24	20.03.2013г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за июнь без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчётн. месяце	по монтажу оборудов.		на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12776960		5603867						1368960	
За отчётный месяц		2398959,82		1178423					287875,18	**2686835,00**

Заказчик:
Зам.начальника ГУ Управления здравоохранения СКО Пак В.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени" Калиничев А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области»

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт фасада и замена окон в здании ГУ Управления здравоохранения Северо-Казахстанской области,г. Петропавловск,ул. Театральная,56а

А К Т

выполненных работ с 12 июня 2013 г. по 29 июня 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Окна											
6	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню (наружные откосы) м2	20	794,12	7,91	15882	158	6854	2,06	41			
				359,66	2,99	7193	60	94,5	0,01	-			
7	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	20	75,78	2,06	1516	41	237	0,07	1			
				11,78	0,79	236	16	94,5	-	-			
10	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм м	16,15	4890	-	78974	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
1	Прайс протокол замены	-стоимость сеток москитных	51	750	-	38250	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
11	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали м	127	249,7	0,77	31712	98	8177	0,41	53			
				60,01	0,11	7621	14	107,1	-	-			
2	Е0157-15-1 протокол замены	-Устройство выравнивающей стяжки под оконные сливы 1м2	44,45	309,98	14,01	13779	623	5019	0,67	30			
				99,79	2,21	4436	98	110,7	0,01	1			

12	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен изделиями из пенопласта толщиной заполнения 50 мм	м2	35,6	64,6	1,46	2300	52	2245	0,4	14
					63,14	0,56	2248	20	99	-	-
3	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	1,424	8390	-	11947	-	-	-	-
протокол замены					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	35,6	419,55	6,06	14936	216	8681	1,48	53
					256,29	1,76	9124	63	94,5	0,01	-
15	С11011-486	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	м2	0,0356	1048800	-	37337	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен /ремонт стен после установки окон/	1000м2	95	239,55	4,29	22757	407	7759	0,52	50
протокол замены					84,79	1,64	8055	156	94,5	0,01	1
5	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	95	189,3	2,35	17983	223	4100	0,27	25
протокол замены					44,77	0,9	4253	86	94,5	-	-
		Двери	м2	3	158,38	23,78	475	71	431	0,91	3
16	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов			134,6	8,98	404	27	100	0,04	-
19	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3	446,86	128,16	1341	384	710	1,03	3
					174,4	44,59	523	134	108	0,17	1
20	С12064-3	-Блоки дверные металлические	м2	3	16500	-	49500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			338688	2274			273
				----			44092	672			3
				Тенге			338688	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45012	-	-		-
		Материалы -		Тенге			-	44765	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			216008	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -									

Местные материалы -	Тенге			31302	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			44213	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6632	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405876	-	-		298
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	51397	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			405876	-	-		298
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	51397	-		
РАЗДЕЛ 2. Фасад								
21 Е0113-44-7 -Очистка стен от краски	м2	66	69,86	-	4611	-	3735	0,39	26
			69,86	-	4611	-	81	-	-
22 Е0163-8-5 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	13,5	133,16	23,58	1798	318	1451	0,74	10
			109,58	4,16	1479	56	94,5	0,02	-
23 Е0115-36-1 -Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	м2	15,06	419,55	6,06	6318	91	3673	1,48	22
			256,29	1,76	3860	27	94,5	0,01	-
24 С11011-1168-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	15,3612	1180	-	18126	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
6 Е0115-55-1 -Декоративная обработка под штриховую фактуру стен гладких	м2	700,2	305,64	3,31	214012	2318	197489	1,64	1151
Протокол замены			297,56	0,9	208353	630	94,5	0,03	24
7 С143002-54 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	м2	5236,5	29	-	151859	-	-	-	-
протокол замены			-	-	-	-	-	-	-
26 Е0115-158-3-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	кг	700,2	75,78	2,06	53060	1444	8313	0,07	50
			11,78	0,79	8246	551	94,5	-	3
27 Е0108-35-2 -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	100	161,13	0,78	16113	78	8467	0,5	50
			79,44	0,29	7944	29	106,2	-	-
28 Е0110-31-4 -Устройство козырьков(демонтаж)	м2	2,5	389,32	6,95	973	17	1023	2,25	6
			376,74	2,25	942	6	108	0,02	-

29	Е0110-31-4 -Устройство козырьков	2,5	964,86	17,38	2412	43	2558	5,64	14
	м2		941,85	5,62	2355	14	108	0,04	-
30	ПРАЙС -Стоимость готового козырька из поликарбоната	2,5	13131	-	32828	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			502110	4310			1329

		Тенге			237789	1313			27
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			469282	-	-		-
	Материалы -	Тенге			57198	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	239102	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18126	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			151859	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			226710	-	-		113
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34006	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41760	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			737751	-	-		1470
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	273109	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32828	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32828	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1970	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34797	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			772548	-	-		1470
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	273109	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			840798	6584			1602

		Тенге			281882	1985			31
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			807970	-	-		-
	Материалы -	Тенге			102210	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	283867	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			234134	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			183160	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			270923	-	-		135
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40638	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64734	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1143627	-	-		1768
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	324505	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32828	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32828	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1970	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34797	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1178423	-	-		1768
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	324505	-		-
					2398959,82				

В текущих ценах 2013г

НДС: тенге 287875,18

ВСЕГО ПО ФОРМЕ: тенге 2686835,00

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника ГУ Управления здравоохранения СКО: Пак В.Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени»: Калиничев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Управление капитального строительства СКО»: Касымов Н.Д.