Заказчик: ТОО "НЕФРОС-СК"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловске,СКО. **(дополнительные работы)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2013 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
			05.09.2013г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за ноябрь **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				из них			на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
				в отчётн. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	949350		352925						101716	
За отчётный месяц		847634		352925					101716	**949350**

Заказчик:
Директор ТОО "НЕФРОС-СК" Сыздыков Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.

ЗАКАЗЧИК: - ТОО "НЕФРОС-СК»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловск СКО.
(дополнительные работы)

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч на единицу: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч всего: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		ОКНА										
1	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	11,78	697,97	24,15	8222	285	2820		1,28		15
				213,7	7,99	2517	94	108		0,04		-
		м2										
2	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	11,78	15416	-	181600	-	-		-		-
				-	-	-	-	-		-		-
		м2										
3	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,78	263,73	6,98	3107	82	1410		0,67		8
				108,16	2,65	1274	31	108		0,01		-
		м2										
4	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм	9,72	3680	-	35770	-	-		-		-
				-	-	-	-	-		-		-
		м										
5	Е0126-33-5	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	0,07	10658,54	211,86	746	15	124		10,89		1
				1888,88	78,75	132	6	90		0,39		-

		м3							
6	Е0126-33-5	-Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта	0,283	10658,54	211,86	3016	60	501	10,89	3
		насухо		1888,88	78,75	535	22	90	0,39	-
		м3								
7	Е0115-36-2	-Облицовка откосов декоративной пластиковой	9,44	158,57	6,21	1497	59	1188	0,82	8
		панелью		131,31	1,88	1240	18	94,5	0,01	-
		м2								
8	С11011-463 прим	-Панели декоративные пластиковые в комплекте с	9,912	1200	-	11894	-	-	-	-
		крепежом и наличниками		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
9	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	21	620,54	0,64	13031	13	2861	0,58	12
		труб высокой плотности диам. 50 мм		106,2	0,25	2230	5	128	-	-
		м								
10	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	42	748,88	1,43	31453	60	5533	0,56	24
		труб высокой плотности диам. 100 мм		102,38	0,54	4300	23	128	-	-
		м								
11	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,7	200	-	940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ПЕРЕНОС КАБЕЛЯ								
12	Е0167-4-4	-Демонтаж кабеля сечением до 70 мм2	170	22,77	0,13	3871	22	3744	0,16	27
				22,64	0,02	3849	3	97,2	-	-
		м								
13	Ц0108-146-2	-Кабели, прокладываемые с креплением накладными	170	81,81	26	13908	4420	4711	0,16	27
		скобами, масса 1 м до 1 кг		26,91	5,5	4575	935	85,5	0,03	5
		м								
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			310055	5016			124

			Тенге			20652	1137			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4913	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9362	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1268	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27808	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10630	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245853	-	-	-
Материалы -	Тенге	10390	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5869	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	229264	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6043	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	907	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15114	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	267010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6775	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	46424	-	-	-
Материалы -	Тенге	37881	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6558	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1940	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8394	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1259	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3289	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	58108	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7817	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	352925	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	142
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25223	-	-

В текущих ценах 2013г		847634
НДС:	тенге	101716
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	тенге	949350

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «НЕФРОС-СК» Сыздыков К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени» Калиничев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт АО НЦ «Курылысконсалтинг»: Кеншинбаев А.К.

Заказчик: ТОО "НЕФРОС-СК"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловске,СКО.
(дополнительные работы)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2013 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
			05.09.2013г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен- ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи- тельно с НДС	В отчет. месяце за ноябрь **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				из них			на приобре- тение мат-ов	другие доп. затраты		
				в отчётн. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1039981		386482						111426	
За отчётный месяц		928555		386482					111426	**1039981**

Заказчик:
Директор ТОО "НЕФРОС-СК" Сыздыков Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени" Калиничев А.А.

ЗАКАЗЧИК: - ТОО "НЕФРОС-СК»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловск СКО. (дополнительные работы)

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Отмостка										
1	Е0101-164-2	Устройство корыта под отмостку	3	251,77	-	755	-	768	1,77	5		
				251,77	-	755	-	101,7	-	-		
		м3										
2	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня	20	510,14	15,65	10203	313	1178	0,28	6		
				43,73	5,49	875	110	119,7	0,02	-		
		м2										
3	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	20	432,28	-	8646	-	681	0,17	3		
				28,46	-	569	-	119,7	-	-		
		м2										
4	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	40	68,34	-	2734	-	219	0,03	1		
				4,58	-	183	-	119,7	-	-		
		м2										
		Покрытие дорожек										
5	Е0101-164-2	Устройство корыта под дорожку	6,075	251,77	-	1529	-	1556	1,77	11		
				251,77	-	1529	-	101,7	-	-		
		м3										

6	Е0127-56-1	-Устройство оснований из щебня	40,5	510,14	15,65	20661	634	2386	0,28	11
				43,73	5,49	1771	222	119,7	0,02	1
		м2								
7	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	40,5	432,28	-	17507	-	1380	0,17	7
				28,46	-	1153	-	119,7	-	-
		м2								
8	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	81	68,34	-	5536	-	444	0,03	2
				4,58	-	371	-	119,7	-	-
		м2								
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	54	758,48	8,29	40958	448	8221	0,8	43
				124,98	2,2	6749	119	119,7	0,01	-
		м								
10	С143019-83	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/	18	6280	-	113040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Потолок (помещ.6,7,14,15,16,18,19)								
11	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	70,2	1049,89	3,58	73702	251	21595	1,87	132
				324,35	1,17	22769	82	94,5	0,01	-
		м2								
12	Е0157-23-5 прим	-Устройство галтели потолочной	158,4	178,36	0,09	28252	14	2655	0,09	15
		1м		15,12	0,02	2395	3	110,7	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	323523	1660		236
	Тенге	39120	536		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	323523	-	-	-
Материалы -	Тенге	78197	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39656	-	-
Местные материалы -	Тенге	204547	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	41083	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6162	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21876	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	386482	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	259
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45818	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	386482	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	259
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45818	-	-

В текущих ценах 2013г 928555

НДС: тенге 111426

ВСЕГО ПО ФОРМЕ: тенге 1039981

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «НЕФРОС-СК»: Сыздыков К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени» Калиничев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт АО НЦ «Курылысконсалтинг» Кеншинбаев А.К.

Заказчик: ТОО "НЕФРОС-СК"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловске,СКО.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2013 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
			05.09.2013г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начало года по отч.месяц включи-тельно с НДС	В отчет. месяце за ноябрь **без НДС**	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				из них			на приобре-тение мат-ов	другие доп. затраты		
				в отчётн. месяце	по монтажу оборудов.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	23461520		8721928						2513734	
За отчётный месяц		5215275		2171459					625833	**5841108**

Заказчик:
Директор ТОО "НЕФРОС-СК" Сыздыков Р.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ассени": Калиничев А.А.

ЗАКАЗЧИК: - ТОО "НЕФРОС-СК»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени» ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловск СКО.

А К Т
выполненных работ за ноябрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1.Смета 2-1-1. Общестроительные работы												
34	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,59654	25,47	0,03	652	1	99	0,02	1				
				4,78	-	122	-	81	-	-				
		м2												
45	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	36,281412	25,47	0,03	924	1	141	0,02	1				
				4,78	-	174	-	81	-	-				
		м2												
52	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,31228	25,47	0,03	59	-	9	0,02	-				
				4,78	-	11	-	81	-	-				
		м2												
59	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	87,95628	25,47	0,03	2240	2	341	0,02	2				
				4,78	-	421	-	81	-	-				
		м2												
69	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	30	739,16	1,55	22175	47	5681	1,12	34				
				176,21	0,59	5286	18	107,1	-	-				
		м2												
81	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков /витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1,1	379,3	23,6	417	26	243	1,18	1				
				196,66	8,22	216	9	108	0,04	-				
		м2												

82	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	1,1	9940	-	10934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
83	Е0110-93-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в витражных проемах площадью проема до 3 м2	5,1425	457,9	25,26	2355	130	1422	1,48	8
				247,43	8,6	1272	44	108	0,04	-
		м2								
84	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,1425	12700	-	65310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	19	844	-	16036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	Е0115-180-1	-Огрунтовка под сплошное выравнивание сухими смесями стен	32,84	53,82	1,49	1767	49	813	0,16	5
				25,62	0,56	841	18	94,5	-	-
		м2								
89	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	92	450,49	4,93	41445	453	10371	0,64	59
				117,43	1,86	10803	171	94,5	0,01	1
		м2								
91	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	86,97	1444,77	2,76	125651	240	30283	2,02	176
				367,43	1,04	31955	90	94,5	0,01	-
		м2								
95	Е0115-64-3	-Выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	148,01	370,5	4,29	54837	635	12088	0,52	77
				84,79	1,64	12550	242	94,5	0,01	1
		м2								
15	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	45	1902,7	5,78	85622	260	12516	1,75	79
				293,22	3,93	13195	177	93,6	0,02	1
		м2								
		Тип 1								
109	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	50,18	1718,95	14,65	86257	735	11272	1,22	61
				197,43	5,49	9907	275	110,7	0,03	1

		полов, покрытие керамогранитная плитка м2							
		Тип 3							
122	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,40мм	8,19	273,78	12,44	2242	102	587	0,41	3
				60,03	4,67	492	38	110,7	0,02	-
123	Е0111-11-2 к=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	32,76	44,96	0,84	1473	27	38	0,01	-
				0,72	0,31	24	10	110,7	-	-
124	Е0111-9-1	м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	158,19	56,36	6,94	8916	1097	9109	0,3	47
				49,43	2,59	7819	409	110,7	0,01	2
125	С11031-176	м2 -Плиты пеноплекс из экструдированного пенополистирола, марка Пеноплекс-31	17,4009	10690,34	-	186022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Е0113-43-2	м3 -Последующий слой пароизоляции пленкой полиэтиленовой	158,19	277,2	0,38	43851	59	34830	1,43	226
				271,69	0,14	42978	22	81	-	-
127	С11011-507	м2 -Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,1661	30400	-	5049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	Е0111-11-1	1000м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,50мм	158,19	273,78	12,44	43309	1967	11331	0,41	65
				60,03	4,67	9496	740	110,7	0,02	4
129	Е0111-11-2 к=6	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	949,14	44,96	0,84	42676	795	1090	0,01	5
				0,72	0,31	688	297	110,7	-	1
130	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев	0,175591	5604,41	409,16	984	72	386	13,34	2
				2173,5	154,69	382	27	94,5	0,75	-
131	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,175591	64100	-	11255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, покрытие керамогранитная плитка м2	158,19	1718,95	14,65	271920	2317	35535	1,22	193
				197,43	5,49	31232	868	110,7	0,03	4

		Крыльцо							
145	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,57025	101,1	3,28	260	8	38	0,08	-
				12,09	1,24	31	3	110,7	0,01	-
		м2								
146	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,257025	1530,8	-	393	-	156	3,44	1
				548,55	-	141	-	110,7	-	-
		м3								
147	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки,В15	0,5	11250,04	82,51	5625	41	121	1,55	1
				225,11	31,16	113	16	94,5	0,15	-
		м3								
148	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00444	5604,41	409,16	25	2	10	13,34	-
				2173,5	154,69	10	1	94,5	0,75	-
		1т								
149	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00444	65000	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
150	Е0106-11-7	-Устройство обрамления ступеней крыльца	0,00893	99034,93	380,3	884	3	322	227,7	2
				38036,25	143,44	340	1	94,5	0,7	-
		1т								
151	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка /30мм/	2,7	693,67	29,08	1873	79	930	1,81	5
				300,15	10,89	810	29	110,7	0,05	-
		м2								
152	Е0111-17-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	5,4	116,05	0,84	627	5	191	0,18	1
				31,57	0,31	170	2	110,7	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1144355	9154			1054
	Тенге	181479	3508			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1144355	-	-		-
Материалы -	Тенге	468713	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	184987	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	294895	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	190115	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	179949	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		90
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26992	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79458	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1403763	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1161
Сметная заработная плата -	Тенге	-	211979	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1403763	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1161
Сметная заработная плата -	Тенге	-	211979	-		-

РАЗДЕЛ 2.Смета 2-1-2. Сантехнические работы по ВК

Водопровод В1

4	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	3	596,67	4,19	1790	13	236	0,34	1
				59,85	1,58	180	5	128	0,01	-
		м								
		Выпуск канализации - 1м								
56	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, сильно налипающего на зубья и стенки ковша	2,26	30,62	28,79	69	65	21	0,01	-
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			1,83	7,92	4	18	97	0,03	-
		м3								
57	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную плсле разработки их механизировапнным способом/	0,23	302,12	-	69	-	79	2,13	-
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	69	-	113	-	-
		м3								
58	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 песчаный грунт	0,07	32,56	30,98	2	2	1	0,01	-
				1,53	9,01	-	1	97	0,03	-
		м3								
59	С010333-А15-1	-Подвозка песчаного грунта с расстояния 15 км	0,1155	119,02	-	14	-	3	0,5	-
				23,8	-	3	-	100	-	-
		т								
60	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы,песчаный грунт под трубопровод	0,07	122,18	-	9	-	10	0,89	-
				122,18	-	9	-	113	-	-
		м3								
61	Е0101-166-2	-Присыпка трубопроводов грунтом толщиной 30 мс	0,290502	134,1	-	39	-	44	0,97	-
				134,1	-	39	-	113	-	-
		м3								
62	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2,26	6,48	6,48	15	15	5	-	-
				-	2,1	-	5	97	0,01	-
		м3								
63	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,26	21,55	4,52	49	10	37	0,11	-
				17,03	-	38	-	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2056	105				2
	Тенге	342	28				-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	266	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	186	-			-
Транспортные расходы -	Тенге	14	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	199	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	492	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	216	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1790	-	-			-
Материалы -	Тенге	1598	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	184	-			-
Накладные расходы -	Тенге	236	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2147	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	220	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2640	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	435	-			-

РАЗДЕЛ 4. Смета 2-1-4.Электроосвещение.

Оборудование

16 Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
		181,7	2,88	182	3	85,5	0,02	-
шт								
17 ССамараэнер-Счетчик РИМ 889.02 горазвитие	1	31639,92	-	31640	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
шт								
18 ССамараэнер-Маршрутизатор горазвитие	1	90371,53	-	90372	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
шт								
26 Ц0108-530-4-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	845,43	22,37	845	22	383	3,45	3
		445,05	2,87	445	3	85,5	0,02	-
шт								
27 СИнтеркабел-Пускатель магнитный ПМ ь 12-040-150	1	1595,84	-	1596	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
шт								
28 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	538,55	16,5	2154	66	903	1,15	5
		261,05	2,87	1044	11	85,5	0,02	-
шт								

29	СИнтеркабель	Автоматический выключатель 220В,1,6А АП50-2МТ	3	1028,3	-	3085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СИнтеркабель	Автоматический выключатель 380В,25А АП50-3МТ	1	1502,9	-	1503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0108-603-1 прим	Бокс для установки автоматических выключателей ЩРН-П-4	1	262,85	16,5	263	17	204	1,15	1
				235,75	2,87	236	3	85,5	0,02	-
		шт								
32	СИнтеркабель прим	Бокс для установки автоматических выключателей ЩРН-П-4	1	536,3	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,056	16300	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
52	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,019	22300	-	424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Трубы								
69	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	70	211,81	114,5	14827	8015	5671	0,38	27
				66,01	28,75	4621	2012	85,5	0,17	12
		м								
70	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	7	2590	-	18130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		166479	8127		37
	----		---	---		---
	Тенге		6527	2033		12
Стоимость монтажных работ -	Тенге		148349	-	-	-
Материалы -	Тенге		3627	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	8560	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		130068	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		7319	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1098	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9340	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		165008	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге		-	9658	-	-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18130	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18130	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1088	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19218	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			184226	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9658	-	-

РАЗДЕЛ 4.Смета 2-1-5.Пожарная сигнализация.

1 Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой	24	457,5	1,6	10980	38	9439	2	48
			437	-	10488	-	90	-	-
	шт								
2 СНИКОР	-Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41	24	354,37	-	8505	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
3 Ц0110-386-1-0	-Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	1	232,5	-	233	-	205	1	1
			203	-	203	-	101	-	-
	шт								
4 Прайс-лист прим	-Извещатель пожарный ручной ИПР-55	1	434,26	-	434	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
5 Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	92,4	-	277	-	243	0,5	2
			90	-	270	-	90	-	-
	шт								
6 С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип КС-2	0,003	26100	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
7 Ц0110-386-1-5	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	4	611	-	2444	-	1572	2	8
			389	-	1556	-	101	-	-
	шт								
8 С151704-1	-Указатель световой "Выход"	4	457	-	1828	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
9 Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	290	61,1	0,8	17719	232	12763	0,28	81
			48,8	0,1	14152	29	90	-	-
	м								

10 СНИКОР	-Многожильный кабель сеч.2х0,5 мм2	234,6	7,91	-	1856	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
11 СНИКОР	-Многожильный кабель сеч.4х0,5 мм2	61,2	12,66	-	775	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			45128	270			140

		Тенге			26669	29			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			45128	-	-		-
Материалы -		Тенге			4713	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	26698	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13476	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			24222	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3633	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4161	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			73511	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		152
Сметная заработная плата -		Тенге			-	30331	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			73511	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		152
Сметная заработная плата -		Тенге			-	30331	-		-

РАЗДЕЛ 5. Смета 6-1.Наружные сети водопровода.

2 Е0107-53-10-Установка плит парапета массой более 0,5 т		2	414,22	151,68	828	303	459	0,67	1
			110,25	53,61	221	107	140	0,23	-
		шт							
Сантехнические работы									
4 Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,161	125996,21	46381,71	20285	7467	19479	424	68
			76050	17015,25	12244	2739	130	88,37	14
		км							
5 С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	161	279	-	44919	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
7 С12021-262	-Опоры скользящие	0,02848	107900	-	3073	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
8 Е0107-53-11-Установка мелких конструкций массой до 0,5 т/ОП-1/		17	455,1	24,15	7737	411	4301	1,03	18
			171,9	8,83	2922	150	140	0,04	1
		шт							
9 С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,085	19500	-	1658	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские,прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые								
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Изоляционные работы								
10	Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,161	68111,89	29540,14	10966	4756	9720	202,9	33
				35280	11160	5680	1797	130	54,5	9
			км							
11	СОМСК	-Антикоррозийное покрытие "Рикол" на основе полеуретанов	4,610525	582,37	-	2685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
12	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	161	91,37	8,47	14710	1364	8332	0,28	45
				48,6	3,15	7825	507	100	0,02	2
			м							
13	С11031-83	-Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	4,72	18400	-	86848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
14	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	161	87,54	9,01	14094	1451	7427	0,27	43
				42,75	3,38	6883	544	100	0,02	3
			м							
15	СТМТ Производительная компания прим	-Скорлупа ППУ Ф57 толщ.40мм без покрытия	52	353,18	-	18365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
16	СТМТ Производительная компания прим	-Скорлупа ППУ Ф57 толщ.40мм облицованная стеклопластиком	109	426,45	-	46483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
17	СТМТ Производительная компания прим	-Хомуты	322	13,15	-	4234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
18	Е0126-16-4	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм листами из	161	302,64	16,64	48725	2679	41224	1,4	225
				249,75	6,3	40210	1014	100	0,03	5

	алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм								
		м							
19 С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,63838	97200	-	62051	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			387662	18431			434

		Тенге			75984	6859			34
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339670	-	-		-
	Материалы -	Тенге			18215	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	82843	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220666	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			6374	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			90941	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13641	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25837	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456448	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		513
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	96484	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3073	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3073	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3257	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44919	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44919	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2695	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47614	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			507319	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		513
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	96484	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1745680	36086			1667

		Тенге			291001	12457			63
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			193477	-	-		-
	Материалы -	Тенге			8340	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	35258	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143543	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			31540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4731	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13501	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			238519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	39989	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1484290	-	-		-
	Материалы -	Тенге			486928	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	268016	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			515561	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			196489	-	-		-

Транспортные расходы -	Тенге	14	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	271090	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	136
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40663	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	105323	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1860703	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1676
Сметная заработная плата -	Тенге	-	308679	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3073	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3073	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	184	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3257	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	64839	-	-	-
Материалы -	Тенге	1598	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	184	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63049	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	236	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3904	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	68979	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	220	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2171459	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1881
Сметная заработная плата -	Тенге	-	348888	-	-

В текущих ценах 2013г 5215275

НДС: тенге 625833

ВСЕГО ПО ФОРМЕ: тенге 5841108

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «НЕФРОС-СК»: Сыздыков К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени»: Калиничев А.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт АО НЦ «Курылысконсалтинг»: Кеншинбаев А.К.