Заказчик: ТОО "НЕФРОС-СК"
Подрядчик: ТОО "Ассени"
Наименование строительства и его адрес: Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловске,СКО.

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | источник финансирования | | организационно-пра - вовая форма. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчик | подрядчик | номер | дата | наименов. | код | номер | дата |
| | | | 05.09.2013г. | | | | |

## СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавлен- ную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отч.месяц включи- тельно с НДС | В отчет. месяце за сентябрь без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат,не входящ. в состав СМР в сметн.базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётн. месяце | по монтажу оборудов. | | на приобре- тение мат-ов | другие доп. затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 8468392 | | 3148164 | | | | | | 907328 | |
| За отчётный месяц | | 7561064 | | 3148164 | | | | | 907328 | **8468392** |

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «НЕФРОС-СК» _____ Сыздыков Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени» _____ Калиничев А.А.

ЗАКАЗЧИК: - ТОО "НЕФРОС-СК»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Ремонт помещений и строительство пристройки для организации отделения гемодиализа по адресу ул.Рижская,102 в г.Петропавловск СКО.

# А К Т
## выполненных работ за сентябрь 2013 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов | Накладные расходы: % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-44-3 | -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | 18,9 | 158,38 | 23,78 | 2993 | 449 | 2714 | 0,91 | 17 | | | | |
| | | | | 134,6 | 8,98 | 2544 | 170 | 100 | 0,04 | 1 | | | | |
| 2 | Е0146-44-1 | -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками (м2) | 21,42 | 270,9 | 23,78 | 5803 | 509 | 5486 | 1,65 | 35 | | | | |
| | | | | 247,12 | 8,98 | 5293 | 192 | 100 | 0,04 | 1 | | | | |
| 3 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича толщ.120 (м2) | 16,56 | 4899,14 | 1880,99 | 81130 | 31149 | 62543 | 21,24 | 352 | | | | |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 49981 | 8911 | 106,2 | 2,91 | 48 | | | | |
| 4 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (м3) | 93,6 | 133,16 | 23,58 | 12464 | 2207 | 10061 | 0,74 | 70 | | | | |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 10257 | 389 | 94,5 | 0,02 | 2 | | | | |
| 5 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина (м2) | 47,3 | 17,38 | 0,93 | 822 | 44 | 869 | 0,11 | 5 | | | | |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 778 | 7 | 110,7 | - | - | | | | |
| 6 | Е0157-2-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток (1м2) | 56,2 | 116,63 | 10,56 | 6555 | 593 | 6703 | 0,7 | 39 | | | | |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 5961 | 94 | 110,7 | 0,01 | 1 | | | | |
| 7 | Е0146-22-1 | -Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (1м2) | 1,2558 | 13529,83 | 154,03 | 16991 | 193 | 2956 | 14,63 | 18 | | | | |
| | | | | 2295 | 58,5 | 2882 | 73 | 100 | 0,28 | - | | | | |
| 8 | Е0146-27-3 | -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (м3) | 6,80584 | 2975,47 | 1238,47 | 20251 | 8429 | 15007 | 10,6 | 72 | | | | |
| | | | | 1737 | 468 | 11822 | 3185 | 100 | 2,28 | 16 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 147008 | 43575 | | | 609 |
| | | ---- | | | | | | | |
| | | Тенге | | | 89518 | 13021 | | | 69 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 147008 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 102539 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | 13915 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 106336 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 15950 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15201 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 268545 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 731 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 118489 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 268545 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 731 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 118489 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. Строительные работы | | | | | | | | |
| 9 | Е0105-29-3 -Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м из бетона кл.В15 | 4,51 | 17625,01 | 2913,57 | 79489 | 13140 | 5827 | 2,25 | 10 |
| | | | 401,06 | 847,3 | 1809 | 3821 | 103,5 | 3,65 | 16 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 10 | С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,1414 | 300 | - | 1542 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 11 | С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 5,1414 | 105 | - | 540 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 12 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,05863 | 65900 | - | 3864 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 13 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,02904 | 65000 | - | 1888 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | |
| 14 | Е0106-19-1 -Устройство железобетонного ростверка из бетона кл.В12,5 | 5,03 | 13872,92 | 395,01 | 69781 | 1987 | 8187 | 9,49 | 48 |
| | | | 1573,2 | 149,24 | 7913 | 751 | 94,5 | 0,73 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 5,10545 | 300 | - | 1532 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 16 | С143001-54 | -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 5,10545 | 105 | - | 536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,055 | 65000 | - | 3575 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1088 | 65900 | - | 7170 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Фундаменты Ф-1 - 5шт | | | | | | | | |
| 19 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,25 | 2505,06 | 126,11 | 626 | 32 | 50 | 0,98 | - |
| | | | | 142,31 | 47,81 | 36 | 12 | 106,2 | 0,23 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 20 | Е0106-1-5 | -Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 2,35 | 13076,02 | 140,45 | 30729 | 330 | 2727 | 7,29 | 17 |
| | | | | 1174,73 | 53,05 | 2761 | 125 | 94,5 | 0,26 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | С143001-64 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 2,38525 | 697 | - | 1663 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0214 | 52400 | - | 1121 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0036 | 65000 | - | 234 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм<br>т | 0,0138 | 62000<br>- | -<br>- | 856<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 0,0105 | 67700<br>- | -<br>- | 711<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | Е0106-11-8 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг<br>1т | 0,208 | 71965,18<br>11126,25 | 380,3<br>143,44 | 14969<br>2314 | 79<br>30 | 2215<br>94,5 | 66,7<br>0,7 | 14<br>- |
| 27 | Е0107-64-3 | -Устройство воздушного зазора из асбестоцементных листов плоских высотой 300мм<br>м2 | 11,379 | 157,33<br>113,6 | 6,5<br>2,45 | 1790<br>1293 | 74<br>28 | 1664<br>126 | 0,75<br>0,01 | 9<br>- |
| 28 | С11011-364 | -Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм<br>м2 | 15,36165 | 589<br>- | -<br>- | 9048<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | Е0111-8-3 | -Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания на ширину 1,5мм толщиной 0,3м<br>м3 | 35,442 | 7138,75<br>574,43 | 327,33<br>123,75 | 253012<br>20359 | 11601<br>4386 | 27392<br>110,7 | 3,96<br>0,6 | 140<br>21 |
| 30 | Е0109-17-1 | -Монтаж колонн металлических из труб<br>т | 0,47401 | 5455,17<br>1816,43 | 2856,97<br>771,41 | 2586<br>861 | 1354<br>366 | 994<br>81 | 10,75<br>2,93 | 5<br>1 |
| 31 | С130806-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм<br>м | 16,587 | 1260<br>- | -<br>- | 20900<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С12021-250 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т<br>т | 0,1733 | 154200<br>- | -<br>- | 26723<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | Е0113-17-2 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз<br>м2 | 12,79827 | 29,61<br>6,68 | 0,03<br>- | 379<br>86 | -<br>- | 69<br>81 | 0,03<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | E0108-6-1 | -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (КОЛПО) | м3 | 21,77072 | 11852,4 | 419,8 | 258035 | 9139 | 22247 | 5,22 | 114 |
| | | | | | 804,71 | 157,5 | 17519 | 3429 | 106,2 | 0,76 | 17 |
| 35 | E0108-14-1 | -Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м (КОРПО) | м3 | 141,981 | 1017,86 | 34,55 | 144517 | 4905 | 35582 | 1,44 | 204 |
| | | | | | 223,04 | 12,94 | 31668 | 1837 | 106,2 | 0,06 | 9 |
| 36 | E0106-1-22 | -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов подливка под перегородки | м2 | 8,9471 | 12571,39 | 441,83 | 112477 | 3953 | 7099 | 4,14 | 37 |
| | | | | | 672,75 | 166,9 | 6019 | 1493 | 94,5 | 0,82 | 7 |
| 37 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,016952 | 50600 | - | 858 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,16717 | 52400 | - | 8760 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | E0108-4-3 | -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероидом | м2 | 5,6508 | 733,34 | 14,01 | 4144 | 79 | 249 | 0,23 | 1 |
| | | | | | 36,23 | 5,26 | 205 | 30 | 106,2 | 0,03 | - |
| 40 | E0146-4-1 | -Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками | т | 0,671878 | 128127,21 | 90,13 | 86086 | 61 | 16479 | 153,01 | 103 |
| | | | | | 24493,5 | 33,75 | 16457 | 23 | 100 | 0,16 | - |
| 41 | С12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,64711 | 154400 | - | 99914 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,024768 | 149300 | - | 3698 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | E0113-17-2 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз | т | 18,140706 | 29,61 | 0,03 | 537 | - | 98 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 6,68 | - | 121 | - | 81 | - | - |
| 44 | E0107-44-10 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | м2 | 24 | 130,1 | 83,04 | 3122 | 1993 | 1731 | 0,17 | 4 |
| | | | | | 27,43 | 29,81 | 658 | 715 | 126 | 0,13 | 3 |
| 45 | С143015-64 | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | шт | 0,474 | 29300 | - | 13888 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 46 | Е0109-34-4 | -Монтаж перемычек из уголковой стали L125x8 | 0,04282 | 24288,6 | 1158,99 | 1040 | 50 | 668 | 114,89 | 5 |
| | | | | 19121,63 | 126,56 | 819 | 5 | 81 | 0,61 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | С12021-260 | -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,04282 | 114900 | - | 4920 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 48 | Е0113-16-6 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,15614 | 22,68 | 0,06 | 26 | - | 6 | 0,03 | - |
| | | | | 6,68 | 0,03 | 8 | - | 81 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 49 | Е0106-22-9 | -Устройство монолитной подушки | 0,12 | 14172,9 | 336,5 | 1701 | 40 | 188 | 9,44 | 1 |
| | | | | 1531,8 | 127,12 | 184 | 15 | 94,5 | 0,62 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 50 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0045 | 68200 | - | 307 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 51 | Е0106-11-7 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,01269 | 99034,93 | 380,3 | 1257 | 5 | 458 | 227,7 | 3 |
| | | | | 38036,25 | 143,44 | 483 | 2 | 94,5 | 0,7 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 52 | Е0109-25-1 | -Монтаж металоконструкций элементов кровли | 1,62882 | 5876,38 | 2525,03 | 9572 | 4113 | 5702 | 16,22 | 26 |
| | | | | 2613,38 | 628,04 | 4257 | 1023 | 108 | 2,24 | 4 |
| | | т | | | | | | | | |
| 53 | С12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /120, U14,углок 100,125,стапль лист/ | 1,62882 | 154400 | - | 251490 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 54 | Е0113-17-2 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз | 43,97814 | 29,61 | 0,03 | 1302 | 1 | 238 | 0,03 | 1 |
| | | | | 6,68 | - | 294 | - | 81 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 55 | Е0109-42-3 т.ч. п.3.6 к=1,03 | -Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м /окрашенных в заводских условиях / | 83,2 | 269,45 | 150,94 | 22419 | 12558 | 10424 | 0,47 | 39 |
| | | | | 78,89 | 37,13 | 6563 | 3089 | 108 | 0,13 | 11 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 56 | Металл профиль | -Кровельная сэндвич-панель толщиной 150 мм | 95,68 | 1844,61 | - | 176492 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | Е0112-13-3 | -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита первый слой "изовер" /толщ.150мм/ | 83,2 | 97,04 | 5,9 | 8074 | 491 | 7462 | 0,46 | 39 |
| | | | | 81,51 | 2,23 | 6782 | 185 | 107,1 | 0,01 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | | | | | | | | | |
| 58 | С11031-180<br>Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 13,104 | 4518<br>- | -<br>- | 59204<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - | | |
| 59 | Е0112-15-3 | -Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки TYVEK | м2 | 83,2 | 14,57<br>13,33 | 1,24<br>0,47 | 1212<br>1109 | 103<br>40 | 1230<br>107,1 | 0,08<br>- | 7<br>- | | |
| 60 | СМеталлпроф<br>иль | -Пленка полиэтиленовая TYVEK | м2 | 87,36 | 148,7<br>- | -<br>- | 12990<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - | | |
| 61 | Е0109-42-1 | -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | шт | 83,2 | 144,97<br>58,74 | 6,54<br>2,25 | 12061<br>4887 | 544<br>187 | 5480<br>108 | 0,36<br>0,04 | 30<br>3 | | |
| 62 | С11011-434 | -Профлист с полимерным покрытием Н-60х845 | м2 | 106,496 | 1077,42<br>- | -<br>- | 114741<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - | | |
| 63 | Металлпроф<br>иль | -Профиль Z образный | м2 | 67 | 1949,41<br>- | -<br>- | 130611<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - | | |
| 64 | Е0110-91-5 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | шт | 3,96 | 697,97<br>213,7 | 24,15<br>7,99 | 2764<br>846 | 96<br>32 | 948<br>108 | 1,28<br>0,04 | 5<br>- | | |
| 65 | С12061-186<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками | м2 | 3,96 | 15416<br>- | -<br>- | 61047<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - | | |
| 66 | Е0110-92-1 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,911 | 392,85<br>160,3 | 24,17<br>8,22 | 751<br>306 | 46<br>16 | 348<br>108 | 0,96<br>0,04 | 2<br>- | | |
| 67 | С12061-191<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | м2 | 1,911 | 13000<br>- | -<br>- | 24843<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | E0110-91-8 | -Установка оконных блоков /витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | 27,6515 | 379,3 | 23,6 | 10488 | 652 | 6118 | 1,18 | 33 |
| | | | | 196,66 | 8,22 | 5438 | 227 | 108 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 69 | С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка | 27,6515 | 9940 | - | 274856 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 70 | E0110-91-1 | -Установка оконных блоков/фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 1,2019 | 537,52 | 23,97 | 646 | 29 | 355 | 1,59 | 2 |
| | | | | 265,62 | 7,73 | 319 | 9 | 108 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 71 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | 1,2019 | 5240 | - | 6298 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 72 | E0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков | 34,8 | 37,8 | - | 1315 | - | 1184 | 0,26 | 9 |
| | | | | 37,8 | - | 1315 | - | 90 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Тип 3 | | | | | | | | |
| 73 | E0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,40мм | 150 | 273,78 | 12,44 | 41066 | 1866 | 10744 | 0,41 | 61 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 9005 | 701 | 110,7 | 0,02 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 74 | E0111-11-2 к=4 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 600 | 44,96 | 0,84 | 26978 | 503 | 689 | 0,01 | 3 |
| | | | | 0,72 | 0,31 | 435 | 187 | 110,7 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 2531768 | 69825 | | | 974 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 153127 | 22763 | | | 105 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2375686 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 132056 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 173839 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1154660 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 869102 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 183192 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 27479 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 153533 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2712411 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1159 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 201318 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 135183 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 542 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2051 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 131557 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1661 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 249 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 8211 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 145054 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 12 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2300 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 20900 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 20900 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1254 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 22154 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | 2879619 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1171 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 203618 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 2678776 | 113399 | | 1583 |
| | ---- | --- | --- | | --- |
| | Тенге | 242644 | 35785 | | 174 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2522694 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 132056 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 276378 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1154660 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 883018 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 289529 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 145 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 43429 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 168733 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2980956 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1890 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 319807 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 135183 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 542 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 2051 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 131557 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1661 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 249 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 8211 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 145054 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 12 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 2300 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 20900 | - | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 20900 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1254 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 22154 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 3148164 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1902 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 322107 | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| В текущих ценах 2013г | | 7561064 |
| НДС: | тенге | 907328 |
| ВСЕГО ПО ФОРМЕ: | тенге | 8468392 |

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «НЕФРОС-СК»_____ Сыздыков Р.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Ассени»_____ Калиничев А.А.

Технадзор:
Эксперт АО НЦ «Курылысконсалтинг»:_____ Кеншинбаев А.К.